Форма по приложению 3-1
Приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 223У**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Оркен, Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Подземная насосная станция 1-подьема на скважине(на 2 насосные станции)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 25.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №10

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-3-1 Общестроительные работы** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (НА 2 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ)					
1	1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	83.42	380.0	31 700.0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	2.58	9 653.0	24 905.0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	37.92	98.0	3 716.0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9.48	4 196.0	39 778.0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	37.92	662.0	25 103.0	
6	6	1101-0506-0108 *РСНБ РК 2024*	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м^3 грунта	33	175.0	5 775.0	
			ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА					
			ДНИЩЕ					
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1.2	38 148.0	45 778.0	
8	8	1106-0202-0202 *РСНБ РК 2024*	Устройство днищ подземной части насосных станций железобетонных, толщина более 400 мм	м^3	5.36	46 845.0	251 089.0	
9	9	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	3.54	2 208.0	7 816.0	
			Фундамент монолитный					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	4.46	61 306.0	273 425.0	
11	11	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	21.2	2 615.0	55 438.0	
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	97.8	3 920.0	383 376.0	
13	13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0047	2 256 266.0	10 604.0	
			КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ					
14	14	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	6.056	30 708.0	185 968.0	
15	15	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0.18	49 733.0	8 952.0	
16	16	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	37 042.0	148 168.0	Казахстан
17	17	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	42 603.0	255 618.0	Казахстан
18	18	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	2	56 588.0	113 176.0	Казахстан
19	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 614.0	18 456.0	Казахстан
20	20	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	17 673.0	35 346.0	Казахстан
21	21	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	2	22 411.0	44 822.0	
22	22	1146-0503-0104 *РСНБ РК 2024*	Заделка отверстия в стене или перегородке железобетонной, площадь до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	1	398 466.0	398 466.0	
23	23	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.06628	2 256 266.0	149 545.0	
			ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА					
24	32	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	11 282.0	22 564.0	
25	33	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	16 915.0	33 830.0	
26	34	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0.4	3 614.0	1 446.0	
27	35	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0.6	13 152.0	7 891.0	
28	36	6103-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем от 3 до 5 $м^3$	$м^3$	0.46	55 511.0	25 535.0	
29	37	1109-0601-0201 *РСНБ РК 2024*	Сборка конструкций решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0.12584	689 021.0	86 706.0	
30	38	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.12584	1 125 628.0	141 649.0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	5 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	40	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0.05	127 301.0	6 365.0	
32	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сальники**					
			Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3.64936	270.0	985.0	
33	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	3.64936	206.0	752.0	
34	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	39.6	3 920.0	155 232.0	
35	44	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	3.3	27 729.0	91 506.0	
			ИТОГО по акту				3 091 481	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)				272 050	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				3 363 531	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				168 177	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				100 906	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3 632 614	
			в том числе на II квартал 2025 год - 34 %, к-1.0388	%	34	1.0388	1 283 010	
			в том числе на III квартал 2025 год - 38 %. к-1,0587	%	38	1.0587	1 461 422	
			в том числе на IV квартал 2025 год - 28 %, к-1,079	%	28	1.0790	1 097 485	
			Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				3 841 918	
			Тендерная скидка	0.98			3 765 079	
			НДС 12%	%	12		451 809.53	
			Итого с НДС				4 216 888.95	

Принял (Заказчик)

"Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района",
БИН 060140008148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела

Сайдалин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. по производству

Макажанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг ст»
Эксперт технического надзора

Гусейнов И.А., Аттестат KZ34VWC00243550 от 29.03.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TS-Smart Construction»
Авторский надзор

Әліпбек Ө.Н. , Аттестат KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)