Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 223У**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Оркен, Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Насосная станция II подъема с бактерицидными установками**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 25.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-4-1 Общестроительные работыработы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	138.5936	477.0	66 109.0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	4.2864	9 653.0	41 377.0	
3	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/при подсыпке под полы/**	м^3 грунта	21.04	378.0	7 953.0	
4	4	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки (из ГПС)**	м^3 грунтовой подушки	32.5	1 400.0	45 500.0	
5	5	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	32.5	3 081.0	100 132.0	Казахстан
6	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	33.36	98.0	3 269.0	
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	8.34	4 196.0	34 995.0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	33.36	662.0	22 084.0	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	33.36	221.0	7 373.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	1101-0506-0102 *РСНБ РК 2024*	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	25.7	88.0	2 262.0	
11	11	1101-0506-0114 *РСНБ РК 2024*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25.7	439.0	11 282.0	
12	12	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Валуны Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	25.7	378.0	9 677.0	
13	13	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25.6	98.0	2 509.0	
14	14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	25.6	662.0	16 947.0	
15	15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	25.6	221.0	5 658.0	
16	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ФУНДАМЕНТЫ (АС-19) Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2.03	38 148.0	77 440.0	
17	18	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	23.64	61 876.0	1 462 749.0	
18	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.41037	285 594.0	402 793.0	
19	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0341	302 286.0	10 308.0	
20	21	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	9.4	2 854.0	26 828.0	
21	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	215.6	3 920.0	845 152.0	
22	23	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$	$м^3$	3.86	62 362.0	240 717.0	
23	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.035788	379 850.0	13 594.0	
24	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02899	302 286.0	8 763.0	
25	26	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$	$м^3$	0.036	62 362.0	2 245.0	
26	27	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0.000886	209 037.0	185.0	
27	28	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.000886	954 056.0	845.0	Казахстан
28	29	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$	$м^3$	0.1	62 362.0	6 236.0	
29	30	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0.003544	209 037.0	741.0	
30	31	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.003544	694 126.0	2 460.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	32	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки./ОБРАМЛЕНИЕ/.Армирование	т	0.00799	68 853.0	550.0	
32	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00799	285 594.0	2 282.0	
33	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные./Фундамент под кирпичные перегородки/ Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0.637	53 742.0	34 234.0	
34	35	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0.012402	68 853.0	854.0	
35	36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.012402	379 850.0	4 711.0	
36	37	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	2.94	2 854.0	8 391.0	
37	38	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0.0162	1 452 039.0	23 523.0	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
38	39	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	23.97	73 044.0	1 750 865.0	
39	40	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки /СГ-1,лист АС-5/	т металлических изделий	0.03905	674 563.0	26 342.0	
40	41	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03905	355 581.0	13 885.0	
41	42	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10.28	14 850.0	152 658.0	
42	43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-4,лист АС-16/	т	0.004308	355 581.0	1 532.0	
43	44	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство балки фундаментной железобетонной в деревянной опалубке	$м^3$	0.15	114 976.0	17 246.0	
44	45	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-5,лист АС-16/	т	0.00165	355 581.0	587.0	
45	46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0.75	53 521.0	40 141.0	
			СЕРДЕЧНИК МС-1 -1шт (АС-15)					
46	47	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2024*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м /МС-1,лист АС-15/.Устройство	$м^3$	0.205	96 698.0	19 823.0	
47	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.002952	302 286.0	892.0	
48	49	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.015548	274 632.0	4 270.0	
			АС-8					
49	50	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки.Устройство /ПРМ-1,ПРМ-2,ПРМ-3,АС-8/	$м^3$	0.807	142 358.0	114 883.0	
50	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02895	302 286.0	8 751.0	
51	52	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03572	285 594.0	10 201.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	53	214-210-0202 РСНК РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0526	274 632.0	14 446.0	
53	54	6104-0402-0105 ЕСН РСНК РК 2024	ПОКРЫТИЕ (АС-10) Панели перекрытий площадью до 10 м².Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	4	23 487.0	93 948.0	
54	55	222-203-0404 РСНК РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-02	м³	37.2	11 308.0	420 658.0	Казахстан
55	56	6104-0502-0204 ЕСН РСНК РК 2024	Панели перекрытий.Пришивка и расшивка швов снизу раствором	м шва	18.6	1 882.0	35 005.0	
56	57	1100-0203-0104 РСНК РК 2024	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0.46	65 171.0	29 979.0	
57	58	214-210-0201 РСНК РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.037	285 594.0	10 567.0	
58	59	214-210-0101 РСНК РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00387	302 286.0	1 170.0	
59	60	6103-0701-0804 ЕСН РСНК РК 2024	Болты анкерные на металлоконструкции.Установка при бетонировании	т	0.0052	200 762.0	1 044.0	
60	61	214-210-0101 РСНК РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0052	302 286.0	1 572.0	
61	62	1100-0101-0220 РСНК РК 2024	Поиск в опалубке.Устройство	м³	1.8	109 378.0	196 880.0	
62	63	214-210-0101 РСНК РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0951	302 286.0	28 747.0	
			КРОВЛЯ (лист АС-5)					
63	64	6111-0402-0301 ЕСН РСНК РК 2024	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	42.7	2 402.0	102 565.0	
64	65	6111-0402-0202 ЕСН РСНК РК 2024	Покрытия.Утепление керамзитом	м³ утеплителя	5.1175	46 061.0	245 851.0	
65	66	6110-0302-0101 ЕСН РСНК РК 2024	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм.Устройство	м² стяжки	42.7	1 941.0	82 881.0	
66	67	6110-0302-0102 ЕСН РСНК РК 2024	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	42.7	353.0	15 073.0	
67	68	6103-0701-0810 ЕСН РСНК РК 2024	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0.0305	68 853.0	2 689.0	
68	69	214-403-0101 РСНК РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0305	355 581.0	13 885.0	
69	70	6110-0101-0202 ЕСН РСНК РК 2024	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м²	42.7	6 494.0	277 294.0	
70	71	6110-0301-0105 ЕСН РСНК РК 2024	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство с одним фартуком	м примыканий	20.44	4 782.0	97 744.0	
			ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА КВ-1 (лист АС-6)					
71	72	6110-0302-0101 ЕСН РСНК РК 2024	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30) мм.Устройство	м² стяжки	2.2	1 896.0	4 171.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	73	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	2.2	484.0	1 065.0	
73	74	6110-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	$м^2$	2.2	6 494.0	14 287.0	
74	75	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	2.52	7 859.0	19 805.0	
			ПРИМЫКАНИЕ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ					
75	76	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	11.2	7 859.0	88 021.0	
76	77	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00678	1 510 684.0	10 242.0	
			ПОЛЫ /лист АС-6/					
			КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА					
77	83	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	29.17	573.0	16 714.0	
78	84	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2.3336	51 764.0	120 796.0	
79	85	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	29.17	6 178.0	180 212.0	
80	86	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	29.17	2 551.0	74 413.0	
81	87	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	30.63	1 409.0	43 158.0	
82	88	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	30.63	2 214.0	67 815.0	
			ПРОЕМЫ (АС-5)					
83	89	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3.22	11 424.0	36 785.0	
84	90	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	$м^2$	3.22	70 069.0	225 622.0	
85	91	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	2.1	6 233.0	13 089.0	
86	94	6108-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий.Установка блоков с переплетами спаренными	$м^2$	4.5	12 161.0	54 724.0	
87	96	6108-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окна со спаренным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	4.5	8 759.0	39 416.0	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /Лист АС-6/					
88	97	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	35.52	1 631.0	57 933.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	98	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	35.52	215.0	7 637.0	
90	99	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	90.67	4 161.0	377 278.0	
91	100	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	95.51	462.0	44 126.0	
92	101	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3.602	11 523.0	41 506.0	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-4/					
93	104	6112-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	$м^2$ фасада	17.91	1 141.0	20 435.0	
94	109	6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	5.6	2 019.0	11 306.0	
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-7)					
95	110	1109-0106-0404 *РСНБ РК 2024*	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	м рельса в одну нитку	8.83	18 749.0	165 554.0	
96	111	214-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24-60	т	0.338	512 334.0	173 169.0	
97	112	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00784	335 749.0	2 632.0	
98	113	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1.14	1 092.0	1 245.0	Казахстан
99	114	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.006	88 455.0	531.0	
100	115	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ригели.Замоноличивание	$м^3$ бетона в деле	0.052	38 122.0	1 982.0	
101	116	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки.Устройство	$м^3$	0.023	143 278.0	3 295.0	
102	117	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0.0046	1 452 039.0	6 679.0	
103	118	1109-0106-0112 *РСНБ РК 2024*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0.23424	214 684.0	50 288.0	
104	119	1109-0401-0103 *РСНБ РК 2024*	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0.23424	52 401.0	12 274.0	
105	120	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0.23424	604 562.0	141 613.0	
106	121	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ригели.Замоноличивание	$м^3$ бетона в деле	0.16	38 122.0	6 100.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	122	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки.Устройство	$м^3$	0.092	143 278.0	13 182.0	
108	123	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0.0184	1 452 039.0	26 718.0	
109	124	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7.32656	270.0	1 978.0	
110	125	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7.32656	415.0	3 041.0	
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ /см.Лист-12/					
111	126	1109-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т конструкций	0.26161	302 615.0	79 167.0	
112	127	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0.1104	273 868.0	30 235.0	
113	128	1109-0105-0301 *РСНБ РК 2024*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т конструкций	0.04313	451 054.0	19 454.0	
114	129	214-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474 76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0.10409	536 988.0	55 895.0	
115	130	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0.13226	299 739.0	39 643.0	
116	131	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001992	279 561.0	557.0	
117	132	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0.1104	1 145 676.0	126 483.0	Казахстан
118	133	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3.19	3 614.0	11 529.0	
119	134	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01728	279 561.0	4 831.0	
120	135	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00184	279 561.0	514.0	
121	136	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0208	335 749.0	6 984.0	
122	137	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0.002468	297 054.0	733.0	
123	138	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12.03906	270.0	3 251.0	
124	139	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12.03906	415.0	4 996.0	
			СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1 /лист АС-14/					
125	140	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0.84	72 490.0	60 892.0	
126	141	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0.009828	200 762.0	1 973.0	
127	142	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.009828	694 126.0	6 822.0	
128	143	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0122	285 594.0	3 484.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00208	302 286.0	629.0	
130	145	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.01168	274 632.0	3 208.0	
131	146	1109-0101-0201 *РСНБ РК 2024*	Монтаж колонн цельного сечения зданий и сооружений высотой до 25 м, массой до 1 т	т конструкций	0.12399	88 152.0	10 930.0	
132	147	1109-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0.12399	12 196.0	1 512.0	
133	148	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.12399	1 183 001.0	146 680.0	Казахстан
134	149	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3.59571	270.0	971.0	
135	150	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3.716843	415.0	1 542.0	
136	151		ПРИЯМОК /лист АС-17/					
137	152	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0.144	36 439.0	5 247.0	
138	153	1106-0202-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм	$м^3$	0.61	129 204.0	78 814.0	
139	154	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.014	92 431.0	1 294.0	
140	155	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.014	355 581.0	4 978.0	
141	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00168	302 286.0	508.0	
142	157	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0.01144	1 452 039.0	16 611.0	
143	158	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0.02637	256 929.0	6 775.0	
144	159	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0103	335 749.0	3 458.0	
145	160	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406,толщиной 4 мм	т	0.0157	336 815.0	5 288.0	
146	161	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00037	302 286.0	112.0	
147	162	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0.76473	270.0	206.0	
		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0.76473	415.0	317.0	
			КРЫЛЬЦО /лист АС-5/					
148	163	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0.57	51 967.0	29 621.0	
149	164	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0.01078	68 853.0	742.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	165	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0.01078	355 581.0	3 833.0	
			ИТОГО по акту				10 348 358	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)				910 656	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				11 259 014	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				562 951	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				337 770	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				12 159 735	
			в том числе на II квартал 2025 год - 34 %, к-1,0388	%	34	1.0388	4 294 721	
			в том числе на III квартал 2025 год - 38 %, к-1,0587	%	38	1.0587	4 891 934	
			в том числе на IV квартал 2025 год - 28 %, к-1.079	%	28	1.0790	3 673 699	
			Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				12 860 354	
			Тендерная скидка	0.98			12 603 147	
			НДС 12%	%	12		1 512 377.65	
			Итого с НДС				14 115 524.74	

Принял (Заказчик)

"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района",
БИН 160340008448
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сайдалин Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. по производству Макажанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг-ст»
Эксперт технического надзора Гусейнов И.А., Аттестат KZ34VWC00243550 от 29.03.2025 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TS-Smart Construction»
Авторский надзор Әліпбек Ө.Н. , Аттестат KZ10VJE00068887 от 13.09.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)