Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: :ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"
Договор подряда (контракт) №186-14-01 от 14.08.2023 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 19.08.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование			Код
			186-14-01	14.08.2023						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"	**18 118 542,00**	16 177 269,64							1 941 272,36	**18 118 542,00**
в том числе за отчетный месяц	18 118 542,00	16 177 269,64							1 941 272,36	18 118 542,00
Итого к оплате:	**18 118 542,00**	16 177 269,64							1 941 272,36	**18 118 542,00**

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II" БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

Директор_____ **Жуман М.Б**

Цены региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылысы-ІІ" БИН 061140007390,**
РК Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283,**
РК, Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №186-14-01 от 14.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 19.08.2024 г.

Составлен в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	м3 основания	13,13	3962	2655,25	52021	34863		29543	102 698,00
		НР=93%			1306,75	1112,66	17158	14609	–	6525	
2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство.	м3	8,51	5635,38	2635,16	47957	22425		27762	86 753,00
		НР=91%			3000,22	584,71	25532	4976	–	6058	
		Котельная									
3	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночныз блок-боксов. (Блочно-модульная котельная 1,24мВт). Установка.	т блок-боксов	7,13	41099,61	21075,21	293040	150266		175066	555 160,00
		НР=91%			20024,4	6957,31	142774	49606	–	37448	
		Итого по общестроительным работам					**744 611,00**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					185 464,00				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					207 554,00				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 191,00				
		- накладные расходы, тенге					232 371,00				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					50 031,00				
		Электроснабжение и электроосвещение									
		КТПН-250									
4	1308-0101-2501	Подстанция комплексная трансформаторная напряжением до 10 кВ с транформатором мощностью до 400 КВ•А. монтаж оборудования.	подстанция	0,30	106995,93	54391,29	32099	16317		16139	58 731,00
		НР=72%			52604,64	22112,64	15781	6634	–	3859	
		Воздушная линия ВЛ-10кВ									

5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ-04кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосами. Установка.	опора	3,50	22148,72	11727,37	77521	41046		44238	150 322,00
		НР=80%			10421,35	5377,73	36475	18822	–	9741	
6	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км	0,23	162106,66	81441,41	37285	18732		20049	68 429,00
		НР=80%			80665,25	28294,48	18553	6508	–	4587	
		Наружное освещение									
7	0308-0201-0901	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	520,00	385,39	190,56	200403	99091		98172	357 499,00
		НР=72%			194,83	67,38	101312	35038	–	23886	
		Итого по электроснабжению и электроосвещению					**634 981**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 121				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					175 186				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 002				
		- накладные расходы, тенге					178 598				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					42 073				
		Наружные сети									
		Наружные сети теплоснабжения									
8	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная.	км труб	0,02	1314449,83	446229,42	26289	8925		14527	46 894,00
		НР=99%			868220,41	140670,72	17364	2813	–	3265	
		ЖБ канал КЛ 98х50 - ТА.АС-3									
8	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	м2 покрытия	13,00	1264,55	485,81	16439	6316		8645	28 974,00
		НР=99%			778,74	144,82	10124	1883	–	2007	
10	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство.	м3 сборных конструкции	6,00	10083,7	3844,35	60502	23066		32616	108 431,00
		НР=118%			6239,35	1310,61	37436	7864	–	7449	
		Газоснабжение. Наружные газопроводы.									
11	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,40	587232,99	274022,75	234893	109609		156757	456 038,00
		НР=99%			313210,24	82639,72	125284	33056	–	31332	
12	1125-0202-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100мм. Очистка полости и спытание на прочность и гермитичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,12	1307702,93	1102160,9	156924	132259		45637	244 251,00
		НР=91%			205542,03	212371,64	24665	25485	–	16205	
		Итого по наружным сетям					**884 588**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					214 873				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					280 175				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 101				
		- накладные расходы, тенге					258 182				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					60 258				

		Благоустройство территории									
13	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 основания в плотном теле	153,00	1681,86	1468,15	257325	224627		92450	430 661,00
		НР=108%			213,71	345,78	32698	52904	–	27982	
14	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных маериалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 10000 кгс/см2)	м2 основания	2230,00	337,27	286,54	752112	638984		336647	1 374 442,00
		НР=108%			50,73	89,05	113128	198582	–	87101	
15	1127-0602-0301	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2 покрытия	2230,00	292,59	258,87	652476	577280		166734	963 934,00
		НР=108%			33,72	35,51	75196	79187	–	65537	
16	1111-0101-2502	Покрытие из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов.	м2 покрытия	1120,00	2292,2	273,87	2567264	306734		2527750	5 582 594,00
		НР=94%			2018,33	71,41	2260530	79979	–	407601	
17	1127-1301-0101	Покрытие тартановое спортивное толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание.	м2 покрытия	163,00	1019,57	35,19	166190	5736		175440	370 950,00
		НР=108%			984,38	12,21	160454	1990	–	27330	
18	1127-0903-0110	Разметка дорожна одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м.	км линии	0,0058	11454,68	5441,84	66	32		51	138,00
		НР=108%			6012,84	2086,82	35	12	–	9	
		Озеленение									
19	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см.	м2	1340,00	404,47	14,17	541990	18988		464723	1 092 342,00
		НР=88%			390,3	3,8	523002	5092	–	80537	
20	1147-0102-0210	*Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%.*	яма	49,00	6576,99	566,36	322273	27752		268058	647 647,00
		НР=88%			6010,63	205,91	294521	10090	–	47226	
21	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка.	м изгороди	710,00	870,32	139,81	617927	99265		477690	1 207 434,00
		НР=88%			730,51	34,04	518662	24168	–	87649	
		МАФ									
22	8601-0602-0302	Конструкции ограждении из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам). Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.16	секция	4,00	27090	7218	108360	28872		81955	216 112,00
		НР=91%			19872	2643	79488	10572	–	15225	
23	8601-0602-0503	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	18,00	1746	88	31428	1584		27830	64 737,00
		НР=91%			1658	41	29844	738	–	4741	
		Ограждение индивидуальное									

24	1107-0111-0111	Ограды метаооические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка.	секция	32,00	4375,87	1574,96	140028	50399		128559	309 393,00
		НР=118%			2800,91	603,73	89629	19319	–	21487	

Итого по благоустройству	**12 260 384**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 177 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 980 253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	482 633
- накладные расходы, тенге	4 747 887
- сметная прибыль (8 %), тенге	872 425
Итого по смете	**14 524 564**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 749 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 643 168
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	689 927
- накладные расходы, тенге	5 417 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 024 787
Всего по разделам	**14 524 564**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	174 295
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**293 977**
Итого в текущих ценах с 2022 г.	**14 992 836**
в том числе на 2023 год К=1,079	**16 177 270**
Итого	**16 177 270**
Налог на добавленную стоимость 12%	1 941 272
Всего по сметному расчету	**18 118 542**

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Курылысы-II" БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б**