Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН/ИИН 050340008143**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Костанай" ул. Дощанова, д.133Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтаж строительных конструкций**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 14.06.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за Май 2025 (месяц, год) на 1-01 Демонтаж строительных конструкций

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	1146-0401-0802 *РСНБ РК 2022*	**Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка / отмостки**	м³	8	55 121,0 37 452,0	17 669,0 5 579,0	440 968,0 299 616,0	141 352,0 44 632,0			440 968,0	
2	12	6112-0401-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** *Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов -0,5*	м²	144	1 032,0 1 027,0	5,0 2,0	148 608,0 147 888,0	720,0 288,0			148 608,0	
3	13	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м²	11,16	8 094,0 7 567,0	527,0 194,0	90 329,0 84 448,0	5 881,0 2 165,0			90 329,0	
4	15	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	10,5571	252,0		2 660,0				2 660,0	
5	16	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км**	т·км	105,571	110,0		11 613,0				11 613,0	
			ИТОГО по акту					694 178 531 952	147 953 47 085	0 0	0 0	694 178	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)								694178*5,4/100	37 486	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								694178+0+0+37486	**731 664**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								731664*5/100	36 583	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								731664*3/100	21 950	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**790 197**	
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 г., доля - 37 %, к - 1,0368								790197*1,0368*0,37	**303 132**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 63 %, к - 1,0557								790197*1,0557*0,63	**525 553**	
			Итого:									**828 685**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,98								828685*0,98	**812 111**	
			НДС (12%)								812111*12/100	97 453	
			Итого с НДС								812111+97453	**909 564**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН 050340008143
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Беляшов Б.Г.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Бектабанов Г.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Соловьев Д.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 150

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН/ИИН 050340008143**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Костанай" ул. Дощанова, д.133Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Дощанова, д.133Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 14.06.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2

за Май 2025 (месяц, год) на 2-01 Архитектурно-строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1211-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек**		326	2 028,0	877,0	661 128,0	285 902,0	652,0		661 128,0	
				$м^2$		1 149,0	282,0	374 574,0	91 932,0				
2	2	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором**		326	203,0	0,0	66 178,0	0,0			66 178,0	
				$м^2$		203,0	0,0	66 178,0	0,0				
3	3	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие водоотталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других,устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень. температура нанесения от +5°С до +35°С**		16,3	1 175,0		19 152,0		19 152,0		19 152,0	
				л									
4	10	**Прайс-лист** *ТОО "Термопанели KZ"*	**Термопанель фасадная**		375	4 790,74		1 796 526,0		1 796 526,0		1 796 526,0	
				$м^2$									
5	23	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**		8 900	34,0		302 600,0		302 600,0		302 600,0	
				шт.									
6	24	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		31,4	3 243,0	14,0	101 830,0	439,0	81 734,0		101 830,0	
				м2поверхности		626,0	3,0	19 656,0	94,0				
7	25	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		12,4	10 232,0	3 829,0	126 877,0	47 479,0	27 912,0		126 877,0	
				м3основания		4 152,0	1 146,0	51 485,0	14 210,0				
8	26	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		4,2	18 300,0	6 750,0	76 860,0	28 350,0	29 509,0		76 860,0	
				м3основания		4 524,0	2 084,0	19 001,0	8 753,0				
9	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**		12	36 660,0	3 574,0	439 920,0	42 888,0	318 408,0		439 920,0	
				$м^3$		6 552,0	680,0	78 624,0	8 160,0				
10	28	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,57	76 915,0	5 398,0	43 842,0	3 077,0	150,0		43 842,0	
				т		71 253,0	1 682,0	40 614,0	959,0				
11	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,57	418 351,0		238 460,0		238 460,0		238 460,0	
				т									
12	30	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**		11,16	9 456,0	678,0	105 529,0	7 567,0	35 132,0		105 529,0	
				$м^2$		5 630,0	229,0	62 831,0	2 556,0				
13	31	223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, неоткрывающийся: глухой**		11,16	35 567,0		396 928,0		396 928,0		396 928,0	
				$м^2$									
			ИТОГО по акту					4 375 830	415 702	3 247 163	0	4 375 830	
								712 963	126 664	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**4 375 830**	**415 702**	**3 247 163**	**0**	**4 375 830**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)					**712 963**	**126 664**	**0**	**0**		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4375830*5,4/100	236 295	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								4375830+0+0+236295	**4 612 125**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								4612125*5/100	230 606	
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 г., доля - 37 %, к - 1,0368								4612125*3/100	138 364	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 63 %, к - 1,0557									**4 981 095**	
			Итого:								4981095*1,0368*0,37	**1 910 828**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,98								4981095*1,0557*0,63	**3 312 881**	
			НДС (12%)									**5 223 709**	
			Итого с НДС								5223709*0,98	**5 119 235**	
											5119235*12/100	614 308	
											5119235+614308	**5 733 543**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН 050340008143

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бейшов Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Бектасанов Г.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт — Соловьев Д.Н

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН/ИИН 050340008143**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Костанай" ул. Дощанова, д.133Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Дощанова, д.133Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 95** от **14.06.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-01 Архитектурно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Фасад / лист 3,5,6										
1	1	1211-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек	м²	400	2 028,0	877,0	811 200,0	350 800,0	800,0		811 200,0	
						1 149,0	282,0	459 600,0	112 800,0				
2	2	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м²	400	203,0	0,0	81 200,0	0,0			81 200,0	
						203,0	0,0	81 200,0	0,0				
3	3	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Покрытие водоталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других,устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	м²	20	1 175,0		23 500,0		23 500,0		23 500,0	
4	9	1115-0213-0104 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м²	400	15 469,0	59,0	6 187 600,0	23 600,0	889 200,0		6 187 600,0	
						13 187,0	14,0	5 274 800,0	5 600,0				
5	10	Прайс-лист *ТОО "Термопанели KZ"*	Термопанель фасадная	м²	400	4 790,74		1 916 295,0		1 916 295,0		1 916 295,0	
			Итого по подразделу 1: Фасад / лист 3,5,6					9 019 795	374 400	2 829 795	0	9 019 795	
								5 815 600	118 400	0	0		
			ИТОГО по акту					9 019 795	374 400	2 829 795	0	9 019 795	
								5 815 600	118 400	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)								9019795*5,4/100	487 069	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								9019795+0+0+487069	**9 506 864**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								9506864*5/100	475 343	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								9506864*3/100	285 206	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 267 413**	
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 г., доля - 37 %, к - 1,0368								10267413*1,0368*0,37	**3 938 744**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 63 %, к - 1,0557								1026413*1,0557*0,63	**6 828 764**	
			Итого:									**10 767 508**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,98								10767508*0,98	**10 552 158**	
			НДС (12%)								10552158*12/100	1 266 259	
			Итого с НДС								10552158+1266259	**11 818 417**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН 050340008143

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Беляшов Б.Г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектабанов Г.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "Лир"

Кариев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Жауханов Ф.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН/ИИН 050340008143**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Костанай" ул. Дощанова, д.133Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтаж строительных конструкций**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 95** от **14.06.2024 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **Июль 2025** (месяц, год) на **1-01 Демонтаж строительных конструкций**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	1146-0401-0802 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка / отмостки	м³	7,47	55 121,0	17 669,0	411 754,0	131 987,0			411 754,0	
						37 452,0	5 579,0	279 766,0	41 675,0				
2	15	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,5571	252,0		2 660,0				2 660,0	
3	16	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км	т·км	105,571	110,0		11 613,0				11 613,0	
			ИТОГО по акту					426 027	131 987	0	0	426 027	
								279 766	41 675	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)								426027*5,4/100	23 005	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								426027+0+0+23005	**449 032**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								449032*5/100	22 452	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								449032*3/100	13 471	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**484 955**	
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 г., доля - 37 %, к - 1,0368								484955*1,0368*0,37	**186 036**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 63 %, к - 1,0557								484955*1,0557*0,63	**322 539**	
			Итого:									**508 576**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,98								508576*0,98	**498 404**	
			НДС (12%)								498404*12/100	59 809	
			Итого с НДС								498404+59809	**558 213**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН 050340008143

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беляшов Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектабаева Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищества с ограниченной ответственностью "ЛИР" Карнев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Павлодарский Проектный И.Ц." Жауханов Ф.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН/ИИН 050340008143**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Костанай" ул. Дощанова, д.133Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Дощанова, д.133Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 95 от 14.06.2024 г.**

Акт выполненных работ № 5

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-01 Архитектурно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Работы по локальной смете 2-01										
			Подраздел 1: Фасад / лист 3,5,6										
1	1	1211-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек**	м²	358,75	2 028,0 1 149,0	877,0 282,0	727 545,0 412 204,0	314 624,0 101 168,0	717,0		727 545,0	
2	2	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором**	м²	358,75	203,0 203,0	0,0 0,0	72 826,0 72 826,0	0,0 0,0			72 826,0	
3	3	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие водоотталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других,устраняет кондиционный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень , температура нанесения от +5°С до +35°С**	л	17,9375	1 175,0		21 077,0		21 077,0		21 077,0	
4	5	6112-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками(типа "Кабанчик")**	м2поверхности облицовки	39,3	16 670,0 16 039,0	114,0 40,0	655 131,0 630 333,0	4 480,0 1 572,0	29 318,0		655 131,0	
5	6	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм**	м²	39,3	6 457,0		253 760,0		253 760,0		253 760,0	
6	7	1212-0101-1004 *РСНБ РК 2022*	**Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	м²	5,52	2 131,0 1 893,0	12,0 4,0	11 763,0 10 449,0	66,0 22,0	1 248,0		11 763,0	
7	8	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Каркас из брусьев. Установка**	м³	1	422 541,0 275 472,0	5 022,0 1 537,0	422 541,0 275 472,0	5 022,0 1 537,0	142 047,0		422 541,0	
8	9	1115-0213-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с сеткой**	м²	820,52	15 469,0 13 187,0	59,0 14,0	12 692 624,0 10 820 197,0	48 418,0 11 487,0	1 824 017,0		12 692 624,0	
9	10	Прайс-лист *ТОО "Термопанели KZ"*	**Термопанель фасадная**	м²	404,35	4 790,74		1 937 135,0		1 937 135,0		1 937 135,0	
10	11	Прайс-лист *ТОО "Термопанели KZ"*	**Термопанель фасадная антивандальная**	м²	41,17	5 226,26		215 165,0		215 165,0		215 165,0	
11	12	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	382,2	1 321,0 1 294,0	7,0 2,0	504 886,0 494 567,0	2 675,0 764,0	7 644,0		504 886,0	
12	13	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	**Обналичник (окна, двери)**	п.м	382,2	1 306,56		499 368,0		499 368,0		499 368,0	
13	14	1208-0101-1803 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов**		96,8	1 182,0	13,0	114 418,0	1 258,0	14 811,0		114 418,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1 016,0	4,0	98 349,0	387,0				
14	15	Прайс-лист ТОО"Термопанели KZ"	Карниз крыши	п.м	96,8	13 065,64		1 264 754,0		1 264 754,0		1 264 754,0	
15	16	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов		80	1 321,0	7,0	105 680,0	560,0	1 680,0		105 680,0	
				м		1 294,0	2,0	103 520,0	160,0				
16	17	Прайс-лист ТОО"Термопанели KZ"	Карниз подоконника	п.м	80	2 395,36		191 629,0		191 629,0		191 629,0	
17	18	1208-0101-1803 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов		222,8	1 182,0	13,0	263 350,0	2 896,0	34 089,0		263 350,0	
				м		1 016,0	4,0	226 365,0	891,0				
18	19	Прайс-лист ТОО"Термопанели KZ"	Карниз над окном и дверью	п.м	222,8	3 048,65		679 239,0		679 239,0		679 239,0	
19	20	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов		158,8	1 321,0	7,0	209 775,0	1 112,0	3 176,0		209 775,0	
				м		1 294,0	2,0	205 487,0	318,0				
20	21	Прайс-лист ТОО"Термопанели KZ"	Молдинг межэтажный	п.м	96,8	3 048,65		295 109,0		295 109,0		295 109,0	
21	22	Прайс-лист ТОО"Термопанели KZ"	Угловые декор элементы фасада	п.м	62	6 532,82		405 035,0		405 035,0		405 035,0	
22	23	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	13 559,0	34,0		461 037,0		461 037,0		461 037,0	
23	24	6111-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2поверхности	7,8	3 243,0 626,0	14,0 3,0	25 295,0 4 883,0	109,0 23,0	20 303,0		25 295,0	
24	25	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3основания	3,1	10 232,0 4 152,0	3 829,0 1 146,0	31 719,0 12 871,0	11 870,0 3 553,0	6 978,0		31 719,0	
25	26	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3основания	1	18 300,0 4 524,0	6 750,0 2 084,0	18 300,0 4 524,0	6 750,0 2 084,0	7 026,0		18 300,0	
26	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5	36 660,0 6 552,0	3 574,0 680,0	128 310,0 22 932,0	12 509,0 2 380,0	92 869,0		128 310,0	
27	28	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1424	76 915,0 71 253,0	5 398,0 1 682,0	10 953,0 10 146,0	769,0 240,0	38,0		10 953,0	
28	29	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1424	418 351,0		59 573,0		59 573,0		59 573,0	
29	30	6108-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	0,8064	9 456,0 5 630,0	678,0 229,0	7 625,0 4 540,0	547,0 185,0	2 539,0		7 625,0	
30	31	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, неоткрывающийся: глухой	м²	0,8064	35 567,0		28 681,0		28 681,0		28 681,0	
31	39	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10(2) мм	м2оштукатуриваемой поверхности	18,24	4 991,0 4 925,0	66,0 18,0	91 036,0 89 832,0	1 204,0 328,0			91 036,0	
32	40	6112-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м откосов	34,2	2 081,0 2 079,0	2,0 0,0	71 170,0 71 102,0	68,0 0,0			71 170,0	
33	42	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ревизии, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	21,1	3 754,0 3 720,0	4,0 1,0	79 209,0 78 492,0	84,0 21,0	633,0		79 209,0	
			Итого по подразделу 1: Фасад / лист 3,5,6					22 555 718 13 649 091	415 013 127 120	8 491 615 0	0 0	22 555 718	
			Итого по разделу 1: Работы по локальной смете 2-01					22 555 718 13 649 091	415 013 127 120	8 491 615 0	0 0	22 555 718	
			Раздел 2: Работы по локальной смете № 2-01корр.2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Балконы										
34	19	6108-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	42,42	13 423,0 8 332,0	678,0 229,0	569 404,0 353 443,0	28 761,0 9 714,0	187 199,0		569 404,0	
35	20	6108-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	94,9415	10 262,0 6 169,0	697,0 235,0	974 290,0 585 694,0	66 174,0 22 311,0	322 421,0		974 290,0	
36	21	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	42,42	33 599,0		1 425 270,0		1 425 270,0		1 425 270,0	
37	22	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	94,9415	43 858,0		4 163 944,0		4 163 944,0		4 163 944,0	
38	23	6108-0107-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	м²	25,5	5 713,0 723,0	19,0 6,0	145 682,0 18 436,0	485,0 153,0	126 760,0		145 682,0	
39	24	6107-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,15	264 827,0 125 976,0	4 243,0 1 350,0	39 724,0 18 896,0	637,0 203,0	20 191,0		39 724,0	
40	25	6107-0102-0213 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обшивка взаглаш древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	144,14	4 632,0 4 539,0	57,0 18,0	667 656,0 654 251,0	8 216,0 2 595,0	5 189,0		667 656,0	
41	26	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м²	147,3435	1 409,0		208 171,0		208 171,0		208 171,0	
42	27	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	141,6	1 321,0 1 294,0	7,0 2,0	187 054,0 183 230,0	991,0 283,0	2 833,0		187 054,0	
43	28	224-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 (напельник)	м	141,6	730,0		103 368,0		103 368,0		103 368,0	
44	29	1211-0102-1501 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м²	19,2	4 727,0 3 862,0	342,0 152,0	90 758,0 74 150,0	6 566,0 2 918,0	10 042,0		90 758,0	
45	30	6112-0303-0113 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	19,2	797,0 744,0	2,0 1,0	15 302,0 14 285,0	38,0 19,0	979,0		15 302,0	
46	31	236-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	7,488	2 549,0		19 087,0		19 087,0		19 087,0	
			Итого по подразделу 1: Балконы					8 609 710 1 902 385	111 868 38 196	6 595 454 0	0 0	8 609 710	
			Подраздел 2: Фасады										
47	32	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	152	1 321,0 1 294,0	7,0 2,0	200 792,0 196 688,0	1 064,0 304,0	3 040,0		200 792,0	
48	33	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Молдинг межэтажный	п.м	80	3 048,65		243 892,0		243 892,0		243 892,0	
49	34	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Угловые декор элементы фасада	п.м	72	6 532,82		470 363,0		470 363,0		470 363,0	
50	35	1211-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм	м²	17,2	9 499,0 8 954,0	0,0 0,0	163 383,0 154 009,0	0,0 0,0	9 374,0		163 383,0	
51	36	6112-0401-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин	м²	1 220,52	2 747,0 2 165,0	479,0 152,0	3 352 768,0 2 642 426,0	584 629,0 185 519,0	125 714,0		3 352 768,0	
52	37	236-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	2 237,21316	497,0		1 111 895,0		1 111 895,0		1 111 895,0	
53	38	6112-0303-0113 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	1 220,52	797,0 744,0	2,0 1,0	972 754,0 908 967,0	2 442,0 1 221,0	62 247,0		972 754,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	39	236-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	476,0028	2 549,0		1 213 331,0		1 213 331,0		1 213 331,0	
55	40	6105-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м²	1 465,275	3 040,0 2 567,0	171,0 55,0	4 454 436,0 3 761 361,0	250 562,0 80 590,0	442 513,0		4 454 436,0	
56	41	1211-0102-1501 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью (откосы)	м²	62,23	4 727,0 3 862,0	342,0 152,0	294 161,0 240 332,0	21 283,0 9 459,0	32 546,0		294 161,0	
57	42	6112-0303-0113 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	62,23	797,0 744,0	2,0 1,0	49 597,0 46 299,0	124,0 62,0	3 174,0		49 597,0	
58	43	236-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	24,2697	2 549,0		61 863,0		61 863,0		61 863,0	
59	44	6105-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	м³	0,671	72 374,0 28 489,0	5 668,0 1 988,0	48 563,0 19 116,0	3 798,0 725,0	25 649,0		48 563,0	
			Итого по подразделу 2: Фасады					12 637 798 7 968 298	863 902 277 880	3 805 601 0	0 0	12 637 798	
			Подраздел 3: Устройство водоотливов										
60	45	6112-0401-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	127,3	3 689,0 2 218,0	13,0 3,0	469 610,0 282 351,0	1 655,0 382,0	185 604,0		469 610,0	
61	46	6112-0401-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	153,6	3 689,0 2 218,0	13,0 3,0	566 630,0 340 685,0	1 997,0 461,0	223 949,0		566 630,0	
			Итого по подразделу 3: Устройство водоотливов					1 036 240 623 036	3 652 843	409 553 0	0 0	1 036 240	
			Подраздел 4: Козырьки над подъездами и балконами										
62	47	6107-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,99	264 827,0 125 976,0	4 243,0 1 350,0	262 179,0 124 716,0	4 201,0 1 337,0	133 262,0		262 179,0	
63	48	6110-0101-0512 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	65,58	6 294,0 4 694,0	78,0 22,0	412 761,0 307 833,0	5 115,0 1 443,0	99 813,0		412 761,0	
64	49	214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием** высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	75,417	2 714,0		204 682,0		204 682,0		204 682,0	
65	50	6107-0104-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м²	7,3	1 374,0 1 336,0	10,0 3,0	9 755,0 9 486,0	71,0 21,0	199,0		9 755,0	
66	51	214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием** высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	8,165	2 714,0		22 160,0		22 160,0		22 160,0	
67	52	6107-0205-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка отделочных уголков	м уголка	7,81	892,0 890,0	2,0 0,0	6 967,0 6 951,0	16,0 0,0			6 967,0	
68	53	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа 1-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	7,81	665,0		5 194,0		5 194,0		5 194,0	
69	54	6110-0401-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	5,86	7 207,0 6 797,0	387,0 70,0	42 233,0 39 830,0	1 799,0 410,0	684,0		42 233,0	
70	55	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5,86	2 554,0		14 966,0		14 966,0		14 966,0	
71	56	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2 535,0		7 605,0		7 605,0		7 605,0	
72	57	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	2 535,0		22 815,0		22 815,0		22 815,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	58	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	1 164,0		6 984,0		6 984,0		6 984,0	
74	59	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6,55	2 253,0		14 757,0		14 757,0		14 757,0	
75	60	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	3	904,0		2 712,0		2 712,0		2 712,0	
			Итого по подразделу 4: Козырьки над подъездами и балконами					1 035 770	11 202	535 753	0	1 035 770	
								488 816	3 211	0	0		
			Подраздел 5: Кровля										
76	61	6107-0104-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву (любовая и ветровая карниза)	м²	76,8	1 190,0 1 152,0	10,0 3,0	91 392,0 88 474,0	768,0 230,0	2 150,0		91 392,0	
77	62	214-284-0610 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	88,32	2 714,0		239 700,0		239 700,0		239 700,0	
78	62	6107-0205-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка отделочных уголков**	м уголка	96,1	892,0 890,0	2,0 0,0	85 721,0 85 529,0	192,0 0,0			85 721,0	
79	64	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	96,1	665,0		63 906,0		63 906,0		63 906,0	
			Итого по подразделу 5: Кровля					480 719	960	305 756	0	480 719	
								174 003	239	0	0		
			Итого по разделу 2: Работы по локальной смете № 2-01корр.2					23 800 237	991 584	11 652 117	0	23 800 237	
								11 156 538	320 360	0	0		
			ИТОГО по акту					46 355 955	1 406 597	20 143 732	0	46 355 955	
								24 805 629	447 480	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)							46355955*5,4/100		2 503 222	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							46355955+0+0+2503222		**48 859 177**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							4885917 7*5/100		2 442 959	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							4885917 7*3/100		1 465 775	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**52 767 911**	
			Итого в текущих ценах II квартала 2024 г., доля - 37 %, к - 1,0368								52767911*1,0368*0,37	**20 242 615**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 63 %, к - 1,0557								52767911*1,0557*0,63	**35 095 464**	
			Итого:									**55 338 078**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,98								55338078*0,98	**54 231 316,54**	
			НДС (12%)								54231316,54*12/100	6 507 757,99	
			Итого с НДС								54231316,54+6507757,99	**60 739 074,53**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ", БИН 050340008143
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Айжаров Д.К. Бектабанов Р.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор
Товарищества с ограниченной ответственностью "ЛИР" Кариев Т. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, за отсутствием подписи)

Директор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Павлодарский Проектный И.Ц." Жауханов Ф.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, за отсутствием подписи)