Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" ноябрь 2024 года

Заказчик **Государственное учреждение «Управление строительства Туркестанской области»; БИН 060240004644; Тел:8(7253)35-94-89; почтовый индекс: 161200; Туркестанская область, город Туркестан, квартал 160, 5 стр, 5-95-10.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «28» ноябь **2024 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания EMAAR» в лице директора Мамытбаев К.Б БИН/ИИН 010140004037,Лицензия №0093353 от 07.06.2024г:Туркестанская область Сарыагашский район г.Сарыагаш улица М.Калжигитов дом 10.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «28» ноябь 2024 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Ер-Гарант-строй», БИН 121040001400, г. Шымкент, жилой массив Каратобе1 7. Аккредитация 04.11.2023 г. от №KZ34WVWC00188939. Эксперт Уалиханов А.У., аттестат эксперта № KZ218VJE000369927 от 16.04.2018 года, №KZ88VJE00036928 от 16.04.2018 года.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «28» ноябрь 2024 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «SK Best Spec story kz». БИН/ИИН050640018568 , лицензия ГСЛ №0000753 от 15.03.2018 года, г. Алматы, КАЛКАМАН-2 р-н Кеменгерулы,23. Эксперт Абсаттаров К.О аттестат эксперта № KZ53VJE00075873 от 16.08.2022 года. № KZ96VJE00075875 от 16.08.2022 года.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Карабастау Ордабасинского района Туркестанской области, Бадамского сельского округа (Корректировка)», новые строительство, уровень ответственности – II, технический не сложный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

Scanned with CamScanner

по адресу **Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Бадам с.о., с.Карабастау.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____2024 года подтверждает, что:

дата ознакомления

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"25" июнь 2019 года, №1711**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение «Управление по контролю Туркестанской области», № KZ62REA00413458 от 23.08.2024 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации **Товарищество с ограниченной ответственностью ««SK Best Spec story kz»», № .**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Государственное учреждение «Управление строительства Туркестанской области», №69 от 12.03.2024 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«22» июль 2024 года;**

окончание работ **«22» ноябрь 2024 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0;

фактически, месяц: 4,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Scanned with CamScanner

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Водопровод					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	20		10	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	7,2		38	
Колодцы Ф1500	шт	4		5	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	шт	4		4	
Канализация					
Труба гофрированная диаметром 100 мм	м	28,3		48	
Электроснабжение					
Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ СИП-3 1х50	М	100		100	
Опоры железобетонные СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	Шт	3		3	
КТПН	комплект	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество посещений в смену	посещений	12	12
Общая площадь участка	га	0,3	0,3
Площадь застройки	м²	314,42	314,42
Общая площадь здания	м²	261,80	261,80
Полезная площадь здания	м²	233,55	233,55
Строительный объем	м³	989,69	989,69
Этажность здания	этаж	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Мощность объекта - 40 посещений в смену. В состав фельдшерско-акушерского пункта входит: специализированные кабинеты, предназначенные для приема и обслуживания граждан: -кабинет фельдшера с аптечным пунктом 10.07м2; -кабинет акушерки с смотровой 13,21м2; -процедурны кабинет 18,39м2; -прививочный кабинет 8,61м2; -

Scanned with CamScanner

забора мокроты 6,04м2; -кабинет информатизации 10,05м2; - регистратура 5,96м2. Вспомогательные помещения: -стерилизационная 12,43м2, -тепловой пункт 14.23м2. Бытовые помещения: - хозяйственно-бытовое помещение 14,88м2; -ПУИ 3,0м2-сан.узлы 3,14м2. Все помещения объединены вестибюлем и коридорами. Здание имеет два выхода, что удовлетворяет пожарные и санитарные требования. Все помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.
Конструктивная схема здания продольно-стеновая с несущими продольными кирпичными стенами. Фундаменты под стены – ленточные монолитные железобетонные из бетона класса F16/20 с конструктивным армированием, стены фундаментов из сборных бетонных блоков. Основание фундаментов - послойно уплотненная подушка из гравийно-галечникового грунта толщиной 500 мм. Стены наружные и внутренние – кирпичные толщиной 380 мм из кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах марки М75 со специальными добавками. Предусмотрено утепление наружных стен минераловатными плитами ППЖ-160НГ по ГОСТ 9573-2012 толщиной 70 мм. Перегородки – армокирпичные толщиной 120 мм из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах марки М75 со специальными добавками. Парапет – армокирпичный толщиной 250 мм из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах марки М75 со специальными добавками. Перемычки, сердечники – монолитные, железобетонные из бетона класса С16/20.Покрытие – сборные многопустотные железобетонные плиты по серии 1.141-1-19с в.1. Отмостка –бетонная шириной 1500 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районным эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **275737582**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **188476793** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **47553460** тысяч тенге, прочие **39707329** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **259066805,69** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **184707257**тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **46602391** тысяч тенге, прочие **2775711557,69** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Scanned with CamScanner

РЕШИЛ: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Карабастау сельского округа Бадам Ордабасинского района Туркестанской области» (привязка). (Корректировка)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик:

И.О. Руководителя **ГУ «Управление строительства Туркестанской области»** Турханов А.А.

наименование организации, Ф.И.О. (при его наличии) руководителя

_____ подпись

руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Ер-Гарант-Строй»

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Уалиханов А.У.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата, М.П. при наличии

2) Директор Жуманов К.Б

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Авторский надзор: ТОО «SK Best Spec Story Kz»

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Абсаттаров К.О

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата, М.П. при наличии

2) Директор Арманов А.А.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Строительная компания EMAAR»

Директор Мамытбаев К.Б.

Ф.И.О., (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Scanned with CamScanner

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,1
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,2
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	9
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	3
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	9
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	9
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	1
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Scanned with CamScanner

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из ПЭ100 SDR 17 50х3 труб	м	10	
	2) из ПЭ100 SDR 17 32х2 труб	м	38	
	3) из асбестоцементных труб	М		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец ж/б d1500	шт	3	
	Задвижка d-110	шт	2	
	" d-50	шт	1	
	" d-32	шт	1	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	1	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из трубы ППР канализационные гофры d110	м	40	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец ж/б в1500	шт	2	
	Выпуск	шт	2	

Горизонтальный разрез колодца

Scanned with CamScanner

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь нежилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Врачебная амбулатория в селе Кутарыс	1			310.4	989.69	0,3 Га				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	отпление
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточной монолитный железобетонный	Кирпич	Профилированный настил	Горизонтальная двухтрубная, тупиковая	220 В 380 В	Центральное	электроводонагреватель	Центральное	Электрическое

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

Scanned with CamScanner

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			233.55					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м^2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
	0,3 га	310.4		700	307	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м^2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					40		1500		

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Ленточный из железобетона
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпич
	2) перегородки		Кирпич
3	Перекрытия	чердачное	Плита перекрытия
		междуэтажное	
4	Крыша		Профилированный лист

Scanned with CamScanner

5	Полы	1-го этажа		
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		Блок оконный из ПВХ
		двери		Блок дверной пластиковый
7	Отделочные работы	внутренние		Кафель, штукатурка
		наружные		Металлосайдинг
8	Горячее водоснабжение			Котел
9	Водопровод			Центральное из пластиковых труб
10	Канализация			Центральное из пластиковых труб
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Котел на электроустановке
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Заказчик И.о. руководителя Турханов А.Б

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Абсаттаров К.О

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner