Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ,** — 130940015928

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А** — 100340020392

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 04.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
13	22.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электрических сетей Вл10/0,4 кВ в мкр. «Келешек» с. Кызыл Кайрат Талгарского района Алматинской области			Работа	1	152 400 000,00	152 400 000,00	16 328 571,43
				Итого	1	x	152 400 000,00	16 328 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сатыбалдиева Э.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.04.2025

М.П.

Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор № 16 от 04.03.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей Вл 10/0,4 кВ в мкр. «Келешек» с. Кызыл Кайрат Талгарского района Алматинской области»

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		16	04.03.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС, тг	Всего к оплате, тг
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тг	В отчетном месяце без НДС, тг	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство электрических сетей Вл 10/0,4 кВ в мкр. «Келешек» с. Кызыл Кайрат Талгарского района Алматинской области»	271 418 350	136 071 429							16 328 571	152 400 000,00
Аванс										86 920 980,99
Итого к оплате										**65 479 019,01**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Адылов Ш.Т. _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:

ТОО "АктауСтройЭксперт"

Даулбай Г.Б. _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Сатыбалдиева Э.А. _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65 БИН 130940015928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай бн, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ, 78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **117/2020-12-02 Реконструкция и строительство электрических сетей в мкр. "Келешек" с. Кызыл Кайрат Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Реконструкция и строительство электрических сетей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 04.03.2024г.

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2025 (месяц, год) на Реконструкция и строительство электрических сетей работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 05.2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 02-01 Строительство КТПН-10/0,4 кВ										
			Раздел 1. ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН										
1	1	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		24	3306,75	266,74	79362,00	6401,00	60941,00	13400,00	100183,00	
				$м^2$ покрытия		500,81	93,18	12019,00	2236,00		7421,00		
2	2	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		10	4709,16	2402,01	47092,00	24020,00	9650,00	23047,00	75750,00	
				шт. сборных конструкций		1342,15	611,00	13422,00	6110,00		5611,00		
3	3	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /блоки ФБС 24.5.6т/		6,79	33394,00		226745,00		226745,00		244885,00	
				$м^3$							18140,00		
4	4	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		10	3617,05	1885,59	36171,00	18856,00	8499,00	16062,00	56412,00	
				шт. сборных конструкций		881,56	479,64	8816,00	4796,00		4179,00		
5	5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /блоки ФБС 12.5.6т/		3,42	33394,00		114207,00		114207,00		123344,00	
				$м^3$							9137,00		
6	6	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Монолитные вставки бетонные. Устройство		0,6	4548,61	1989,34	2729,00	1193,00	302,00	1404,00	4464,00	
				$м^3$		2055,39	515,41	1233,00	309,00		331,00		
7	7	212-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,612	20008,00		12245,00		12245,00		13225,00	Казахстан
				$м^3$							980,00		
8	8	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		88,496	227,75	3,33	20155,00	294,00	9917,00	6891,00	29210,00	
				$м^2$		112,36	0,49	9943,00	43,00		2164,00		
9	9	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		88,496	4104,02	29,44	363189,00	2606,00	313819,00	43908,00	439664,00	
				$м^2$ поверхности		528,44	5,06	46765,00	448,00		32567,00		
10	10	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,06174	138157,93	10724,75	8530,00	662,00	679,00	8673,00	18579,00	
				т стальных элементов		116442,90	2607,47	7189,00	161,00		1376,00		
11	11	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,06174	485095,00		29950,00		29950,00		32346,00	
				т							2396,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /глиняная отмостка/		10,5	1643,92	0,00	17261,00	0,00		12428,00	32064,00	
				$м^3$ грунта		1643,92	0,00	17261,00	0,00		2375,00		
13	13	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная		10,5	2433,00		25547,00		25547,00		27591,00	Казахстан
				$м^3$							2044,00		
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН					983183,00	54032,00	812501,00	125813,00	1197717,00	
								116648,00	14103,00	0,00	88721,00		
			Раздел 2: ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН										
14	14	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		38,25	3151,76	0,00	120555,00	0,00		86800,00	223943,00	
				$м^3$ грунта		3151,76	0,00	120555,00	0,00		16588,00		
15	15	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		255	1061,77	36,20	270751,00	9231,00	175619,00	64286,00	361840,00	
				м		336,87	13,27	85902,00	3384,00		26803,00		
16	16	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		38,25	1643,92	0,00	62880,00	0,00		45273,00	116805,00	
				$м^3$ грунта		1643,92	0,00	62880,00	0,00		8652,00		
17	17	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		40	5270,25	244,35	210810,00	9774,00	133662,00	50942,00	282692,00	
				шт		1684,34	84,47	67374,00	3379,00		20940,00		
			Итого по разделу 2: ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН					664996,00	19005,00	309281,00	247301,00	985280,00	
								336711,00	6763,00	0,00	72983,00		
			Раздел 3: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ										
18	19	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		4	2446750,00		9787000,00				9787000,00	
				шт.						9787000,00			
19	20	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		2	2325311,00		4650622,00				4650622,00	
				шт.						4650622,00			
			Итого по разделу 3: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ					14437622,00	0,00	0,00	0,00	14437622,00	
								0,00	0,00	14437622,00	0,00		
			ИТОГО по акту					16085801,00	73037,00	1121782,00	373114,00	16620619,00	
								453359,00	20866,00	14437622,00	161704,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							14437622,00			
			Временные здания и сооружения	**1,92%**								**41 914**	**2 224 911**
			Климатические условия	**0,60%**								**13 349**	**2 238 260**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**44 765**	**2 283 025**
			В прогнозных ценах на 2024 г.	**1,163**									**19 446 113**
			НДС	**12%**								**2 333 534**	**21 779 646**
			Всего со скидкой	**0,98**									**21 344 053**
			ЛС 02- 01-02 Строительство ВЛ-10 кВ										
			Раздел 2: Железобетонные элементы										
1	7	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5		18	75952,00		1367136,00		1367136,00		1476507,00	Казахстан
				шт.							109371,00		
			Итого по разделу 2: Железобетонные элементы					1367136,00	0,00	1367136,00	0,00	1476507,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	109371,00		
			Раздел 4. Линейная арматура										
2	30	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70		28	952,00		26656,00		26656,00		28788,00	
				шт.							2132,00		
3	31	Ценовое *предложение п.2*	Наконечник кабельный AL/Cu LUG6-50/12LVTIN с болтами со срывной головкой 6-50 мм2, под болт М12		3	3940,44		11821,00		11821,00		12767,00	
				шт							946,00		
4	32	Ценовое *предложение п.3*	Наконечник кабельный AL/Cu LUG50-95/14LVTIN с болтами со срывной головкой 50-95 мм2, под болт М14		30	5569,06		167072,00		167072,00		180438,00	
				шт							13366,00		
5	33	Ценовое *предложение п.4*	Искровой разрядник SDI 10.2		12	9599,84		115198,00		115198,00		124414,00	
				шт							9216,00		
6	34	Ценовое *предложение п.5*	Искровой промежуток SDI 20.3		3	20327,52		60983,00		60983,00		65862,00	
				шт							4879,00		
7	35	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		14	18774,00		262836,00		262836,00		283863,00	
				шт.							21027,00		
8	36	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150		27	14295,00		385965,00		385965,00		416842,00	
				шт.							30877,00		
9	37	Ценовое *предложение п.6*	Защита от птиц SP45.3		555	23077,85		12808207,00		12808207,00		13832865,00	
				шт							1024658,00		
10	38	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2		38	2691,00		102258,00		102258,00		110439,00	
				штС1252-207-2619							8181,00		
11	39	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22		6	10304,00		61824,00		61824,00		66770,00	
				шт.							4946,00		
12	40	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255		27	36819,00		994113,00		994113,00		1073642,00	
				шт.							79529,00		
13	41	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24		4	6360,00		25440,00		25440,00		27475,00	
				шт.							2035,00		
14	42	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		13	624,00		8112,00		8112,00		8761,00	
				шт.							649,00		
15	43	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1		30	1738,00		52140,00		52140,00		56311,00	
				шт.							4171,00		
16	44	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А		15	1430,00		21450,00		21450,00		23166,00	
				шт.							1716,00		
17	45	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		0,08665	13044,24	0,00	1130,00	0,00		904,00	2197,00	
				т		13044,24	0,00	1130,00	0,00		163,00		
18	46	1133-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		4,807092	10011,60	0,00	48127,00	0,00		38501,00	93558,00	
				т		10011,60	0,00	48127,00	0,00		6930,00		
			Итого по разделу 4. Линейная арматура					15153332,00	0,00	15104075,00	39405,00	16408158,00	
								49257,00	0,00	0,00	1215421,00		
			Раздел 5. Подвес провода										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	48	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплав а, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки С ИП-3 1х70-20		0,3135	633095,00		198475,00		198475,00		214353,00	
				км							15878,00		
			Итого по разделу 5: Подвес провода					198475,00	0,00	198475,00	0,00	214353,00	
								0,00	0,00	0,00	15878,00		
			ИТОГО по акту					16718943,00	0,00	16669686,00	39405,00	18099018,00	
								49257,00	0,00	0,00	1340670,00		
			Временные здания и сооружения	**1,92%**								**347 501**	**18 446 519**
			Климатические условия	**0,60%**								**110 679**	**18 557 198**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**371 144**	**18 928 342**
			В прогнозных ценах на 2024 г.	**1,163**									**22 013 662**
			НДС	**12%**								**2 641 639**	**24 655 301**
			Всего со скидкой	**0,98**									**24 162 195**
			ЛС 02- 01-03 Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
			Раздел 2: Железобетонные элементы										
1	9	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3		12	84020,00		1008240,00		1008240,00		1088899,38	Казахстан
				шт.							80659,38		
2	10	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5		2	75952,00		151904,00		151904,00		164056,00	Казахстан
				шт.							12152,00		
3	11	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		12	75430,00		905160,00		905160,00		977573,00	Казахстан
				шт							72413,00		
4	12	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5		48	74966,00		3598368,00		3598368,00		3886237,00	Казахстан
				шт.							287869,00		
5	15	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1979,993032	4104,02	29,44	8125930,87	58290,91	7021332,12	982393,67	9836981,80	
				$м^2$ поверхности		528,44	5,06	1046307,85	10018,91		728657,26		
			Итого по разделу 2: Железобетонные элементы					13789602,87	58290,91	12685004,12	982393,67	15953747,18	
								1046307,85	10018,91	0,00	1181750,64		
			Раздел 3: Стальные конструкции										
6	16	Ценовое *предложение п.8*	Стяжка SH702R ж/б стойки типа СВ 110		154	13549,93		2086689,00		2086689,00		2253623,00	
				шт							166934,00		
7	17	Ценовое *предложение п.9*	Стяжка SH703R для крепления анкерной плиты к ж/ б стойкам типа СВ 105 и к деревянным диам. до 300 мм		56	15084,71		844744,00		844744,00		912324,00	
				шт							67580,00		
8	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /заземляющий проводник ЗП6/		0,087725	363218,00		31863,00		31863,00		34412,00	
				т							2549,00		
9	19	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		7	12287,00		86009,00		86009,00		92890,00	
				шт.							6881,00		
10	20	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		137	12287,00		1683319,00		1683319,00		1817985,00	
				шт.							134666,00		
11	21	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		36	11527,00		414972,00		414972,00		448170,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							33198,00		
			Итого по разделу 3: Стальные конструкции					5147596,00	0,00	5147596,00	0,00	5559404,00	
								0,00	0,00	0,00	411808,00		
			Раздел 4: Линейная арматура										
12	42	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа ЗОТ39R сквозной		27	5164,00		139428,00		139428,00		150582,00	
				шт.							11154,00		
13	43	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям		275,5	1017,49	5,75	280318,00	1584,00	20200,00	186505,00	504170,00	
				м		938,42	1,81	258535,00	499,00		37347,00		
14	45	1133-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		1,142069	10011,60	0,00	11434,00	0,00		9147,00	22227,00	
				т		10011,60	0,00	11434,00	0,00		1646,00		
			Итого по разделу 4: Линейная арматура					431180,00	1584,00	159628,00	195652,00	676979,00	
								269969,00	499,00	0,00	50147,00		
			Раздел 5: Подвес провода										
15	46	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		12,542	247815,29	50274,57	3108099,00	630544,00	1466461,00	997800,00	4434371,00	
				км линии		80616,72	18829,13	1011095,00	236155,00		328472,00		
16	47	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабил изированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения С Т РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0		9,57408	1347129,00		12897521,00		12897521,00		13929322,32	
				км							1031801,32		
17	48	1308-0205-1401 *РСНБ РК 2022*	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство		372	25869,11	16281,50	9623309,00	6056718,00	255345,00	4618957,00	15381646,00	
				шт.		8901,20	8344,01	3311246,00	3103972,00		1139380,00		
			Итого по разделу 5: Подвес провода					25628929,00	6687262,00	14619327,00	5616757,00	33745339,32	
								4322341,00	3340127,00	0,00	2499653,32		
			Раздел 6: Заземление опор										
18	50	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		570,15	3151,76	0,00	1796976,00	0,00		1293824,00	3338063,00	
				$м^3$ грунта		3151,76	0,00	1796976,00	0,00		247263,00		
19	51	1133-0105-1001 *РСНБ РК 2022*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м		3801	408,69	221,22	1553431,00	840857,00	1064,00	816379,00	2559404,00	
				м заземления		187,19	81,29	711509,00	308983,00		189594,00		
20	52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,341416	363218,00		850444,00		850444,00		918480,00	
				т							68036,00		
21	53	1133-0105-1102 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м		542,8	3398,12	153,96	1844500,00	83569,00	990317,00	616491,00	2657870,00	
				1 заземлитель		1419,70	0,00	770613,00	0,00		196879,00		
22	54	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладко го профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		2,715	349900,00		949979,00		949979,00		1025977,00	
				т							75998,00		
23	55	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		570,15	1643,92	0,00	937281,00	0,00		674841,00	1741090,00	
				$м^3$ грунта		1643,92	0,00	937281,00	0,00		128968,00		
24	56	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм /6 мм - для заземления рубильников// Монтаж по строительным основаниям		64	476,37	22,68	30488,00	1452,00	2857,00	19155,00	53614,00	
				м		409,05	6,64	26179,00	425,00		3971,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,014208	363218,00		5161,00		5161,00		5574,00	
				т							413,00		
			Итого по разделу 6: Заземление опор					7968260,00	925878,00	2799822,00	3420690,00	12300072,00	
								4242558,00	309408,00	0,00	911122,00		
			ИТОГО по акту					52965567,87	7673014,91	35411377,12	10215492,67	68235541,50	
								9881175,85	3660052,91	0,00	5054480,96		
			Временные здания и сооружения	**1,92%**								**1 310 122**	**69 545 664**
			Климатические условия	**0,60%**								**417 274**	**69 962 938**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**1 399 259**	**71 362 197**
			В прогнозных ценах на 2024 г.	**1,163**									**82 994 235**
			НДС	**12%**								**9 959 308**	**92 953 543**
			Всего со скидкой	**0,98**									**91 094 472**
			ЛС 02- 01-04 Наружное освещение										
			Раздел 3: Опоры освещения										
1	51	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ3б		516	286,00		147576,00		147576,00		159382,00	
				шт.							11806,00		
2	52	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		516	1444,00		745104,00		745104,00		804712,00	
				м							59608,00		
3	53	252-207-2305 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT15.9 сквозной		258	3678,00		948924,00		948924,00		1024838,00	
				шт.							75914,00		
4	54	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		258	8286,00		2137788,00		2137788,00		2308811,00	
				шт.							171023,00		
5	55	252-207-2622 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный		516	1721,00		888036,00		888036,00		959079,00	
				шт.							71043,00		
6	56	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		258	3467,00		894486,00		894486,00		966045,00	
				шт.							71559,00		
7	57	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER 15 семешки бандажные		516	88,00		45408,00		45408,00		49041,00	
				шт.							3633,00		
8	58	1133-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		0,418992	10011,60	0,00	4195,00	0,00		3356,00	8155,00	
				т		10011,60	0,00	4195,00	0,00		604,00		
			Итого по разделу 3: Опоры освещения					5811517,00	0,00	5807322,00	3356,00	6280063,00	
								4195,00	0,00	0,00	465190,00		
			Раздел 4: Подвес провода										
9	60	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		3,92598	506874,00		1989977,00		1989977,00		2149175,00	
				км							159198,00		
10	61	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0		3,48534	820291,00		2858993,00		2858993,00		3087712,00	
				км							228719,00		
			Итого по разделу 4: Подвес провода					4848970,00	0,00	4848970,00	0,00	5236887,00	
								0,00	0,00	0,00	387917,00		
			Раздел 6: Монтаж кабеля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	73	243-105-0706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (ок)-0,66		0,051	3967633,00		202349,00		202349,00		218537,00	
				км							16188,00		
12	75	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ- 0015-СЕЕ01, с ленточной броней		10	9183,00		91830,00		91830,00		99176,00	
				шт.							7346,00		
			Итого по разделу 6: Монтаж кабеля					294179,00	0,00	294179,00	0,00	317713,00	
								0,00	0,00	0,00	23534,00		
			ИТОГО по акту					10954666,00	0,00	10950471,00	3356,00	11834663,00	
								4195,00	0,00	0,00	876641,00		
			Временные здания и сооружения	**1,92%**								**227 226**	**12 061 889**
			Климатические условия	**0,60%**								**72 371**	**12 134 260**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**242 685**	**12 376 945**
			В прогнозных ценах на 2024 г.	**1.163**									**14 394 387**
			НДС	**12%**								**1 727 326**	**16 121 714**
			Всего со скидкой	**0,98**									**15 799 279**
			Итого по всем актам										**152 400 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, ее идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сатыбалдиева Э.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации, ее идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахмедов Н.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актаустройэксперт" Даулбай Г.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Энергохолдинг LTD" Рахмидинов Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)