Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Костанай пр. Аль-Фараби 45

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
111040018443	081240010516			148	08.08.2024		059-015-421

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Костанай пр. Аль-Фараби 45	52 853 619,00	52 853 619,00	47 190 731,25				5 662 887,75	**52 853 619,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная"

Заместитель руководителя _____ Карин Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Tender Consalting Company"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"

Директор _____ Бекишев Т.Т.

эксперт Семенин Н.А., ИИН 900519351689, аттестат KZ77VJE00045662
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443, Костанайская бласть, г.Костанай, Пушкина, 100**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатури 17", БИН 081240010516, Костанайская область, г.Костанай, Г.КАИРБЕКОВА, 310**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Костанай пр. Аль-Фараби 45**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Костанай пр. Аль-Фараби 45**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 148** от **08.08.2024**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 1-01-01-01 Демонтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год с индексом на 2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1392574**	
1	1	Е12-80101-401 1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	15,061	377	5678	
2	2	Е12-80101-204 1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	970	1 194	1158180	
3	5	Е12-150103-201 1215-0103-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Шахта вентиляционная. Разборка**	$м^2$ внутренней поверхности шахты	6	828	4968	
4	6	У6110-0402-0301 6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами/демонтаж**	м	134	113	15142	
5	7	Е12-80101-402 1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	м	180	484	87120	
6	8	Е12-190101-901 1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	5,02	8 879	44573	
7	9	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	31,887	1 353	43143	
8	10	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	553,605	61	33770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1392574**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)		75 199
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		**1 467 773**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		73 389
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)		29 355
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**1 570 517**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557		**1 657 995**
	НДС (12%)		198 959
	Итого с НДС		**1 856 954**
	Итого с учетом понижающего коэффициента К -0,98		**1 819 815**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекишев Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Айжаров Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Tender Consalting Company" эксперт Семенин Н.А., ИИН 900519351689, аттестат KZ77VJE00045662

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперты для авторского надзора:

эксперт ТОО "ТаразТауЖоба" Султангалиев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443, Костанайская область, г.Костанай, Пушкина, 100**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответетственностью "Сатури 17", БИН 081240010516, Костанайская область, г.Костанай, Г.КАИРБЕКОВА, 310**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Костанай пр. Аль-Фараби 45**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Костанай пр. Аль-Фараби 45**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 148** от **08.08.2024**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Капитальный ремонт кровли работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год с индексом на 2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25880902**	
		Раздел 1.	**Кровля**				**25880902**	
1	1	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	15,72	267 915	4211624	
2	2	У6107-0101-0202 6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка прогона по фермам из досок**	$м^3$	1,84	206 747	380414	
3	3	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	11,375	247 546	2815836	
4	4	У6110-0101-0601 6110-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство обрешетки сплошной из досок**	$м^2$	970	4 850	4704500	
5	5	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	820	335	274700	
6	6	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	28,935	9 841	284749	
7	8	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	970	5 667	5496990	
8	10	У6110-0301-0101 6110-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков**	м	134	3 757	503438	
9	11	С1217-101-0304 217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	105	191	20055	

10	12	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02254	401 774	9056	
11	13	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	98	11 657	1142386	
12	14	У6110-202-202 6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	134	4 549	609566	
13	15	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	107,8	2 895	312081	
			Водосточная система					
14	16	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	305	6 259	1908995	
15	17	С1224-106-0101 224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	135	2 253	304155	
16	18	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	180	2 554	459720	
17	19	С1224-106-0103 224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	2 535	60840	
18	20	С1224-106-0104 224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2 535	30420	
19	21	С1224-106-0105 224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	3 921	15684	
20	23	С1224-106-0107 224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	268	1 164	311952	
21	25	С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	50	1 331	66550	
22	26	С1224-106-0108 224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	170	1 310	222700	
23	27	С1224-105-0605 224-105-0605 *СпрСЦ 04.2024*	Сетка в воронку "паук"	шт.	12	7 075	84900	
24	28	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	72	1 222	87984	
25	29	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1 050	75600	
26	30	У6110-402-301 6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	134	394	52796	
27	31	С1222-504-0101 222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,85386	1 160 502	990906	
			Слуховое окно					
28	34	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	6	70 945	425670	

29	37	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,0672	247 546	16635	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25880902**	

			1 397 569	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)		**27 278 471**	
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		1 363 924	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		545 569	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)		**29 187 964**	
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**30 813 733**	
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557		3 697 648	
	НДС (12%)		**34 511 381**	
	Итого с НДС		**33 821 154**	
	Итого с учетом понижающего коэффициента К -0,98			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекишев Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Айжаров Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Tender Consalting Company"

эксперт Семенин Н.А., ИИН 900519351689, аттестат KZ77VJE00045662

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт ТОО "ТараТауЖоба" Султангалиев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443, Костанайская бласть, г.Костанай, Пушкина, 100**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17", БИН 081240010516, Костанайская область, г.Костанай, Г.КАИРБЕКОВА, 310**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Костанай пр. Аль-Фараби 45**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Костанай пр. Аль-Фараби 45**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 148** от **08.08.2024**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Исключить-добавить работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год с индексом на 2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13171606**	
			Отдел 1. Локальная смета 1-01-01-01				**4227828**	
			Раздел 2. Добавить				**4227828**	
1	3	**Е11-120101-2401** **1112-0101-2401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство/разборка**	$м^2$	970	1 107	1073790	
2	4	**Е11-100102-0401** **1110-0102-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка/разборка**	$м^3$ **древесины в конструкции**	37,035	67 764	2509640	
3	5	**Е12-190101-901** **1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	59	8 879	523861	
4	6	**С3414-104-0601** **414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	59	1 353	79827	
5	7	**С3412-102-0110** **412-102-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	590	69	40710	
			Отдел 2. Локальная смета 2-01-01-01				**8943778**	
			Раздел 4. Добавить				**8943778**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,457	247 546	113129	
2	28	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного/обшивка вентшахты	$м^2$	135,4	5 667	767312	
3	29	С1214-204-0610 214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	66,55	2 714	180617	
4	30	С1224-104-0304 224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	68,85	2 735	188305	
5	31	У6110-0201-0203 6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрамление уголком	м	58,5	2 304	134784	
6	32	С1224-105-0106 224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58,5	1 013	59260	
7	33	У6110-0201-0201 6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	154,8	2 993	463316	
8	34	У6110-0201-0201 6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	91,3	2 993	273261	
9	35	С1224-105-0101 224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	154,8	2 919	451861	
10	36	С1224-105-0102 224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	91,3	1 412	128916	
11	37	У6110-0202-0104 6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	101,8	7 249	737948	
12	38	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	101,8	1 832	186498	
13	39	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	5	21 751	108755	
14	40	У6118-204-408 6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	9	77 876	700884	
15	41	С1224-103-0708 224-103-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1 115,5	3 864	4310292	
			Слуховое окно					
16	42	С1224-103-0708 224-103-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	35,88	3 864	138640	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**13171606**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)	711 267
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**13 882 873**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	694 144
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	277 657

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**14 854 674**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**15 682 079**	
			НДС (12%)				1 881 849	
			Итого с НДС				**17 563 929**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента К -0,98				**17 212 650**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекишев Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Айжаров Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Tender Consalting Company"

эксперт Семенин Н.А., ИИН 900519351689, аттестат KZ77VJE00045662

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

эксперт ТОО "ТараэТауЖоба"

Султангалиев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)