Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, УЗЫНАГАШСКИЙ С.О., С.УЗЫНАГАШ, улица Абай, здание 47**	**230940001334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "МФК kz",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Елтайский сельский округ, село Кокузек, потребительский кооператив "Куншырак", дом № 29**	**190940015631**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №26 от 13.07.2025г

Номер документа	Дата составления
55	**14.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мек			Работа	1	75 803 867,73	75 803 867,73	8 121 842,97
				Итого	1	x	75 803 867,73	8 121 842,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	Тулебаева Б.А.	Принял (Заказчик)	Руководитель отдела	/	Әліпбаев М.С.
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Акбулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2/1 за Ноябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Розлив битумных вяжущих				
1	5	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	2,08	6 039,0	12 561
2	6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,1424	184 021,0	394 247
3	7	СРД-4-10-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	26,0	53 666,0	1 395 316
4	8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	253,76	20 645,0	5 238 875
5	9	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,03536	184 02	6 507
6	10	СРД-4-11-01 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	26,0	1 764,0	45 864
7	11	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	62,92	20 645,0	1 298 983
8	12	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00728	184 021,0	1 340

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по суммарной смете				**8 393 693**
			Сметная прибыль 5%				419 685
			Итого				8 813 378
			НДС 12%				1 057 605
			Итого с НДС				**9 870 983**
			Возврат средств по Акту №1, применён коэффициент «Непредвиденные работы и затраты» 2%, пересчёт итогов по III кварталу 2025 г. с коэффициентом k = 1,0587, доля — 100 %.				351 607
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**9 519 375,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель: _____ Тулебаева Б.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

БИН 230940001334

Руководитель: _____ Әліпбаев М.С.

Технический надзор

ТОО "Taq construction"

БИН: 181240016536

Эксперт: _____ Джолдасов Д.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Алипбай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2/2 за Ноябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Розлив битумных вяжущих				
1	5	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	1,26	6 039,0	7 609
2	6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,2978	184 021,0	238 822
3	7	СРД-4-10-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	15,75	53 666,0	845 240
4	8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	153,72	20 645,0	3 173 549
5	9	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02142	184 02	3 942
6	10	СРД-4-11-01 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	15,75	1 764,0	27 783
7	11	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	38,115	20 645,0	786 884
8	12	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00441	184 021,0	812

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по суммарной смете				**5 084 641**
			Сметная прибыль 5%				254 232
			Итого				5 338 873
			НДС 12%				640 665
			Итого с НДС				**5 979 538**
			Возврат средств по Акту №1, применён коэффициент «Непредвиденные работы и затраты» 2%, пересчёт итогов по III кварталу 2025 г. с коэффициентом k = 1,0587, доля — 100 %.				2 997 403
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**2 982 134,39**

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Гулебаева Б.А.

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

БИН 230940001334

Руководитель:_____Әліпбаев М.С.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт:_____Джолдасов Д.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Момышулы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2/3 за Ноябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Розлив битумных вяжущих				
1	5	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	1,0	6 039,0	6 039
2	6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	184 021,0	189 542
3	7	СРД-4-10-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	12,5	53 666,0	670 825
4	8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	122,0	20 645,0	2 518 690
5	9	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,017	184 02	3 128

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	10	СРД-4-11-01 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	12,5	1 764,0	22 050
7	11	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30,25	20 645,0	624 511
8	12	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0035	184 021,0	644
			Подраздел 1.2. Участок на а/б участках м2				
			Фрезерование				
9	1	1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм,толщина слоя до 50 мм	м2	444,553323	647,0	287 626
			Розлив битумных вяжущих				
10	3	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	0,8	6 039,0	4 831
11	4	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,824	184 021,0	151 633
12	5	СРД-4-10-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	10,0	53 666,0	536 660
13	6	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	97,6	20 645,0	2 014 952
14	7	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0136	184 02	2 503
15	8	СРД-4-11-01 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	10,0	1 764,0	17 640
16	9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	24,2	20 645,0	499 609
17	10	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0028	184 021,0	515
			Итого по суммарной смете				**7 551 398**
			Сметная прибыль 5%				377 570

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				7 928 968
			НДС 12%				951 476
			Итого с НДС				**8 880 444**
			Возврат средств по Акту №1, применён коэффициент «Непредвиденные работы и затраты» 2%, пересчёт итогов по III кварталу 2025 г. с коэффициентом k = 1,0587, доля — 100 %.				169 042
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**8 711 402,17**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Гулебаева Б.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

БИН 230940001334

Руководитель:_____Әліпбаев М.С.

Эксперт:_____Джолдасов Д.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Бесторсык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2/4 за Ноябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дополнительная работа				
			Участок на гравийных участках				
4	1	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	2,130332	6 039,0	12 865
5	2	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,194242	184 021,0	403 787
6	3	СРД-4-10-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	26,62915	53 666,0	1 429 080
7	4	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	259,900504	20 645,0	5 365 646

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	5	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0362156	184 021,0	6 664
9	6	СРД-4-11-01 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	26,62915	1 764,0	46 974
10	7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	64,442543	20 645,0	1 330 416
11	8	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0074562	184 021,0	1 372
			Монтажные работы (водопропускных ж/б труб диаметром 0,5м)				
12	9	1101-0201-0126 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18,25	286,0	5 220
13	10	1101-0102-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,825	7 867,0	14 357
14	11	1130-0406-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	14,6	19 777,0	288 744
15	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	13,87	132 141,0	1 832 796
16	13	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	73,0	29 052,0	2 120 796
			Итого по суммарной смете				**12 858 717**
			Сметная прибыль 5%				642 936
			Итого				13 501 653
			НДС 12%				1 620 198
			Итого с НДС				**15 121 851**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Возврат средств по Акту №1, применён коэффициент «Непредвиденные работы и затраты» 2%, пересчёт итогов по III кварталу 2025 г. с коэффициентом k = 1,0587, доля — 100 %.				371 892
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**14 749 958,98**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Кулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт:_____Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель:_____Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Бирлик**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2/5 за Ноябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Розлив битумных вяжущих				
1	5	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	2,0	6 039,0	12 078
2	6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,06	184 021,0	379 083
3	7	СРД-4-10-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	25,0	53 666,0	1 341 650
4	8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	244,0	20 645,0	5 037 380
5	9	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,034	184 02	6 257
6	11	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,0755147	20 645,0	249 299
			Итого по суммарной смете				**7 025 747**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль 5%				351 287
			Итого				7 377 034
			НДС 12%				885 244
			Итого с НДС				**8 262 278**
			Возврат средств по Акту №1, применён коэффициент «Непредвиденные работы и затраты» 2%, пересчёт итогов по III кварталу 2025 г. с коэффициентом k = 1,0587, доля — 100 %.				338 084
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**7 924 194,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____ Тулебаева Б.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

БИН 230940001334

Руководитель:_____ Әліпбаев М.С.

Технический надзор

ТОО "Taq construction"

БИН: 181240016536

Эксперт:_____ Джолдасов Д.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Макатай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2/6 за Ноябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Розлив битумных вяжущих				
1	5	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	3,56	6 039,0	21 499
2	6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,6668	184 021,0	674 768
3	7	СРД-4-10-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	44,5	53 666,0	2 388 137
4	8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	434,32	20 645,0	8 966 536
5	9	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,06052	184 02	11 137
6	10	СРД-4-11-01 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	44,5	1 764,0	78 498

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	11	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	107,69	20 645,0	2 223 260
8	12	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01246	184 021,0	2 293
			Итого по суммарной смете				**14 366 128**
			Сметная прибыль 5%				718 306
			Итого				15 084 434
			НДС 12%				1 810 132
			Итого с НДС				**16 894 567**
			Возврат средств по Акту №1, применён коэффициент «Непредвиденные работы и затраты» 2%, пересчёт итогов по III кварталу 2025 г. с коэффициентом k = 1,0587, доля — 100 %.				4 966 781
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**11 927 785,34**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____ Тулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт:_____ Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель:_____ Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Садабай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2/7 за Ноябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Розлив битумных вяжущих				
1	5	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	2,4	6 039,0	14 494
2	6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,472	184 021,0	454 900
3	7	СРД-4-10-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	30,0	53 666,0	1 609 980
4	8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	292,8	20 645,0	6 044 856
5	9	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0408	184 02	7 508
6	10	СРД-4-11-01 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	30,0	1 764,0	52 920

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	11	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	72,6	20 645,0	1 498 827
8	12	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0084	184 021,0	1 546
			Итого по суммарной смете				**9 685 031**
			Сметная прибыль 5%				484 252
			Итого				10 169 283
			НДС 12%				1 220 314
			Итого с НДС				**11 389 596**
			Возврат средств по Акту №1, применён коэффициент «Непредвиденные работы и затраты» 2%, пересчёт итогов по III кварталу 2025 г. с коэффициентом k = 1,0587, доля — 100 %.				493 714
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**10 895 882,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Тулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 131240016536

Эксперт:_____Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель:_____Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Мектеп**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2/8 за Ноябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на а/б участках м2				
			Фрезерование				
	1	СРД-2-91-01 Кзтр и Кэм=1,04	Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя до 100 мм	100 м2	21,375	93 810,0	2 005 189
	2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	18,59625	36,0	669
			Розлив битумных вяжущих				
3	3	СРД-21-20-01 Кзтр и Кэм=1,06	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	1,71	6 039,0	10 327
4	4	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,7613	184 021,0	324 116
5	5	СРД-4-10-01 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	21,375	53 666,0	1 147 111
6	6	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	208,62	20 645,0	4 306 960

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02907	184 02	5 349
8	9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	52	20 645,0	5 072
			Итого по суммарной смете				**7 804 793**
			Сметная прибыль 5%				390 240
			Итого				8 195 033
			НДС 12%				983 404
			Итого с НДС				**9 178 437**
			Возврат средств по Акту №1, применён коэффициент «Непредвиденные работы и затраты» 2%, пересчёт итогов по III кварталу 2025 г. с коэффициентом k = 1,0587, доля — 100 %.				85 303
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**9 093 133,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Гулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт:_____Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель:_____Әліпбаев М.С.