Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
Адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) №81 от 2024-12-11

Наименование стройки: Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА №5 от 21.07.2025 г
стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 г.

Наименование пусковых комплексов объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	**253 591 958,23**	**253 591 958,23**									
в том числе:											
Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области		**253 591 958,23**	**27 197 656,09**							3 263 718,73	**30 461 374,82**
Итого к оплате с НДС		**253 591 958,23**	**27 197 656,09**							**3 263 718,73**	**30 461 374,82**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Казиев С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор _____ Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

_____ Терегали А.К.

Форма № приложение 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН. 213 БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**
Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81** от 2024-12-11

Акт выполненных работ №5

за июль 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Воздушные линии ВЛ-0,4кВ										
1	242	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	296	16 425,0 12 421,0	3 768,0 1 135,0	4 861 800,0 3 676 616,0	1 115 328,0 335 960,0	69 856,0		4 861 800,0	
2	243	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	296	13 689,0		4 051 944,0		4 051 944,0		4 051 944,0	
3	244	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	296	2 379,0 2 112,0	225,0 71,0	704 184,0 625 152,0	66 600,0 21 016,0	12 432,0		704 184,0	
4	245	247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	296	9 671,0		2 862 616,0		2 862 616,0		2 862 616,0	
5	246	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	10,36	363 680,0 192 958,0	81 550,0 22 058,0	3 767 725,0 1 999 045,0	844 858,0 228 521,0	923 822,0		3 767 725,0	
6	248	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	296	8 543,0 7 073,0	1 470,0 445,0	2 528 728,0 2 093 608,0	435 120,0 131 720,0			2 528 728,0	
7	262	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования/Заземление опор/	шт.	130	9 325,0 4 052,0	253,0 56,0	1 212 250,0 526 760,0	32 890,0 7 280,0	652 600,0		1 212 250,0	
8	263	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования/Заземление опор/	м	1 430	1 139,0 926,0	40,0 10,0	1 628 770,0 1 324 180,0	57 200,0 14 300,0	247 390,0		1 628 770,0	
9	264	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	125	1 421,0 810,0	58,0 15,0	177 625,0 101 250,0	7 250,0 1 875,0	69 125,0		177 625,0	
10	265	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	7 593,0 4 052,0	388,0 99,0	303 720,0 162 080,0	15 520,0 3 960,0	126 120,0		303 720,0	
			ИТОГО по акту					22 099 362 10 508 691	2 574 766 744 632	9 015 905 0	0 0	22 099 362	

	В том числе:	
	Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)	1 370 160,44
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**23 469 522,44**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 173 476,12
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	1 173 476,12
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**25 816 474,69**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**27 752 710,29**
	Скидка подрядчика, К-0,98	**27 197 656,09**
	НДС (12%)	3 263 718,73
	Итого с НДС	**30 461 374,82**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдахметов Р.Т.**

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Казиев С.Б**

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс инжиниринг орталығы""

эксперт Ефегали А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью «БС Строй Холдинг»

Акжолов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)