Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213, тел.: 872771829930**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **050240008853**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",040800, РК, Алматинская обл., г. Конаев, ул. Индустриальная, д. 51, тел.: 87024857457**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **060640007752**

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 80 от 2024-12-10

Номер документа	Дата составления
00000000009	24.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция электрических сетей в селе Исаев Карасайского района, Алматинской области			Работа	1	62 291 018,46	62 291 018,46	6 674 037,69
				Итого	1	x	62 291 018,46	6 674 037,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Молдахметов Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / С. Кунев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 24.04.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
Адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) №80 от 2024-12-10

Наименование стройки: Реконструкция электрических сетей в селе Исаев Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА №2 от 21.04.2025 г
стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2025 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	**106 880 056,46**	**106 880 056,46**									
в том числе:											
Реконструкция электрических сетей в селе Исаев Карасайского района, Алматинской области		**106 880 056,46**	**55 616 980,77**							6 674 037,69	**62 291 018,46**
Итого к оплате с НДС		**106 880 056,46**	**55 616 980,77**							**6 674 037,69**	**62 291 018,46**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Казиев С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор _____ Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

Директор "СейсмоСтройЗащита"

Директор _____ Кожагулов Е.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Алматинская область, Карасайский район, г Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213 БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**

Алматинская область, г Қонаев, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка: **Реконструкция электрических сетей в селе Исаев Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80 от 2024-12-10**

Акт выполненных работ №2
за Апрель 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Воздушные линии ВЛ-0,4кВ										
1	158	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**		34,8192	351,0	351,0	12 222,0	12 221,0			12 222,0	
				м^3		0,0	76,0	0,0	2 646,0				
2	159	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		2,6208	9 199,0	0,0	24 109,0	0,0			24 109,0	
				м^3 грунта		9 199,0	0,0	24 109,0	0,0				
3	160	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		6,318	4 000,0	0,0	25 272,0	0,0			25 272,0	
				м^3 грунта		4 000,0	0,0	25 272,0	0,0				
4	161	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /наружные пазухи фундамента/**		6,318	631,0	241,0	3 987,0	1 523,0			3 987,0	
				м^3 уплотненного грунта		390,0	78,0	2 464,0	493,0				
5	162	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		6,318	211,0	163,0	1 333,0	1 029,0	25,0		1 333,0	
				м^3 уплотненного грунта		44,0	36,0	278,0	227,0				

6	163	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,632	27 377,0 5 635,0	2 687,0 538,0	44 679,0 9 196,0	4 385,0 878,0	31 097,0		44 679,0	
7	164	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	4,896	29 919,0 19 008,0	4 779,0 924,0	146 483,0 93 063,0	23 398,0 4 524,0	30 022,0		146 483,0	
8	165	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,96944	18 347,0		91 174,0		91 174,0		91 174,0	
9	166	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10068	447 206,0		45 025,0		45 025,0		45 025,0	
10	167	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,036144	321 690,0 317 710,0	3 980,0 1 259,0	11 627,0 11 483,0	144,0 46,0			11 627,0	
11	168	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,036144	1 115 764,0		40 328,0		40 328,0		40 328,0	
12	169	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	12,24	2 591,0 1 905,0	36,0 12,0	31 714,0 23 317,0	441,0 147,0	7 956,0		31 714,0	
13	174	515-102-1006 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23	комплект	1	6 404 458,0		6 404 458,0		6 404 458,0		6 404 458,0	
14	175	515-102-1004 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23	комплект	1	5 099 594,0		5 099 594,0		5 099 594,0		5 099 594,0	
15	176	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	40	27 546,0 16 124,0	10 500,0 3 444,0	1 101 840,0 644 960,0	420 000,0 137 760,0	36 880,0		1 101 840,0	
16	177	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	40	91 304,0		3 652 160,0		3 652 160,0		3 652 160,0	
17	185	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	56 714,0 31 510,0	24 282,0 7 965,0	226 856,0 126 040,0	97 128,0 31 860,0	3 688,0		226 856,0	
18	186	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8	91 304,0		730 432,0		730 432,0		730 432,0	
19	187	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,4	36 010,0 21 498,0	14 512,0 4 187,0	14 404,0 8 599,0	5 805,0 1 675,0			14 404,0	
20	188	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	6 598,0		52 784,0		52 784,0		52 784,0	

21	189	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	12 157,0		97 256,0		97 256,0		97 256,0	
22	204	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	25	56 714,0 31 510,0	24 282,0 7 965,0	1 417 850,0 787 750,0	607 050,0 199 125,0	23 050,0		1 417 850,0	
23	205	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	50	91 304,0		4 565 200,0		4 565 200,0		4 565 200,0	
24	206	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	2,5	36 010,0 21 498,0	14 512,0 4 187,0	90 025,0 53 745,0	36 280,0 10 468,0			90 025,0	
25	207	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	50	6 598,0		329 900,0		329 900,0		329 900,0	
26	208	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	50	12 157,0		607 850,0		607 850,0		607 850,0	
27	224	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	12	87 444,0 47 424,0	39 098,0 12 825,0	1 049 328,0 569 088,0	469 176,0 153 900,0	11 064,0		1 049 328,0	
28	225	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	36	91 304,0		3 286 944,0		3 286 944,0		3 286 944,0	
29	226	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	1,8	36 010,0 21 498,0	14 512,0 4 187,0	64 818,0 38 696,0	26 122,0 7 537,0			64 818,0	
30	227	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	36	6 598,0		237 528,0		237 528,0		237 528,0	
31	228	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	12 157,0		437 652,0		437 652,0		437 652,0	
32	241	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	13 050,9	1 307,0		17 057 526,0		17 057 526,0		17 057 526,0	
			ИТОГО по акту					**47 002 358**	**1 704 702**	**31 375 541**	**0**	**47 002 358**	
								2 418 060	**551 286**	**11 504 052**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**11 504 052**			

НДЦС РК 8 04-09-2022, табл. 1, п.	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)	2 200 894,97
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**49 203 252,97**
НДЦС РК 8 01-08-2022, п. 8 2 65	Сметная прибыль (5%)	1 884 960,05
НДЦС РК 8 01-08-2022, п. 8 2 66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	2 460 162,65
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**53 548 375,67**

	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**57 564 503,84**	
	Скидка подрядчика, К-0,98	**56 413 213,77**	
	Корректировка к акту №1. Скидка подрядчика К-0,98	**- 796 233,00**	
	Итого по акту без НДС	**55 616 980,77**	
	НДС (12%)	5 877 804,69	
	Итого с НДС	**62 291 018,46**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдахметов Р.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью «БС Строй Холдинг»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Казиев С.Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

эксперт **Сембаев Б.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт **Акшабаев М.Л**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)