Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» 07 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская область, город Конаев, ул. Индустриальная, 51, Гос. лицензия от 15.09.2006г. МКЛ №00443*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Молдахметова Рыскали Турсумбаевича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту ***«Реконструкция электрических сетей в селе Исаев, Карасайского района, Алматинской области»,*** *по адресу: село Исаев, Карасайского района, Алматинской области*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района", БИН 050240008853, Руководитель - Казиев Салават Бейсенбекович.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Energy Golden Systems", БИН 171240001556, лицензия №17021478 от 22.12.2017г.;

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО "LUX STROY KZ", БИН 180740016591, лицензия № 18017606 от 21.09.2018г.;

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО "ОКСтройГрупп", БИН 200440006778, лицензия № 010989 от 11.03.2020г.,

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО «Жетісу-Астана», БИН 060340020401, ГСЛ№15019751 от 09.11.2015г.

3. Проект (проектно-сметная документация) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация". рабочий проект, №48-2023*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Карасайского района", № 11 от 13.06.2024 года.*

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения.

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий и чертежей строительного и сантехнического и технологического разделов в соответствии с требованиями нормативной документации РК. Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование, технических условий № 32.2-1339 от 19.02.2024., в соответствии с требованиями нормативной документации РК. Раздел относится к уровню ответственности - 2 технический не сложный. Электроснабжение проектируемых КТПН осуществляется от ближайших опор существующей ВЛ-10кВ по воздушной линии ВЛИ-10кВ стальалюминиевым самонесущим изолированным проводом марки СИП3-3(1х70).

Для ВЛИ-10кВ приняты опоры на ж/б стойках серии СВ105-5 с подвеской стальалюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП3-3(1х70). На территории объекта проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4кВ на ж/б стойках серии СВ110-3,6 и СВ95-2а с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП4-4х50. Установка опор, заземление и грозозащита опор выполнена согласно типового проекта ТП 3.407.1.

Проектом предусмотрен наружный контур заземления КТПН. Электроды из круглой стали ø16мм длиной 5.0м забивают в грунт. Между собой электроды соединяются стальной полосой 40х4мм путем сварки на глубине 0,7м от планировочной отметки. Заземление опор ВЛ-10кВ предусмотреть, согласно типовому проекту 3.407.1-143. Для защиты от повреждения дугой на каждую опору ВЛ-10кВ установить устройства защиты от повреждений дугой SEW20, Для защиты от грозовых перенапряжений на концевые опоры КтБ10-21 на угловые анкерные УА10/0,38-2 и ответвительные анкерные опоры ОУА10/0,38-2, ОА10/0,38-2 установить ОПН с искровым промежутком SDI46.812. Для защиты от грозовых перенапряжений на промежуточные опоры и угловые промежуточные П10/0,38-2, УП10/0,38-2 установить ОПН с искровым промежутком SDI46.710.

Климатическая справка Климатический подрайон - II В. Район территории по давлению ветра - III. Район по толщине стенки гололеда – II

Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2025 года** ;
месяц, год

окончание работ **июль 2025 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ; фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,93% и фактически применено 98,93% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО АЖК Аникеев И. А

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"* считает объект: ***«Реконструкция электрических сетей в селе Исаев, Карасайского района, Алматинской области»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *Молдахметов Рыскали Турсумбаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)