Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау", БИН 010940009831**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес», БИН 110940000837**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Балыктыколь Нуринского района Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Балыктыколь Нуринского района Карагандинской области**
(наименование)

Акт выполненных работ №1
за май 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-01. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ													
1	1	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3 грунта	3,51		5 777	--	20277	--	--	--	20277
							5 777	--	20277	--		--	
2	2	У6101-0102-0107 6101-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	8,19		562	562	4603	4602	--	--	4603
							--	118	--	966		--	
3	3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	7,8		3 581	--	27932	--	--	--	27932
							3 581	--	27932	--		--	
4	4	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008		658 690	--	5270	--	61	--	5270
							651 104	--	5209	--		--	
5	5	С1241-207-1304 241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 Г ОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	8		3 346	--	26768	--	26768	--	26768
							--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	8	1 481 874	533 140	11848 6992	4264 1120	592	-- --	11848
8	8	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшито го полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	64	1 179 700	434 116	75456 44800	27776 7424	2880	-- --	75456
9	9	С1243-113-0906 243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, н апряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	104,04	1 381 --	-- --	143679 --	-- --	143679	-- --	143679
10	10	У6124-0201-1501 6124-0201-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	6 200 5 829	225 69	24800 23316	900 276	584	-- --	24800
11	11	С1243-903-7401 243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовым и наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	4	17 473 --	-- --	69892 --	-- --	69892	-- --	69892
12	12	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	шт.	58	23 21	2 1	1334 1218	116 58	--	-- --	1334
13	13	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м (ЛСЭ-150)	м	58	53 --	-- --	3074 --	-- --	3074	-- --	3074
14	14	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,9	5 464 --	-- --	21310 --	-- --	21310	-- --	21310
15	15	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (ввод в здание)	$м^3$	0,0135	233 153 126 670	106 483 33 335	3148 1710	1437 450	--	-- --	3148
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				491771 152454	65135 18004	274180 --	-- --	491771
		Стоимость монтажных работ		Тенге				21310				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21310				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21310				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				470461				
		Материалы		Тенге				9457				
		Всего заработная плата		Тенге					170458			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				470461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					170458			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				491771				39
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					170458			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №6-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
16	1	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	443	538 --	538 113	238334 --	238334 50059	--	--	238334
17	2	У6101-0203-0208 6101-0203-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2 (доработка). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2	м^3	14	17 389 17 389	-- --	243446 243446	-- --	--	--	243446
18	3	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	15	12 924 12 924	-- --	193860 193860	-- --	--	--	193860
19	4	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1 652	161 --	-- --	265972 --	-- --	--	--	265972
20	5	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3 грунта	472	64 12	52 12	30208 5664	24544 5664	--	--	30208
21	6	У6101-0102-0207 6101-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1 (для обратной засыпки)	м^3	464	435 --	435 91	201840 --	201840 42224	--	--	201840
22	7	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1 624	161 --	-- --	261464 --	-- --	--	--	261464
23	8	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	450	81 --	81 20	36450 --	36450 9000	--	--	36450
24	9	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м^3	450	47 --	47 12	21150 --	21150 5400	--	--	21150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	10	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	14	3 933	--	55062	--	--	--	55062
						3 933	--	55062	--		--	
26	11	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	14	2 185	80	30590	1120	15134	--	30590
						1 024	25	14336	350		--	
			ВОДОПРОВОД В1									
27	12	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	7,8	11 156	453	87017	3534	46878	--	87017
						4 693	102	36605	796		--	
28	13	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм(32мм)	км	0,081	1 427 537	491 116	115630	39781	--	--	115630
						936 421	120 353	75850	9749		--	
29	14	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм(футляр)	км	0,003	3 489 608	2 115 208	10469	6346	--	--	10469
						1 374 400	443 991	4123	1332		--	
30	15	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022 ко=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	81,81	163	--	13335	--	13335	--	13335
						--	--	--	--		--	
31	16	С1241-201-0917 241-201-0917 РСНБ РК 2022 ко=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	3,03	6 170	--	18695	--	18695	--	18695
						--	--	--	--		--	
32	17	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,081	263 680	--	21358	--	441	--	21358
						258 233	--	20917	--		--	
33	18	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,081	1 260 522	898 114	102102	72747	160	--	102102
						360 430	172 545	29195	13976		--	
34	19	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,3	5 685	--	1706	--	1706	--	1706
						--	--	--	--		--	
35	20	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	8 607	--	5164	--	5164	--	5164
						--	--	--	--		--	
36	21	С1242-301-0601 242-301-0601 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	6 716	--	13432	--	13432	--	13432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
37	22	У6121-401-105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм(патрубок)	т	0,000278	4 166 615	1 288 208	1158	358	178	--	1158
						2 238 982	327 534	622	91		--	
38	23	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 579	60	10316	240	912	--	10316
						2 291	--	9164	--		--	
39	24	С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	2 107	--	8428	--	8428	--	8428
						--	--	--	--		--	
40	25	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3 951	137	3951	137	--	--	3951
						3 814	1	3814	1		--	
41	26	С1241-214-0301 241-214-0301 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	690	--	690	--	690	--	690
						--	--	--	--		--	
42	27	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	2 602	--	2602	--	2602	--	2602
						--	--	--	--		--	
43	28	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 359	289	8718	578	--	--	8718
						4 070	2	8140	4		--	
44	29	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	--	2810	--	2810	--	2810
						--	--	--	--		--	
45	30	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	--	8006	--	8006	--	8006
						--	--	--	--		--	
46	31	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 296	6 100	15296	6100	354	--	15296
						8 842	1 611	8842	1611		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				2029259	653259	138925	--	2029259
								709640	140257	--	--	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				2029259				
Материалы				Тенге				138925				
Всего заработная плата				Тенге					849897			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				2029259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					849897			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				2029259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					849897			

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2521030**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**862094**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2327109**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**65135**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**169692**		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 521 030,00**					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			189 077,25					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**			**2 710 107,25**					
			Сметная прибыль - 5%	Тенге			135 505,36					
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге			135 505,36					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**			**2 981 117,98**					
			III квартал 2024 г., доля - 100%, к - 1,0557	**Тенге**			**3 147 166,25**					
			НДС - 12%	Тенге			377 659,95					
			Итого с НДС	**Тенге**			**3 524 826,20**					

Субподрядчик

ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Директор

Мажаев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик

ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Директор

Ахмаджанова Г.Н.