Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный" центр экспертизы"КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Шиелийского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области" Кызылординская область, Шиелийский район, пос.Шиели, ул.Жургенова,5

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №
178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№25 с/с	04.02.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Шиелийского районного отделения	23 933 103,00	21 368 842,00							2 564 261,00	23 933 103,00

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный" центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Директор _____ Каляева Ф.И.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Технадзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Эксперт _____ Стамшаев К.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

Эксперт _____ Кайрашева Н.А.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ АВР

Заказчик: **Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование стройки -

«Капитальный ремонт здания Шиелийского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Договор: №25 с/с от 04.02.2025 г.

АКТ №1 от 07.04.2025г.
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2025 г.

Основание: №2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	109,1	3291	359 048	
2	8	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	315,7	890	280 973	
3	11	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	10,1	3069	30 997	
			Итого:				671 018	
			Раздел 2. Проемы					
			Подраздел 2.1. Двери					
1	10	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	11598	29 227	
2	11	223-207-0102 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	2,52	70069	176 574	
3	19	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	6048	6 048	
4	21	223-502-0103 (основной ресурс)	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	1	5220	5 220	

			Раздел 3. Полы					
			Подраздел 3.2. Тип 2					
5	**28**	**1111-0101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**97,9**	**2896**	**283 518**	
6	**29**	**1111-0101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**97,9**	**459**	**44 936**	
7	**26**	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**97,9**	**7758**	**759 508**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	26.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	99,858	3066	306 165	
			Раздел 4. Отделочные работы					
			Подраздел 4.1. Потолок					
8	**32**	**1115-0206-0206**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**97,9**	**3579**	**350 384**	
9	**33**	**1115-0405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**97,9**	**1619**	**158 500**	
			Подраздел 4.2. Стены					
10	**34**	**1115-0203-0101**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**316**	**3432**	**1 084 512**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	34,1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,424	25080	110 954	Казахстан
10.2	34.2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1264	25496	3 223	Казахстан
11	**38**	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**250**	**11470**	**2 867 500**	
			Подраздел 4.3. Откосы					
12	**39**	**1115-0204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,08**	**11599**	**244 507**	
13	**40**	**1115-0203-0701**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,08**	**4928**	**103 882**	

14	41	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	21,08	1447	30 503	
			Раздел 9. Кровля, навесов и козырька					
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования					
15	62	1109-0701-0127	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,74731	802664	599 840	
16	63	214-205-0102 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,74731	438491	327 689	
17	64	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,74731	217804	162 767	
18	65	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,06008	120340	127 570	
19	66	214-205-0102 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,94233	438491	413 203	
20	67	214-101-0201 (основной ресурс) Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,11775	331464	39 030	
21	68	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,67228	275	5 960	
22	69	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,67228	418	9 059	
23	70	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	45,16	9446	426 581	
24	71	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,8	8363	31 779	
			Итого:				8 708 641	
			Раздел 1. К1					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	7	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3655	109 650	
2	8	241-203-0409 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	1 м	29,94	1545	46 257	Казахстан
3	9	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3803	57 045	
4	10	241-203-0402 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	14,97	511	7 650	Казахстан

5	14	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	597	1 194	Казахстан
6	15	241-213-0701 (основной ресурс)	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	22	52	1 144	Казахстан
7	16	241-213-0704 (основной ресурс)	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	4	128	512	Казахстан
8	17	241-216-0203 (основной ресурс)	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	37	186	6 882	Казахстан
9	18	241-216-0201 (основной ресурс)	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	37	62	2 294	Казахстан
10	19	241-209-2401 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	14	65	910	Казахстан
11	20	241-209-2404 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	163	326	Казахстан
12	21	241-209-2501 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	14	105	1 470	Казахстан
13	22	241-209-2504 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	249	1 494	Казахстан
14	23	241-209-2506 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9	364	3 276	Казахстан
15	24	241-208-3501 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	66	85	5 610	Казахстан
16	25	241-208-3503 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	19	287	5 453	Казахстан
17	26	241-212-0501 (основной ресурс)	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	2	432	864	Казахстан
18	27	241-212-0402 (основной ресурс)	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	430	430	Казахстан
19	28	241-220-0201 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /прим. прочистка	1 шт.	2	341	682	Казахстан
20	29	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/прим. прочистка	1 шт.	3	597	1 791	Казахстан
21	34	580-016-0001 (кпл)	Емкость ЛОС-Ем-10С/2,0-3,2/1,63 объемом 10 м3 Материал корпуса – армированныи стеклопластик. Исполнение - горизонтальное Габаритные размеры: Ø2000мм, L=3200 мм. Глубина заложения подводящего коллектора - 1630 мм.	1 шт	1	4577989,29	4 577 989	
			Раздел 2. В1					
			Подраздел 2.1. В1					

22	40	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100	2613	261 300	
23	41	241-101-0403 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	10	1422	14 220	Казахстан
24	42	241-101-0402 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	20	988	19 760	Казахстан
25	43	241-101-0401 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	70	762	53 340	Казахстан
26	44	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	100	2076	207 600	
27	45	234-303-0209 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	11	294	3 234	
28	46	234-303-0207 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	22	228	5 016	
29	47	234-303-0205 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	1 м	77	204	15 708	
			Итого:				5 413 101	
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	28,39	5997	170 255	
2	2	245-102-0113 (основной ресурс)	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	1 секция	167	2404	401 468	Казахстан
3	3	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2383	476 600	
4	4	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	24	861	20 664	
5	5	261-301-0405 (основной ресурс)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	24	120	2 880	
6	6	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	24	7365	176 760	
7	7	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	24	3068	73 632	
8	8	242-303-0501 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	1 шт.	24	4376	105 024	

			Раздел 2. Вентиляция					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
9	11	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,46	15395	468 932	
10	12	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,1	14613	410 625	
11	13	246-303-0201 (основной ресурс)	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	1 шт.	18	22505	405 090	
12	14	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	18	1597	28 746	
13	15	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	18	4175	75 150	Казахстан
14	16	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	266117	266 117	
15	17	580-018-0001 (кпл)	Приточно-вытяжная установка Royal Clima SOFFIO Primo RCS 500 P 400 м3/ч	1 шт	1	531250	531 250	
16	18	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	24808	24 808	
17	19	290-018-0002 (кпл)	Вентилятор Vents 100 Quiet L=50 м3/ч	1 шт	1	10714,29	10 714	
			Итого:				3 648 715	
			Раздел 1. Силовое оборудование					
			Подраздел 1.1. ГРЩ					
1	1	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	12531	12 531	
2	2	247-201-0202 (основной ресурс)	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11300	11 300	
3	3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	2590	18 130	
4	4	247-204-0704 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	766	1 532	
5	5	247-204-0714 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	608	608	
6	6	247-204-0716 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	615	615	
7	7	247-204-0718 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	715	715	
8	8	247-204-0760 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1884	1 884	
9	9	247-204-2538 (основной ресурс)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 80 А	1 шт.	1	3961	3 961	

10	10	243-908-0304 (основной ресурс)	Соединитель для шинопровода CONNECT-I (белый/черный) прямой/прим. Шина N "ноль" на DIN-изоляторе In=100A, Un=400В	1 шт.	1	759	759	
11	11	243-908-0305	Соединитель для шинопровода /прим. Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе In=125A, Un=400В / ШНИ-8х12-10-КС-Ж	1 шт.	1	1247	1 247	
			Раздел 2. Приборы освещения и розеточной сети					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	50	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	84	1246	104 664	
13	51	247-212-0101 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	31	478	14 818	
14	52	247-212-0104 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4	536	2 144	
15	53	247-214-0115 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	6	528	3 168	
16	54	247-214-0119 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	38	768	29 184	
17	55	247-214-0124 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	1 шт.	5	1849	9 245	
18	56	261-303-0102 (основной ресурс)	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	84	42	3 528	
19	57	247-202-0201 (основной ресурс)	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	1 шт.	55	1127	61 985	
			Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
20	58	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	360,6	883	318 410	
21	59	243-106-0501 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	165	311	51 315	Казахстан
22	60	243-106-0502 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	165	489	80 685	Казахстан

23	61	243-106-0504 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	1 м	25,5	1098	27 999	Казахстан
24	62	243-106-0505 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	1 м	10,2	1832	18 686	Казахстан
25	65	241-207-0303 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	363,6	78	28 361	
			Итого:				**807 474**	

Всего	**19 248 948**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%, с Кветер = 1)	805 963
Итого с общеплощадочными затратами	**20 054 912**
Сметная прибыль (5%)	747 284
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1 002 746**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**21 804 941**
в т.ч. с разбивкой по годам	
Понижающий коэффициент К= 0,98	**21 368 842**
НДС (12%)	2 564 261
Всего по акту	**23 933 103**

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный" центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Директор _____ Калиева Ф.И.

Технический надзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Эксперт _____ Стамшаев К.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

Эксперт _____ Кайрашева Н.А.