Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный" центр экспертизы"КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Шиелийского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области" Кызылординская область, Шиелийский район, пос.Шиели, ул.Жургенова,5

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№25 с/с	04.02.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Шиелийского районного отделения	58 491 197,00	30 855 441,00	73 101 884,33	34 558 094,00		3 702 653,00			3 702 653,00	34 558 094,00

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный" центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Директор _____ Калиева Ф.И.

Технадзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Эксперт _____ Сластинск К.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

Эксперт _____ Кайрашева Н.А.

Заказчик: **Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"
Наименование стройки -

«Капитальный ремонт здания Шиелийского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"
Договор: №25 с/с от 04.02.2025 г.

АКТ №2 от 28.04.2025г.
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	54	8667	468 018	
2	2	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	56,64	45184	2 559 222	
3	3	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные.Разборка в кирпичных стенах	м2	3,78	5905	22 321	
4	4	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	309	548	169 332	
5	5	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	51,72	145	7 499	
6	6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	86,7	3291	285 330	
7	8	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	766,11	890	681 838	
8	9	1220-0101-0105	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка /крыльцо и пандус	м3	3,7	3897	14 419	
9	10	1220-0501-0101	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	8	1407	11 256	
10	11	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	6,11	3069	18 752	
11	12	1218-0101-1302	Отмостки бетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	97,77	387	37 837	
12	13	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий/прим. из профлиста	м2 кровли	45,16	402	18 154	
13	14	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Разборка на высоте до 25 м	т конструкций	0,74731	130261	97 345	

14	15	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж	т конструкций	1,06008	68382	72 490	
15	16	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	51	255	13 005	
16	17	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	408	76	31 008	
			Итого:				4 507 826	
			Раздел 1. Перемычка					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
17	1	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,06818	832220	56 741	
18	2	214-203-0102 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	1 т	0,06818	397733	27 117	
19	3	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,03691	222265	8 204	
20	4	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0228	349618	7 971	
21	5	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,01038	498881	5 178	
22	6	217-101-0302 (основной ресурс)	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	1 шт.	6	38	228	
23	7	217-101-0107 (основной ресурс)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00205	954056	1 956	
24			Раздел 2. Проемы					
25			Подраздел 2.1. Двери					
26	8	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	12542	47 409	
27	9	223-207-0101 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	3,78	67180	253 940	
			Подраздел 2.2. Окна					
28	22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,0328	9195	18 692	
29	23	223-102-0208 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	2,0328	52349	106 415	
			Раздел 3. Полы					
			Подраздел 3.1. Тип 1					
30	24	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	195,8	2896	567 037	
31	25	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	195,8	459	89 872	
			Раздел 4. Отделочные работы					
			Подраздел 4.1. Потолок					

32	38	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	676,65	11470	7 761 176	
			Подраздел 4.3. Откосы					
33	39	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,08	11599	244 507	
34	40	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,08	4928	103 882	
35	41	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	21,08	1447	30 503	
			Раздел 5. Фасад					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
36	42	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	270,2	8361	2 259 142	
37	43	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	270,2	2306	623 081	
38	44	231-303-0101 (основной ресурс)	Металлический сайдинг/панели кассетные	1 м2	270,2	2741	740 618	
39	45	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	23,16	19497	451 551	
			Раздел 6. Отмостка					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
40	46	1111-0101-0204 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,81	25784	278 725	
41	47	1106-0101-0101 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка	м3	7,73	40349	311 898	
			Раздел 7. Пандус					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
42	48	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,33	21421	7 069	
43	49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /пандус	м3	0,42	40349	16 947	
44	50	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01474	70676	1 042	
45	51	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01474	436020	6 427	
46	52	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	1,44	19497	28 076	
47	53	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,8	3307	22 488	
48	54	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0865	1145676	99 101	
			Раздел 8. Крыльцо, ИТОГО:					

			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:					
49	55	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,65	21421	35 345	
50	56	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,75	47505	83 134	
51	57	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02009	436020	8 760	
52	58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	299326	3 173	
53	59	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,36	10482	140 040	
54	60	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3	3307	9 921	
55	61	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,05	1145676	57 284	
			Итого:				14 514 646	
			Раздел 1. К1					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
56	1	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	47836	95 672	
57	2	1117-0501-0104	Умывальники. Установка	комплект	16	7164	114 624	
58	3	244-101-0102 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 шт.	16	10871	173 936	
59	4	244-104-0101 (основной ресурс)	Пьедестал для умывальника	1 шт.	16	9054	144 864	
60	5	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	шт.	1	4901	4 901	
61	6	244-102-0801 (основной ресурс)	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	1 шт.	1	18312	18 312	
62	7	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3655	91 375	
63	8	241-203-0409 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x3,2 мм	1 м	24,95	1545	38 548	
64	9	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3803	95 075	
65	10	241-203-0402 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	24,95	511	12 749	
66	11	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3655	25 585	
67	12	241-203-0409 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x3,2 мм	1 м	6,986	1545	10 793	
68	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /прим. бетонный упор	м3	0,006	38937	234	
69	30	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /прим. бетонный упор	м3	0,042	38937	1 635	
70	31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	401	16 040	
71	32	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62	404	25 048	

72	33	1328-1104-0301	Резервуар стальной, объем 10 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования /прим.	шт.	1	228404	228 404	
			Раздел 2. В1					
			Подраздел 2.1. В1					
73	35	1116-0501-0504	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	5	1482	7 410	
74	36	241-201-0604 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	4,99	152	758	
75	37	241-208-0401 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	2	264	528	
76	38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /прим. бетонный упор	м3	0,006	38937	234	
77	39	241-211-0309 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	1 шт.	1	201	201	
			Подраздел 2.2. Водомерный узел					
78	52	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2617	2 617	
79	53	244-301-0410 (основной ресурс)	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
80	54	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	5057	5 057	
81	55	242-404-0804 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 25	1 шт.	1	22279	22 279	
82	56	241-114-0101 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/прим№ 25х15	1 шт.	2	323	646	
83	57	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	4328	4 328	
84	58	242-303-0103 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	3	7592	22 776	
85	59	242-303-0101 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4203	4 203	
86	60	242-307-0103 (основной ресурс)	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	1	4600	4 600	
			Раздел 3. ТЗ					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
87	71	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7	2076	14 532	
88	76	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5	1621	8 105	
89	77	244-104-0901 (основной ресурс)	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	1 шт.	16	1265	20 240	
90	78	242-303-0101 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	16	4203	67 248	
			Итого:				1 306 745	

			Раздел 2. Вентиляция				\	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
91	11	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,7	15395	703 552	
92	12	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,14	14613	615 792	
93	13	246-303-0201 (основной ресурс)	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	1 шт.	28	22505	630 140	
94	14	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	28	1597	44 716	
95	15	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	28	4175	116 900	
			Итого:				2 111 099	
			Подраздел 1.3. ЩС-2					
96	21	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	12531	12 531	
97	22	247-201-0203 (основной ресурс)	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв18з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11094	11 094	
98	23	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	2590	20 720	
99	24	247-204-0707 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766	
100	25	247-204-0709 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	568	568	
101	26	247-204-2805 (основной ресурс)	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	1 шт.	5	4562	22 810	
102	27	247-204-2516 (основной ресурс)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 50 А	1 шт.	1	1985	1 985	
103	28	243-908-0304 (основной ресурс)	Соединитель для шинопровода CONNECT-I (белый/черный) прямой/прим. Шина N "ноль" на DIN-изоляторе In=100A, Un=400B	1 шт.	1	759	759	
104	29	243-908-0305	Соединитель для шинопровода /прим. Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе In=125A, Un=400B / ШНИ-8х12-10-КС-Ж	1 шт.	1	1247	1 247	
			Подраздел 1.4. ЩС-3					
105	30	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	12531	12 531	
106	31	247-201-0203 (основной ресурс)	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв18з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11094	11 094	
107	32	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	2590	31 080	
108	33	247-204-0707 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766	
109	34	247-204-0709 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	568	568	
110	35	247-204-0753 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2018	2 018	

111	36	247-204-2805 (основной ресурс)	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	1 шт.	3	4562	13 686	
112	37	247-204-2810 (основной ресурс)	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	2	3554	7 108	
113	38	247-204-2810 (основной ресурс)	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	1	3554	3 554	
114	39	243-908-0304 (основной ресурс)	Соединитель для шинопровода CONNECT-I (белый/черный) прямой/прим. Шина N "ноль" на DIN-изоляторе In=100A, Un=400В	1 шт.	1	759	759	
115	40	243-908-0305	Соединитель для шинопровода /прим. Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе In=125A, Un=400В / ШНИ-8х12-10-КС-Ж	1 шт.	1	1247	1 247	
			Раздел 2. Приборы освещения и розеточной сети,					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
116	43	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	40	2483	99 320	
117	44	247-101-0119	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701 Norma/прим.Светильник люминесцентный потолочный накладной 4х18 Вт ЭПРА IP20 / ЛПО Classic/S 418-53 Opal	1 шт.	60	21147	1 268 820	
118	45	247-101-0107 (основной ресурс)	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65	2 шт.	12	20852	250 224	
119	46	247-106-0102 (основной ресурс)	Лампа /прим.Лампа бактерицидная 18Вт G13 T8 590 мм	1 шт.	4	3796	15 184	
120	48	1308-0305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	2	11402	22 804	
121			Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция,					
122			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
123	63	243-106-0902 (основной ресурс	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	10,2	769	7 844	
124	64	243-106-0903 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 м	10,2	1187	12 107	
			Итого:				1 833 194	
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
125	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15751	15 751	
126	2	248-303-0105 (основной ресурс)	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1 шт.	1	30219	30 219	
127	3	248-306-0304 (основной ресурс)	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР/ БРП-12-2.5-7	1 шт.	1	21627	21 627	
128	4	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	57	9932	566 124	
129	5	290-010-0001 (основной ресурс)	ИП 212 "Дымфикс" 1КВ	1 шт	55	36160,71	1 988 839	
130	6	248-302-0501 (основной ресурс)	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	3	1654	4 962	
131	7	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	4	2776	11 104	
132	8	248-304-0212 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	4	2908	11 632	
133	9	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	3342	33 420	

134	10	248-304-0107 (основной ресурс)	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	10	1885	18 850	
135	11	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	1817	9 085	
136	12	241-207-0306 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	5,05	143	722	
137	13	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	474	2 370	
138	14	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	30	1331	39 930	
139	15	243-907-0105 (основной ресурс)	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	30,9	129	3 986	
140	16	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	30	334	10 020	
141	17	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	305	1631	497 455	
142	18	243-305-0301 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	1 м	224,4	86	19 298	
143	19	243-305-0303 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	1 м	122,4	128	15 667	
			Итого:				3 301 062	

Всего		**27 574 573**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%, с Кветер = 1)		1 280 524
Итого с общеплощадочными затратами		**28 855 097**
Сметная прибыль (5%)		1 187 293
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		**1 442 755**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.		**31 485 144**
Понижающий коэффициент К=	**0,98**	**30 855 441**
НДС (12%)		3 702 653
Всего по акту		**34 558 094**

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный" центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Директор _____ Калиева Ф.И.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Технический надзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Эксперт _____ Стамшаев К.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

Эксперт _____ Кайрашева Н.А.