Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный" центр экспертизы"КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Шиелийского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области" Кызылординская область, Шиелийский район, пос.Шиели, ул.Жургенова,5

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №
178

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№25 с/с	04.02.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Шиелийского районного отделения	73 101 884,33	13 045 256,58	73 101 884,33	14 610 687,33		1 565 430,75			1 565 430,75	14 610 687,33

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный" центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Директор _____ Калиева Ф.И.

Технический надзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Эксперт _____ Стаминаев К.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

Эксперт _____ Кайрашева Н.А.

Заказ АВР

Заказчик: **Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование стройки -

«Капитальный ремонт здания Шиелийского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Договор: №25 с/с от 04.02.2025 г.

АКТ №3 от 14.05.2025г.
приемки выполненных работ
за май месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	7	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	57,61	445	25 636	
			Итого:				**25 636**	
			Раздел 2. Проемы, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Двери, ИТОГО:					
2	12	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	6359	24 037	
3	13	223-201-0103 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	3,78	12298	46 486	
4	14	223-504-0302 (основной ресурс)	Петли дверные	1 шт.	4	531	2 124	
5	15	223-502-0903 (основной ресурс)	Ручка на планке	1 пара	2	3254	6 508	
6	16	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	20,4	876	17 870	
7	17	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,89	6398	12 092	
8	18	223-203-0203 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	1,89	51666	97 649	
9	19	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	6048	12 096	
10	20	223-502-0102 (основной ресурс)	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	1 комплект	2	4701	9 402	
			Раздел 3. Полы, ИТОГО:					

			Подраздел 3.1. Тип 1, ИТОГО:					
11	**26**	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**97,9**	**7758**	**759 508**	
			неучтенные ресурсы					
12	26.13	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	99,858	3066	306 165	
13	**27**	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**309**	**1457**	450 213	
			неучтенные ресурсы					
14	27.5	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	18,7254	3066	57 412	
			Подраздел 3.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге				
15	**28**	**1111-0101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**97,9**	**2896**	**283 518**	
16	**29**	**1111-0101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**97,9**	**459**	**44 936**	
17	**30**	**1111-0101-3407**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**195,8**	**10275**	**2 011 845**	
18	**31**	**1111-0101-4003**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**51,72**	**579**	**29 946**	
			Раздел 4. Отделочные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 4.1. Потолок, ИТОГО:					
19	**32**	**1115-0206-0206**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**155,51**	**3579**	**556 570**	
20	**33**	**1115-0405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**155,51**	**1619**	**251 771**	
			Подраздел 4.2. Стены, ИТОГО:					
21	**34**	**1115-0203-0101**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**765,81**	**3432**	**2 628 260**	
			неучтенные ресурсы					
22	34.6	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	10,72134	25080	268 891	
23	34.7	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,306324	25496	7 810	
24	**35**	**1115-0206-0201**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**155,16**	**1684**	261 289	
25	**36**	**1115-0206-0203**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**155,16**	**1806**	280 219	
26	**37**	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**155,16**	**1447**	224 517	
			Итого:				**8 651 135**	
			Раздел 2. В1, ИТОГО:					

			Подраздел 2.1. В1, ИТОГО:					
27	48	1116-0501-0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	35	846	29 610	
28	49	241-205-1102 (основной ресурс)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	34,93	208	7 265	
29	50	1116-0501-0503	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	5	1353	6 765	
30	51	241-205-1103 (основной ресурс)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	4,99	337	1 682	
			Раздел 3. Т3, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:					
31	61	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	150	2613	391 950	
32	62	241-101-0403 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	20	1422	28 440	
33	63	241-101-0402 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	50	988	49 400	
34	64	241-101-0401 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	80	762	60 960	
35	65	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	150	2076	311 400	
36	66	234-303-0307 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	22	388	8 536	
37	67	234-303-0305 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	1 м	55	354	19 470	
38	68	234-303-0303 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 15 мм	1 м	88	302	26 576	
39	69	1116-0501-0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	846	25 380	
40	70	241-205-1102 (основной ресурс)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	29,94	208	6 228	
41	71	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	2076	47 748	

42	72	234-303-0205 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	1 м	33	204	6 732	
43	73	242-303-0103 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7592	7 592	
44	74	242-303-0102 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	5604	5 604	
45	75	242-303-0101 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	13	4203	54 639	
46	76	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4,6	1621	7 457	
47	79	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1	29411	29 411	
48	80	242-207-2202 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	4714	9 428	
49	81	241-601-0102 (основной ресурс)	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	1 шт.	2	899	1 798	
50	82	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	1	837	837	
51	83	245-405-1502 (основной ресурс)	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	1	4549	4 549	
52	84	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	401	72 180	
53	85	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,18	282138	50 785	
54	86	242-307-0103 (основной ресурс)	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	1	4600	4 600	
			Итого:				1 277 021	
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:					
55	9	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	46986	46 986	
56	10	290-020-0001 (основной ресурс)	Тепловая завеса кэв-3п1154е	1 шт	1	67857,14	67 857	
			Итого:				114 843	
			Подраздел 1.2. ЩС-1, ИТОГО:					
57	12	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	12531	12 531	
58	13	247-201-0202 (основной ресурс)	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11300	11 300	
59	14	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	2590	15 540	

60	15	247-204-0709 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	568	568	
61	16	247-204-0710 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	770	770	
62	17	247-204-2806 (основной ресурс)	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	1 шт.	3	4010	12 030	
63	18	247-204-2514 (основной ресурс)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 32 А	1 шт.	1	1507	1 507	
64	19	243-908-0304 (основной ресурс)	Соединитель для шинопровода CONNECT-I (белый/черный) прямой/прим. Шина N "ноль" на DIN-изоляторе In=100A, Un=400B	1 шт.	1	759	759	
65	20	243-908-0305	Соединитель для шинопровода /прим. Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе In=125A, Un=400B / ШНИ-8x12-10-КС-Ж	1 шт.	1	1247	1 247	
			Подраздел 1.4. ЩС-3, ИТОГО:					
66	41	247-208-0209 (основной ресурс)	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	1 шт.	2	19562	39 124	
67	42	247-204-3001 (основной ресурс)	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
			Раздел 2. Приборы освещения и розеточной сети, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:					
68	43	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	32	2483	79 456	
69	47	247-102-2905 (основной ресурс)	Блок аварийного питания LED-LP-5/6 (А) БАП для SPL-5/6/7/8/9, IP20/прим. Блок ав-го питания БАП58-1,0 IEK (5)	1 шт.	11	19109	210 199	
70	49	247-103-0921	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 10 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1 шт.	2	1944	3 888	
71	58	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	364,4	883	321 765	
72	59	243-106-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	1 м	176,7	311	54 954	
73	60	243-106-0502 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	1 м	176,7	489	86 406	
74	65	241-207-0303 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	368,65	78	28 755	
			Итого:				886 128	
75	19	243-305-0303 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	1 м	122,4	128	15 667	
76	19	243-305-0303 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	1 м	122,4	118	14 443	
			Итого: удалить за минусом				1 224	

Всего	10 953 540
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%, с Кветер = 1)	915 574
Итого с общеплощадочными затратами	11 869 114

Сметная прибыль (5%)		848 917
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		**593 455**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.		**13 311 486**
Понижающий коэффициент К=	**0,98**	**13 045 256,58**
НДС (12%)		1 565 430,75
Всего по акту		**14 610 687,33**

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный" центр экспертизы "КС ЭК МЗ РК по Кызылординской области"

Директор _____ Калиева Ф.И.

Технический надзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Эксперт _____ Стамшаев К.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

Эксперт _____ Кайрашева Н.А.