Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен бекітілген
3 -қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2025 жылғы «19» мамыр

Мердігер (бас мердігер) *«Касиет LTD» ЖШС-і, мекенжайы Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Мұстафа Шоқай көшесі, №256 үй*
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
директоры Бертлеуов Асылбек Хабиевич **атынан**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Капитальный ремонт здания Шиелинского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области" Жүргенов көшесі 5 үйде орналасқан **объектісі бойынша,**
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі *ҚР ДСМ СЭБК-нің "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиал директоры Ф.Қалиева*
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын мынаны куәландырады:

1. **Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға** (жобалау-сметалық құжаттамаға), **сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;**
2. **Қосалқы мердігерлік ұйым***«ДГУ-Сервис» ЖШС*
лицензия ГСЛ № 0000329, 22.08..2006 жылы алынған
3. **Жоба** (жобалау-сметалық құжаттамасы) *"ASK PROJECT 1" ЖШС №А-26-23*
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
құрылыстың жұмыс жобасы ҚР ДСМ СЭБК-нің "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы 27 қараша 2024 жылғы № 397-Ө бұйрығымен
бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. **Объектінің** (кешеннің) **мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар** (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) **барлық объектілер** (тұрғын үйлерден басқа) **бойынша** (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**	**жалпы** (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**

Жалпы	**м²**	**253,41**		**253,41**	

Ғимараттың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**	**Нақты**
Жалпы алаңы	**шаршы метр** (бұдан әрі - м²)	----	----
Қабаттар саны	**қабат**	----	----
Жалпы құрылыс көлемі	**текше метр** (бұдан әрі - м³)	----	----
Оның ішінде жер асты бөлігі	**м³**	----	----
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	**м²**	----	----

Көрсеткіштер	**Жоба бойынша**			**Нақты**		
	пәтер саны	**Пәтер алаңы, м²**		**пәтер саны**	**Пәтер алаңы, м²**	
		жалпы	**тұрғын**		**жалпы**	**тұрғын**
Барлық пәтер, оның ішінде:	----	----	----	----	----	----
бір бөлмелі	----	----	----	----	----	----
екі бөлмелі	----	----	----	----	----	----
үш бөлмелі	----	----	----	----	----	----
төрт бөлмелі және одан көп	----	----	----	----	----	----

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен

- Қосалқы құрылысты бұзу
- Көмір сақтайтын жаппа
- Керамикалық плитка еденін бұзу жұмыстары
- Линолеум еденін бұзу жұмыстары
- Кірпіш қабырға бетіндегі сылақты алып тастау
- Кіреберіс баспалдақтың арбаға арналған көлбеу жол негізін (пантус) бұзу
- Қабырғадағы керамикалық плитканы бұзу
- Құрылыс қалдықтарын механикаландырылған тәсілмен тиеу және сыртқа шығарып тастау

Ішкі сылақ жұмыстары әк ерітіндісімен, ішік қарапайым тәсіде , тас және бетон бетіне-1081,81 м². Қалыңдығы 20 мм бетон стяжкасын орнату-195,8м².Қабырғаларды дайын негізге құрғақ қоспа желімімен керамикалық плиткамен жабыстыру (қаптау)-926,65 м².. Бетон және тас беттердегі терезе мен есіктің тегіс маңдайшаларын және жақтауларды сылау42,16 м².Төбелер. Ішкі беттерді екі мәрте әрлеу. Гипс негізіндегі құрғақ қоспалармен-253,41 м². Төбелерді су эмульсиялы құраммен бояу-68м²Төбелерді майлы бояу құраммен сырлау-185 м².Бір қанатты болат есік блогын орнату-378 м². Екі қанатты болат есік блогын орнату-2,62 м².Ішкі сәндік қаттамасы бар бір қанатты есік блоктары-3,78 м². Жабындысы бар ПВХ профильден жасалған бір қанатты есік блогы-1,89 м². Жуғыш құралын орнату-4 жиынтық. Умывальник орнату-2 жиынтық. Арестон орнату-5 дана. Бір болаттан жасалған душқа арналған табаны

орнату-1 дана. Кәріз құбырлары-d 110х 3,2 мм.55 м. Кәріз құбырлары-d 50х 3,2 мм.40 м. Сыйымдылығы 10м³Су жабдықтау трубасы.d 25х3,2 мм/20х2,8 мм./15х2,8мм- 10-20-70м. D 40 мм-ге дейінгі есептегіші орнату-1 дана. Алюминий жылу радиаторларын орнату-167 секция. ПВХ материалынан жасалған жылу құбыры 200 м. Жылу жабындысы-1 дана. Мырышталған болаттан жасалған Н санатты ауа өткізгіш дейін-600 мм, 100 мм. 146,4 м². Ағын реттегіш клапан-46 дана. Пластик желдеткіш тор-46 дана. Ауаны кіргізу және шығару желдеткіш қондырғысы-1 дана. Салмағы 0,025- ға дейінгі осьтік желдеткіш-1 дана.Ішке орнатылатын тарату тақтасы ЦРв24з-036-3 дана. Ішке орнатылатын тарату тақтасы ЦРв18з-036-3 дана.Диодты шамдарға арналған жарық шамдары-72 дана. Бактерицидтік шам-4 дана.Төтенше жағдайда қуат беретін блок-11 дана.10 Вт түрлі-түсті прожектор-2 дана. Бір пернелі және екі пернелі қосқыштар , жасырын және ашық сым жүргізуге арналған штепсельдік розетка-72 дана. Монтаждық қорап-84 дана. Сылақ астына төселетін және қабырға бойымен кабельдік каналмен жүргізілетін электр сымдары-726 м.Өртті таратпайтын күштік кабель-ВВГ нг 3х1,5 мм/3з2,5-341,7/341,7. Өртті таратпайтын күштік кабель-ВВГ нг 3х6 мм/3з10/5х2,5/5х4-25,5/10,2/10,2/10,2.Поливинилхлоридтен жасалған иілгіш құбыр-726 м. «Грант» сигнал беру шлейфін қабылдау және бақылау құрылғысы-1 дана. «ЛЮКС-12» үлгісіндегі «ШЫҒУ» деп жазылған жарықтық хабарлағыш-10 дана. Көлденең қимасы 6 мм дейін кабель-1х2х0,5/1х2х0,75-224,4/122,4 м. **салынған.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстың басталуы 14 ақпан *2025 жыл;*
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы 14 мамыр *2025 жыл;*
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 3, құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай; нақты *3* **ай;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада *90%* **көзделген және нақты қолданылған** *90%* (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде)**;**

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) **нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды** (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша)**;**

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) **объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.**

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. **Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен** (орталықтармен) **жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады** (сараптау қорытындысы қоса беріледі); **жобада қаралмаған**

13. **Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау орындары растайды** **жобада қаралмаған .**

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), *қолы, күні* *Мөрдің орны болған (жағдайда)*

Мердігер (бас мердігер) *«Касиет LTD» ЖШС -і,* .

Капитальный ремонт здания Шиелинского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы "КСЭК МЗ РК по Кызылординской области"

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) *«Касиет LTD» ЖШС - і директоры*

Бертлеуов Асылбек Хабиевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні *Мөрдің орны (болғанжағдайда)*

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "КАСИЕТ LTD" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА