Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"

Наименование объекта (работ): Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)"

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2025 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	21.05.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**184 272 781**									
в том числе:										
акт № 10 Насосная станция II - го подъема станция Копмала (ЛС №2-02-03-01)		92 657							11 119	103 776
акт № 10 Насосная станция II - го подъема станция Кендала (ЛС № 2-03-03-01)		92 657							11 119	103 776
акт № 10 Насосная станция II - го подъема станция Кендала (ЛС № 2-03-05-05)		44 595 562							5 351 467	49 947 030
акт № 10 Насосная станция II - го подъема станция Жылан (ЛС № 2-04-03-01)		92 657							11 119	103 776
акт № 10 Насосная станция II - го подъема станция Жылан (ЛС № 2-04-05-05)		35 281 968							4 233 836	39 515 805
акт № 10 Наружные сети электроснабжения (ЛС № 4-01-00-01)		2 053 450							246 414	2 299 865

. №10 Наружные сети электроснабжения (ЛС № 4-01-00-02)		123 180							14 782	137 961
акт № 10 Наружные сети электроснабжения (ЛС № 4-01-00-04)		2 779 280							333 514	3 112 793
акт № 10 Наружные сети водопровода (ЛС № 6-01-00-01)		20 679 826							2 481 579	23 161 405
акт № 10 Наружные сети водопровода (ЛС № 6-01-00-02)		1 497 833							179 740	1 677 573
акт № 10 Наружные сети водопровода (ЛС № 6-01-00-03)		2 131 208							255 745	2 386 953
акт № 10 Наружные сети водопровода (ЛС № 6-01-00-04)		1 476 544							177 185	1 653 729
акт № 10 Наружные сети водопровода (ЛС № 6-01-00-05)		11 473 524							1 376 823	12 850 347
акт № 10 Благоустройство и озеленение территории (ЛС № 7-01-00-01)		2 366 654							283 998	2 650 652
акт № 10 Благоустройство и озеленение территории (ЛС № 7-01-00-02)		13 264 345							1 591 721	14 856 066
акт № 10 Благоустройство и озеленение территории (ЛС № 7-01-00-03)		13 263 962							1 591 675	14 855 637
акт № 10 Благоустройство и озеленение территории (ЛС № 7-01-00-04)		13 263 962							1 591 675	14 855 637
Всего за отчетный период		**164 529 268**							**19 743 512**	**184 272 781**
Итого к оплате:	**184 272 781 (Сто восемьдесят четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят один) тенге, в том числе НДС 12% 19 743 512 тенге**									

Заказчик:

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

М.П. Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.
М.П. (подпись)

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

М.П. _____ Турсинбаев М.А.
(подпись)

SANA 2024.2Д от 12.02.2024 г. Цена региона Актюбинская область Шалкарский район

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Насосная станция II - го подъема станция Кендала

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 2-03-03-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**74 448**	
			Раздел 12. Фундамент под оборудование, ИТОГО:	тенге			**74 448**	
			Подраздел 12.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**74 448**	
1	**100**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,26**	**44859**	**11 663**	
2	**101**	**6103-0101-0211 Кклим = 1,11**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**1,12**	**13554**	**15 180**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1368	35292	40 120	
2.2	101.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	

3	102	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0224	334097	7 484	Казахстан
Всего							74 448	
Оборудование								
Всего без оборудования							74 448	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)							5 360	
Итого с общеплощадочными затратами							79 808	
Сметная прибыль (5%)							3 990	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							2 394	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							86 193	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)							92 657	
НДС (12%)							11 119	
Итого							103 776	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Электроснабжение насосной станции II - го подъема, станция Жылан

Основание: ЛС № 4-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 233 085**	
			Подраздел 1.4. Переход кабеля через ж.д. пути на 2183 км, ИТОГО	тенге			**2 233 085**	
1	**80**	**6101-0102-0108 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**17,29**	**408**	**7 054**	
2	**81**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**17,29**	**84**	**1 452**	
3	**82**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**17,29**	**586**	**10 132**	
4	**83**	**6121-0802-0601 Кклим = 1,11**	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 159 мм, в грунтах 1-3 групп**	**м**	**36**	**38055**	**1 369 980**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	83.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	36,144	0	0	

4.2	83.2	261-301-0280	Заглушки стальные	шт.	0,72	0	0	
5	84	241-102-0221 Коб=1,04	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	1 м	37,44	8436	315 844	
			неучтенные ресурсы					
6	85	6121-0801-0301 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр труб, диаметр 100 мм	м	36	5495	197 820	
7	86	241-207-0405 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	36,36	6376	231 831	Казахстан
8	87	6124-0201-2804 Кклим = 1,08	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	2	24437	48 874	
9	88	243-903-0701	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-25/50(Б)	1 шт.	2	25049	50 098	Казахстан
Всего							2 233 085	
Оборудование								
Всего без оборудования							2 233 085	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)							160 782	
Итого с общеплощадочными затратами							2 393 867	
Сметная прибыль (5%)							119 693	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							71 816	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							2 585 376	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)							2 779 280	
НДС (12%)							333 514	
Итого							3 112 793	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Благоустройство и озеленение территории насосной станции II -го подъема станция Жылан

Основание: ЛС №7-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 657 277**	
			Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие, ИТОГО:	тенге			**10 223 782**	
			Подраздел 2.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**10 223 782**	
1	**19**	**7101-0602-0306 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1507,71**	**2660**	**4 010 509**	
2	**20**	**7101-0602-0406 Кклим = 1,11 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**1507,71**	**1098**	**1 655 466**	
3	**21**	**7101-0602-0301 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1507,71**	**3023**	**4 557 807**	
			Раздел 4. Противопожарный щит и ящик для песка, ИТОГО:	тенге			**41 660**	

			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			41 660	
4	38	1110-0111-0301 Кклим = 1,11	Щит. Установка	изделие	1	3919	3 919	
5	39	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,022	104329	2 295	Казахстан
6	40	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	1 м3	0,027	253967	6 857	Казахстан
7	41	6112-0302-0311 Кклим = 1,05	Покраска простая масляным составом по дереву, стена	м2	2,5	1451	3 628	
8	42	1110-0111-0301 Кклим = 1,11	Ящик. Установка	изделие	1	3919	3 919	
9	43	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,018	104329	1 878	Казахстан
10	44	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	1 м3	0,042	253967	10 667	Казахстан
11	45	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	2	389	778	Казахстан
12	46	6112-0302-0311 Кклим = 1,05	Покраска простая масляным составом по дереву, стена	м2	5,32	1451	7 719	
			Раздел 5. Мусоросборник емкостью 500 л., площадка для мусорных контейнеров, ИТОГО:	тенге			391 835	
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			391 835	
13	47	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,6	15335	9 201	
14	48	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,9	44041	39 637	
15	49	6104-0801-0211 Кклим = 1,11	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя	м	9,5	11789	111 996	
16	50	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0765	391017	29 913	Казахстан
17	51	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0567	439147	24 900	Казахстан
18	52	214-204-0508	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	1 м2	11,2	2887	32 334	Казахстан
19	53	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	1	143854	143 854	Казахстан
Всего							10 657 277	
Оборудование								
Всего без оборудования							10 657 277	

щеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	767 324	
Итого с общеплощадочными затратами	**11 424 601**	
Сметная прибыль (5%)	571 230	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**342 738**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**12 338 569**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**13 263 962**	
НДС (12%)	1 591 675	
Итого	**14 855 637**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Электроснабжение насосной станции II - го подъема, станция Копмола

Основание: ЛС № 4-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**98 972**	
			Подраздел 1.4. Переход кабеля через ж.д. пути на 2183 км, ИТОГО	тенге			**98 972**	
1	**89**	**6124-0201-2804 Кклим = 1,08**	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2**	**шт.**	**2**	**24437**	**48 874**	
2	**90**	**243-903-0701**	**Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-25/50(Б)**	**1 шт.**	**2**	**25049**	**50 098**	**Казахстан**
Всего							**98 972**	
Оборудование								
Всего без оборудования							**98 972**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)							7 126	
Итого с общеплощадочными затратами							**106 098**	

Сметная прибыль (5%)	5 305	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**3 183**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**114 586**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**123 180**	
НДС (12%)	14 782	
Итого	**137 961**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Благоустройство и озеленение территории насосной станции II -го подъема разъезд Кендала

Основание: ЛС №7-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 657 277**	
			Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие, ИТОГО:	тенге			**10 223 782**	
			Подраздел 2.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**10 223 782**	
1	**19**	**7101-0602-0306 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1507,71**	**2660**	**4 010 509**	
2	**20**	**7101-0602-0406 Кклим = 1,11 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**1507,71**	**1098**	**1 655 466**	
3	**21**	**7101-0602-0301 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1507,71**	**3023**	**4 557 807**	
			Раздел 4. Противопожарный щит и ящик для песка, ИТОГО:	тенге			**41 660**	

			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			41 660	
4	38	1110-0111-0301 Кклим = 1,11	Щит. Установка	изделие	1	3919	3 919	
5	39	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,022	104329	2 295	Казахстан
6	40	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	1 м3	0,027	253967	6 857	Казахстан
7	41	6112-0302-0311 Кклим = 1,05	Покраска простая масляным составом по дереву, стена	м2	2,5	1451	3 628	
8	42	1110-0111-0301 Кклим = 1,11	Ящик. Установка	изделие	1	3919	3 919	
9	43	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,018	104329	1 878	Казахстан
10	44	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	1 м3	0,042	253967	10 667	Казахстан
11	45	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	2	389	778	Казахстан
12	46	6112-0302-0311 Кклим = 1,05	Покраска простая масляным составом по дереву, стена	м2	5,32	1451	7 719	
			Раздел 5. Мусоросборник емкостью 500 л., площадка для мусорных контейнеров, ИТОГО:	тенге			391 835	
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			391 835	
13	47	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,6	15335	9 201	
14	48	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,9	44041	39 637	
15	49	6104-0801-0211 Кклим = 1,11	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя	м	9,5	11789	111 996	
16	50	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0765	391017	29 913	Казахстан
17	51	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0567	439147	24 900	Казахстан
18	52	214-204-0508	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	1 м2	11,2	2887	32 334	Казахстан
19	53	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	1	143854	143 854	Казахстан
Всего							10 657 277	
Оборудование								

...о без оборудования	**10 657 277**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	767 324	
Итого с общеплощадочными затратами	**11 424 601**	
Сметная прибыль (5%)	571 230	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**342 738**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**12 338 569**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**13 263 962**	
НДС (12%)	1 591 675	
Итого	**14 855 637**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Благоустройство и озеленение территории насосной станции I - го подъема

Основание: ЛС №7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 901 550**	
			Подраздел 1.2. Щебеночное покрытие, ИТОГО	тенге			**633 850**	
1	**12**	**7101-0403-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**350**	**2450**	**857 500**	
2	**13**	**7101-0403-0104 Кклим = 1,11 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**м2**	**350**	**-639**	**-223 650**	
			Подраздел 2.2. Щебеночное покрытие, ИТОГО	тенге			**633 850**	
3	**45**	**7101-0403-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**350**	**2450**	**857 500**	

4	46	7101-0403-0104 Кклим = 1,11 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	350	-639	-223 650	
			Подраздел 3.2. Щебеночное покрытие, ИТОГО	тенге			633 850	
5	78	7101-0403-0101 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	350	2450	857 500	
6	79	7101-0403-0104 Кклим = 1,11 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	350	-639	-223 650	

Всего	1 901 550	
Оборудование		
Всего без оборудования	1 901 550	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	136 912	
Итого с общеплощадочными затратами	2 038 462	
Сметная прибыль (5%)	101 923	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	61 154	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	2 201 539	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	2 366 654	
НДС (12%)	283 998	
Итого	2 650 652	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Электроснабжение насосной станции I - го подъема

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 686 865**	
			Подраздел 1.3. Ограждение КТП-10/0,4кВ, ИТОГО	тенге			**839 163**	
1	**21**	**8601-0602-0303**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20**	**секция**	**5**	**155153**	**775 765**	
2	**22**	**6104-0801-0309 Кклим = 1,11**	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**3991**	**3 991**	
3	**23**	**222-519-0101**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / Калитка металлическая сетчатая**	**1 т**	**0,04202**	**1323163**	**55 594**	**Казахстан**
4	**24**	**6111-0501-0513 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной суриком металлическим**	**м2**	**5,7855**	**659**	**3 813**	
			Подраздел 1.4. Лестница металлическая ЛМ, ИТОГО	тенге			**43 879**	
6	**25**	**6106-0304-0101 Кклим = 1,11**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,02994**	**253828**	**7 600**	

7	26	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03114	1146761	35 707	Казахстан
8	27	6111-0501-0513 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К 1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной суриком металлическим	м2	0,86826	659	572	
			Подраздел 1.5. Контур заземления КТП, ИТОГО	тенге			145 474	
9	28	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	7	7328	51 296	
10	29	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,96	3824	3 671	
11	30	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	12	1513	18 156	
12	31	6124-0203-0104 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7373	58 984	
13	32	6124-0203-0201 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей из стали круглой, диаметр 12 мм	м	10	1266	12 660	
14	33	261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4	161	644	Казахстан
15	34	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,00014	448359	63	Казахстан
			Подраздел 2.6. Установка разъединителя на концевой опоре КР-1, ИТОГО	тенге			636 230	
16	99	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	21725	43 450	Казахстан
17	100	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4126	8 252	Казахстан
18	101	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	17496	69 984	Казахстан
19	102	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2606	5 212	Казахстан
20	103	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3148	6 296	Казахстан
21	104	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	1940	11 640	Казахстан
22	105	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1940	3 880	Казахстан
23	106	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474	Казахстан
24	107	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	1 шт.	8	4422	35 376	Казахстан
25	108	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	8	66	528	Казахстан
26	109	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	8	2288	18 304	Казахстан

27	110	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	2	167495	334 990	Казахстан
28	111	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	12	329	3 948	Казахстан
29	112	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	1 шт.	22	1139	25 058	
30	113	6124-0103-2201 Кклим = 1,08	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	18	2388	42 984	
31	114	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250	Казахстан
32	115	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1	1 шт.	12	1717	20 604	Казахстан
			Подраздел 3.7. Заземление опор ВЛИ-0,4кВ, ИТОГО	тенге			22 119	
33	205	6124-0203-0104 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7373	22 119	

Всего		1 686 865
Оборудование		334 990
Всего без оборудования		1 351 875
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)		97 335
Итого с общеплощадочными затратами		1 784 200
Сметная прибыль (5%)		72 461
Непредвиденные работы и затраты: (3%)		53 526
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.		1 910 187
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)		2 053 450
НДС (12%)		246 414
Итого		2 299 865

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Внутриплощадочные сети. Станция Жылан

Основание: ЛС № 6-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 186 368**	
			Раздел 1. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**521 533**	
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**521 533**	
3	**71**	**222-506-0501**	**Стремянка С-3**	**1 т**	**0,406**	**1074444**	**436 224**	**Казахстан**
4	**72**	**222-506-0501**	**Стремянка С-6**	**1 т**	**0,07**	**1074444**	**75 211**	**Казахстан**
5	**77**	**251-102-0406**	**Знаки указательные пожарного гидранта**	**1 шт.**	**9**	**1122**	**10 098**	**Казахстан**
			Раздел 3. Водопровод В1 - участок насосной 2-го подъема, ИТОГО:	тенге			**264 421**	
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**264 421**	
7	**144**	**222-506-0501**	**Стремянка С-3**	**1 т**	**0,0406**	**1074444**	**43 622**	**Казахстан**
8	**145**	**222-506-0501**	**Стремянка С-5**	**1 т**	**0,0535**	**1074444**	**57 483**	**Казахстан**
9	**146**	**222-506-0501**	**Стремянка С-7**	**1 т**	**0,06**	**1074444**	**64 467**	**Казахстан**
10	**147**	**222-506-0501**	**Стремянка С-8**	**1 т**	**0,092**	**1074444**	**98 849**	**Казахстан**
			Раздел 4. Подводящий водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**174 060**	

			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			174 060	
11	199	222-506-0501	Стремянка С-6	1 т	0,07	1074444	75 211	Казахстан
12	200	222-506-0501	Стремянка С-8	1 т	0,092	1074444	98 849	Казахстан
			Раздел 5. Канализация, ИТОГО:	тенге			10 744	
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 744	
13	228	222-506-0501	Стремянка С1-01	1 т	0,01	1074444	10 744	Казахстан
			Раздел 6. Переход водопровода через железнодорожные пути, ИТОГО:	тенге			215 610	
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			215 610	
15	296	6105-0201-0302 Кклим = 1,11	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,5	69297	34 649	
16	297	222-506-0501	Стремянка С-3	1 т	0,0812	1074444	87 245	Казахстан
17	298	222-506-0501	Стремянка С-6	1 т	0,02352	1074444	25 271	Казахстан
18	299	222-506-0501	Стремянка С-7	1 т	0,06	1074444	64 467	Казахстан
19	302	1134-0201-0804 Кклим = 1,11	Колодцы. Установка указателя	шт.	1	2856	2 856	
20	303	251-102-0406	Знаки указательные пожарного гидранта	1 шт.	1	1122	1 122	Казахстан
Всего							1 186 368	
Оборудование								
Всего без оборудования							1 186 368	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)							85 418	
Итого с общеплощадочными затратами							1 271 786	
Сметная прибыль (5%)							63 589	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							38 154	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							1 373 529	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)							1 476 544	
НДС (12%)							177 185	
Итого							1 653 729	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.Т.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Внеплощадочные сети водопровода (Участок НС 1-го подъема - врезка в ранее запроектированный водовод)

Основание: ЛС № 6-01-00-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 218 703**	
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 218 703**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 218 703**	
1	**84**	**222-506-0501**	**Стремянка С-5**	**1 т**	**0,5348**	**1074444**	**574 613**	**Казахстан**
2	**85**	**222-506-0501**	**Стремянка С-6**	**1 т**	**0,16464**	**1074444**	**176 896**	**Казахстан**
3	**86**	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**36**	**785**	**28 260**	**Казахстан**
4	**88**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**19,24**	**44274**	**851 832**	
5	**89**	**1125-0129-0501 Кклим = 1,11**	**Установкаопознавательного знака**	**знак**	**481**	**8611**	**4 141 891**	
6	**90**	**241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**1 м**	**962**	**1731**	**1 665 222**	**Казахстан**

7	91	252-207-2701	Опознавательный знака водопровода В1	1 шт.	481	3173	1 526 213	Казахстан
8	92	6112-0305-0105 Кклим = 1,05	Покраска прочих поверхностей масляным составом, трубопровод по изоляции	м2	192,4	1319	253 776	
			неучтенные ресурсы					
8.1	92.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	3,4632	0	0	
Всего							9 218 703	
Оборудование								
Всего без оборудования							9 218 703	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)							663 747	
Итого с общеплощадочными затратами							9 882 450	
Сметная прибыль (5%)							494 122	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							296 473	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							10 673 046	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)							11 473 524	
НДС (12%)							1 376 823	
Итого							12 850 347	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Насосная станция II - го подъема станция Копмала

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 2-02-03-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**74 448**	
			Раздел 12. Фундамент под оборудование, ИТОГО:	тенге			**74 448**	
			Подраздел 12.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**74 448**	
1	**100**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,26**	**44859**	**11 663**	
2	**101**	**6103-0101-0211 Кклим = 1,11**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**1,12**	**13554**	**15 180**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1368	35292	40 120	**Казахстан**
2.2	101.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	**Казахстан**
3	**102**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0224**	**334097**	**7 484**	**Казахстан**
Всего							**74 448**	

Оборудование		
Всего без оборудования	**74 448**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	5 360	
Итого с общеплощадочными затратами	**79 808**	
Сметная прибыль (5%)	3 990	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**2 394**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**86 193**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**92 657**	
НДС (12%)	11 119	
Итого	**103 776**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Внутриплощадочные сети. Станция Копмола

Основание: ЛС № 6-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			1 203 473	
			Раздел 1. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			534 101	
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			534 101	
3	15	6121-0402-0101 Кклим = 1,11	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	3	5343	16 029	
			неучтенные ресурсы					
3.1	15.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0	
4	75	222-506-0501	**Стремянка С-3**	1 т	0,3857	1074444	414 413	
5	76	222-506-0501	**Стремянка С-6**	1 т	0,07056	1074444	75 813	
6	79	1134-0201-0804 Кклим = 1,11	**Колодцы. Установка указателя**	шт.	7	2856	19 992	
7	80	251-102-0406	**Знаки указательные пожарного гидранта**	1 шт.	7	1122	7 854	Казахстан
			Раздел 3. Водопровод В1 - участок насосной 2-го подъема, ИТОГО:	тенге			427 973	
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			427 973	
9	150	222-506-0501	**Стремянка С-6**	1 т	0,09408	1074444	101 084	Казахстан
10	151	222-506-0501	**Стремянка С-7**	1 т	0,12	1074444	128 933	Казахстан

11	152	222-506-0501	Стремянка С-8	1 т	0,18424	1074444	197 956	Казахстан
			Раздел 4. Подводящий водопровод В1, ИТОГО:	тенге			25 271	
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			25 271	
			неучтенные ресурсы					
	161.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	125,24	0	0	
12	189	222-506-0501	Стремянка С-6	1 т	0,02352	1074444	25 271	Казахстан
			Раздел 6. Переход водопровода через железнодорожные пути, ИТОГО:	тенге			216 128	
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			216 128	
			неучтенные ресурсы					
	230.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,05	0	0	
			неучтенные ресурсы					
	247.1	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	2	0	0	
13	285	6105-0201-0302 Кклим = 1,11	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,5	69297	34 649	
14	286	222-506-0501	Стремянка С-3	1 т	0,1015	1074444	109 056	Казахстан
15	287	222-506-0501	Стремянка С-6	1 т	0,06	1074444	64 467	Казахстан
16	290	1134-0201-0804 Кклим = 1,11	Колодцы. Установка указателя	шт.	2	2856	5 712	
17	291	251-102-0406	Знаки указательные пожарного гидранта	1 шт.	2	1122	2 244	Казахстан
Всего							1 203 473	
Оборудование								
Всего без оборудования							1 203 473	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)							86 650	
Итого с общеплощадочными затратами							1 290 123	
Сметная прибыль (5%)							64 506	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							38 704	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							1 393 333	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)							1 497 833	
НДС (12%)							179 740	
Итого							1 677 573	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

SANA 2024.2Д от 12.02.2024 г. Цена региона Актюбинская область Шалкарский район

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Насосная станция II - го подъема станция Жылан

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 2-04-03-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			74 448	
			Раздел 12. Фундамент под оборудование, ИТОГО:	тенге			74 448	
			Подраздел 12.0. Без названия, ИТОГО	тенге			74 448	
1	**100**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,26**	**44859**	**11 663**	
2	**101**	**6103-0101-0211 Кклим = 1,11**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**1,12**	**13554**	**15 180**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1368	35292	40 120	
2.2	101.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
3	**102**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0224**	**334097**	**7 484**	**Казахстан**

Всего	**74 448**	
Оборудование		
Всего без оборудования	**74 448**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	5 360	
Итого с общеплощадочными затратами	**79 808**	
Сметная прибыль (5%)	3 990	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**2 394**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**86 193**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**92 657**	
НДС (12%)	11 119	
Итого	**103 776**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Внеплощадочные сети водопровода

Основание: ЛС № 6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 615 747**	
			Раздел 1. Участок НС 1-го подъема - ст.Копмола, ИТОГО:	тенге			**8 322 542**	
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 322 542**	
1	**73**	**222-506-0501**	**Стремянка С-3**	**1 т**	**0,2233**	**1074444**	**239 923**	**Казахстан**
2	**74**	**222-506-0501**	**Стремянка С-5**	**1 т**	**0,08988**	**1074444**	**96 571**	**Казахстан**
3	**75**	**222-506-0501**	**Стремянка С-6**	**1 т**	**0,22261**	**1074444**	**239 182**	**Казахстан**
4	**76**	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**52**	**785**	**40 820**	**Казахстан**
5	**80**	**6103-0701-0101** Кклим = 1,11	**Бетонирование стоек**	**м3**	**17,65**	**44274**	**781 436**	
6	**81**	**1125-0129-0501** Кклим = 1,11	**Установкаопознавательного знака**	**знак**	**439**	**8611**	**3 780 229**	
7	**82**	**241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**1 м**	**878**	**1731**	**1 519 818**	**Казахстан**
8	**83**	**252-207-2701**	**Опознавательный знака водопровода В1**	**1 шт.**	**439**	**3173**	**1 392 947**	**Казахстан**
9	**84**	**6112-0305-0105** Кклим = 1,05	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, трубопровод по изоляции**	**м2**	**175,6**	**1319**	**231 616**	

			неучтенные ресурсы					
9.1	84.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	3,1608	0	0	
			Раздел 3. Участок ст.Копмола - рзд.Кендала, ИТОГО:	тенге			785 576	
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			785 576	
10	**160**	**222-506-0501**	**Стремянка С-3**	**1 т**	**0,1624**	**1074444**	**174 490**	**Казахстан**
11	**161**	**222-506-0501**	**Стремянка С-6**	**1 т**	**0,094**	**1074444**	**100 998**	**Казахстан**
12	**162**	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**24**	**785**	**18 840**	**Казахстан**
13	**166**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**1,12**	**44274**	**49 587**	
14	**167**	**1125-0129-0501 Кклим = 1,11**	**Установкаопознавательного знака**	**знак**	**28**	**8611**	**241 108**	
15	**168**	**241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**1 м**	**56**	**1731**	**96 936**	**Казахстан**
16	**169**	**252-207-2701**	**Опознавательный знака водопровода В1**	**1 шт.**	**28**	**3173**	**88 844**	**Казахстан**
17	**170**	**6112-0305-0105 Кклим = 1,05**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, трубопровод по изоляции**	**м2**	**11,2**	**1319**	**14 773**	
18			неучтенные ресурсы					
18.1	170.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,2016	0	0	
			Раздел 4. Участок рзд.Кендала - ст.Жылан, ИТОГО:	тенге			1 420 657	
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 420 657	
19	**229**	**222-506-0501**	**Стремянка С-3**	**1 т**	**0,2639**	**1074444**	**283 546**	**Казахстан**
20	**230**	**222-506-0501**	**Стремянка С-6**	**1 т**	**0,1176**	**1074444**	**126 355**	**Казахстан**
21	**231**	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**36**	**785**	**28 260**	**Казахстан**
22	**235**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**2,24**	**44274**	**99 174**	
23	**236**	**1125-0129-0501 Кклим = 1,11**	**Установкаопознавательного знака**	**знак**	**56**	**8611**	**482 216**	
24	**237**	**241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**1 м**	**112**	**1731**	**193 872**	**Казахстан**
25	**238**	**252-207-2701**	**Опознавательный знака водопровода В1**	**1 шт.**	**56**	**3173**	**177 688**	**Казахстан**
26	**239**	**6112-0305-0105 Кклим = 1,05**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, трубопровод по изоляции**	**м2**	**22,4**	**1319**	**29 546**	
27			неучтенные ресурсы					
27.1	239.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,4032	0	0	
			Раздел 5. Переход водопровода через ж.д. пути на 2172 км, пикет 2+02, ИТОГО:	тенге			113 641	
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			113 641	

28	285	222-506-0501	Стремянка С-5	1 т	0,027	1074444	29 010	Казахстан
29	286	222-506-0501	Стремянка С-6	1 т	0,07	1074444	75 211	Казахстан
30	287	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	12	785	9 420	Казахстан
			Раздел 6. Переход водопровода через ж.д. пути на 2182 км, пикет 7+10м, ИТОГО:	тенге			113 641	
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			113 641	
31	338	222-506-0501	Стремянка С-5	1 т	0,027	1074444	29 010	Казахстан
32	339	222-506-0501	Стремянка С-6	1 т	0,07	1074444	75 211	Казахстан
33	340	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	12	785	9 420	Казахстан
			Раздел 7. Автоматизация заполнения-опорожнения резервуаров, ИТОГО:	тенге			5 859 690	
			Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 859 690	
34	345	6125-0701-0301 Кклим = 1,08	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг	км	8,5	196536	1 670 556	
35	346	291-101-0101 (кпл)	Оптоволоконный кабель КС-ОКТО-П-8	1 м	8500	492,84	4 189 134	Казахстан

Всего	16 615 747	
Оборудование		
Всего без оборудования	16 615 747	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	1 196 334	
Итого с общеплощадочными затратами	17 812 081	
Сметная прибыль (5%)	890 604	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	534 362	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	19 237 047	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	20 679 826	
НДС (12%)	2 481 579	
Итого	23 161 405	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Внутриплощадочные сети. Разъезд Кендала

Основание: ЛС № 6-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			1 712 375	
			Раздел 1. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			1 235 321	
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 235 321	
1	45	6121-0701-0101 Кклим = 1,11	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	м3	13	78575	984 545	
2	59	222-506-0501	**Стремянка С-3**	1 т	0,1624	1074444	174 490	Казахстан
3	60	222-506-0501	**Стремянка С-6**	1 т	0,071	1074444	76 286	Казахстан
			Раздел 3. Водопровод В1 - участок насосной станции 2-го подъема, ИТОГО:	тенге			264 421	
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			264 421	
5	133	222-506-0501	**Стремянка С-3**	1 т	0,0406	1074444	43 622	Казахстан
6	134	222-506-0501	**Стремянка С-5**	1 т	0,0535	1074444	57 483	Казахстан

7	135	222-506-0501	Стремянка С-7	1 т	0,06	1074444	64 467	Казахстан
8	136	222-506-0501	Стремянка С-8	1 т	0,092	1074444	98 849	Казахстан
			Раздел 4. Подводящий водопровод В1, ИТОГО:	тенге			25 271	
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			25 271	
9	183	222-506-0501	Стремянка С-6	1 т	0,02352	1074444	25 271	Казахстан
			Раздел 6. Переход водопровода через железнодорожные пути, ИТОГО:	тенге			187 362	
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			187 362	
10	280	222-506-0501	Стремянка С-3	1 т	0,0406	1074444	43 622	Казахстан
11	281	222-506-0501	Стремянка С-4	1 т	0,04704	1074444	50 542	Казахстан
12	282	222-506-0501	Стремянка С-5	1 т	0,02674	1074444	28 731	Казахстан
13	283	222-506-0501	Стремянка С-6	1 т	0,06	1074444	64 467	Казахстан
Всего							1 712 375	
Оборудование								
Всего без оборудования							1 712 375	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)							123 291	
Итого с общеплощадочными затратами							1 835 666	
Сметная прибыль (5%)							91 783	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							55 070	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							1 982 519	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)							2 131 208	
НДС (12%)							255 745	
Итого							2 386 953	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Насосная станция II - го подъема станция Кендала

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Технологическое оборудование

Основание: ЛС № 2-03-05-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**39 743 409**	
			Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**39 743 409**	
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**39 743 409**	
1	**1**	**1307-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Насосная станция, масса до 1,2 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**874002**	**1 748 004**	

2	2	590-305-5001 (кпл)	Насосная станция повышения давления (хоз.пит. + пож.режим), WaterLink на базе насосов WILO HelixV3602 (1 рабочий насос, 1 резервный). Характеристики одного насоса: Q=25,8куб/ч, H=40м. В комплекте с контроллерным шкафом управления и частотными преобразователями, запорной арматурой, коллекторами. Установка смонтирована на общей раме основании, испытана и готова к использованию	1 комплект	1	9770711,16	9 770 711	
3	3	590-305-5002 (кпл)	Подкачивающая насосная станция повышения давления WaterLink на базе насосов WILO HelixV1607 (1 рабочий насос, 1 резервный). Характеристики одного насоса: Q=10куб/ч, H=85м. В комплекте с контроллерным шкафом управления и частотными преобразователями, запорной арматурой, коллекторами. Установка смонтирована на общей раме основании, испытана и готова к использованию	1 комплект	1	12071460,71	12 071 461	
4	4	1307-0205-0101 Кклим = 1,08	Установка для обеззараживания воды. Монтаж оборудования	шт.	2	342343	684 686	
5	5	590-205-5003 (кпл)	Бактерицидная установка10 куб/ч, ОДВ-10	1 шт	2	1501911,35	3 003 823	
6	6	6114-0202-0105 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	1	36876	36 876	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
6.2	6.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	
7	7	590-205-5004 (кпл)	Задвижка Ду-150 с электроприводом	1 шт	1	2356409,37	2 356 409	
8	8	6124-0104-0201 Кклим = 1,08	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	94691	94 691	
9	9	590-205-5005 (кпл)	Шкаф контроля и управления работой задвижек и насосных станций	1 шт	1	8088599,84	8 088 600	
10	10	6114-0502-0102 Кклим = 1,05	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	81042	81 042	
11	11	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8746	8 746	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
11.2	11.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	

12	**12**	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**1695**	**1 695**	**Казахстан**
13	**13**	**6116-0605-0104 Кклим = 1,05**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**25725**	**25 725**	
14	**14**	**6116-0701-0102 Кклим = 1,05**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**4460**	**4 460**	
15	**15**	**6114-0202-0103 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**14**	**16022**	**224 308**	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	28	0	0	
15.2	15.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	14	0	0	
16	**16**	**242-106-0105**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100**	**1 шт.**	**14**	**29868**	**418 152**	**Казахстан**
17	**17**	**6114-0202-0102 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**8838**	**35 352**	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	8	0	0	
17.2	17.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	4	0	0	
18	**18**	**242-106-0102**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50**	**1 шт.**	**4**	**16914**	**67 656**	**Казахстан**
19	**19**	**1307-0403-0204 Кклим = 1,08**	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**120210**	**120 210**	
20	**20**	**511-101-0101**	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	**1 шт.**	**1**	**158943**	**158 943**	
21	**21**	**261-107-0882**	**Шланги**	**1 м**	**10**	**594**	**5 940**	**Казахстан**
22	**22**	**6114-0202-0102 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**8838**	**8 838**	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
22.2	22.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	

23	23	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	1	8287	8 287	Казахстан
24	24	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8746	8 746	
25	25	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	1	926	926	Казахстан
26	26	6114-0102-0502 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	8	5242	41 936	
27	27	6114-0102-0505 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	42	8567	359 814	
28	28	6114-0102-0510 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм	м	2,5	33826	84 565	
29	29	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	1 шт.	2	1065	2 130	Казахстан
30	30	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	2	530	1 060	Казахстан
31	31	241-114-0129	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN32	1 шт.	2	1237	2 474	Казахстан
32	32	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	10	2149	21 490	Казахстан
33	33	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	28	4003	112 084	Казахстан
34	34	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	13	2784	36 192	Казахстан
35	35	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	521	1 042	Казахстан

36	36	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	1	931	931	Казахстан
37	37	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	3	6023	18 069	Казахстан
38	38	241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	1 шт.	5	5467	27 335	Казахстан
Всего							**39 743 409**	
Оборудование							**35 449 947**	
Всего без оборудования							**4 293 462**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)							309 129	
Итого с общеплощадочными затратами							**40 052 538**	
Сметная прибыль (5%)							230 130	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**1 201 576**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**41 484 244**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)							**44 595 562**	
НДС (12%)							5 351 467	
Итого							**49 947 030**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Благоустройство и озеленение территории насосной станции II -го подъема станция Копмола

Основание: ЛС №7-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 657 585**	
			Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие, ИТОГО:	тенге			**10 223 782**	
			Подраздел 2.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**10 223 782**	
1	**19**	**7101-0602-0306 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1507,71**	**2660**	**4 010 509**	
2	**20**	**7101-0602-0406 Кклим = 1,11 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**1507,71**	**1098**	**1 655 466**	
3	**21**	**7101-0602-0301 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1507,71**	**3023**	**4 557 807**	
			Раздел 4. Противопожарный щит и ящик для песка, ИТОГО:	тенге			**41 660**	

			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			41 660	
4	38	1110-0111-0301 Кклим = 1,11	Щит. Установка	изделие	1	3919	3 919	
5	39	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,022	104329	2 295	Казахстан
6	40	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	1 м3	0,027	253967	6 857	Казахстан
7	41	6112-0302-0311 Кклим = 1,05	Покраска простая масляным составом по дереву, стена	м2	2,5	1451	3 628	
8	42	1110-0111-0301 Кклим = 1,11	Ящик. Установка	изделие	1	3919	3 919	
9	43	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,018	104329	1 878	Казахстан
10	44	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	1 м3	0,042	253967	10 667	Казахстан
11	45	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	2	389	778	Казахстан
12	46	6112-0302-0311 Кклим = 1,05	Покраска простая масляным составом по дереву, стена	м2	5,32	1451	7 719	
			Раздел 5. Мусоросборник емкостью 500 л., площадка для мусорных контейнеров, ИТОГО:	тенге			392 143	
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			392 143	
13	47	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,6	15849	9 509	
14	48	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,9	44041	39 637	
15	49	6104-0801-0211 Кклим = 1,11	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя	м	9,5	11789	111 996	
16	50	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0765	391017	29 913	Казахстан
17	51	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0567	439147	24 900	Казахстан
18	52	214-204-0508	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	1 м2	11,2	2887	32 334	Казахстан
19	53	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	1	143854	143 854	Казахстан
Всего							10 657 585	
Оборудование								
Всего без оборудования							10 657 585	

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	767 346	
Итого с общеплощадочными затратами	**11 424 931**	
Сметная прибыль (5%)	571 247	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**342 748**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**12 338 926**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**13 264 345**	
НДС (12%)	1 591 721	
Итого	**14 856 066**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Туроинбаев М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения ст.1030 км, ст.Копмола, ст.Жылан и раз.Кендала Шалкарского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: Насосная станция II - го подъема станция Жылан

Договор подряда (контракт) №50 Доп.соглашение 14 от 06.02.2025 год

Акт приемки выполненных работ №10

за август 2025 г

на Технологическое оборудование

Основание: ЛС № 2-04-05-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**31 441 604**	
			Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**31 441 604**	
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**31 441 604**	
1	**1**	**1307-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Насосная станция, масса до 1,2 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**874002**	**874 002**	
2	**2**	**590-405-5001 (кпл)**	**Насосная станция повышения давления (хоз.пит. + пож.режим), WaterLink на базе насосов WILO HelixV3602 (1 рабочий насос, 1 резервный). Характеристики одного насоса: Q=34,4куб/ч, H=40м. В комплекте с контроллерным шкафом управления и частотными преобразователями, запорной арматурой, коллекторами. Установка смонтирована на общей раме основании, испытана и готова к использованию**	**1 комплект**	**1**	**14078746,87**	**14 078 747**	

3	3	1307-0205-0101 Кклим = 1,08	Установка для обеззараживания воды. Монтаж оборудования	шт.	2	342343	684 686	
4	4	590-405-5003 (кпл)	Бактерицидная установка 20 куб/ч, ОДВ-20	1 комплект	2	1674757,5	3 349 515	
5	5	6114-0202-0105 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	1	36876	36 876	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
5.2	5.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	
6	6	590-205-5004 (кпл)	Задвижка Ду-150 с электроприводом	1 шт	1	2356409,37	2 356 409	
7	7	6124-0104-0201 Кклим = 1,08	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	94691	94 691	
8	8	590-205-5005 (кпл)	Шкаф контроля и управления работой задвижек и насосных станций	1 шт	1	8088599,84	8 088 600	
9	9	6114-0502-0102 Кклим = 1,05	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	81042	81 042	
10	10	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8746	8 746	
11	11	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	1695	1 695	Казахстан
12	12	6116-0605-0104 Кклим = 1,05	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	29086	29 086	
13	13	6116-0701-0102 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4460	4 460	
14	14	6114-0202-0103 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	14	16022	224 308	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	28	0	0	
14.2	14.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	14	0	0	
15	15	242-106-0105	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	1 шт.	14	29868	418 152	Казахстан

16	**16**	**6114-0202-0102 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**8838**	**35 352**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	8	0	0	
16.2	16.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	4	0	0	
17	**17**	**242-106-0102**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50**	**1 шт.**	**4**	**16914**	**67 656**	**Казахстан**
18	**18**	**1307-0403-0204 Кклим = 1,08**	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**120210**	**120 210**	
19	**19**	**511-101-0101**	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	**1 шт.**	**1**	**158943**	**158 943**	
20	**20**	**261-107-0882**	**Шланги**	**1 м**	**10**	**594**	**5 940**	**Казахстан**
21	**21**	**6114-0202-0102 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**8838**	**8 838**	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
21.2	21.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0	
22	**22**	**242-301-1206**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**8287**	**8 287**	**Казахстан**
23	**23**	**6114-0102-0502 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**9**	**5242**	**47 178**	
24	**24**	**6114-0102-0505 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм**	**м**	**42**	**8567**	**359 814**	
25	**25**	**6114-0102-0510 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм**	**м**	**2,5**	**33826**	**84 565**	
26	**26**	**241-114-0121**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**1065**	**2 130**	**Казахстан**
27	**27**	**241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**10**	**2149**	**21 490**	**Казахстан**

28	28	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	28	4003	112 084	Казахстан
29	29	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	13	2784	36 192	Казахстан
30	30	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	521	1 042	Казахстан
31	31	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	1	931	931	Казахстан
32	32	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	3	6023	18 069	Казахстан
33	33	241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	1 шт.	4	5467	21 868	Казахстан

Всего	**31 441 604**	
Оборудование	**28 032 214**	
Всего без оборудования	**3 409 390**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	245 476	
Итого с общеплощадочными затратами	**31 687 080**	
Сметная прибыль (5%)	182 743	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**950 612**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**32 820 436**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**35 281 968**	
НДС (12%)	4 233 836	
Итого	**39 515 805**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт авторского надзора _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Турсинбаев М.А.