Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы
(наименование, адрес)

Объект Котельная. Технологическое оборудование и трубопроводы (смета 2-1-1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №1

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	9	1307-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дымосос одностороннего всасывания, масса 2,6 т. Монтаж оборудования	шт.	2		736356,71	230929,09	1472713	461859	79453	681206	2326233
			НР - 61%; СП - 8%				465700,40	92665,26	931401	185331		172314	
2	11	1313-0102-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ): коллектор напорный и всасывающий с опорами. Монтаж оборудования	т	0,596		618745,08	202092,49	368772	120448	15489	160287	571384
			НР - 61%; СП - 8%				390663,00	50219,01	232835	29931		42325	
3	13	1307-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 1,47 т. Монтаж оборудования	шт.	2		92548,04	23147,19	185096	46295	14787	87011	293875
			НР - 61%; СП - 8%				62006,82	9313,28	124014	18627		21769	
4	15	1313-0102-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ): коллектор напорный и всасывающий с опорами. Монтаж оборудования	т	0,428		618745,08	202092,49	264823	86496	11123	115105	410323
			НР - 61%; СП - 8%				390663,00	50219,01	167204	21494		30394	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3601815
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1455454				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						715098			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						255383			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							120856		
			- Накладные расходы	Тенге								1043609	
			- Сметная прибыль	Тенге								266802	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге		3 601 815						
			В том числе СМР (без оборудования)			3 601 815						
			Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	89 325		3 691 140				
			Итого с временными зданиями и сооружениями			3 691 140						
			Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	20 670						
			Итого:	Тенге		3 711 810						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	74 236						
			Итого	Тенге		3 786 047						
			ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	4 085 144,29						
			ИТОГО с учетом пониж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	3 885 429,10						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	466 251,49						
			ВСЕГО по Акту			**4 351 680,59**						

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ **Нұрғазы А**

Заведующий сектором _____ **Толеубай А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Кабылан Эксперт" _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ **Алмазов Г.Г**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект Котельная. Топливоснабжение МС (смета 2-1-2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №2

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Трубопроводы и оборудование котельной										
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	1	1306-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Подогреватель мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительностью 6 т/ч. Монтаж оборудования**	т	0,014		863739,75	50763,97	12092	711	258	6833	20439
			НР - 61%; СП - 8%				794491,20	5640,44	11123	79		1514	
2	2	Прайс-лист ТОО "Европейские технологии и Сервис"	**Электрический подогреватель мазута N=8кВт**	шт	2		3033482,14	--	6066964	--		--	6066964
							--	--	--	--	6066964	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					6079056	711	258	6833	6087403
									11123	79	6066964	1514	
		Стоимость оборудования		Тенге					6066964				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					6066964				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					12092				
		Материалы		Тенге					259				
		Всего заработная плата		Тенге						11202			
			Накладные расходы	Тенге					6833				
			Сметная прибыль	Тенге					1514				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					20439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						11202			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					6087403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						11202			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6087403
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11123				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					711			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						259		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6066964		
			- Накладные расходы	Тенге							6833	
			- Сметная прибыль	Тенге							1514	

Итого	Тенге		6 087 403	
В том числе СМР (без оборудования)			20.439	
Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	507	20 946
Итого с временными зданиями и сооружениями			6 087 910	
Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	117	
Итого:	Тенге		6 088 027	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	421	
Итого	Тенге		6 088 448	
ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	6 569 435,88	
ИТОГО с учетом понж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	6 248 268,24	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	749 792,19	
ВСЕГО по Акту			**6 998 060,43**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ Нұрғазы А

Заведующий сектором _____ Толеубай А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ **Алмазов Г.Г**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект Котельная. Отопление и вентиляция (смета 2-1-4)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №3

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Вентиляция										
			Система ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3										
1	1	1120-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор		3	24173,61	200,65	72521	602	48885	22720	102860
			НР - 98%; СП - 8%				7677,85	50,04	23034	150		7619	
2	2	1120-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел		3	90836,76	29,30	272510	88	255134	16973	312641
			НР - 98%; СП - 8%				5762,70	10,30	17288	31		23159	
3	3	1120-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		27,3	9879,99	58,17	269724	1588	240332	27811	321337
			НР - 98%; СП - 8%				1018,47	21,02	27804	574		23803	
4	4	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции		1,65	34283,92	2230,92	56568	3681	5520	37302	101380
			НР - 76%; СП - 8%				28707,26	1039,36	47367	1715		7510	
5	5	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-◆-50	$м^3$		1,749	22818,00	–	39909	–	39909	–	43102
			СП - 8%				–	–	–	–		3193	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	261-102-0262 РСНБ РК 2022	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 *СП - 8%*	10 м	3,9	2679,00 --	-- --	10448 --	-- --	10448	-- 836	11284
			Система ВЕ4, ВЕ5, ВЕ6									
7	7	1120-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	3	24173,61 7677,85	200,65 50,04	72521 23034	602 150	48885	22720 7619	102860
8	8	1120-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	3	90836,76 5762,70	29,30 10,30	272510 17288	88 31	255134	16973 23159	312641
9	9	1120-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,5	9879,99 1018,47	58,17 21,02	222300 22916	1309 473	198075	22921 19618	264839
10	10	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1,35	34283,92 28707,26	2230,92 1039,36	46283 38755	3012 1403	4516	30520 6144	82947
11	11	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	$м^3$	1,431	22818,00 --	-- --	32653 --	-- --	32653	-- 2612	35265
12	12	261-102-0262 РСНБ РК 2022	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 *СП - 8%*	10 м	3,9	2679,00 --	-- --	10448 --	-- --	10448	-- 836	11284
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1702443
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				217486				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10970			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4527			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1149939		
			- Накладные расходы	Тенге							197940	
			- Сметная прибыль	Тенге							126108	

Итого	Тенге		1 702 443	
В том числе СМР (без оборудования)			1 702 443	
Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	42 221	1 744 664

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1 744 664						
			Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	9 770						
			Итого:	Тенге		1 754 434						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	35 089						
			Итого	Тенге		1 789 522						
			ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	1 930 894,64						
			ИТОГО с учетом пониж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	1 836 496,76						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	220 379,61						
			ВСЕГО по Акту			**2 056 876,37**						

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ **Цургазы А**

Заведующий сектором _____ **Толеубай А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ **Алмазов Г.Г**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект Котельная. Емкость растопочного топлива на 10 м3. Общестроительные работы (смета 2-1-7)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №4

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкции										
			==ПОДДОН ПМ1==										
1	21	1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9,52		530,21	6,31	5048	60	814	3941	9708
			НР - 94%; СП - 8%				438,46	1,96	4174	19		719	
2	22	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	$м^2$ покрытия	9,52		-53,77	–	-512	–	–	-481	-1073
			НР - 94%; СП - 8%				-53,77	–	-512	–		-79	
3	23	212-501-0301 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I	т	0,443632		19501,00	–	8651	–	8651	–	9343
			СП - 8%				–	–	–	–		692	
4	24	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	9,92		2234,89	20,51	22170	204	12711	8738	33381
			НР - 94%; СП - 8%				932,94	4,12	9255	41		2473	
5	25	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	9,92		481,10	2,72	4773	27	4005	515	5711
			НР - 69%; СП - 8%				74,70	0,59	741	6		423	
6	26	1113-0301-1420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	$м^2$	9,92		431,30	2,72	4278	27	4004	174	4809
			НР - 69%; СП - 8%				24,90	0,59	247	6		356	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									61879

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13905				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					318			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30186		
			- Накладные расходы	Тенге							12887	
			- Сметная прибыль	Тенге							4584	

Итого	Тенге		61 879	
В том числе СМР (без оборудования)			61 879	
Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	1 535	63 414
Итого с временными зданиями и сооружениями			63 414	
Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	355	
Итого:	Тенге		63 769	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	1 275	
Итого	Тенге		65 044	
ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	70 182,57	
ИТОГО с учетом пониж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	66 751,48	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**8 010,18**	
ВСЕГО по Акту			**74 761,65**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган _____ **Нұрғазы А**

Заведующий сектором _____ **Толеубай А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ **Алмазов Г.Г**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект Мазутное хозяйство. Конструкции железобетонные (смета 2-2-1)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №5

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Приямок ПР1, 1 шт										
1	82	1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	8,71		530,21	6,31	4618	55	744	3606	8882
			НР - 94%; СП - 8%				438,46	1,96	3819	17		658	
2	83	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	$м^2$ покрытия	8,71		-53,77	–	-468	–	–	-440	-981
			НР - 94%; СП - 8%				-53,77	–	-468	–		-73	
3	84	212-501-0301 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I	т	0,266526		19501,00	–	5198	–	5198	–	5614
			СП - 8%				–	–	–	–		416	
			Приямок ПР2										
4	103	1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	3,08		530,21	6,31	1633	19	264	1275	3141
			НР - 94%; СП - 8%				438,46	1,96	1350	6		233	
5	104	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	$м^2$ покрытия	3,08		-53,77	–	-166	–	–	-156	-347
			НР - 94%; СП - 8%				-53,77	–	-166	–		-26	
6	105	212-501-0301 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I	т	0,094248		19501,00	–	1838	–	1838	–	1985
			СП - 8%				–	–	–	–		147	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18293
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2740

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2							
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4535				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8043		
			- Накладные расходы	Тенге							4285	
			- Сметная прибыль	Тенге							1355	

Итого	Тенге		18 293	
В том числе СМР (без оборудования)			18 293	
Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	454	18 747
Итого с временными зданиями и сооружениями			18 747	
Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	105	
Итого:	Тенге		18 852	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	377	
Итого	Тенге		19 229	
ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	20 747,75	
ИТОГО с учетом пониж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	19 733,43	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	2 368,01	
ВСЕГО по Акту			**22 101,44**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ Нұрғазы А

Заведующий сектором _____ Толеубай А

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Кусаинов А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ Азанбеков А.С.

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ Алмазов Г.Г

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект Мазутное хозяйство. Оборудование мазутонасосной (смета 2-2-4)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №6

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Оборудование мазутонасосной										
1	1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2		58426,49	2147,43	116853	4295	4107	66748	198289
			НР - 61%; СП - 8%				54225,36	485,80	108451	972		14688	
2	3	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2		55480,10	1342,86	110960	2685	3698	63970	188924
			НР - 61%; СП - 8%				52288,74	145,74	104577	291		13994	
3	5	1308-0301-0927 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат четырехмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка	шт.	2		94375,23	36925,59	188750	73851	23485	90404	301486
			НР - 72%; СП - 8%				45707,20	17073,07	91414	34146		22332	
4	7	1306-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Подогреватель мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительностью 6 т/ч. Монтаж оборудования	т	0,708		863739,75	50763,97	611528	35940	13088	345561	1033656
			НР - 61%; СП - 8%				794491,20	5640,44	562500	3993		76567	
5	10	1306-0201-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительностью 30 т/ч. Монтаж оборудования	т	0,378		857170,68	120735,44	324011	45638	24048	155754	518147
			НР - 61%; СП - 8%				672818,04	2671,89	254325	1010		38381	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	13	1306-0303-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бак внутренней установки без давления прямоугольный, вместимость 1 м³. Монтаж оборудования	т	0,018	972571,82	142201,49	17506	2560	96	9476	29141
			НР - 61%; СП - 8%			825006,48	38037,76	14850	685		2159	
			Арматура									
7	15	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	14277,89	4659,41	199890	65232	9484	92488	315768
			НР - 61%; СП - 8%			8940,98	1888,97	125174	26446		23390	
8	16	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	82856,00	--	1159984	--	1159984	--	1252783
			СП - 8%			--	--	--	--		92799	
9	17	1312-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	13630,21	4545,82	149932	50004	3997	70867	238463
			НР - 61%; СП - 8%			8720,96	1840,39	95931	20244		17664	
10	18	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	11	60535,00	--	665885	--	665885	--	719156
			СП - 8%			--	--	--	--		53271	
11	19	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	9616,03	2449,90	230785	58797	4450	116716	375301
			НР - 61%; СП - 8%			6980,77	991,64	167538	23799		27800	
12	20	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	24	39658,00	--	951792	--	951792	--	1027935
			СП - 8%			--	--	--	--		76143	
13	21	1312-1101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	8892,80	216,42	160070	3896	12158	88069	267990
			НР - 61%; СП - 8%			8000,88	20,00	144016	360		19851	
14	22	242-302-0505 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	18	78417,00	--	1411506	--	1411506	--	1524426
			СП - 8%			--	--	--	--		112920	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	23	1312-1101-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	8515,00 7800,86	151,30 --	17030 15602	303 --	1125	9517 2124	28671
16	24	242-302-0504 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	2	61817,00 --	-- --	123634 --	-- --	123634	-- 9891	133525
17	25	1312-1101-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	42	8012,83 7400,81	138,90 --	336539 310834	5834 --	19871	189609 42092	568240
18	26	242-302-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	42	43365,00 --	-- --	1821330 --	-- --	1821330	-- 145706	1967036
19	27	1312-1101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	25	7799,11 7400,81	138,90 --	194978 185020	3473 --	6485	112862 24627	332468
20	28	242-302-0501 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	25	32289,00 --	-- --	807225 --	-- --	807225	-- 64578	871803
21	29	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	14277,89 8940,98	4659,41 1888,97	28556 17882	9319 3778	1355	13213 3341	45110
22	30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ БС Групп"	Клапан обратный поворотный фланцевый 16с10нж, PN 40, DN 100 *СП - 8%*	шт	2	134022,09 --	-- --	268044 --	-- --	268044	-- 21444	289488
23	31	1312-1101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	6574,28 6400,70	-- --	19723 19202	-- --	521	11713 2515	33951
24	32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ БС Групп"	Клапан обратный поворотный фланцевый 16с10нж, PN 40, DN 40 *СП - 8%*	шт	3	41578,84 --	-- --	124737 --	-- --	124737	-- 9979	134716

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	33	1312-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6492,57	--	12985	--	184	7809	22457
			НР - 61%; СП - 8%			6400,70	--	12801	--		1664	
26	34	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ БС Групп"	Клапан обратный поворотный фланцевый 16с10нж, PN 40, DN 32	шт	2	41578,84	--	83158	--	83158	--	89811
			СП - 8%			--	--	--	--		6653	
27	35	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	9616,03	2449,90	28848	7350	556	14590	46913
			НР - 61%; СП - 8%			6980,77	991,64	20942	2975		3475	
28	36	Прайс-лист ТОО "Европейские Технологии и Сервис"	Регулятор расхода прямого действия DN 50	шт	3	587866,07	--	1763598	--	1763598	--	1904686
			СП - 8%			--	--	--	--		141088	
			Трубопроводы									
29	37	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	68	3886,68	1768,39	264294	120250	1228	108927	403079
			НР - 61%; СП - 8%			2100,23	525,78	142816	35753		29857	
30	38	1312-1701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	68	2568,09	173,09	174630	11771	7802	96905	293258
			НР - 61%; СП - 8%			2280,25	55,95	155057	3805		21723	
31	39	241-108-0148 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	68	7617,00	--	517956	--	517956	--	559392
			СП - 8%			--	--	--	--		41436	
32	40	1312-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	78	3714,17	1740,60	289705	135767	885	118012	440334
			НР - 61%; СП - 8%			1962,22	518,06	153053	40409		32617	
33	41	1312-1701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление	м трубопровода	78	2203,21	130,83	171850	10205	5628	97085	290450
			НР - 61%; СП - 8%			2000,22	40,24	156017	3139		21515	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	42	241-108-0136 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,0 мм	м	78	5720,00	–	446160	–	446160	–	481853
			СП - 8%			–	–	–	–		35693	
35	43	1312-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	3678,57	1730,13	14714	6921	32	5989	22360
			НР - 61%; СП - 8%			1940,21	514,43	7761	2058		1656	
36	44	1312-1701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Изготовление	м трубопровода	4	1638,01	122,54	6552	490	221	3659	11028
			НР - 61%; СП - 8%			1460,16	39,45	5841	158		817	
37	45	241-108-0129 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	4	5161,00	–	20644	–	20644	–	22296
			СП - 8%			–	–	–	–		1652	
38	46	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	74	3363,25	1488,35	248881	110138	3752	102623	379624
			НР - 61%; СП - 8%			1824,20	449,25	134991	33245		28120	
39	47	1312-1701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	74	1451,93	108,08	107443	7998	3235	60398	181268
			НР - 61%; СП - 8%			1300,14	37,87	96210	2802		13427	
40	48	241-108-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	74	3464,00	–	256336	–	256336	–	276843
			СП - 8%			–	–	–	–		20507	
41	49	1312-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	128	3275,83	1485,01	419306	190081	4177	172301	638935
			НР - 61%; СП - 8%			1758,19	448,53	225048	57412		47328	
42	50	1312-1701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 45 мм. Изготовление	м трубопровода	128	1450,92	107,87	185718	13807	13173	99739	308293
			НР - 61%; СП - 8%			1240,14	37,25	158738	4768		22836	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	51	241-108-0111 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х4,0 мм	м	128	1781,00	--	227968	--	227968	--	246205
			СП - 8%			--	--	--	--		18237	
44	52	1312-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	21	3224,17	1481,65	67708	31115	595	27701	103042
			НР - 61%; СП - 8%			1714,19	448,29	35998	9414		7633	
45	53	1312-1701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 38 мм. Изготовление	м трубопровода	21	1314,51	104,43	27605	2193	1889	14826	45825
			НР - 61%; СП - 8%			1120,12	37,25	23523	782		3394	
46	54	241-108-0111 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х4,0 мм	м	21	1781,00	--	37401	--	37401	--	40393
			СП - 8%			--	--	--	--		2992	
47	55	1312-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	65	3061,21	1408,22	198979	91534	1613	81222	302617
			НР - 61%; СП - 8%			1628,18	420,29	105832	27319		22416	
48	56	1312-1701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Изготовление	м трубопровода	65	1236,67	99,16	80384	6445	5031	43511	133807
			НР - 61%; СП - 8%			1060,12	37,25	68908	2421		9912	
49	57	241-108-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	м	65	968,00	--	62920	--	62920	--	67954
			СП - 8%			--	--	--	--		5034	
50	58	1312-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	25	3001,91	1398,41	75048	34961	532	30486	113977
			НР - 61%; СП - 8%			1582,18	416,90	39555	10423		8443	
51	59	1312-1701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 18 мм. Изготовление	м трубопровода	25	1182,70	95,01	29568	2375	1190	16423	49670
			НР - 61%; СП - 8%			1040,11	36,80	26003	920		3679	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	60	241-108-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм СП - 8%	м	25	649,00 --	- -	16225 --	- --	16225	- 1298	17523
			Детали трубопроводов									
53	61	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	19	2679,00 --	- -	50901 --	- --	50901	- 4072	54973
54	62	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм СП - 8%	шт.	25	829,00 --	- -	20725 --	- -	20725	- 1658	22383
55	63	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм СП - 8%	шт.	52	600,00 --	- -	31200 --	- -	31200	- 2496	33696
56	64	241-112-0119 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм СП - 8%	шт.	66	417,00 --	- -	27522 --	- -	27522	- 2202	29724
57	65	241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм СП - 8%	шт.	2	1171,00 --	- -	2342 --	- -	2342	- 187	2529
58	66	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	2	1065,00 --	- -	2130 --	- -	2130	- 170	2300
59	67	241-114-0116 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм СП - 8%	шт.	8	1074,00 --	- -	8592 --	- -	8592	- 687	9279
60	68	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм СП - 8%	шт.	2	711,00 --	- -	1422 --	- -	1422	- 114	1536
61	69	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	10	1150,00 --	- -	11500 --	- -	11500	- 920	12420

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	70	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	9	992,00	--	8928	--	8928	--	9642
			СП - 8%			--	--	--	--		714	
63	71	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	14	516,00	--	7224	--	7224	--	7802
			СП - 8%			--	--	--	--		578	
64	72	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	7	455,00	--	3185	--	3185	--	3440
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
65	73	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
66	74	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	3	288,00	--	864	--	864	--	933
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			Фланцы									
67	75	241-116-0707 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	4736,00	--	37888	--	37888	--	40919
			СП - 8%			--	--	--	--		3031	
68	76	241-116-0706 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	14	2323,00	--	32522	--	32522	--	35124
			СП - 8%			--	--	--	--		2602	
69	77	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	50	4905,00	--	245250	--	245250	--	264870
			СП - 8%			--	--	--	--		19620	
70	78	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	26	3935,00	--	102310	--	102310	--	110495
			СП - 8%			--	--	--	--		8185	
71	79	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	3289,00	--	13156	--	13156	--	14208
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	
72	80	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	76	2504,00	--	190304	--	190304	--	205528
			СП - 8%			--	--	--	--		15224	
73	81	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	16	2005,00	--	32080	--	32080	--	34646
			СП - 8%			--	--	--	--		2566	
74	82	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1635,00	--	6540	--	6540	--	7063
			СП - 8%			--	--	--	--		523	
75	83	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	20	1035,00	--	20700	--	20700	--	22356

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1656	
			Изделия и материалы для крепления оборудования и трубопроводов									
76	84	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,07239	158795,68	9688,66	646678	39456	45592	389341	1118901
77	85	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие			137911,68	646,36	561630	2632		82882	
			СП - 8%	т	0,15055	976733,00	--	147047	--	147047	--	158811
78	86	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные			--	--	--	--		11764	
			СП - 8%	т	3,92184	976733,00	--	3830591	--	3830591	--	4137038
			Антикоррозийная защита трубопроводов			--	--	--	--		306447	
79	87	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Очистка щетками									
			НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	113,6	558,69	--	63467	--	--	43793	115941
80	88	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Обеспыливание			558,69	--	63467	--		8581	
			НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	113,6	127,71	12,69	14508	1442	--	9015	25406
81	89	1113-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом			115,02	--	13066	--		1882	
			НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	113,6	330,79	1,53	37578	174	19790	12200	53759
82	90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			155,05	0,59	17614	67		3982	
			НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	113,6	116,65	3,15	13251	358	5424	5185	19910
83	91	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811			65,75	0,39	7469	44		1475	
			НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	113,6	666,65	4,60	75731	523	69675	3879	86979
			Тепловая изоляция трубопроводов			48,71	0,78	5533	89		6368	
84	92	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна									
			НР - 76%; СП - 8%	$м^3$ изоляции	3,91	45685,60	1679,92	178631	6569	46161	97986	298746
85	93	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50			32199,77	774,42	125901	3028		22129	
			СП - 8%	$м^3$	4,0273	12267,00	--	49403	--	49403	--	53395
86	94	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной			--	--	--	--		3952	
			НР - 76%; СП - 8%	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	162	3604,44	191,79	583919	31070	52898	382673	1043920
87	95	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм			3086,12	22,01	499951	3566		77327	
			СП - 8%	т	1,2807072	621783,00	--	796322	--	796322	--	860028
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		63706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									28788908

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5081041				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1224820			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					362953			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16867294		
			- Накладные расходы	Тенге							3483245	
			- Сметная прибыль	Тенге							2132507	

Итого	Тенге		28 788 905	
В том числе СМР (без оборудования)			28 788 905	
Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	713 965	29 502 870
Итого с временными зданиями и сооружениями			29 502 870	
Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	165 216	
Итого:	Тенге		29 668 086	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	593 362	
Итого	Тенге		30 261 448	
ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	32 652 102,00	
ИТОГО с учетом пониж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	31 055 800,81	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	3 726 696,10	
ВСЕГО по Акту			**34 782 496,91**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ **Нұрғазы А**

Заведующий сектором _____ **Толеубай А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ **Алмазов Г.Г**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект Мазутное хозяйство. Водопровод и канализация (смета 2-2-5)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №7

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	10	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042		90265,42	--	3791	--	100	3654	8041
			НР - 99%; СП - 8%				87879,60	--	3691	--		596	
2	11	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008		93238,80	--	746	--	43	696	1557
			НР - 99%; СП - 8%				87879,60	--	703	--		115	
3	12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		5599,23	391,84	5599	392	516	4683	11104
			НР - 98%; СП - 8%				4691,44	86,91	4691	87		823	
4	13	242-403-0104 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	1		17796,00	--	17796	--	17796	--	19220
			СП - 8%				--	--	--	--		1424	
5	14	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2		2938,00	--	5876	--	5876	--	6346
			СП - 8%				--	--	--	--		470	
6	15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8		3083,30	127,16	24666	1017	2429	20949	49264
			НР - 98%; СП - 8%				2652,47	19,62	21220	157		3649	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16	242-207-3902 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1018,00	--	1018	--	1018	--	1099
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
8	17	242-207-3901 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	883,00	--	5298	--	5298	--	5722
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
9	18	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	978,00	--	978	--	978	--	1056
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
10	19	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны полывочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	29784,24	--	119137	--	116782	2308	131160
			НР - 98%; СП - 8%			588,74	--	2355	--		9716	
11	20	241-211-1401 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	4	133,00	--	532	--	532	--	575
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
12	21	241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	1	351,00	--	351	--	351	--	379
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
13	22	241-208-2701 РСНБ РК 2022 прим	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	3	46,00	--	138	--	138	--	149
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
14	23	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	37,00	--	37	--	37	--	40
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
15	24	241-209-1901 РСНБ РК 2022 прим	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	37,00	--	74	--	74	--	80
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
16	25	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,13	5399,00	--	702	--	702	--	758
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
17	26	241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	2	351,00	--	702	--	702	--	758
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
			Водомерный узел									
18	27	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	31135,92	664,44	31136	665	15134	15201	50044
			НР - 98%; СП - 8%			15337,40	173,83	15337	174		3707	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	28	244-301-0406 РСНБ РК 2022 прим	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15									
			СП - 8%	шт.	1	4100,00	–	4100	–	4100	–	4428
						–	–	–	–		328	
20	29	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			СП - 8%	шт.	1	3675,00	–	3675	–	3675	–	3969
						–	–	–	–		294	
21	30	242-207-3901 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			СП - 8%	шт.	1	883,00	–	883	–	883	–	954
						–	–	–	–		71	
22	31	1218-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1714,82	227,95	1715	228	19	1511	3484
						1467,81	73,63	1468	74		258	
23	32	242-404-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15									
			СП - 8%	шт.	1	8267,00	–	8267	–	8267	–	8928
						–	–	–	–		661	
24	33	261-305-0207 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм									
			СП - 8%	м	1	1610,00	–	1610	–	1610	–	1739
						–	–	–	–		129	
25	34	261-305-0208 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм									
			СП - 8%	м	3	1707,00	–	5121	–	5121	–	5531
						–	–	–	–		410	
26	35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	128,31	1,54	513	6	9	488	1081
						124,43	–	498	–		80	
27	36	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	90265,42	–	361	–	9	348	766
						87879,60	–	352	–		57	
28	37	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	5599,23	391,84	16798	1176	1548	14048	33314
						4691,44	86,91	14074	261		2468	
29	38	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80									
			СП - 8%	шт.	2	60535,00	–	121070	–	121070	–	130756
						–	–	–	–		9686	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	39	242-103-0402 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 80									
			СП - 8%	шт.	1	64643,00	–	64643	–	64643	–	69814
31	40	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм			–	–	–	–		5171	
			СП - 8%	шт.	6	3289,00	–	19734	–	19734	–	21313
32	41	1312-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Электропривод колонковый, масса 27 кг. Монтаж оборудования			–	–	–	–		1579	
			НР - 61%; СП - 8%	т	0,047	171658,94	96780,54	8068	4548	–	2920	11867
33	42	245-405-2513 РСНБ РК 2022 прим	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, P 24 BA с аналоговым управлением			74878,40	26961,79	3519	1267		879	
			СП - 8%	шт.	1	44040,00	–	44040	–	44040	–	47563
34	43	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка			–	–	–	–		3523	
			НР - 98%; СП - 8%	кран	2	44602,00	174,49	89204	349	85323	3577	100204
35	44	1116-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише			1766,23	58,87	3532	118		7423	
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	4096,48	78,43	8193	157	59	7885	17365
36	45	248-307-0103 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ			3988,63	34,54	7977	69		1286	
			СП - 8%	шт.	2	18342,00	–	36684	–	36684	–	39619
37	46	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10			–	–	–	–		2935	
			СП - 8%	шт.	2	15934,00	–	31868	–	31868	–	34417
38	47	248-305-0205 РСНБ РК 2022	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10			–	–	–	–		2549	
			СП - 8%	шт.	2	38292,00	–	76584	–	76584	–	82711
39	48	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж			–	–	–	–		6127	
			НР - 98%; СП - 8%	м подводок	1,6	507,84	–	813	–	–	796	1738
40	49	261-301-1726 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м			507,84	–	813	–		129	
			СП - 8%	шт.	2	427,00	–	854	–	854	–	922
41	50	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			–	–	–	–		68	
			СП - 8%	кг	100	708,00	–	70800	–	70800	–	76464
						–	–	–	–		5664	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6	116,65	3,15	700	19	286	274	1052
			НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	395	2		78	
43	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6	193,34	4,60	1160	28	671	322	1600
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	461	5		119	
44	55	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	0,112	61760,96	6353,58	6917	711	4139	2144	9786
			НР - 91%; СП - 8%			18458,41	2574,28	2067	288		725	
45	56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	938,24	109,00	2815	327	1148	1135	4265
			НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	1340	153		316	
46	57	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	3,3	758,00	--	2501	--	2501	--	2701
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды ТЗ									
47	58	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	5	847,98	2,30	4240	12	58	4087	8993
			НР - 98%; СП - 8%			834,00	0,10	4170	1		666	
48	59	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	4,95	301,00	--	1490	--	1490	--	1609
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
49	60	241-208-2501 РСНБ РК 2022 прим	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3	23,00	--	69	--	69	--	75
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
50	61	241-211-1401 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	2	133,00	--	266	--	266	--	287
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
51	62	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	128,31	1,54	642	8	12	610	1352
			НР - 98%; СП - 8%			124,43	--	622	--		100	
52	63	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	90265,42	--	451	--	12	435	957

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	439	--		71	
53	64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3083,30	127,16	6167	254	608	5237	12317
			НР - 98%; СП - 8%			2652,47	19,62	5305	39		912	
54	65	242-207-3901 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	883,00	--	1766	--	1766	--	1907
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
55	66	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	938,24	109,00	4691	545	1913	1891	7198
			НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	2233	255		527	
56	67	234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	5,5	361,00	--	1986	--	1986	--	2145
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
57	68	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	15638,04	625,62	15638	625	59	14956	33041
			НР - 98%; СП - 8%			14953,63	307,31	14954	307		2448	
58	69	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	32550,00	--	32550	--		--	32550
						--	--	--	--	32550	--	
59	70	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,6	507,84	--	813	--	--	796	1738
			НР - 98%; СП - 8%			507,84	--	813	--		129	
60	71	261-301-1726 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	2	427,00	--	854	--	854	--	922
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1									
61	72	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4381,59	126,82	4382	127	428	3814	8851
			НР - 98%; СП - 8%			3826,84	64,54	3827	65		656	
62	73	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	1	19859,00	--	19859	--	19859	--	21448
			СП - 8%			--	--	--	--		1589	
63	74	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	5326,00	--	5326	--	5326	--	5752

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		426	
64	75	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	922,00	–	922	–	922	–	996
			СП - 8%			–	–	–	–		74	
65	76	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Смесители. Установка	шт.	1	1409,54	0,16	1410	–	36	1346	2977
			НР - 98%; СП - 8%			1373,74	–	1374	–		220	
66	77	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукоятночный, с центральной подводкой, бортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11364,00	–	11364	–	11364	–	12273
			СП - 8%			–	–	–	–		909	
67	78	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	18182,36	83,13	18182	83	15083	2995	22871
			НР - 98%; СП - 8%			3016,05	39,71	3016	40		1694	
68	79	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	19691,00	–	19691	–	19691	–	21266
			СП - 8%			–	–	–	–		1575	
69	80	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00	–	14807	–	14807	–	15992
			СП - 8%			–	–	–	–		1185	
70	81	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1783,00	–	1783	–	1783	–	1926
			СП - 8%			–	–	–	–		143	
71	82	261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	2277,00	–	2277	–	2277	–	2459
			СП - 8%			–	–	–	–		182	
72	83	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1684,15	1,97	5052	6	1475	3502	9238
			НР - 98%; СП - 8%			1190,43	0,67	3571	2		684	
73	84	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2726,53	4,80	21812	38	12642	8961	33235
			НР - 98%; СП - 8%			1141,50	1,54	9132	12		2462	
74	85	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	65,00	–	325	–	325	–	351
			СП - 8%			–	–	–	–		26	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	86	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	212,00	–	1060	–	1060	–	1145
			СП - 8%			–	–	–	–		85	
76	87	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	797,00	–	797	–	797	–	861
			СП - 8%			–	–	–	–		64	
77	88	241-208-4503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	435,00	–	435	–	435	–	470
			СП - 8%			–	–	–	–		35	
78	89	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	119,00	–	119	–	119	–	
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
79	90	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	792,00	–	792	–	792	–	855
			СП - 8%			–	–	–	–		63	
80	91	241-210-1021 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм	шт.	1	1203,00	–	1203	–	1203	–	1299
			СП - 8%			–	–	–	–		96	
81	92	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	125,00	–	125	–	125	–	136
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
82	93	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	5	19528,14	73,45	97641	367	89718	7535	113990
			НР - 98%; СП - 8%			1511,11	26,69	7556	133		8414	
83	94	1115-0404-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнения оконных проемов, решетки и печные трубы. Окраска по металлу за 2 раза печным лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1	1264,34	–	1264	–	188	861	2298
			НР - 80%; СП - 8%			1075,70	–	1076	–		170	
84	95	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,34	2536,38	–	5935	–	–	4273	11028
			НР - 72%; СП - 8%			2536,38	–	5935	–		817	
85	96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,34	1205,26	–	2820	–	–	2031	5239
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	–	2820	–		388	
86	97	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	0,012	59492,44	6353,58	714	76	416	230	1019
			НР - 91%; СП - 8%			18458,41	2574,28	222	31		75	

РАЗДЕЛ 4.Канализация производственная К3

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	98	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	26495,69	106,03	52991	212	49678	3144	60626
			НР - 98%; СП - 8%			1550,36	53,72	3101	107		4491	
88	99	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	11	19528,14	73,45	214810	808	197380	16577	249898
			НР - 98%; СП - 8%			1511,11	26,69	16622	294		18511	
89	100	1115-0404-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнения оконных проемов, решетки и печные трубы. Окраска по металлу за 2 раза печным лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,5	1264,34	--	4425	--	660	3012	8032
			НР - 80%; СП - 8%			1075,70	--	3765	--		595	
90	101	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,68	2536,38	--	11870	--	--	8547	22050
			НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	11870	--		1633	
91	102	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,68	1205,26	--	5641	--	--	4061	10478
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	5641	--		776	
92	103	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	0,024	59492,44	6353,58	1428	153	832	459	2038
			НР - 91%; СП - 8%			18458,41	2574,28	443	62		151	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1761527
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				193000				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12937			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4003			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1212666		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						32550		
			- Накладные расходы	Тенге							182299	
			- Сметная прибыль	Тенге							128075	

Итого	Тенге		1 761 527	
В том числе СМР (без оборудования)			1 728 977	
Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	42 879	1 771 856
Итого с временными зданиями и сооружениями			1 804 406	
Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	9 922	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого:	Тенге		1 814 328						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	35 636						
			Итого	Тенге		1 849 964						
			ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	1 996 110,70						
			ИТОГО с учетом пониж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	1 898 524,52						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	227 822,94						
			ВСЕГО по Акту			2 126 347,47						

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ **Нұрғазы А**

Заведующий сектором _____ **Толеубай А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ **Алмазов Г.Г**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект Мазутное хозяйство. Электрооборудование и электроосвещение (смета 2-2-8)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №8

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
1	7	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8		6834,03	32,88	54672	263	22897	22688	83549
			НР - 72%; СП - 8%				3938,96	--	31512	--		6189	
2	8	247-206-0148 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 63-13 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В / Кнопочный пост управления 230В, 50Гц, 5А; Взрывозащищенный Exd; "Пуск"; "Стоп" грибовидная с фиксацией; ку92-взг	шт.	8		10589,00	--	84712	--	84712	--	91489
			СП - 8%				--	--	--	--		6777	
			Кабельная продукция										
3	11	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	504		407,32	154,94	205289	78090	26389	92998	322151
			НР - 72%; СП - 8%				200,02	56,26	100810	28355		23864	
4	14	243-106-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	км	0,17544		826013,00	--	144916	--	144916	--	156509
			СП - 8%				--	--	--	--		11593	
5	18	243-201-4003 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км	0,17544		625914,00	--	109810	--	109810	--	118595
			СП - 8%				--	--	--	--		8785	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	19	243-201-4103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,1632	852815,00	--	139179	--	139179	--	150313
			СП - 8%			--	--	--	--		11134	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								922606
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132322				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78353			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28355			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						527904		
			- Накладные расходы	Тенге							115686	
			- Сметная прибыль	Тенге							68342	

Итого	Тенге		922 606	
В том числе СМР (без оборудования)			922 606	
Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	22 881	945 487
Итого с временными зданиями и сооружениями			945 487	
Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	5 295	
Итого:	Тенге		950 781	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	19 016	
Итого	Тенге		969 797	
ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	1 046 410,94	
ИТОГО с учетом пониж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	995 253,84	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	119 430,46	
ВСЕГО по Акту			**1 114 684,30**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ **Нургазы А**

Заведующий сектором _____ **Толеубай А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ **Азыбеков А.С.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ **Алмазов Г.Г**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы
(наименование, адрес)

Объект Резервуары для мазута V=200 м3, 2 шт. Общестроительные работы (смета 3-1-1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №9

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные, металлические										
			Опора трубопроводов ОП1, 6 шт										
1	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10 W4 F150	м³	0,288		29941,03	1651,33	8623	475	7593	602	9963
			НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	555	106		738	
2	55	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона С12/15 W4 F150	м³	1		42211,35	2885,01	42211	2885	28507	10449	56873
			НР - 91%; СП - 8%				10818,58	664,00	10819	664		4213	
3	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0439		30550,83	1362,80	1341	60	17	1170	2712
			НР - 91%; СП - 8%				28804,03	494,99	1264	22		201	
4	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324		376202,00	–	1219	–	1219	–	1317
			СП - 8%				–	–	–	–		98	
5	58	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04066		351466,00	–	14291	–	14291	–	15434
			СП - 8%				–	–	–	–		1143	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0148	1123442,03	1961,63	16627	29	14990	1475	19551
			НР - 91%; СП - 8%			108680,40	864,72	1608	13		1448	
7	60	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04344	130184,36	60232,16	5655	2617	1223	1809	8061
			НР - 69%; СП - 8%			41778,18	18573,09	1815	807		597	
8	61	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04344	973588,00	--	42293	--	42293	--	45676
			СП - 8%			--	--	--	--		3383	
9	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,456	193,34	4,60	282	7	163	78	389
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	112	1		29	
10	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,64	1210,48	28,22	8038	187	5026	2652	11545
			НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	2825	27		855	
			Опора трубопроводов ОП2, 1 шт									
11	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10 W4 F150	$м^3$	0,288	29941,03	1651,33	8623	475	7593	602	9963
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	555	106		738	
12	65	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона С12/15 W4 F150	$м^3$	1	42211,35	2885,01	42211	2885	28507	10449	56873
			НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	10819	664		4213	
13	66	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0439	30550,83	1362,80	1341	60	17	1170	2712
			НР - 91%; СП - 8%			28804,03	494,99	1264	22		201	
14	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	376202,00	--	1219	--	1219	--	1317
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
15	68	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04066	351466,00	--	14291	--	14291	--	15434
			СП - 8%			--	--	--	--		1143	
16	69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0148	1123442,03	1961,63	16627	29	14990	1475	19551
			НР - 91%; СП - 8%			108680,40	864,72	1608	13		1448	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	70	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03772	130184,36 41778,18	60232,16 18573,09	4911 1576	2272 701	1063	1571 519	7000
18	71	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,03772	973588,00 --	-- --	36724 --	-- --	36724	-- 2938	39662
19	72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,313	193,34 76,88	4,60 0,78	254 101	6 1	147	70 26	350
20	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	6,64	1210,48 425,41	28,22 4,08	8038 2825	187 27	5026	2652 855	11545
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								335927
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37746				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12174			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3174			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224896		
			- Накладные расходы	Тенге							36224	
			- Сметная прибыль	Тенге							24884	

Итого	Тенге		335 927	
В том числе СМР (без оборудования)			335 927	
Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	8 331	344 258
Итого с временными зданиями и сооружениями			344 258	
Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	1 928	
Итого:	Тенге		346 186	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	6 924	
Итого	Тенге		353 110	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	381 005,21						
			ИТОГО с учетом пониж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	362 378,56						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	43 485,43						
			ВСЕГО по Акту			**405 863,99**						

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ **Нұрғазы А**

Заведующий сектором _____ **Толеубай А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯ ЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ **Алмазов Г.Г.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г.Талдыкорган области Жетысу. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект Мазутное хозяйство. Автосливное устройство с приемной емкостью на 50 м3. Общестроительные работы (смета 3-2-1)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 238 от 15.12.2021г

АКТ №11

выполненных работ за май 2024г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкции										
			Поддон										
1	15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1545		30550,83	1362,80	4720	210	60	4119	9546
			НР - 91%; СП - 8%				28804,03	494,99	4450	76		707	
2	17	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,154475		351466,00	–	54293	–	54293	–	58636
			СП - 8%				–	–	–	–		4343	
3	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,8		1210,48	28,22	9442	220	5904	3116	13562
			НР - 93%; СП - 8%				425,41	4,08	3318	32		1005	
4	19	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 прим	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	32,55		2234,89	20,51	72746	667	41712	28671	109531
			НР - 94%; СП - 8%				932,94	4,12	30367	134		8113	
5	20	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	32,55		481,10	2,72	15660	88	13141	1691	18739
			НР - 69%; СП - 8%				74,70	0,59	2431	19		1388	
6	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,8		28928,49	11,48	52071	21	42122	9332	66315
			НР - 94%; СП - 8%				5515,47	–	9928	–		4912	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	22	1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	32,55	530,21 438,46	6,31 1,96	17258 14272	206 64	2780	13475 2459	33192
8	23	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	32,55	-53,77 -53,77	-- --	-1750 -1750	-- --	--	-1645 -271	-3667
9	24	212-501-0301 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I *СП - 8%*	т	1,51683	19501,00 --	-- --	29580 --	-- --	29580	-- 2366	31946
10	25	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1278	1156904,71 86613,30	25899,42 10455,27	147852 11069	3310 1336	133473	11289 12731	171872
11	26	ТТЧ, ОУ, Т.6, п.2	Доплата на изменение марки стали С245 *СП - 8%*	т	0,1278	7791,00 --	-- --	996 --	-- --	996	-- 80	1076
12	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	3,195	193,34 76,88	4,60 0,78	618 246	14 2	358	171 63	852
			Монолитный люк Л1									
13	28	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона С12/15 W4 F150 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,1	61561,91 24644,77	7540,76 3026,37	67718 27109	8295 3329	32314	27699 7633	103050
14	29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03364	30550,83 28804,03	1362,80 494,99	1028 969	46 17	13	897 154	2079
15	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0042	376202,00 --	-- --	1580 --	-- --	1580	-- 126	1706
16	31	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,00128	356318,00 --	-- --	456 --	-- --	456	-- 36	492
17	32	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%*	т	0,02816	351466,00 --	-- --	9897 --	-- --	9897	-- 792	10689
18	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02436	1123442,03 108680,40	1961,63 864,72	27367 2647	48 21	24672	2428 2384	32179
19	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,609	193,34	4,60	118	2	69	33	163

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	47	–		12	
20	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	5,2152	1210,48	28,22	6313	147	3947	2083	9068
			НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	2219	21		672	
			Крышка М1									
21	36	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0554	88945,31	3637,05	4928	202	321	3068	8635
			НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	4405	41		640	
22	37	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0554	1018274,00	–	56412	–	56412	–	60925
			СП - 8%			–	–	–	–		4513	
23	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,385	193,34	4,60	268	6	156	74	370
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	106	1		27	
			Крышка М3									
24	39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0094	88945,31	3637,05	836	34	55	521	1465
			НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	747	7		109	
25	40	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0094	1018274,00	–	9572	–	9572	–	10338
			СП - 8%			–	–	–	–		766	
26	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,235	193,34	4,60	45	1	26	13	62
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	18	–		5	
			Приемник утечек М2									
27	42	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,23363	514085,16	183168,97	120106	42794	3093	56163	190371
			НР - 69%; СП - 8%			317678,76	30717,47	74219	7177		14102	
28	43	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,23363	1018274,00	–	237899	–	237899	–	256931
			СП - 8%			–	–	–	–		19032	
29	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	5,84075	193,34	4,60	1129	27	653	313	1557
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	449	5		115	
			Асбестоцементная смотровая труба									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	45	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00404	2479485,80 1295920,08	421494,52 134088,22	10017 5236	1703 542	3078	5719 1259	16995
31	46	241-701-0207 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ** *СП - 8%*	м	4,04	10248,00 --	-- --	41402 --	-- --	41402	-- 3312	44714
			Отмостка									
32	47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	2	13016,66 1330,18	2622,13 1132,38	26033 2660	5245 2265	18128	4580 2449	33062
33	48	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство отмостки из бетона С12/15 W4 F150** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2	30027,07 3054,46	2533,77 595,09	60054 6109	5067 1190	48878	6642 5336	72032
34	49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,04	455717,00 --	-- --	18229 --	-- --	18229	-- 1458	19687
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1104893	68353	835269	180452	1388170
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				201271	16279	--	102828	
			Материалы	Тенге				979023				
			Всего заработная плата	Тенге				371481				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					130954			
			Накладные расходы	Тенге				460316				
			Сметная прибыль	Тенге				120700				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				87977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1187700				
			Сметная заработная плата	Тенге								75
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					130954			
			Материалы	Тенге				125870				
			Всего заработная плата	Тенге				3468				
			Накладные расходы	Тенге					86596			
			Сметная прибыль	Тенге				59752				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14851				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				200473				
			Сметная заработная плата	Тенге								47
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					86596			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1388173				
			Сметная заработная плата	Тенге								122
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					217550			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1388173
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				201271				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68353			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16279			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						835265		
			- Накладные расходы	Тенге							180452	
			- Сметная прибыль	Тенге							102828	

Итого Тенге 1 388 173

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5							2800
			В том числе СМР (без оборудования)			1 388 173						
			Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	34 427						
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1 422 600		1 422 600				
			Доп затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	7 967						
			Итого:	Тенге		1 430 566						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	28 611						
			Итого	Тенге		1 459 178						
			ИТОго в текущих ценах 2023г	Тенге	1,079	1 574 452,60						
			ИТОГО с учетом пониж коэфф к=0,95	Тенге	0,95	1 497 480,51						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	179 697,66						
			ВСЕГО по Акту			**1 677 178,17**						

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ **Нұрғазы А**

Заведующий сектором _____ **Толеубай А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯ ЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура" _____ **Алмазов Г.Г**