Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Макпалкол" акимата Жалагашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство парка имени Т.Жургенова" Кызылординская область, Жалагашский район, с.Темірбек Жүргенов.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №
178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№15	20.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство парка имени Т.Жургенова	18 133 466,00	16 190 594,64							1 942 871,36	18 133 466,00

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Макпалкол" акимата Жалагашского района"
БИН 950340001738

Аким акта _____ Тунгышбаев Б.У

Технадзор: ТОО "Осем-Курылыс-Кызылорда"
БИН 0[illegible]

Эксперт _____ Жаксылык А.Р.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
БИН 050940002[illegible]

Директор _____ Бектлеуов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "Geo Engineering Kazakhstan" (Гео инжиниринг Казахстан)
БИН 040640003230

Эксперт _____ Алмаганбетов С.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Макпалкол акимата Жалагашского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспет LTD"

Наименование стройки: Благоустройство парка имени Т. Жургенова

Договор: №15 от 20.03.2023г.

АКТ №1 от 25.04.2023г.
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2023 г.

Составлена в ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС КР-1										
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.) Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,43547		233725,02 174152,16	52247,85 18971,80	101780 75838	22753 8262	3189	58029 12785	172594
		НР - 69%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, 342 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,009363	272284,00				2549		
2	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,43547		78043,61 38275,20	22047,04 6778,79	33986 16668	9601 2952	7717	13538 3802	51325
		НР - 69%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,002177	965674,00				2103		
2.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,037	0,016112	138287,00				2229		
2.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044	0,001916	813201,00				1558		
2.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000845	570281,00				482		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	214-203-0001 РСНБ РК 2022	Швеллер сварный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,29165	524066,00	–	152844	–	152844	–	169072
		СП - 8%			–	–	–	–		12228	
4	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,14382	504451,00	–	72550	–	72550	–	78354
		СП - 8%			–	–	–	–		5804	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,62863	112,47	3,00	1420	38	603	541	2118
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	779	5		157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,001137	467116,00				531		
6	1113-0302-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	12,62863	94,18	2,16	1189	28	709	318	1627
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	456	5		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009 0,001137	539649,00				613		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				363769	32420	233608	72426	471090
							93741	11224	–	34897	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				229003				
	Материалы		тенге				1309				
	Всего заработная плата		тенге					1245			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				225394				
		Накладные расходы	тенге				858				
		Сметная прибыль	тенге				18310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				247172				
		Сметная заработная плата	тенге					1245			
	Стоимость металлоконструкций работ		тенге				135766				
	Материалы		тенге				16907				
	Всего заработная плата		тенге					103720			
		Накладные расходы	тенге				71567				
		Сметная прибыль	тенге				16587				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		тенге				223920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					103720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				471092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					104965			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ

7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,744	2383,37	–	8923	–	-	6425	16576
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	–	8923	–		1228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Грунтовка, нагрузка котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	7,284	1242,92 1242,92	– –	3087 3087	– –	–	2224 428	5538
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Подготовка бетонная. Устройство НР - 97%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,28	20801,14 1809,38	1611,12 346,96	11144 587	451 97	10186	549 932	12629
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,01 0,2856	33430,00				9548		
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 97%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,98	49866,19 7848,04	1685,51 383,08	48871 7692	1651 375	39529	7341 4437	60708
10.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02 0,9996	35697,00				35693		
11	214-209-0204 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, пониженной ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм СП - 8%	кг	1,9	576,00 –	– –	1094 –	– –	1094	– 88	1182
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,032	409726,00 –	– –	13111 –	– –	13111	– 1049	14160
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00804	431408,00 –	– –	3469 –	– –	3469	– 277	3746
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 97%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0148	28732,88 27035,68	1313,20 464,88	483 454	22 8	7	420 72	976
14.1	261-202-0223	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,0504	128,00				6		
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0168	431408,00 –	– –	7248 –	– –	7248	– 580	7828
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	5,52	1184,12 399,54	27,97 3,83	6536 2205	154 21	4177	2071 689	9295
16.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика кровельная битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 13,348	295,00				3908		
		КОЛОННА К-1									
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные неармированные объемом до 3 м 3. Устройство	м3	1,28	50507,61	2544,65	64650	3257	52352	8878	79411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7063,23	558,98	9041	715		5882	
17.1	212-101-2002	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,02 3,3056	35707,00				46839		
18	214-209-0204 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,28	576,00	—	737	—	737	—	796
		СП - 8%			—	—	—	—		59	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13984	409716,00	—	57296	—	57296	—	61880
		СП - 8%			—	—	—	—		4584	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02816	434300,00	—	12230	—	12230	—	13208
		СП - 8%			—	—	—	—		978	
21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05536	103949,54	1908,98	5755	106	—	5181	11511
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	5649	45		875	
22	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05024	564862,00	—	28379	—	28379	—	30649
		СП - 8%			—	—	—	—		2270	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00512	434300,00	—	2224	—	2224	—	2402
		СП - 8%			—	—	—	—		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				275237	5641	233038	33088	333992
							37557	1203	—	24466	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				275237				
	Материалы		тенге				186249				
	Всего заработная плата		тенге					38818			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				125788				
		Накладные расходы	тенге				33088				
		Сметная прибыль	тенге				24466				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		тенге				332991				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					38818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				332991				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					38818			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ										
		СТОЙКА Ст-1										
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,088		2383,37	--	47877	--	--	34472	80936
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	47877	--		6588	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,3		1242,92	--	11559	--	--	8323	21472
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	11559	--		1801	
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	33,48		3322,63	229,53	111242	7685	90874	14149	135412
		НР - 94%; СП - 8%				378,83	70,26	12683	2359		10611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,616032	8091,00				4984		
8.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,997704	7418,00				7401		
8.3	216-301-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1553-2006 марки МГ 70/130	т	0,0134	0,415157	183142,00				76033		
27	1108-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9,3		49868,19	1685,51	463774	15676	375111	69660	576109
		НР - 91%; СП - 8%				7848,04	383,08	72987	3563		42675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
27.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	9,486	35707,00				338717		
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89,28		1184,12	27,97	108718	2497	67550	33492	150346
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,53	35671	342		11137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
28.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	214,272	295,00				63210		
29	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,4508		38075,45	16443,18	55240	23856	16643	15213	76089
		НР - 69%; СП - 8%				10160,64	5036,36	14741	7307		5636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,007254	965674,00				7005		
9.2	212-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,005803	813201,00				4719		
9.3	216-203-0103	Шплинт горячекатаный с внутренним углом граней носок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002815	570181,00				1605		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т		1,4136	504318,00	–	712904	–	712904	–	769936
		СП - 8%				–	–	–	–		57032	
31	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,0372	564862,00	–	21013	–	21013	–	22694
		СП - 8%				–	–	–	–		1681	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		42,0732	112,47	3,00	4732	127	2008	1802	7057
		НР - 69%, СП - 8%				61,72	0,37	2597	16		523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003787	467116,00				1769		
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,0732	94,18	2,16	3962	91	2353	1059	5422
		НР - 69%, СП - 8%				36,09	0,37	1518	16		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
33.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,003787	539649,00				2043		
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1										
34	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		10,069921	533491,00	–	5366475	–	5366475	–	5795794
		СП - 8%				–	–	–	–		429319	
35	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		2,124	488405,00	–	1037372	–	1037372	–	1120362
		СП - 8%				–	–	–	–		82990	
36	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		6,0084	425786,00	–	2558293	–	2558293	–	2762956
		СП - 8%				–	–	–	–		204663	
37	261-404-0202 РСНБ РК 2022	Шар ф70мм	шт.		1890	462,00	–	873180	–	873180	–	943034
		СП - 8%				–	–	–	–		69854	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		650,3598	94,18	2,16	61251	1405	36375	16363	83825
		НР - 69%, СП - 8%				36,09	0,37	23474	241		6211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,058532	539649,00				31587		
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		650,3598	112,47	3,00	73146	1951	31055	27861	109085
		НР - 69%, СП - 8%				61,72	0,37	40140	241		8077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,058532	467116,00				27341		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					11507738	53288	11191206	222385	12668528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							263244	14885	—	938409	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				11452498				
		Материалы	тенге				605328				
		Всего заработная плата	тенге					255281			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				10869237				
		Накладные расходы	тенге				207172				
		Сметная прибыль	тенге				932773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				12592443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	тенге					255281			
		Стоимость специализированных работ	тенге				55240				
		Материалы	тенге				16643				
		Всего заработная плата	тенге					22048			
		Накладные расходы	тенге				15213				
		Сметная прибыль	тенге				5436				
		ВСЕГО, Стоимость специализированных работ	тенге				76089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					22048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12668532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	тенге					277329			
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦА									
		ПОСТАМЕНТ									
40	**7111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**									
			м2 покрытия	104,84	1322,61	229,53	149486	23881	282392	43939	426796
		НР - 94%, СП - 8%			376,83	70,46	39413	7331		31170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40.1	**211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0184 1,914336	8091,00				15489		
40.2	**211-201-0606**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0298 3,108592	7418,00				23059		
40.3	**216-201-0301**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1531-2008 марки МГ 70/130**	т	0,0124 1,298096	183142,00				236221		
41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
			м3	2,24	49868,19	1685,52	112203	3792	99753	14853	139381
		НР - 91%, СП - 8%			7848,04	383,08	17658	862		10325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,03 2,395	35707,00				81948		
42	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство									
			м3	14,92	44160,47	676,24	658874	10089	581216	69039	781826
		НР - 91%, СП - 8%			4526,74	261,55	67569	3902		53913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,03 15,2184	35707,00				543403		
43	214-209-0204 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм									
			кг	0,95	576,00	—	547	—	547	—	591
		СП - 8%			—	—	—	—		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,28376	28732,88	1313,20	8153	373	108	7101	16475
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	7672	132		1220	
44.1	261-102-0221	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,85128	128,00				109		
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28376	431408,00	–	122416	–	122416	–	132209
		СП - 8%			–	–	–	–		9793	
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0315	431408,00	–	13589	–	13589	–	14676
		СП - 8%			–	–	–	–		1087	
47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22555	567060,00	–	127900	–	127900	–	138132
		СП - 8%			–	–	–	–		10232	
48	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17056	37095,38	1908,98	6342	327	–	5406	12898
		НР - 91%; СП - 8%			35186,40	312,07	6015	139		955	
49	214-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,15386	579749,00	–	89200	–	89200	–	96336
		СП - 8%			–	–	–	–		7136	
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0171	409726,00	–	7006	–	7006	–	7567
		СП - 8%			–	–	–	–		561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1491916	38462	1315127	138532	1760887
							138327	12366	–	130436	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1491916				
		Материалы	тенге				954471				
		Фонд заработной платы	тенге					150693			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				360658				
		Накладные расходы	тенге				138532				
		Сметная прибыль	тенге				130436				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	тенге				1760884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	тенге					150693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1760884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	тенге					150693			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								15223497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				532669				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					129511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	1000г					38036			
		- Материалов, изделий и конструкций	1000г						12975984		
		- Накладные расходы	1000г							406431	
		- Сметная прибыль	1000г							1128408	

Временные здания и сооружения 1,2%		198035
Итого с затратами на Временные здания и сооружения		16431532
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны с районом 1,02%		157402
Дополнительные оплата труда в зимнее экономического будетвия и размещения в районах		1142019
Итого:		16730953
Непредвиденные работы и затраты 2%		311779
ИТОГО:		17042731
ИТОГО на сводный -5%		16190595
Налог на добавленную стоимость -12%		[illegible]
ИТОГО:		[illegible]

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Макпалкол" акимата Жаксынского района

Акимсельо Тунгышбаев Б У

Исполнитель: ТОО "Касиет LTD"

Директор Бертлеуов А Х

Технадзор: ГКП "Кереу-Кулдеме-Кызылорда"

Эксперт Жолдасбак А.Р.

Авторский надзор: ТОО "Geo Engineering Kazakhstan"(Гео инжиниринг Казахстан)

Эксперт Алмаганбетов С К