Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Макпалкол" акимата Жалагашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство парка имени Т.Жургенова" Кызылординская область, Жалагашский район, с.Темірбек Жүргенов.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №
178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№15	20.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство парка имени Т.Жургенова	53 133 466,00	31 250 000,00							3 750 000,00	35 000 000,00

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Макпалкол" акимата Жалагашского района"
БИН 950340001243

Аким аула_____ Тунгышбаев Б.У.

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340004739

Эксперт_____ Жаксылык А.Р.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
БИН 050940010286

Директор_____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "Geo Engineering Kazakhstan"
(Гео инжиниринг Казахстан)
БИН 040640003230

Эксперт_____ Алмаганбетов С.К.

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Макпалкол акимата Жалагашского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование стройки: Благоустройство парка имени Т. Жургенова

Договор: №15 от 20.03.2023г.

АКТ №2 от 18.05.2023г.
приемки выполненных работ
за май месяц 2023 г.

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительная часть										
		РАЗДЕЛ 1.ВОРОТА В-1										
1	214-205-0101 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	0,32524		533451,00	--	173500	--	173500	--	187380
		СП - 8%				--	--	--	--		13880	
2	214-205-0201 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,0808		495865,00	--	40066	--	40066	--	43271
		СП - 8%				--	--	--	--		3205	
3	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,07228		425786,00	--	30776	--	30776	--	33238
		СП - 8%				--	--	--	--		2462	
		ШАРНИР ШП-1										
4	241-108-0111 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х6,0 мм**	м	480		1781,00	--	854880	--	854880	--	923270
		СП - 8%				--	--	--	--		68390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**1099222**	--	**1099222**	--	**1187159**
								--	--	--	**87937**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**1099222**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**1099222**				
		Сметная прибыль	тенге					**87937**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**1187159**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**1187159**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ										
5	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	270		4715,15	1521,09	1273091	410695	139841	1036495	2494352
		НР - 118%; СП - 8%				2676,13	577,15	722555	155831		184766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	3,726	33430,00				124560		
5.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0324	274757,00				8902		
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1										
6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	22,4262		233725,02	52247,85	5241564	1171720	164273	2988415	8888377
		НР - 69%; СП - 8%				174152,16	18971,80	3905571	425465		658398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,482163	272284,00				131285		
7	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1,209879		533451,00	--	645411	--	645411	--	697044
		СП - 8%				--	--	--	--		51633	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2										
8	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,6195		233725,02	52247,85	144793	32368	4538	82552	245532
		НР - 69%; СП - 8%				174152,16	18971,80	107887	11753		18188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,013319	272284,00				3627		
9	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,31164		533451,00	--	166245	--	166245	--	179545
		СП - 8%				--	--	--	--		13300	
10	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05834		488405,00	--	28494	--	28494	--	30773
		СП - 8%				--	--	--	--		2279	
11	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,16632		425786,00	--	70817	--	70817	--	76482
		СП - 8%				--	--	--	--		5665	
12	261-404-0202 РСНБ РК 2022	Шар ф70мм	шт.	52		462,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%				--	--	--	--		1922	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,9655		94,18	2,16	1692	39	1005	452	2316
		НР - 69%; СП - 8%				36,09	0,37	648	7		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001617	539649,00				873		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,9655		112,47	3,00	2021	54	858	770	3014
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	1109	7		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001617	467116,00				755		
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3										
15	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,62984		233725,02	52247,85	147209	32908	4613	83930	249630
		НР - 69%; СП - 8%				174152,16	18971,80	109688	11949		18491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,013542	272284,00				3687		
16	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,31774		533451,00	--	169499	--	169499	--	183059
		СП - 8%				--	--	--	--		13560	
17	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0593		488405,00	--	28962	--	28962	--	31279
		СП - 8%				--	--	--	--		2317	
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1696		425786,00	--	72213	--	72213	--	77990
		СП - 8%				--	--	--	--		5777	
19	261-404-0202 РСНБ РК 2022	Шар ф70мм	шт.	52		462,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%				--	--	--	--		1922	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,26536		94,18	2,16	1720	40	1021	460	2354
		НР - 69%; СП - 8%				36,09	0,37	659	7		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001644	539649,00				887		
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,26536		112,47	3,00	2054	55	872	782	3063
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	1127	7		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001644	467116,00				768		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					8043833	1647879	1546710	4193856	13216702
								4849244	605026	--	979014	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2510267				
	Материалы		тенге					143598				
	Всего заработная плата		тенге						881957			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1229689				
		Накладные расходы	тенге					1038959				
		Сметная прибыль	тенге					283937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3833163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									478

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						881957			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					5533566				
	Материалы		тенге					173424				
	Всего заработная плата		тенге						4572313			
		Накладные расходы	тенге					3154897				
		Сметная прибыль	тенге					695077				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					9383540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2515
		Сметная заработная плата	тенге						4572313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					13216703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2993
		Сметная заработная плата	тенге						5454270			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦА										
		ПОСТАМЕНТ										
22	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2 покрытия	87,4		22197,66	418,45	1940075	36573	1580639	312608	2432897
		НР - 94%; СП - 8%				3694,08	110,97	322863	9699		180214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1,025	89,585	14255,00				1277034		
		ЛЕСТНИЦА ЛП-1										
23	1109-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,06045		261731,26	27080,78	15822	1637	303	9971	27857
		НР - 69%; СП - 8%				229651,20	9405,50	13882	569		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000967	289955,00				280		
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06045		103964,09	34447,81	6285	2082	965	2737	9743
		НР - 69%; СП - 8%				53559,79	12047,22	3238	728		722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,00081	813201,00				659		
24.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000242	289955,00				70		
24.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000117	570281,00				67		
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06045		434300,00	--	26253	--	26253	--	28353
		СП - 8%				--	--	--	--		2100	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,75305		112,47	3,00	197	6	83	75	294
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	108	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000158	467116,00				74		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,75305	94,18	2,16	165	4	98	44	226
		НР - 69%; СП - 8%				36,09	0,37	63	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000158	539649,00				85		
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,14	42123,68	1611,12	48021	1837	44121	2237	54279
		НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	2063	396		4021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	1,1628	35707,00				41520		
		ЛЕСТНИЦА ЛП-2										
29	1109-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,03392	261731,26	27080,78	8878	919	169	5595	15631
		НР - 69%; СП - 8%				229651,20	9405,50	7790	319		1158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000543	289955,00				157		
30	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,03392	103964,09	34447,81	3526	1169	540	1536	5466
		НР - 69%; СП - 8%				53559,79	12047,22	1817	409		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,000455	813201,00				370		
30.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000136	289955,00				39		
30.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000066	570281,00				38		
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03392	434300,00	--	14731	--	14731	--	15910
		СП - 8%				--	--	--	--		1179	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,98368	112,47	3,00	111	3	47	42	165
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	61	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000089	467116,00				41		
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,98368	94,18	2,16	93	2	55	25	127
		НР - 69%; СП - 8%				36,09	0,37	36	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000089	539649,00				48		
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,58	42123,68	1611,12	24432	934	22449	1138	27616
		НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	1049	201		2046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	0,5916	35707,00				21124		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2088589**	**45166**	**1690453**	**336008**	**2618564**
							352970	**12323**	**--**	**193968**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2054078				
	Материалы		тенге				1647494				
	Всего заработная плата		тенге					336541			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				40984				
		Накладные расходы	тенге				316169				
		Сметная прибыль	тенге				189620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2559867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	тенге					336541			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				34511				
	Материалы		тенге				1978				
	Всего заработная плата		тенге					28752			
		Накладные расходы	тенге				19839				
		Сметная прибыль	тенге				4348				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				58698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					28752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2618565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	тенге					365293			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**17022427**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5202214				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1693045			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					617349			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4336389		
		- Накладные расходы	тенге							4529864	
		- Сметная прибыль	тенге							1260919	

Генеральный план

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЛАНИРОВКА										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Срезка плодородного слоя грунта.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**283,31**		**53,13**	**53,13**	**15052**	**15052**	**--**	**3068**	**19571**
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,04	--	4261		1451	
		ВВОЗ ГРУНТА										
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1535,69**		**257,19**	**245,96**	**394964**	**377718**	**1306**	**77691**	**510463**
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	59,89	15940	91972		37809	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				7								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,184283	7124,00				1313		
3	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км		152033,31	19,00	--	2888633	--		--	3119724
		СП - 8%				--	--	--	--		231091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3298649	392770	1306	80759	3649758
								15940	96233	--	270351	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3298649				
	Материалы		тенге					1305				
	Всего заработная плата		тенге						112173			
	Транспортные расходы		тенге					2888633				
		Накладные расходы	тенге					80759				
		Сметная прибыль	тенге					270351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3649759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						112173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3649759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						112173			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК										
		ПОКРЫТИЕ ТИП-1										
4	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		512	929,44	126,43	475873	64733	383169	50929	568944
		НР - 108%; СП - 8%				54,63	37,47	27971	19185		42143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								383087		
4.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,124	63,488	6034,00						
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		40,96	6737,88	1331,83	275984	54552	213068	23655	323610
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	330,53	8364	13539		23971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								213025		
5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	45,056	4728,00						
6	1127-1202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3сборных железобетонных плит		30,72	1511,87	728,69	46445	22385	1715	33356	86186
		НР - 108%; СП - 8%				727,39	278,00	22345	8540		6384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1714		
6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0118	0,362496	4728,00						
7	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2		512	8659,00	--	4433408	--	4433408	--	4788081
		СП - 8%				--	--	--	--		354673	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	175,5		3536,72	82,37	620694	14456	385203	248517	938747
		НР - 108%; СП - 8%				1259,46	51,70	221035	9073		69537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0507	8,89785	36047,00				320741		
8.2	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0013	0,22815	114336,00				26086		
9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,808		81226,00	--	228083	--	228083	--	246330
		СП - 8%				--	--	--	--		18247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					6080487	156126	5644646	356457	6951898
								279715	50337	--	514955	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6080487				
	Материалы		тенге					983156				
	Всего заработная плата		тенге						330052			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4661491				
		Накладные расходы	тенге					356457				
		Сметная прибыль	тенге					514955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6951899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									223
		Сметная заработная плата	тенге						330052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6951899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									223
		Сметная заработная плата	тенге						330052			
		РАЗДЕЛ 3.МАЛЫЕ АРМАТУРНЫЕ ФОРМЫ										
10	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	4		54676,00	217,00	218704	868	187428	--	236200
		СП - 8%				7602,00	64,00	30408	256		17496	
11	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	4		41067,00	34,00	164268	136	163592	--	177409
		СП - 8%				135,00	9,00	540	36		13141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					382972	1004	351020	--	413609
								30948	292	--	30637	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					382972				
	Материалы		тенге					351020				
	Всего заработная плата		тенге						31240			
		Сметная прибыль	тенге					30637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					413609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						31240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					413609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						31240			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									11015267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					326603				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						549900			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						146862			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5996972		
		- Перевозка грузов	тенге					2888633				
		- Накладные расходы	тенге								437216	
		- Сметная прибыль	тенге								815943	
		Электроснабжение										
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ										
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СО СВЕТИЛЬНИКОМ (5-										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,728		2383,37	--	4118	--	--	2965	7650
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	4118	--		567	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96		1242,92	--	1193	--	--	859	2216
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	1193	--		164	
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8		45114,99	1685,51	36092	1348	28466	5992	45451
		НР - 91%; СП - 8%				7848,04	383,08	6278	306		3367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,816	31047,00				25334		
4	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,32136		38075,45	16443,18	12236	5284	3687	3370	16854
		НР - 69%; СП - 8%				10160,64	5036,36	3265	1618		1248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001607	965674,00				1552		
4.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,001285	813201,00				1045		
4.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000623	570281,00				356		
5	241-108-0148 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	12,8		7617,00	--	97498	--	97498	--	105298
		СП - 8%				--	--	--	--		7800	
6	241-108-0124 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х3,0 мм	м	20		2170,00	--	43400	--	43400	--	46872
		СП - 8%				--	--	--	--		3472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241-108-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х2,0 мм	м	11,2	988,00	--	11066	--	11066	--	11951
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
8	241-108-0124 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х3,0 мм	м	2,4	2170,00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
9	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,064	533451,00	--	34141	--	34141	--	36872
		СП - 8%			--	--	--	--		2731	
10	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	969,27	--	7754	--	92	4674	13422
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	7662	--		994	
11	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У996	шт.	8	738,00	--	5904	--	5904	--	6376
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
12	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	40	6449,95	1195,57	257998	47823	93087	110483	397960
		НР - 72%; СП - 8%			2927,19	909,03	117088	36361		29478	
13	247-102-0322 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный типа Opal, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	40	5903,00	--	236120	--	236120	--	255010
		СП - 8%			--	--	--	--		18890	
14	247-106-0105 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	40	553,00	--	22120	--	22120	--	23890
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
15	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	8	1421,00	--	11368	--	11368	--	12277
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	426,22	181,09	34098	14487	4585	14560	52551
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	15026	5196		3893	
17	243-142-0305 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,08	89500,00	--	7160	--	7160	--	7733
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
18	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,656	783,00	--	1297	--	1297	--	1401
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
19	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	8	708,00	--	5664	--	5664	--	6117
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
20	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка фарфоровая	шт.	8	2397,00	--	19176	--	19176	--	20710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
21	1308-0305-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	14293,44	7046,93	57174	28188	6349	25658	89458
		НР - 72%; СП - 8%			5659,23	3249,77	22637	12999		6627	
22	247-103-0924 РСНБ РК 2022	Прожектор СДО30-1 светодиодный, мощностью 30 Вт	шт.	4	4995,00	--	19980	--	19980	--	21578
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	5896,76	1870,79	5897	1871	123	3338	9973
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	3903	733		739	
24	247-203-0102 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯН-1 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673,00	--	15673	--	15673	--	16927
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
25	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	811,39	110,63	811	111	36	511	1427
		НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	664	46		106	
26	247-301-0119 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	6918,00	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
27	243-116-0603 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,1292505	1016603,00	--	131396	--	131396	--	141908
		СП - 8%			--	--	--	--		10512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1091460	99112	810514	172410	1364978
		Стоимость монтажных работ	тенге				181834	57259	--	101110	
		Материалы	тенге				363732				
		Всего заработная плата	тенге				104273				
		Накладные расходы	тенге					222315			
		Сметная прибыль	тенге				159224				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				41837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				564793				124
		Сметная заработная плата	тенге					222315			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				715492				
		Материалы	тенге				28465				
		Всего заработная плата	тенге					11895			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				674089				
		Накладные расходы	тенге				9816				
		Сметная прибыль	тенге				58025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				783333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					11895			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				12236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				3687				
	Всего заработная плата		тенге					4883			
		Накладные расходы	тенге				3370				
		Сметная прибыль	тенге				1248				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				16854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1364980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	тенге					239093			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1364980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				181834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					99112			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					57259			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						810514		
		- Накладные расходы	тенге							172410	
		- Сметная прибыль	тенге							101110	
		ИТОГО	**тенге**								29402674

Временные здания и сооружения 1,3%		382235
Итого с затратами на Временные здания и сооружения		29784909
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%		303806
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		2204248
Итого:		32292963
Непредвиденные работы и затраты-2%		601774
ИТОГО:		32894737
ИТОГО со скидкой - 5%		31250000
Налог на добавленную стоимость -12%		3750000
ИТОГО:		35000000

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Макпалкол" акимата Жалагашского района

Аким аула _____ Тунгышбаев Б.У.

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Жаксыык А.Р.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бергеуов Н.Х.

Авторский надзор: ТОО "Geo Engineering Kazakhstan"(Гео инжиниринг Казахстан)

Эксперт _____ Алмаганбетов С.К.