Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Макпалкол" акимата Жалагашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство парка имени Т.Жургенова" Кызылординская область, Жалагашский район, с.Темірбек Жүргенов.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №
178

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№15	20.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство парка имени Т.Жургенова	60 444 888,00	6 528 055,00							783 367,00	7 311 422,00

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Макпалкол" акимата Жалагашского района"
БИН 950340001243

Аким аула _____ Тунгышбаев Б.У.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
БИН 050940010286

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340003739

Эксперт _____ Жаныбек А.Р.

Авторский надзор: ТОО "Geo Engineering Kazakhstan"
(Гео инжиниринг Казахстан)
БИН 040640003230

Эксперт _____ Алмаганбетов С.К.

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Макпалкол акимата Жалагашского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование стройки: Благоустройство парка имени Т. Жургенова

Договор: №15 от 20.03.2023г.

АКТ №3 от 16.06.2023г.
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РИГЕЛЬ Р-1										
1	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,624		45495,45	1965,32	28389	1226	24288	2864	33753
		НР - 91%; СП - 8%				4607,99	435,90	2875	272		2500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-2003	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	1,015	0,63336	35707,00				22615		
2	214-209-0204 РСНБ РК 2022	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм**	кг	1,4		576,00	--	806	--	806	--	871
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02704		409726,00	--	11079	--	11079	--	11965
		СП - 8%				--	--	--	--		886	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01106		434300,00	--	4803	--	4803	--	5187
		СП - 8%				--	--	--	--		384	
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03912		103949,54	1908,98	4067	75	--	3661	8347
		НР - 91%; СП - 8%				102040,56	812,07	3992	32		618	
6	214-102-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,03768		564862,00	--	21284	--	21284	--	22987
		СП - 8%				--	--	--	--		1703	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00144		434300,00	--	625	--	625	--	675
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
		ОБЛИЦОВКА										
8	1115-0108-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Арки. Облицовка полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 10**	м2 облицовки	6		87809,24	5465,59	526855	32794	12810	407621	1009235
		НР - 80%; СП - 8%				80208,54	4712,60	481251	28276		74758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0255	0,153	25635,00				3922		
8.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,8	4,8	1369,00				6571		
8.3	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0025	0,015	114336,00				1715		
9	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	6,18		14255,00	--	88096	--	88096	--	95144
		СП - 8%				--	--	--	--		7048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					686004	34095	163791	414146	1188164
								488118	28580	--	88012	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					686004				
	Материалы		тенге					37098				
	Всего заработная плата		тенге						516698			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					126693				
		Накладные расходы	тенге					414146				
		Сметная прибыль	тенге					88012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1188162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									272
		Сметная заработная плата	тенге						516698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1188162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									272
		Сметная заработная плата	тенге						516698			
		РАЗДЕЛ 2.ВОРОТА В-1										
10	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		52741,08	6886,62	52741	6887	11116	44222	104720
		НР - 118%; СП - 8%				34737,77	2738,70	34738	2739		7757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,291	0,291	33430,00				9728		
10.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	0,0016	813201,00				1301		
11	1108-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали стальные подвесных лесов. Изготовление	т деталей	0,53912		579486,38	3755,24	312413	2024	270925	37284	377672
		НР - 93%; СП - 8%				73200,02	1161,99	39464	626		27976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-102-0115	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп СТ РК 2585-2014	т	0,2	0,107824	489131,00				52740		
11.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,33	0,17791	570281,00				101458		
11.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29	0,156345	409726,00				64059		
12	261-404-0202 РСНБ РК 2022	Шар ф70мм	шт.	28		462,00	--	12936	--	12936	--	13971
		СП - 8%				--	--	--	--		1035	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,17048		112,47	3,00	1706	46	724	650	2544
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	936	6		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001365	467116,00				638		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	15,17048		94,18	2,16	1429	33	848	382	1956
		НР - 69%; СП - 8%				36,09	0,37	548	6		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001365	539649,00				737		
		ШАРНИР ШП-1										
15	261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные М24 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00304		408199,00	--	1241	--	1241	--	1340
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
16	261-107-0986 РСНБ РК 2022	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,856		871,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
17	261-107-0983 РСНБ РК 2022	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	1,7476		930,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,2295524		112,47	3,00	26	1	11	10	39
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	14	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000021	467116,00				10		
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,2295524		94,18	2,16	22	--	14	6	30
		НР - 69%; СП - 8%				36,09	0,37	8	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000021	539649,00				11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					384885	8991	300186	82554	504833
								75708	3377	--	37395	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					384885				
	Материалы		тенге					283638				
	Всего заработная плата		тенге						79085			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					16548				
		Накладные расходы	тенге					82554				
		Сметная прибыль	тенге					37395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					504834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	тенге						79085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					504834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	тенге						79085			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦА										
		ПОСТАМЕНТ										
20	1106-1501-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление**	м3	3,5		19043,25	1501,42	66651	5255	51967	11131	84004
		НР - 91%; СП - 8%				2693,96	800,80	9429	2803		6223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	216-101-1001	Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	т	0,416	1,456	22493,00				32750		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					66651	5255	51967	11131	84004
								9429	2803	--	6223	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					66651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				51968				
	Всего заработная плата		тенге					12232			
		Накладные расходы	тенге				11131				
		Сметная прибыль	тенге				6223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				84005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					12232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				84005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					12232			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1777019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				573255				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					48341			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					34760			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						515945		
		- Накладные расходы	тенге							507831	
		- Сметная прибыль	тенге							131630	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
1	1147-0120-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поросли у деревьев. Вырезка. Тополь, ива**	1 дерево	27		551,92	--	14902	--	--	13114	30257
		НР - 88%; СП - 8%				551,92	--	14902	--		2241	
2	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	312		3233,66	134,23	1008902	41879	749213	200604	1306266
		НР - 88%; СП - 8%				698,11	32,53	217810	10149		96761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,063	19,656	21,00				413		
2.2	261-501-0119	**Саженцы**	1000 шт.	0,003	0,936	800000,00				748800		
3	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	840		676,98	13,62	568663	11441	244062	278275	914693
		НР - 88%; СП - 8%				372,81	3,64	313160	3058		67754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-101-0102	**Земля растительная**	м3	0,15	126	1937,00				244062		
4	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные, мавританские нобыкновенные. Посев вручную**	м2	840		362,83	216,35	304777	181734	53693	99792	436934
		НР - 88%; СП - 8%				82,56	52,44	69350	44050		32365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	0,02	16,8	3091,00				51929		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					1897244	235054	1046968	591785	2688150
								615222	57257	--	199121	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1897244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			тенге				1046967				
Всего заработная плата			тенге					672479			
		Накладные расходы	тенге				591785				
		Сметная прибыль	тенге				199121				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				2688150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	тенге					672479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2688150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	тенге					672479			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2688150**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				615222				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					235054			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					57257			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1046967		
		- Накладные расходы	тенге							591785	
		- Сметная прибыль	тенге							199121	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ										
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	33,659		223,82	223,82	7534	7534	--	1657	9926
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,39	--	2302		735	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,041		2383,37	--	2481	--	--	1786	4609
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	2481	--		341	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	23,1		53,62	53,62	1239	1238	--	256	1615
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	356		120	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,6		1242,92	--	14418	--	--	10381	26783
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	14418	--		1984	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	11,6		4728,00	--	54845	--	54845	--	59233
		СП - 8%				--	--	--	--		4388	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	23,1		235,38	114,19	5437	2638	--	2851	8951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	2799	1161		663	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	200	426,22	181,09	85244	36218	11460	36400	131376
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	37566	12990		9732	
8	243-116-0603 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4 (ок)-1**	км	0,0707495	1016603,00	--	71924	--	71924	--	77678
		СП - 8%			--	--	--	--		5754	
9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	16,5	184,33	14,70	3041	243	51	1983	5426
		НР - 72%; СП - 8%			166,46	0,46	2747	8		402	
10	241-201-1104 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 100х3,4 мм**	м	16,5	1372,00	--	22638	--	22638	--	24449
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
11	1308-0206-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка**	м	3	517,29	76,18	1552	229	232	849	2593
		НР - 72%; СП - 8%			363,79	29,20	1091	88		192	
12	241-102-0113 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	3	655,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,2	115389,78	73652,28	23078	14731	--	7596	33128
		НР - 61%; СП - 8%			41737,50	20524,65	8348	4105		2454	
14	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" ЛСЭ-150**	м	200	40,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
15	1308-0201-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	61	5893,29	110,63	359491	6749	9009	249491	657700
		НР - 72%; СП - 8%			5634,96	45,62	343733	2783		48718	
16	261-404-0565 РСНБ РК 2022	**Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	61	8498,00	--	518378	--	518378	--	559848
		СП - 8%			--	--	--	--		41470	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
17	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	8	780,86	27,82	6247	222	3697	1726	8611
		НР - 72%; СП - 8%			291,03	8,67	2328	69		638	
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	5321,61	206,31	42573	1651	30736	7702	54297
		НР - 72%; СП - 8%			1273,27	63,87	10186	511		4022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1230085	71453	732935	322678	1676985
							425697	24373	--	124221	
	Стоимость монтажных работ		тенге				521226				
	Материалы		тенге				55186				
	Всего заработная плата		тенге					426553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				305747				
		Сметная прибыль	тенге				66158				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				893131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	тенге					426553			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				708859				
	Всего заработная плата		тенге					23517			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				677750				
		Накладные расходы	тенге				16931				
		Сметная прибыль	тенге				58063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				783853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					23517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1676984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	тенге					450070			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1676984**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				425697				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					71453			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					24373			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						732936		
		- Накладные расходы	тенге							322678	
		- Сметная прибыль	тенге							124221	
		ИТОГО:	**тенге**								**6142153**

Временные здания и сооружения 1,3%		79848
Итого с затратами на Временные здания и сооружения		6222001
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%		63464
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		460462
Итого:		6745928
Непредвиденные работы и затраты-2%		125709
ИТОГО:		6871637
ИТОГО со скидкой - 5%		6528055
Налог на добавленную стоимость -12%		783362
ИТОГО:		7311417

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Макпалкол" акимата Жалагашского района

Аким аула _____ Тунгышбаев Б.У.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертдесов А.Х.

Технадзор: ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

Эксперт _____ жшс Жаскылык А.Р.

Авторский надзор: ТОО "Geo Engineering Kazakhstan"(Гео инжиниринг Казахстан)

Эксперт _____ жшс Алмаганбетов С.К.