Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Уральск, ЗКО**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Ноябрь 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 848	09.10.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Уральск, ЗКО	567 668 406,00	506 846 791,07							60 821 614,93	567 668 406,00
Удержание оплаченного аванса 30%	170 300 521,80	152 054 037,32							18 246 484,48	170 300 521,80
ИТОГО к оплате	397 367 884,20	354 792 753,75							42 575 130,45	397 367 884,20

Заказчик:

ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

БИН 201040032254

Технический директор - Главный инженер _____ А. Б. Гайсин

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ А. Е. Нурмуканбет

Технический надзор:

ТОО «Инжиниринговая компания по организации строительного производства»

БИН 090140000871

Эксперт _____ А. Ю. Чупров

Аттестаты KZ04VJE00050080 от 16.10.2019 г., № KZ47VJE00050082 от 16.10.2019 г., № KZ36VJE00050086 от 16.10.2019 г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Уральск, ЗКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 848 от 9.10.2025 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **Ноябрь 2025 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-01-02. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК ДЕРКУЛ/									
1	19	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка /П1-501шт; ПП1-33ШТ; П2-20ШТ; ПП4-2ШТ/**	опора	231	19 643,03 11 161,61	7 209,96 3 649,76	4 537 540,06 2 578 331,84	1 665 500,86 843 094,74	293 707,36	2 737 141,02 581 974,59	7 856 655,67
2	22	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	40	61 472,0		2 458 880,0		2 458 880,0	196 710,0	2 655 590,0
3	23	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	212	69 691,0		14 774 492,0		14 774 492,0	1 181 959,0	15 956 451,0
4	24	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	746	53 952,0		40 248 192,0		40 248 192,0	3 219 855,3	43 468 047,3
5	25	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	379,08	1 374,55 456,64	43,64 6,32	521 064,44 173 103,06	16 543,28 2 395,9	331 418,36	147 418,96 53 478,62	721 962,02
6	26	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	16	12 814,0		205 024,0		205 024,0	16 402,0	221 426,0
7	27	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**/Кронштейн У 3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	1,756	1 160 502,0		2 037 842,0		2 037 842,0	163 027,0	2 200 869,0
8	28	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	80	11 945,0		955 600,0		955 600,0	76 448,0	1 032 048,0
9	30	252-207-4807 *СпрСЦ 06.2024*	**Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S**	шт.	452	14 259,0		6 445 068,0		6 445 068,0	515 605,0	6 960 673,0
10	31	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	**Бугель NB 20**	шт.	1 080	136,0		146 880,0		146 880,0	11 750,0	158 630,0
11	32	252-207-2353 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа B 16/240 монтажный**	шт.	534	5 025,0		2 683 350,0		2 683 350,0	214 668,0	2 898 018,0
12	33	252-207-2355 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа CF 16 бандажный**	шт.	631	2 997,0		1 891 107,0		1 891 107,0	151 289,0	2 042 396,0
13	34	252-207-1809 *СпрСЦ 06.2024*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	25,24	1 036,0		26 149,0		26 149,0	2 092,0	28 241,0
			ИТОГО по Локальная смета 2-01-02. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК ДЕРКУЛ/					76 931 188,5	1 682 044,14	72 497 709,72	2 884 559,98	86 201 006,99

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2 751 434,9	845 490,64	0,0	6 385 258,51	
			Локальная смета 2-01-03. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК ЗАЧАГАНСК/									
14	19	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка /П1-644шт; ШП1-38ШТ; П2-12ШТ/**	опора	76	19 643,03 11 161,61	7 209,96 3 649,76	1 492 870,3 848 282,32	547 956,93 277 381,71	96 630,93	900 531,34 191 472,14	2 584 873,78
15	22	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	47	61 472,0		2 889 184,0		2 889 184,0	231 135,0	3 120 319,0
16	23	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	218	69 691,0		15 192 638,0		15 192 638,0	1 215 411,0	16 408 049,0
17	24	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	522	53 952,0		28 162 944,0		28 162 944,0	2 253 035,71	30 415 979,71
18	25	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	121,824	1 374,55 456,64	43,64 6,32	167 453,2 55 629,68	5 316,4 769,92	106 507,04	47 375,68 17 186,32	232 015,2
19	26	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0	2 050,0	27 678,0
20	27	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**/Кронштейн У 3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	1,368	1 160 502,0		1 587 567,0		1 587 567,0	127 005,0	1 714 572,0
21	28	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	105	11 945,0		1 254 225,0		1 254 225,0	100 338,0	1 354 563,0
22	30	252-207-4807 *СпрСЦ 06.2024*	**Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S**	шт.	394	14 259,0		5 618 046,0		5 618 046,0	449 444,0	6 067 490,0
23	31	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	**Бугель NB 20**	шт.	966	136,0		131 376,0		131 376,0	10 510,0	141 886,0
24	32	252-207-2353 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа B 16/240 монтажный**	шт.	682	5 025,0		3 427 050,0		3 427 050,0	274 164,0	3 701 214,0
25	33	252-207-2355 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа CF 16 бандажный**	шт.	533	2 997,0		1 597 401,0		1 597 401,0	127 792,0	1 725 193,0
26	34	252-207-1809 *СпрСЦ 06.2024*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	21,32	1 036,0		22 088,0		22 088,0	1 767,0	23 855,0
			ИТОГО по Локальная смета 2-01-03. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК ЗАЧАГАНСК/					61 568 470,5	553 273,33	60 111 284,97	947 907,02	67 517 687,69
								903 912,0	278 151,63	0,0	5 001 310,17	
			Локальная смета 2-01-04. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК КРУГЛООЗЕРНОЕ/									
27	19	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка /П1-166шт; ШП1-26ШТ; П2-4ШТ/**	опора	143	19 643,03 11 161,61	7 209,96 3 649,76	2 808 953,38 1 596 110,55	1 031 024,16 521 915,71	181 818,66	1 694 420,86 360 270,26	4 863 644,5
28	21	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	10	61 472,0		614 720,0		614 720,0	49 178,0	663 898,0
29	22	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	8	69 691,0		557 528,0		557 528,0	44 602,24	602 130,24
30	23	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	125	53 952,0		6 744 000,0		6 744 000,0	539 520,09	7 283 520,09
31	24	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	223,2	1 374,55 456,64	43,64 6,32	306 799,5 101 922,0	9 740,5 1 410,5	195 137,0	86 799,5 31 488,0	425 087,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	25	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**12 814,0**		**12 814,0**		**12 814,0**		**13 839,0**
											1 025,0	
33	26	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**/Кронштейн У 3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,433**	**1 160 502,0**		**502 497,0**		**502 497,0**		**542 697,0**
											40 200,0	
34	27	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**30**	**11 945,0**		**358 350,0**		**358 350,0**		**387 018,0**
											28 668,0	
35	30	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	**Бугель NB 20**	**шт.**	**286**	**136,0**		**38 896,0**		**38 896,0**		**42 008,0**
											3 112,0	
36	31	252-207-2353 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа B 16/240 монтажный**	**шт.**	**192**	**5 025,0**		**964 800,0**		**964 800,0**		**1 041 984,0**
											77 184,0	
37	32	252-207-2355 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа CF 16 бандажный**	**шт.**	**165**	**2 997,0**		**494 505,0**		**494 505,0**		**534 065,0**
											39 560,0	
38	33	252-207-1809 *СпрСЦ 06.2024*	**Лента крепления типа F 207**	**шт.**	**6,6**	**1 036,0**		**6 838,0**		**6 838,0**		**7 385,0**
											547,0	
			ИТОГО по Локальная смета 2-01-04. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК КРУГЛООЗЕРНОЕ/					**13 410 700,88**	**1 040 764,66**	**10 671 903,66**	**1 781 220,36**	**16 407 275,83**
								1 698 032,55	**523 326,21**	**0,0**	**1 215 354,59**	
			Локальная смета 2-01-05. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК МЕЛОВЫЕ ГОРКИ/									
39	19	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка /П1-52шт; ПП1-11ШТ/**	**опора**	**63**	**19 643,03**	**7 209,96**	**1 237 511,0**	**454 228,0**	**80 102,0**	**746 493,0**	**2 142 724,0**
						11 161,61	**3 649,76**	**703 181,0**	**229 935,0**		**158 720,0**	
40	20	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка /К3-16шт; ПК1-2ШТ; УП3-10шт; УА3-4шт; ПУА1-1шт; ПОА1-4шт/**	**опора**	**39**	**36 051,36**	**15 768,37**	**1 406 003,0**	**614 967,0**	**49 587,0**	**842 017,0**	**2 427 862,0**
						19 011,53	**7 976,2**	**741 450,0**	**311 072,0**		**179 842,0**	
41	21	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**29**	**69 691,0**		**2 021 039,0**		**2 021 039,0**		**2 182 722,0**
											161 683,0	
42	22	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**112**	**53 952,0**		**6 042 624,0**		**6 042 624,0**		**6 526 034,0**
											483 410,0	
43	23	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**169,2**	**1 374,55**	**43,64**	**232 574,0**	**7 384,0**	**147 926,0**	**65 800,0**	**322 244,0**
						456,64	**6,32**	**77 263,0**	**1 069,0**		**23 870,0**	
44	24	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**/Кронштейн У 3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,228**	**1 160 502,0**		**264 594,0**		**264 594,0**		**285 762,0**
											21 168,0	
45	25	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**9**	**11 945,0**		**107 505,0**		**107 505,0**		**116 105,0**
											8 600,0	
46	28	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	**Бугель NB 20**	**шт.**	**108**	**136,0**		**14 688,0**		**14 688,0**		**15 863,0**
											1 175,0	
47	29	252-207-2353 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа B 16/240 монтажный**	**шт.**	**63**	**5 025,0**		**316 575,0**		**316 575,0**		**341 901,0**
											25 326,0	
48	30	252-207-2355 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа CF 16 бандажный**	**шт.**	**64**	**2 997,0**		**191 808,0**		**191 808,0**		**207 153,0**
											15 345,0	
49	31	252-207-1809 *СпрСЦ 06.2024*	**Лента крепления типа F 207**	**шт.**	**2,56**	**1 036,0**		**2 652,0**		**2 652,0**		**2 864,0**
											212,0	
			ИТОГО по Локальная смета 2-01-05. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК МЕЛОВЫЕ ГОРКИ/					**11 837 573,0**	**1 076 579,0**	**9 239 100,0**	**1 654 310,0**	**14 571 234,0**
								1 521 894,0	**542 076,0**	**0,0**	**1 079 351,0**	
			Локальная смета 2-01-06. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК МИЧУРИНО/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	20	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка /К3-113шт; ПК1-2шт; УП3-48шт; УА3-42шт; ПУА1-33шт; ОА3-6шт; ПОА1-43шт; К2-5ШТ; ПК4-6ШТ; УП2-1ШТ; ОА2-1ШТ; ПОА4-12ШТ/**	опора	119	36 051,36 19 011,53	15 768,37 7 976,2	4 290 111,72 2 262 371,93	1 876 435,86 949 167,65	151 303,92	2 569 231,74 548 747,52	7 408 090,98
51	23	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	19	69 691,0		1 324 129,0		1 324 129,0	105 930,36	1 430 059,36
52	24	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	100	53 952,0		5 395 200,0		5 395 200,0	431 615,96	5 826 815,96
53	25	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	201,432	1 374,55 456,64	43,64 6,32	276 878,42 91 981,96	8 790,46 1 273,02	176 106,0	78 334,2 28 417,06	383 629,68
54	26	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	7	12 814,0		89 698,0		89 698,0	7 176,0	96 874,0
55	27	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**/Кронштейн У 3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	1,763	1 160 502,0		2 045 965,0		2 045 965,0	163 677,0	2 209 642,0
56	28	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	101	11 945,0		1 206 445,0		1 206 445,0	96 516,0	1 302 961,0
57	31	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	**Бугель NB 20**	шт.	1 038	136,0		141 168,0		141 168,0	11 293,0	152 461,0
58	32	252-207-2353 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа В 16/240 монтажный**	шт.	537	5 025,0		2 698 425,0		2 698 425,0	215 874,0	2 914 299,0
59	33	252-207-2355 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа CF 16 бандажный**	шт.	615	2 997,0		1 843 155,0		1 843 155,0	147 452,0	1 990 607,0
60	34	252-207-1809 *СпрСЦ 06.2024*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	24,6	1 036,0		25 486,0		25 486,0	2 039,0	27 525,0
			ИТОГО по Локальная смета 2-01-06. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК МИЧУРИНО/					19 336 661,14 2 354 353,89	1 885 226,32 950 440,67	15 097 080,92 0,0	2 647 565,94 1 758 737,9	23 742 964,98
			Локальная смета 2-01-07. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК ПОДСТЕПНОЕ/									
61	19	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка /П1-610шт; ПП1-94ШТ; П2-2ШТ; ПП4-2ШТ/**	опора	708	19 643,03 11 161,61	7 209,96 3 649,76	13 907 265,0 7 902 420,0	5 104 652,0 2 584 030,0	900 194,0	8 389 160,0 1 783 714,0	24 080 139,0
62	20	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка /К3-165шт; ПК1-16шт; УП3-61шт; УА3-71шт; ПУА1-48шт; ОА3-8шт; ПОА1-78шт; К2-3ШТ; ПК4-3ШТ; УП2-1ШТ; ОА2-1ШТ; ПОА4-5ШТ/**	опора	92	36 051,36 19 011,53	15 768,37 7 976,2	3 316 725,2 1 749 060,8	1 450 690,0 733 810,4	116 974,4	1 986 297,0 424 241,8	5 727 264,0
63	21	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	18	61 472,0		1 106 496,0		1 106 496,0	88 520,0	1 195 016,0
64	22	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	390	69 691,0		27 179 490,0		27 179 490,0	2 174 359,0	29 353 849,0
65	23	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	1 180	53 952,0		63 663 360,0		63 663 360,0	5 093 068,61	68 756 428,61
66	24	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	1 367,52	1 374,55 456,64	43,64 6,32	1 879 724,7 624 464,4	59 678,5 8 642,9	1 195 581,8	531 809,6 192 922,8	2 604 457,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	25	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	12 814,0		64 070,0		64 070,0		69 196,0
											5 126,0	
68	26	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Кронштейн У 3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,318	1 160 502,0		2 690 044,0		2 690 044,0		2 905 247,0
											215 203,0	
69	27	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	150	11 945,0		1 791 750,0		1 791 750,0		1 935 090,0
											143 340,0	
70	30	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	Бугель NB 20	шт.	1 444	136,0		196 384,0		196 384,0		212 095,0
											15 711,0	
71	31	252-207-2353 *СпрСЦ 06.2024*	Крюк типа В 16/240 монтажный	шт.	704	5 025,0		3 537 600,0		3 537 600,0		3 820 608,0
											283 008,0	
72	32	252-207-2355 *СпрСЦ 06.2024*	Крюк типа CF 16 бандажный	шт.	793	2 997,0		2 376 621,0		2 376 621,0		2 566 751,0
											190 130,0	
73	33	252-207-1809 *СпрСЦ 06.2024*	Лента крепления типа F 207	шт.	31,72	1 036,0		32 862,0		32 862,0		35 491,0
											2 629,0	
74	41	252-207-4807 *СпрСЦ 06.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S	шт.	1 739	14 259,0		24 796 401,0		24 796 401,0		26 780 113,0
											1 983 712,0	
			ИТОГО по Локальная смета 2-01-07. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК ПОДСТЕПНОЕ/					146 538 792,9	6 615 020,5	129 647 828,2	10 907 266,6	170 041 744,71
								10 275 945,2	3 326 483,3	0,0	12 595 685,21	
			Локальная смета 2-01-08. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК СЕРЕБРЯКОВА/									
75	18	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка /П1-135шт; ПП1-6ШТ; П2-6ШТ/	опора	147	19 643,03	7 209,96	2 887 525,0	1 059 864,0	186 905,0	1 741 817,0	4 999 689,0
						11 161,61	3 649,76	1 640 757,0	536 515,0		370 347,0	
76	19	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка /ПК1-2шт; К3-15шт; УП3-17шт; УА3-10шт; ПУА1-12шт; ПОА1-6шт; К2-2ШТ; ПОА4-3ШТ/	опора	68	36 051,36	15 768,37	2 451 492,0	1 072 250,0	86 459,0	1 468 133,0	4 233 195,0
						19 011,53	7 976,2	1 292 784,0	542 382,0		313 570,0	
77	20	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка /УА2-1шт/	опора	1	47 117,72	24 122,36	47 118,0	24 123,0	917,0	27 417,0	80 498,0
						22 077,9	12 193,81	22 078,0	12 194,0		5 963,0	
78	21	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	6	61 472,0		368 832,0		368 832,0		398 339,0
											29 507,0	
79	22	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	59	69 691,0		4 111 769,0		4 111 769,0		4 440 711,0
											328 942,0	
80	23	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	219	53 952,0		11 815 488,0		11 815 488,0		12 760 727,0
											945 239,0	
81	24	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	340,8	1 374,55	43,64	468 447,0	14 873,0	297 951,0	132 532,0	649 057,0
						456,64	6,32	155 623,0	2 154,0		48 078,0	
82	25	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12 814,0		38 442,0		38 442,0		41 517,0
											3 075,0	
83	26	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Кронштейн У 3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,319	1 160 502,0		370 200,0		370 200,0		399 816,0
											29 616,0	
84	27	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	11 945,0		274 735,0		274 735,0		296 714,0
											21 979,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	30	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	**Бугель NB 20**	**шт.**	**204**	**136,0**		**27 744,0**		**27 744,0**		**29 964,0**
											2 220,0	
86	31	252-207-2353 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа B 16/240 монтажный**	**шт.**	**141**	**5 025,0**		**708 525,0**		**708 525,0**		**765 207,0**
											56 682,0	
87	32	252-207-2355 *СпрСЦ 06.2024*	**Крюк типа CF 16 бандажный**	**шт.**	**131**	**2 997,0**		**392 607,0**		**392 607,0**		**424 016,0**
											31 409,0	
88	33	252-207-1809 *СпрСЦ 06.2024*	**Лента крепления типа F 207**	**шт.**	**5,24**	**1 036,0**		**5 429,0**		**5 429,0**		**5 863,0**
											434,0	
			ИТОГО по Локальная смета 2-01-08. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ 0,4кВ. /ПОСЕЛОК СЕРЕБРЯКОВА/					**23 968 353,0**	**2 171 110,0**	**18 686 003,0**	**3 369 899,0**	**29 525 313,0**
								3 111 242,0	**1 093 245,0**	**0,0**	**2 187 061,0**	
			Итого по суммарной смете					**353 591 739,92**	**15 024 017,95**	**315 950 910,47**	**24 192 728,9**	**408 007 227,2**
								22 616 814,54	**7 559 213,45**	**0,0**	**30 222 758,38**	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (1,92%)	7833739
	Итого с временными	415840966
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1,	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,9%)	7900978
	Итого с зимними удорожаниями	423741944
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.	Непредвиденные работы и затраты (2%)	8474839
	Итого с непредвиденными работами и затратами	432216783
	Итого в текущих ценах, К = 1,161*0,6+1,25*0,4 = 1,1966	517190603
	Итого с договорным коэффициентом К = 3394107818,15/3463375324 = 0,98	506846791
	НДС (12%)	60821615
	Итого с НДС	567 668 406

Заказчик: Технический директор - Главный инженер ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Гайсин Аскар Бейбитович_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта»

Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы_____

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Эксперт ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Сәулебаев Ғабит Алдамбергенұлы_____

Приказ № 16-25 от 01.11.2025 г.

Место печати (при наличии)

Технический надзор: Эксперт ТОО «Инжиниринговая компания по организации строительного производства»

Чупров Алексей Юрьевич_____

Аттестаты KZ04VJE00050080 от 16.10.2019 г., № KZ47VJE00050082 от 16.10.2019 г., № KZ36VJE00050086 от 16.10.2019 г.

Место печати (при наличии)