Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 16. БИН 190640007124. Тел.: 87144133765

Подрядчик: ТОО "Nur Qurilis", Костанайская область, г.Рудный, Сандригайло Н Ф, 88, 30. БИН/ИИН 980340006399. Тел.: +77020000026

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
190640007124	980340006399			№89	от 22.09.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопровода к КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района"	7 500 392,52	7 500 392,52	3 706 780,49				3 793 612,03	7 500 392,52
Всего к оплате	**7 500 392,52**	**7 500 392,52**	**3 706 780,49**				**3 793 612,03**	**7 500 392,52**

Подрядчик

ТОО "Nur Qurilis"

Директор_____ Жусупалиев Н.М.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

И.о.руководитель_____ Киншетбаев А.В.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг 07"

Эксперт_____ Беляев Г.В.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 16. БИН 190640007124. Тел.: 87144133765**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Nur Qurilis", Костанайская область, г.Рудный, Сандригайло Н Ф, 88, 30. БИН/ИИН 980340006399. Тел.: +77020000026**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода к КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 89 от 22.09.2025г.**

Акт выполненных работ №1

октябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01. Наружное газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Газопровод среднего давления**				**5 506 694**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 664 027
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 292 940*
			машины и механизмы	тенге			1 758 033
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*360 154*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 084 641
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	715		
			ВРЕЗКА ТРОЙНИКОМ				
1	1	1122-0301-0306 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей Формула объема = 1+2	**шт.**	**3**	**8 260**	**24 780**
2	2	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм/90 мм** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов	**шт.**	**2**	**5 013**	**10 026**

1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей Формула объема = 1+1				
3	3	241-113-0223 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм**	шт.	1	10 935	10 935
4	4	241-210-0619 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм**	шт.	1	2 425	2 425
5	5	241-210-0401 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	1	260	260
			МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ				
6	6	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	шт.	1	7 146	7 146
7	7	**прайс-лист.** *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	**Кран шаровый PE 100 ГАЗ SDR11 дн63.** Формула стоимости = 68800:1,12.1,012	шт	1	59 865,58	59 866
8	8	1122-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм защитная оболочка** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода Формула объема = 1,5.0,001	км трубопровода	0,0015	2 232 665	3 349
9	9	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм** Формула объема = 1,5.1,010	м	1,515	2 470	3 742
10	10	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей Формула объема = 2+1	шт.	3	4 682	14 046
11	11	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	420	840
12	12	242-108-0202 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм**	шт.	1	44 434	44 434
13	13	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки** Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	шт.	1	25 375	25 375

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	0,04	65 338	2 614
15	15	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,08	36 963	2 957
16	16	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	838	838
17	17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$	0,1	4 049	405
18	18	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,1	5 258	526
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
19	19	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ Формула объема = 321,75.0,97	$м^3$ грунта	312,0975	372	116 100
20	20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициентк затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки Формула объема = 321,75.0,03	$м^3$ грунта	9,6525	9 310	89 865
21	21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов Формула объема = (321,75-(715.(0,785.0,063.0,063+0,03))).0,8	$м^3$ грунта	238,4578396	96	22 892
22	22	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости Формула объема = (321,75-(715.(0,785.0,063.0,063+0,03))).0,8	$м^3$ уплотненного грунта	238,4578396	4 049	965 516
			Укладка трубы				
23	23	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением Формула объема = 0,03.715	$м^3$ основания	21,45	11 069	237 430
24	24	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования	км	0,6904	1 397 732	964 994

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода Формула объема = (715-4-5,6-6,5-8,5).0,001				
25	25	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** Формула объема = 715.1,010	м	722,15	810	584 942
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА				
26	26	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	715	23	16 445
27	27	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	715	18	12 870
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ, С ПРОДУВКОЙ(Р=0,3 МПа)				
28	28	1125-0208-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) диаметр трубопровода до 100 мм** Состав работ: 1. Установка и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 2. Прокладка и разборка трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Заполнение трубопровода воздухом с пропуском очистных устройств (для трубопровода диаметром 200-300 мм) 4. Продувка трубопровода после выхода поршня 5. Испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность 6. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и испытания Формула объема = 715.0,001	км трубопровода	0,715	2 368 473	1 693 458
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
29	29	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	шт.	3	4 682	14 046
30	30	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	3	595	1 785
			Установка опознавательных знаков				
31	31	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	6	19 656	117 936

1	2	3	4	5	6	7	8
			Формула объема = (1)X6				
32	32	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** Формула объема = (2,5)X6	м	15	1 388	20 820
33	33	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм** Формула объема = ((0,63+0,04).0,001)X6	т	0,00402	346 312	1 392
34	34	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси Формула объема = (0,07)X6	$м^3$	0,42	69 301	29 106
			ФУТЛЯР 110 ММ-1 ШТ/4 М				
35	35	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	4	5 782	23 128
36	36	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода Формула объема = 4.0,001	км	0,004	1 676 490	6 706
37	37	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм** Формула объема = 4.1,010	м	4,04	3 921	15 841
38	38	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1 957	1 957
39	39	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу Формула объема = 0,00139.1,5	т фасонных частей	0,002085	4 254 678	8 871
40	40	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм** Формула объема = 1,5.1,004	м	1,506	490	738

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм** Формула объема = 0,3.4	м	1,2	2 470	2 964
			ФУТЛЯР 110 ММ-1 ШТ/5,6 М				
42	42	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	5,6	5 782	32 379
43	43	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода Формула объема = 5,6.0,001	км	0,0056	1 676 490	9 388
44	44	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм** Формула объема = 5,6.1,010	м	5,656	3 921	22 177
45	45	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1 957	1 957
46	46	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу Формула объема = 0,00139.1,5	т фасонных частей	0,002085	4 254 678	8 871
47	47	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм** Формула объема = 1,5.1,004	м	1,506	490	738
					ЛОЖЕМЕНТ		
48	48	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм** Формула объема = 0,3.5,6	м	1,68	2 470	4 150
			ФУТЛЯР 110 ММ-1 ШТ/6,5 М				
49	49	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	6,5	5 782	37 583

1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода Формула объема = 6,5.0,001	км	0,0065	1 676 490	10 897
51	51	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм** Формула объема = 6,5.1,010	м	6,565	3 921	25 741
52	52	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1 957	1 957
53	53	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу Формула объема = 0,00139.1,5	т фасонных частей	0,002085	4 254 678	8 871
54	54	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм** Формула объема = 1,5.1,004	м	1,506	490	738
					ЛОЖЕМЕНТ		
55	55	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм** Формула объема = 0,3.6,5	м	1,95	2 470	4 817
			ФУТЛЯР 110 ММ-1 ШТ/8,5 М				
56	56	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	8,5	5 782	49 147
57	57	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею	км	0,0085	1 676 490	14 250

1	2	3	4	5	6	7	8
			9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода Формула объема = 8,5.0,001				
58	58	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм** Формула объема = 8,5.1,010	м	8,585	3 921	33 662
59	59	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1 957	1 957
60	60	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу Формула объема = 0,00139.1,5	т фасонных частей	0,002085	4 254 678	8 871
61	61	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм** Формула объема = 1,5.1,004	м	1,506	490	738
					ЛОЖЕМЕНТ		
62	62	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм** Формула объема = 0,3.8,5	м	2,55	2 470	6 299
			КОВЕР				
63	63	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки** Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера Формула объема = (1)Х2	шт.	2	25 375	50 750
64	64	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	**Пробка-заглушки** Формула объема = (1)Х2	шт.	2	197	394
65	65	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** Формула объема = (0,04)Х2	$м^3$	0,08	65 338	5 227
66	66	212-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2** Формула объема = (0,008)Х2	$м^3$	0,016	34 915	559
67	67	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** Формула объема = (0,02)Х2	$м^3$	0,04	5 258	210
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 506 694**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 664 027
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 292 940*
			машины и механизмы	тенге			1 758 033
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*360 154*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 084 641
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	715		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**7,50%**		**413 002**	
			Итого по главе 8				**5 919 696**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль 5%	**5%**		**295 985**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**		**177 591**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 393 272**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 % к- 1,0587	**1,0587**			**3 384 278**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 50 % к- 1,079	**1,079**			**3 449 170**
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**6 833 448**
			НДС	**12%**		**820 014**	
			Итого с НДС				**7 653 462**
			ВСЕГО со скидкой	**0,98**			**7 500 392,52**
			в т.ч. НДС				803 613

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Nur Qurilis"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жусупалиев Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг 07"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

М.П.

Принял
(Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационны

И.о.руководитель

Киншетбаев А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Беляев Г.В., №KZ28VJE00090970 от 06.02.2025 г, KZ15VJE00090719 от 23.01.2025 г, KZ07VJE00091251 от 20.02.2025 г.,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт по авторскому надзору

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или прика