Заказчик : ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопровода в с. Амангелды Аккольского района Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4 от 28.10.2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
041040003519	010940003981			№4	от 16.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция водопровода в с. Амангелды Аккольского района Акмолинской области»	407 306 787,88	407 306 787,88	95 025 510,21				11 403 061,22	106 428 571,43
Удержание аванса	122 192 036,36	122 192 036,36	28 507 653,06				3 420 918,37	31 928 571,43
Итого к оплате	285 114 751,52	285 114 751,52	66 517 857,14				7 982 142,86	74 500 000,00

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

БИН 041040003519
Вр.и.о. руководителя отдела _____ **Даукенова А.К**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"Музтау"

Эксперт_____ **Боскымбаев Д.Б**
ИИН 821014301721
KZ36VJE00082484 от 25.08.2023 г.,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция водопровода в с. Амангелды Аккольского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№4 от 16.02.2024г.**

Акт выполненных работ №4 от 28.10.2024 года
за октябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			ЛС 2-2-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	67,835851	304,28 0,00	304,28 74,19	20641,00 0,00	20641,00 5033,00		3624,00 1941,00	26206,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,098016	3090,15 3090,15	0,00 0,00	6483,00 6483,00	0,00 0,00		4668,00 892,00	12043,00	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,362349	38,53 0,00	38,53 11,23	1478,00 0,00	1478,00 431,00		310,00 143,00	1931,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,231229	1344,47 1344,47	0,00 0,00	7033,00 7033,00	0,00 0,00		5064,00 968,00	13065,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,362349	252,63 131,00	121,63 54,33	9691,00 5025,00	4666,00 2084,00		5119,00 1185,00	15995,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					45326,00 18541,00	26785,00 7548,00	0,00 0,00	18785,00 5129,00	69240,00	
			Раздел 2: Фундаменты										
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F100, W4	м3	0,97	37039,60 1956,53	1774,65 375,25	35928,00 1898,00	1721,00 364,00	32309,00	2058,00 3039,00	41025,00	
7	7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3523,92 720,98	1754,03 392,11	28191,00 5768,00	14032,00 3137,00	8391,00	10508,00 3096,00	41795,00	
8	8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	7324,19 1671,25	3918,92 876,06	87890,00 20055,00	47027,00 10513,00	20808,00	36070,00 9917,00	133877,00	
9	9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.5.6т)	м3	8,16	63248,00		516104,00		516104,00	41288,00	557392,00	Казахстан

10	10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78(ФБС 12.5.6т)	м3	1,02	63248,00		64513,00		64513,00		69674,00	
											5161,00		
11	11	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78(ФБС 9.5.6т)	м3	1,25	63248,00		79060,00		79060,00		85385,00	
											6325,00		
12	12	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (м/уч.)В15 сульфатостойкий	м3	0,5	41879,10	2161,79	20940,00	1081,00	17368,00	2481,00	25295,00	
						4980,80	471,43	2490,00	236,00		1874,00		
13	13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,4509	1401,44	18,09	7639,00	98,00	3933,00	3397,00	11919,00	
						661,86	8,28	3608,00	45,00		883,00		
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,9872	1218,86	29,66	35331,00	860,00	21952,00	11755,00	50853,00	
						431,91	4,14	12520,00	120,00		3767,00		
15	15	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7573,78	0,00	7574,00	0,00	3326,00	4163,00	12676,00	
						4247,72	0,00	4248,00	0,00		939,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					883170,00	64819,00	767764,00	70432,00	1029891,00	
								50587,00	14415,00	0,00	76289,00		
			Раздел 3: Стены										
16	16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15	44992,94	4533,60	674894,00	68004,00	457171,00	154715,00	895978,00	
						9981,29	1109,39	149719,00	16641,00		66369,00		
17	17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	3620,15	2106,40	10860,00	6319,00	151,00	6763,00	19033,00	
						1463,27	447,07	4390,00	1341,00		1410,00		
18	18	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,078	148496,00		11583,00		11583,00		12510,00	Казахстан
											927,00		
			Итого по разделу 3: Стены					697337,00	74323,00	468905,00	161478,00	927521,00	
								154109,00	17982,00	0,00	68706,00		
			Раздел 4: Покрытие										
19	19	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	12155,33	1819,49	12155,00	1820,00	7426,00	4139,00	17598,00	
						2909,69	597,75	2910,00	598,00		1304,00		
20	20	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	4,4402	11575,00		51395,00		51395,00		55507,00	Казахстан
											4112,00		
21	21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	20483,12	10635,80	410,00	213,00	13,00	314,00	782,00	
						9215,63	4105,50	184,00	82,00		58,00		
22	22	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6225,00		6225,00		6225,00		6723,00	Казахстан
											498,00		
23	23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	2821,91	316,50	2822,00	317,00	192,00	2434,00	5676,00	
						2313,77	144,88	2314,00	145,00		420,00		
24	24	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35152,00		35152,00		37964,00	Казахстан
											2812,00		
25	25	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0038	420824,92	18146,36	1599,00	69,00	90,00	1710,00	3574,00	

				т стальных элементов		379086,40	2214,64	1441,00	8,00		265,00			
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм) МС 1		0,0038	408502,00		1552,00		1552,00		1676,00	Казахстан
				т							124,00		
27	27	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство(ОП1)		0,0625	1680,40	8,68	105,00	0,00	55,00	45,00	162,00	
				м2		784,63	3,40	49,00	0,00		12,00		
28	28	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		0,0625	17354,12	111,09	1085,00	7,00	685,00	360,00	1561,00	
				м2		6277,02	44,69	392,00	3,00		116,00		
29	29	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02056	112326,78	2024,70	2309,00	42,00		2080,00	4740,00	
				т		110302,08	878,00	2268,00	18,00		351,00		
30	30	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,02056	959622,00		19730,00		19730,00		21308,00	Казахстан
				т							1578,00		
31	31	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,1652	86083,75	42925,22	14221,00	7091,00	1129,00	5189,00	20963,00	
				т конструкций		36325,40	9199,93	6001,00	1520,00		1553,00		
32	32	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка Б1,2,3 двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б (№16)		0,1652	530711,00		87673,00		87673,00		94687,00	Казахстан
				т							7014,00		
33	33	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,0096	356020,10	90067,10	3418,00	865,00	53,00	1753,00	5585,00	
				т конструкций		260478,40	4168,53	2501,00	40,00		414,00		
34	34	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (100х8 мм)		0,0064	435218,00		2785,00		2785,00		3008,00	Казахстан
				т							223,00		
35	35	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0032	439438,00		1406,00		1406,00		1518,00	Казахстан
				т							112,00		
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (балки)		7,12012	116,48	3,13	829,00	23,00	340,00	324,00	1245,00	
				м2		65,60	0,39	467,00	3,00		92,00		
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (балки)		7,12012	96,53	2,26	687,00	16,00	398,00	190,00	947,00	
				м2		38,34	0,39	273,00	3,00		70,00		
38	38	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		0,65	60448,64	4239,54	39292,00	2756,00	27110,00	9094,00	52257,00	
				м3		14500,83	873,81	9426,00	568,00		3871,00		
39	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,034	389901,00		13257,00		13257,00		14318,00	Казахстан
				т							1061,00		
			Итого по разделу 4: Покрытие					298107,00	13219,00	256666,00	27632,00	351799,00	
								28226,00	2988,00	0,00	26060,00		
			Раздел 5: Кровля										
40	40	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		17,8	1168,56	39,40	20800,00	701,00	14571,00	5191,00	28070,00	
				м2 изолируемой поверхности		310,58	6,42	5528,00	114,00		2079,00		
41	41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.		17,8	1123,62	154,43	20000,00	2749,00	10983,00	6425,00	28539,00	
				м2 стяжки		352,17	40,15	6269,00	715,00		2114,00		

42	42	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	17,8	1436,08 821,03	80,58 18,95	25562,00 14614,00	1434,00 337,00	9514,00	13755,00 3145,00	42462,00	
43	43	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,9167	49780,00		45633,00		45633,00	3651,00	49284,00	Казахстан
44	44	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	17,8	191,08 90,27	3,13 0,39	3401,00 1607,00	56,00 7,00	1739,00	1114,00 361,00	4876,00	
45	45	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	17,8	2666,57 292,53	97,96 10,73	47465,00 5207,00	1744,00 191,00	40514,00	4966,00 4195,00	56626,00	
46	46	235-103-0313 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	20,47	1345,00		27532,00		27532,00	2203,00	29735,00	Казахстан
47	47	235-103-0120 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	40,228	1087,00		43728,00		43728,00	3498,00	47226,00	Казахстан
48	48	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022	Кровли из оцинкованной стали толщ.1 мм. Устройство .	м2 кровли	18,5	10388,00 1529,01	52,57 13,75	192178,00 28287,00	972,00 254,00	162919,00	26258,00 17475,00	235911,00	
			Итого по разделу 5: Кровля					426299,00	7656,00	357133,00	57709,00	522729,00	
								61512,00	1618,00	0,00	38721,00		
			Раздел 6: Полы										
49	49	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.50.мм	м2 площади уплотнения	9,18	410,15 107,77	45,43 17,24	3765,00 989,00	417,00 158,00	2359,00	1079,00 387,00	5231,00	
50	50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные толщ.100 мм В22,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,92	45832,18 5505,15	12,72 0,00	42166,00 5065,00	12,00 0,00	37089,00	4761,00 3754,00	50681,00	
51	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,18	1072,28 507,17	35,95 20,83	9844,00 4656,00	330,00 191,00	4858,00	4556,00 1152,00	15552,00	
52	52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 10мм	м2 стяжки	9,18	288,94 -12,53	-12,32 -6,89	-2652,00 -115,00	-113,00 -63,00	-2424,00	-168,00 -226,00	-3046,00	
53	53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,18	4289,70 1805,63	95,09 50,25	39379,00 16576,00	873,00 461,00	21931,00	16015,00 4432,00	59826,00	
			Итого по разделу 6: Полы					92502,00	1519,00	63813,00	26243,00	128244,00	
								27171,00	747,00	0,00	9499,00		
			Раздел 7: Двери										
54	54	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4338,01 3620,92	69,97 31,12	8199,00 6844,00	132,00 59,00	1223,00	4763,00 1037,00	13999,00	
55	55	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,89	46884,00		88611,00		88611,00	7089,00	95700,00	
			Итого по разделу 7: Двери					96810,00	132,00	89834,00	4763,00	109699,00	
								6844,00	59,00	0,00	8126,00		
			Раздел 8: Отделочные работы										
56	56	1115-0403-0109 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		9,18	575,41	2,40	5282,00	22,00	2008,00	2611,00	8524,00	

				м2 окрашиваемой поверхности		354,32	1,14	3253,00	10,00		631,00		
57	57	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-песчаным раствором		34,7	784,40	6,60	27219,00	229,00	5119,00	17610,00	48415,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		630,27	4,10	21870,00	142,00		3586,00		
58	58	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		17,8	441,87	1,12	7865,00	20,00	1496,00	5087,00	13988,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		356,70	0,56	6349,00	10,00		1036,00		
59	59	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз//за 2 раза		16,9	883,73	2,24	14935,00	38,00	2841,00	9660,00	26563,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		713,40	1,11	12056,00	19,00		1968,00		
60	60	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		54,74	4864,47	33,93	266281,00	1858,00	68173,00	157417,00	457594,00	
				м2		3585,14	9,51	196251,00	521,00		33896,00		
61	61	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3 толщ.80 мм		4,51037	25157,00		113467,00		113467,00		122544,00	
				м3							9077,00		
62	62	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Фасады. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое.		54,74	4326,89	43,03	236854,00	2355,00	119126,00	93352,00	356622,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2107,65	24,06	115373,00	1317,00		26416,00		
63	63	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены.(фундамент) Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		3,1	1707,37	45,68	5293,00	142,00	1441,00	3066,00	9028,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1196,88	39,36	3710,00	122,00		669,00		
			Итого по разделу 8:					677196,00	4664,00	313671,00	288803,00	1043278,00	
								358862,00	2141,00	0,00	77279,00		
			Раздел 9: Разные работы лист АС4										
64	64	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		0,2961	52324,73	2221,77	15493,00	658,00	13278,00	1597,00	18457,00	
				м3 утеплителя		5260,89	600,23	1558,00	178,00		1367,00		
65	65	261-103-0103 РСНБ РК 2022	Пробки деревянные диаметром 120 мм, длиной 120 мм ГОСТ 8242-88(3,88.2+4,58.2):0,7=24шт		24	177,00		4248,00		4248,00		4588,00	
				шт.							340,00		
66	66	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство//Устройство фартука		2,538	5684,67	22,67	14428,00	57,00	10096,00	3945,00	19843,00	
				м2 покрытия		1684,12	5,59	4274,00	14,00		1470,00		
67	67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Щебеночная подготовка тощ.100 мм. Устройство		0,17	10388,50	2718,76	1766,00	462,00	1074,00	395,00	2334,00	
				м3 основания		1350,89	1149,93	230,00	195,00		173,00		
68	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная толщ.100 мм В7,5. Устройство		0,17	37281,34	1774,65	6338,00	302,00	5704,00	361,00	7235,00	
				м3		1956,53	375,25	333,00	64,00		536,00		
69	69	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство		9,18	3590,57	137,08	32961,00	1258,00	6220,00	24317,00	61860,00	
				м2 покрытия		2775,89	42,06	25483,00	386,00		4582,00		

70	70	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	0,17	5998,00		1020,00		1020,00	82,00	1102,00	Казахстан
71	71	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной(Замок из глины)	м3 изолирующего слоя	0,0501	35038,82 10043,51	2670,51 1200,46	1755,00 503,00	134,00 60,00	1118,00	524,00 182,00	2461,00	
			Итого по разделу 9: Разные работы лист АС4					78009,00	2871,00	42758,00	31139,00	117880,00	
								32381,00	897,00	0,00	8732,00		
			ИТОГО по акту					3294756,00	195988,00	2360544,00	686984,00	4300281,00	
								738233,00	48395,00	0,00	318541,00		

ЛС 2-2-4 Технологические решения работы

1	2	ТПеречень прайс листов пункт 26 ТОО "TESCO"	Насос скважинный Wilo TWI 4.09-12-DM-CI Q=4,86m3/h H=58m В комплекте с кабелем 4G1,5 s07bb-f-50м , цена -1384250 тенге с НДС)	шт	1	1250768,75		1250769,00		1250769,00		1250769,00	
2	4	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870,00		2870,00		2870,00	230,00	3100,00	
3	6	244-301-0601 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50 °C	шт.	1	164930,00		164930,00		164930,00	13194,00	178124,00	
4	7	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	30110,00		30110,00		30110,00	2409,00	32519,00	
5	9	245-405-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	1	56129,00		56129,00		56129,00	4490,00	60619,00	
6	11	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	43694,00		262164,00		262164,00	20973,00	283137,00	Казахстан
7	15	242-201-0305 РСНБ РК 2022	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100 °C, PN 16, марки 11ч16бк ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	1	497080,00		497080,00		497080,00	39766,00	536846,00	
8	17	242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	17910,00		17910,00		17910,00	1433,00	19343,00	
9	18	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	483,00		2898,00		2898,00	232,00	3130,00	Казахстан
10	19	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	931,00		2793,00		2793,00	223,00	3016,00	
11	20	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	365,00		730,00		730,00	58,00	788,00	
12	22	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1010,00		2020,00		2020,00	162,00	2182,00	
13	23	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620,00		3240,00		3240,00	259,00	3499,00	
14	24	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	1484,00		19292,00		19292,00	1543,00	20835,00	
15	25	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1083,00		21660,00		21660,00	1733,00	23393,00	Казахстан
16	26	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	1006,00		1006,00		1006,00	80,00	1086,00	

17	27	248-305-0203 РСНБ РК 2022	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	1	18654,00		18654,00		18654,00		20146,00	
											1492,00		
18	28	1312-1801-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 57 мм. Монтаж	м трубопровода	25	4548,60	3030,23	113715,00	75756,00	18,00	35617,00	161279,00	
						1517,67	817,86	37942,00	20447,00		11947,00		
19	29	241-108-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	25	2126,00		53150,00		53150,00		57402,00	
											4252,00		
			ИТОГО по акту					2521120,00	75756,00	1156654,00	35617,00	2661213,00	
								37942,00	20447,00	1250769,00	104476,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1250769,00			

ЛС 2-3-1 Общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	67,835851	304,28	304,28	20641,00	20641,00		3624,00	26206,00	
						0,00	74,19	0,00	5033,00		1941,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,098016	3090,15	0,00	6483,00	0,00		4668,00	12043,00	
						3090,15	0,00	6483,00	0,00		892,00		
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,362349	38,53	38,53	1478,00	1478,00		310,00	1931,00	
						0,00	11,23	0,00	431,00		143,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,231229	1344,47	0,00	7033,00	0,00		5064,00	13065,00	
						1344,47	0,00	7033,00	0,00		968,00		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,362349	252,63	121,63	9691,00	4666,00		5119,00	15995,00	
						131,00	54,33	5025,00	2084,00		1185,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					45326,00	26785,00	0,00	18785,00	69240,00	
								18541,00	7548,00	0,00	5129,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F100, W4	м3	0,97	37039,60	1774,65	35928,00	1721,00	32309,00	2058,00	41025,00	
						1956,53	375,25	1898,00	364,00		3039,00		
7	7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3523,92	1754,03	28191,00	14032,00	8391,00	10508,00	41795,00	
						720,98	392,11	5768,00	3137,00		3096,00		
8	8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	7324,19	3918,92	87890,00	47027,00	20808,00	36070,00	133877,00	
						1671,25	876,06	20055,00	10513,00		9917,00		
9	9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.5.6т)	м3	8,16	63248,00		516104,00		516104,00		557392,00	Казахстан
											41288,00		
10	10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78(ФБС 12.5.6т)	м3	1,02	63248,00		64513,00		64513,00		69674,00	
											5161,00		
11	11	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78(ФБС 9.5.6т)	м3	1,25	63248,00		79060,00		79060,00		85385,00	
											6325,00		
12	12	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (м/уч.)В15 сульфатостойкий		0,5	41879,10	2161,79	20940,00	1081,00	17368,00	2481,00	25295,00	

				м3		4980,80	471,43	2490,00	236,00		1874,00		
13	13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		5,4509	1401,44	18,09	7639,00	98,00	3933,00	3397,00	11919,00	
				м2 поверхности		661,86	8,28	3608,00	45,00		883,00		
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		28,9872	1218,86	29,66	35331,00	860,00	21952,00	11755,00	50853,00	
				м2 поверхности		431,91	4,14	12520,00	120,00		3767,00		
15	15	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		1	7573,78	0,00	7574,00	0,00	3326,00	4163,00	12676,00	
				сальник		4247,72	0,00	4248,00	0,00		939,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**883170,00**	**64819,00**	**767764,00**	**70432,00**	**1029891,00**	
								50587,00	**14415,00**	**0,00**	**76289,00**		
			Раздел 3: Стены										
16	16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		15	44992,94	4533,60	674894,00	68004,00	457171,00	154715,00	895978,00	
				м3 кладки		9981,29	1109,39	149719,00	16641,00		66369,00		
17	17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		3	3620,15	2106,40	10860,00	6319,00	151,00	6763,00	19033,00	
				шт. сборных конструкций		1463,27	447,07	4390,00	1341,00		1410,00		
18	18	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,078	148496,00		11583,00		11583,00		12510,00	Казахстан
				м3							927,00		
			Итого по разделу 3: Стены					**697337,00**	**74323,00**	**468905,00**	**161478,00**	**927521,00**	
								154109,00	**17982,00**	**0,00**	**68706,00**		
			Раздел 4: Покрытие										
19	19	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		1	12155,33	1819,49	12155,00	1820,00	7426,00	4139,00	17598,00	
				шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	2910,00	598,00		1304,00		
20	20	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		4,4402	11575,00		51395,00		51395,00		55507,00	Казахстан
				м2							4112,00		
21	21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,02	20483,12	10635,80	410,00	213,00	13,00	314,00	782,00	
				м3 сборных железобетонных конструкций		9215,63	4105,50	184,00	82,00		58,00		
22	22	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	6225,00		6225,00		6225,00		6723,00	Казахстан
				шт.							498,00		
23	23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка		1	2821,91	316,50	2822,00	317,00	192,00	2434,00	5676,00	
				шт.		2313,77	144,88	2314,00	145,00		420,00		
24	24	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	35152,00		35152,00		35152,00		37964,00	Казахстан
				комплект							2812,00		
25	25	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0038	420824,92	18146,36	1599,00	69,00	90,00	1710,00	3574,00	
				т стальных элементов		379086,40	2214,64	1441,00	8,00		265,00		
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм) МС 1		0,0038	408502,00		1552,00		1552,00		1676,00	Казахстан
				т							124,00		
27	27	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство(ОП1)		0,0625	1680,40	8,68	105,00	0,00	55,00	45,00	162,00	
				м2		784,63	3,40	49,00	0,00		12,00		

28	28	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,0625	17354,12 6277,02	111,09 44,69	1085,00 392,00	7,00 3,00	685,00	360,00 116,00	1561,00	
29	29	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02056	112326,78 110302,08	2024,70 878,00	2309,00 2268,00	42,00 18,00		2080,00 351,00	4740,00	
30	30	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02056	959622,00		19730,00		19730,00 1578,00		21308,00	Казахстан
31	31	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1652	86083,75 36325,40	42925,22 9199,93	14221,00 6001,00	7091,00 1520,00	1129,00	5189,00 1553,00	20963,00	
32	32	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка Б1,2,3 двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б (№16)	т	0,1652	530711,00		87673,00		87673,00 7014,00		94687,00	Казахстан
33	33	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0096	356020,10 260478,40	90067,10 4168,53	3418,00 2501,00	865,00 40,00	53,00	1753,00 414,00	5585,00	
34	34	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (100х8 мм)	т	0,0064	435218,00		2785,00		2785,00 223,00		3008,00	Казахстан
35	35	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0032	439438,00		1406,00		1406,00 112,00		1518,00	Казахстан
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (балки)	м2	7,12012	116,48 65,60	3,13 0,39	829,00 467,00	23,00 3,00	340,00	324,00 92,00	1245,00	
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (балки)	м2	7,12012	96,53 38,34	2,26 0,39	687,00 273,00	16,00 3,00	398,00	190,00 70,00	947,00	
38	38	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,65	60448,64 14500,83	4239,54 873,81	39292,00 9426,00	2756,00 568,00	27110,00	9094,00 3871,00	52257,00	
39	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	389901,00		13257,00		13257,00 1061,00		14318,00	Казахстан
			Итого по разделу 4: Покрытие					298107,00 28226,00	13219,00 2988,00	256666,00 0,00	27632,00 26060,00	351799,00	
			Раздел 5: Кровля										
40	40	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,8	1168,56 310,58	39,40 6,42	20800,00 5528,00	701,00 114,00	14571,00	5191,00 2079,00	28070,00	
41	41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.	м2 стяжки	17,8	1123,62 352,17	154,43 40,15	20000,00 6269,00	2749,00 715,00	10983,00	6425,00 2114,00	28539,00	
42	42	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	17,8	1436,08 821,03	80,58 18,95	25562,00 14614,00	1434,00 337,00	9514,00	13755,00 3145,00	42462,00	
43	43	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,9167	49780,00		45633,00		45633,00 3651,00		49284,00	Казахстан

44	44	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	17,8	191,08 90,27	3,13 0,39	3401,00 1607,00	56,00 7,00	1739,00	1114,00 361,00	4876,00	
45	45	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	17,8	2666,57 292,53	97,96 10,73	47465,00 5207,00	1744,00 191,00	40514,00	4966,00 4195,00	56626,00	
46	46	235-103-0313 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	20,47	1345,00		27532,00		27532,00	2203,00	29735,00	Казахстан
47	47	235-103-0120 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	40,228	1087,00		43728,00		43728,00	3498,00	47226,00	Казахстан
48	48	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022	Кровли из оцинкованной стали толщ.1 мм. Устройство .	м2 кровли	18,5	10388,00 1529,01	52,57 13,75	192178,00 28287,00	972,00 254,00	162919,00	26258,00 17475,00	235911,00	
			Итого по разделу 5: Кровля					426299,00 61512,00	7656,00 1618,00	357133,00 0,00	57709,00 38721,00	522729,00	
			Раздел 6: Полы										
49	49	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.50.мм	м2 площади уплотнения	9,18	410,15 107,77	45,43 17,24	3765,00 989,00	417,00 158,00	2359,00	1079,00 387,00	5231,00	
50	50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные толщ.100 мм В22,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,92	45832,18 5505,15	12,72 0,00	42166,00 5065,00	12,00 0,00	37089,00	4761,00 3754,00	50681,00	
51	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,18	1072,28 507,17	35,95 20,83	9844,00 4656,00	330,00 191,00	4858,00	4556,00 1152,00	15552,00	
52	52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 10мм	м2 стяжки	9,18	288,94 -12,53	-12,32 -6,89	-2652,00 -115,00	-113,00 -63,00	-2424,00	-168,00 -226,00	-3046,00	
53	53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,18	4289,70 1805,63	95,09 50,25	39379,00 16576,00	873,00 461,00	21931,00	16015,00 4432,00	59826,00	
			Итого по разделу 6: Полы					92502,00 27171,00	1519,00 747,00	63813,00 0,00	26243,00 9499,00	128244,00	
			Раздел 7: Двери										
54	54	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4338,01 3620,92	69,97 31,12	8199,00 6844,00	132,00 59,00	1223,00	4763,00 1037,00	13999,00	
55	55	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,89	46884,00		88611,00		88611,00	7089,00	95700,00	
			Итого по разделу 7: Двери					96810,00 6844,00	132,00 59,00	89834,00 0,00	4763,00 8126,00	109699,00	
			Раздел 8: Отделочные работы										
56	56	1115-0403-0109 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	9,18	575,41 354,32	2,40 1,14	5282,00 3253,00	22,00 10,00	2008,00	2611,00 631,00	8524,00	
57	57	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-песчаным раствором		34,7	784,40	6,60	27219,00	229,00	5119,00	17610,00	48415,00	

				м2 оштукатуриваемой поверхности		630,27	4,10	21870,00	142,00		3586,00		
58	58	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		17,8	441,87	1,12	7865,00	20,00	1496,00	5087,00	13988,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		356,70	0,56	6349,00	10,00		1036,00		
59	59	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз//за 2 раза		16,9	883,73	2,24	14935,00	38,00	2841,00	9660,00	26563,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		713,40	1,11	12056,00	19,00		1968,00		
60	60	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		54,74	4864,47	33,93	266281,00	1858,00	68173,00	157417,00	457594,00	
				м2		3585,14	9,51	196251,00	521,00		33896,00		
61	61	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3 толщ.80 мм		4,51037	25157,00		113467,00		113467,00		122544,00	
				м3							9077,00		
62	62	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Фасады. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое.		54,74	4326,89	43,03	236854,00	2355,00	119126,00	93352,00	356622,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2107,65	24,06	115373,00	1317,00		26416,00		
63	63	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены.(фундамент) Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		3,1	1707,37	45,68	5293,00	142,00	1441,00	3066,00	9028,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1196,88	39,36	3710,00	122,00		669,00		
			Итого по разделу 8:					677196,00	4664,00	313671,00	288803,00	1043278,00	
								358862,00	2141,00	0,00	77279,00		
			Раздел 9: Разные работы лист АС4										
64	64	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		0,2961	52324,73	2221,77	15493,00	658,00	13278,00	1597,00	18457,00	
				м3 утеплителя		5260,89	600,23	1558,00	178,00		1367,00		
65	65	261-103-0103 РСНБ РК 2022	Пробки деревянные диаметром 120 мм, длиной 120 мм ГОСТ 8242-88(3,88.2+4,58.2):0,7=24шт		24	177,00		4248,00		4248,00		4588,00	
				шт.							340,00		
66	66	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство//Устройство фартука		2,538	5684,67	22,67	14428,00	57,00	10096,00	3945,00	19843,00	
				м2 покрытия		1684,12	5,59	4274,00	14,00		1470,00		
67	67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Щебеночная подготовка тощ.100 мм. Устройство		0,17	10388,50	2718,76	1766,00	462,00	1074,00	395,00	2334,00	
				м3 основания		1350,89	1149,93	230,00	195,00		173,00		
68	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная толщ.100 мм В7,5. Устройство		0,17	37281,34	1774,65	6338,00	302,00	5704,00	361,00	7235,00	
				м3		1956,53	375,25	333,00	64,00		536,00		
69	69	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство		9,18	3590,57	137,08	32961,00	1258,00	6220,00	24317,00	61860,00	
				м2 покрытия		2775,89	42,06	25483,00	386,00		4582,00		
70	70	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3		0,17	5998,00		1020,00		1020,00		1102,00	Казахстан
				м3							82,00		
71	71	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной(Замок из глины)		0,0501	35038,82	2670,51	1755,00	134,00	1118,00	524,00	2461,00	

				м3 изолирующего слоя		10043,51	1200,46	503,00	60,00		182,00		
			Итого по разделу 9: Разные работы лист АС4					78009,00	2871,00	42758,00	31139,00	117880,00	
								32381,00	897,00	0,00	8732,00		
			ИТОГО по акту					3294756,00	195988,00	2360544,00	686984,00	4300281,00	
								738233,00	48395,00	0,00	318541,00		

ЛС 2-3-4 Технологические решения работы

1	2	ТПеречень прайс листов пункт 26 ТОО "TESCO"	Насос скважинный Wilo TWI 4.09-12-DM-CI Q=4,86m3/h H=58m В комплекте с кабелем 4G1,5 s07bb-f-50м , цена -1384250 тенге с НДС)	шт	1	1250768,75		1250769,00		1250769,00		1250769,00	
2	4	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870,00		2870,00		2870,00		3100,00	
											230,00		
3	6	244-301-0601 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	164930,00		164930,00		164930,00		178124,00	
											13194,00		
4	7	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	30110,00		30110,00		30110,00		32519,00	
											2409,00		
5	9	245-405-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	1	56129,00		56129,00		56129,00		60619,00	
											4490,00		
6	11	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	43694,00		262164,00		262164,00		283137,00	Казахстан
											20973,00		
7	14	242-304-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11993,00		11993,00		11993,00		12952,00	
											959,00		
8	15	242-201-0305 РСНБ РК 2022	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100 °С, PN 16, марки 11ч16бк ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	1	497080,00		497080,00		497080,00		536846,00	
											39766,00		
9	17	242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	17910,00		17910,00		17910,00		19343,00	
											1433,00		
10	18	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	483,00		2898,00		2898,00		3130,00	Казахстан
											232,00		
11	19	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	931,00		2793,00		2793,00		3016,00	
											223,00		
12	20	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	365,00		730,00		730,00		788,00	
											58,00		
13	21	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	17	866,42	47,17	14729,00	802,00	474,00	13318,00	30291,00	
						791,35	0,00	13453,00	0,00		2244,00		
14	22	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1010,00		2020,00		2020,00		2182,00	
											162,00		
15	23	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620,00		3240,00		3240,00		3499,00	
											259,00		
16	24	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	1484,00		19292,00		19292,00		20835,00	
											1543,00		
17	25	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1083,00		21660,00		21660,00		23393,00	Казахстан
											1733,00		
18	26	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50		1	1006,00		1006,00		1006,00		1086,00	

				шт.								80,00	
19	27	248-305-0203 РСНБ РК 2022	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5		1	18654,00		18654,00		18654,00		20146,00	
				шт.							1492,00		
20	28	1312-1801-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 57 мм. Монтаж		25	4548,60	3030,23	113715,00	75756,00	18,00	35617,00	161279,00	
				м трубопровода		1517,67	817,86	37942,00	20447,00		11947,00		
21	29	241-108-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм		25	2126,00		53150,00		53150,00		57402,00	
				м							4252,00		
			ИТОГО по акту					2547842,00	76558,00	1169121,00	48935,00	2704456,00	
								51395,00	20447,00	1250769,00	107679,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1250769,00			
			ЛС 2-4-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		222,669612	38,53	38,53	8579,00	8580,00		1801,00	11211,00	
				м3 грунта		0,00	11,23	0,00	2501,00		831,00		
2	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		30,364038	1344,47	0,00	40824,00	0,00		29393,00	75834,00	
				м3 грунта		1344,47	0,00	40824,00	0,00		5617,00		
3	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		222,669612	252,63	121,63	56253,00	27084,00		29713,00	92844,00	
				м3 уплотненного грунта		131,00	54,33	29170,00	12098,00		6878,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					105656,00	35664,00	0,00	60907,00	179889,00	
								69994,00	14599,00	0,00	13326,00		
			Раздел 3: СТЕНЫ										
4	16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(За вычетом оконных, дверных проемов и перемычек)		46,979906	45135,26	4533,60	2120450,00	212988,00	1438542,00	484566,00	2813417,00	
				м3 кладки		9981,29	1109,39	468920,00	52119,00		208401,00		
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ					2120450,00	212988,00	1438542,00	484566,00	2813417,00	
								468920,00	52119,00	0,00	208401,00		
			Раздел 4: ПЕРЕГОРОДКИ										
5	17	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство(помещение ремонтников)		10,751	8895,07	44,99	95631,00	484,00	73446,00	19711,00	124569,00	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2018,53	18,59	21701,00	200,00		9227,00		
6	18	1110-0402-0105 РСНБ РК 2022	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство(Перегородка сан.узла		6,729	13589,87	108,40	91446,00	730,00	57549,00	30134,00	131306,00	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		4929,05	46,77	33168,00	315,00		9726,00		
			Итого по разделу 4: ПЕРЕГОРОДКИ					187077,00	1214,00	130995,00	49845,00	255875,00	
								54869,00	515,00	0,00	18953,00		
			Раздел 5: ПЕРЕКРЫТИЕ										
7	19	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		2	17030,14	2339,78	34060,00	4680,00	21596,00	11027,00	48694,00	
				шт. сборных конструкций		3892,32	780,30	7785,00	1561,00		3607,00		
8	20	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92//ПК 60-15-6АтVт		17,7906	11575,00		205926,00		205926,00		222400,00	

				м2							16474,00		
			Итого по разделу 5: ПЕРЕКРЫТИЕ					239986,00	4680,00	227522,00	11027,00	271094,00	
								7785,00	1561,00	0,00	20081,00		
			Раздел 6: ПОКРЫТИЕ										
9	21	1107-0105-0107 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	14188,85	3926,39	28378,00	7853,00	10027,00	15040,00	46891,00	
						5248,86	1123,88	10498,00	2248,00		3473,00		
10	22	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92//ПГ-2АтVт, ПГ-3АтVт-Н	м3	2,14	91351,00		195491,00		195491,00		211130,00	Казахстан
											15639,00		
11	23	1107-0105-0211 РСНБ РК 2022	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	5811,81	1211,10	5812,00	1211,00	934,00	4735,00	11391,00	
						3667,10	345,81	3667,00	346,00		844,00		
12	24	246-309-0101 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 315-го типоразмера	шт.	1	37368,00		37368,00		37368,00		40357,00	Казахстан
											2989,00		
			Итого по разделу 6: ПОКРЫТИЕ					267049,00	9064,00	243820,00	19775,00	309769,00	
								14165,00	2594,00	0,00	22945,00		
			Раздел 8: ПРОЕМЫ										
13	35	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	928,20	389,10	16708,00	7003,00	4916,00	7404,00	26041,00	
						266,01	82,58	4788,00	1486,00		1929,00		
14	36	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,787	148496,00		116866,00		116866,00		126215,00	Казахстан
											9349,00		
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ					133574,00	7003,00	121782,00	7404,00	152256,00	
								4788,00	1486,00	0,00	11278,00		
			Раздел 11: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
15	85	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке.В10 F100, W4.Устройство	м3	2,38	57335,51	7530,72	136459,00	17923,00	81854,00	36638,00	186945,00	
						15412,32	1504,09	36681,00	3580,00		13848,00		
16	86	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость	м3	2,38	270,00		643,00		643,00		694,00	
											51,00		
17	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм д-6 мм	т	0,0233	408502,00		9518,00		9518,00		10279,00	
											761,00		
18	88	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10 мм)	т	0,0982	389901,00		38288,00		38288,00		41351,00	
											3063,00		
19	92	1109-0301-0601 РСНБ РК 2022	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	6	5633,37	3437,55	33800,00	20625,00	975,00	14877,00	52571,00	
						2033,30	1560,17	12200,00	9361,00		3894,00		
20	93	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,2378	970330,00		230744,00		230744,00		249204,00	Казахстан
											18460,00		
21	94	214-201-0303 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,0134	580215,00		7775,00		7775,00		8397,00	
											622,00		
22	95	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0046	394960,00		1817,00		1817,00		1962,00	
											145,00		

23	96	243-907-5109 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х130	1000 шт.	0,004	150302,00		601,00		601,00		649,00	
											48,00		
			Итого по разделу 11: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					459645,00	38548,00	372215,00	51515,00	552052,00	
								48881,00	12941,00	0,00	40892,00		
			ИТОГО по акту					3513437,00	309161,00	2534876,00	685039,00	4534352,00	
								669402,00	85815,00	0,00	335876,00		

ЛС_2-5-3 Наружные сети водопровода и канализации НВК работы

			Отдел 1: Водопровод В1										
			Раздел 2: Трубопроводы										
1	34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Подготовка толщ.10 см вокруг горловины колодцев щебеночная. Устройство	м3 основания	0,98	10388,50	2718,76	10181,00	2664,00	6192,00	2279,00	13457,00	
						1350,89	1149,93	1324,00	1127,00		997,00		
2	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7.5. Устройство	м3	0,98	37281,28	1774,65	36536,00	1739,00	32879,00	2079,00	41704,00	
						1956,53	375,25	1917,00	368,00		3089,00		
3	48	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С4, С2	т	0,176	1004968,00		176874,00		176874,00		191024,00	
											14150,00		
4	49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Подготовка толщ.10 см вокруг горловины колодцев щебеночная. Устройство	м3 основания	2,46	10388,50	2718,76	25556,00	6688,00	15544,00	5721,00	33779,00	
						1350,89	1149,93	3323,00	2829,00		2502,00		
5	50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7.5. Устройство отмостки	м3	2,94	37281,28	1774,65	109607,00	5217,00	98637,00	6238,00	125113,00	
						1956,53	375,25	5752,00	1103,00		9268,00		
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					358754,00	16308,00	330126,00	16317,00	405077,00	
								12316,00	5427,00	0,00	30006,00		
			Итого по отделу Водопровод В1					358754,00	16308,00	330126,00	16317,00	405077,00	
								12316,00	5427,00	0,00	30006,00		
			Отдел 2: Колодец с хлор-сатуратором										
			Раздел 3: Земляные работы										
6	89	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32	216,08	216,08	6915,00	6914,00		1219,00	8785,00	
						0,00	52,91	0,00	1693,00		651,00		
7	90	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	1344,47	0,00	36301,00	0,00		26137,00	67433,00	
						1344,47	0,00	36301,00	0,00		4995,00		
			Итого по разделу 3: Земляные работы					43216,00	6914,00	0,00	27356,00	76218,00	
								36301,00	1693,00	0,00	5646,00		
			Раздел 4: Ж/бетонные работы										
8	91	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийно-песчаная под колодец . Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,85	12520,90	436,61	10643,00	371,00	8827,00	1471,00	13083,00	
						1700,03	201,93	1445,00	172,00		969,00		
9	92	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Д-2,0м	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,02	68652,42	13950,05	138678,00	28179,00	55183,00	66477,00	221567,00	
						27384,11	5857,92	55316,00	11833,00		16412,00		
10	93	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68206,00		68206,00		68206,00		73662,00	Казахстан
											5456,00		

11	94	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	49417,00		148251,00		148251,00		160111,00	Казахстан
											11860,00		
12	95	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	63776,00		63776,00		63776,00		68878,00	Казахстан
											5102,00		
13	96	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	40755,00		40755,00		40755,00		44015,00	Казахстан
											3260,00		
14	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Монолитный бетон для опор и заделок отверстий В15	м3	0,84	37281,28	1774,65	31316,00	1490,00	28182,00	1782,00	35746,00	
						1956,53	375,25	1643,00	315,00		2648,00		
15	98	ТПеречень прайс листов пункт 41 ТОО «Научно-исследовательский центр «ЭКОТЕХ»	Хлор-сатуратор цена ТОО НИЦ "ЭКОТЕХ" цена 560000 тенге с НДС)	шт	1	506000,00		506000,00				506000,00	
										506000,00			
16	99	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3011,18	135,64	3011,00	136,00	307,00	2604,00	6064,00	
						2568,38	62,09	2568,00	62,00		449,00		
17	101	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3079,10	129,61	6158,00	259,00	607,00	5224,00	12293,00	
						2645,82	19,59	5292,00	39,00		911,00		
18	103	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	808911,48	162556,52	1294,00	260,00	54,00	1072,00	2555,00	
						612662,40	64319,92	980,00	103,00		189,00		
19	105	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	731828,47	125507,51	732,00	125,00	30,00	619,00	1459,00	
						576356,48	49288,06	576,00	49,00		108,00		
20	107	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	702435,31	102095,65	1054,00	153,00	39,00	910,00	2121,00	
						574087,36	38962,38	861,00	58,00		157,00		
21	109	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1245897,08	340227,44	498,00	137,00	36,00	374,00	942,00	
						816883,20	126356,59	327,00	51,00		70,00		
22	111	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01982	1146064,14	10226,28	22715,00	202,00	20625,00	2277,00	26991,00	
						95217,58	2131,85	1887,00	42,00		1999,00		
23	112	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия крепежные. Установка	т стальных элементов	0,0408	1146064,14	10226,28	46759,00	417,00	42457,00	4687,00	55562,00	
						95217,58	2131,85	3885,00	87,00		4116,00		
24	113	1122-1201-0116 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка	фланец	2	68028,31	49976,98	136057,00	99954,00	3460,00	62245,00	214166,00	
						16321,54	15115,44	32643,00	30231,00		15864,00		
25	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	46,8	96,53	2,26	4518,00	106,00	2618,00	1250,00	6229,00	
						38,34	0,39	1794,00	18,00		461,00		
26	117	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	23,4	102,21	3,99	2392,00	93,00	1131,00	818,00	3467,00	
						49,89	0,78	1167,00	18,00		257,00		
27	118	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Подготовка толщ.10 см вокруг горловины колодцев щебеночная. Устройство		0,53	10388,50	2718,76	5506,00	1440,00	3349,00	1233,00	7278,00	

				м3 основания		1350,89	1149,93	716,00	609,00		539,00		
28	119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7.5. Устройство		0,53	37281,28	1774,65	19759,00	941,00	17782,00	1125,00	22555,00	
				м3		1956,53	375,25	1037,00	199,00		1671,00		
			Итого по разделу 4: Ж/бетонные работы					1258078,00	134263,00	505675,00	154168,00	1484744,00	
								112137,00	43886,00	506000,00	72498,00		
			Итого по отделу Колодец с хлор-сатуратором					1301294,00	141177,00	505675,00	181524,00	1560962,00	
								148438,00	45579,00	506000,00	78144,00		
			Отдел 3: Канализация К-1										
			Раздел 5: Земляные работы										
29	120	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 сухой		253	300,58	300,58	76047,00	76047,00		13406,00	96610,00	
				м3 грунта		0,00	73,60	0,00	18621,00		7157,00		
30	121	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		231	330,63	330,63	76376,00	76376,00		13465,00	97027,00	
				м3 грунта		0,00	80,96	0,00	18702,00		7186,00		
31	122	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную		15	2575,13	0,00	38627,00	0,00		27811,00	71753,00	
				м3 грунта		2575,13	0,00	38627,00	0,00		5315,00		
32	123	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		316	32,24	32,24	10188,00	10187,00		2139,00	13313,00	
				м3 грунта		0,00	9,40	0,00	2970,00		986,00		
33	124	1101-0205-1002 РСНБ РК 2022	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами (1х1х1 м). Грунты устойчивые		12	1737,38	40,23	20849,00	483,00	16166,00	3175,00	25946,00	
				м2 креплений		349,99	17,47	4200,00	210,00		1922,00		
34	125	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Траншеи. Водоотлив		40	1889,89	1889,89	75596,00	75596,00			81644,00	
				м3 мокрого грунта		0,00	0,00	0,00	0,00		6048,00		
			Итого по разделу 5: Земляные работы					297683,00	238689,00	16166,00	59996,00	386293,00	
								42827,00	40503,00	0,00	28614,00		
			Раздел 6: Трубопроводы										
35	126	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Песчаная подготовка толщ.100 мм . Устройство		11	2811,52	1567,68	30927,00	17244,00	46,00	19152,00	54085,00	
				м3 основания		1239,64	632,49	13636,00	6957,00		4006,00		
36	127	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		12,1	8367,00		101241,00		101241,00		109340,00	Казахстан
				м3							8099,00		
37	128	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,006	808911,48	162556,52	4853,00	975,00	202,00	4021,00	9584,00	
				км трубопровода		612662,40	64319,92	3676,00	386,00		710,00		
38	129	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		6,024	4403,00		26524,00		26524,00		28646,00	Казахстан
				м							2122,00		
39	130	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции(д 108х3,5 мм)		0,006	2075397,64	57204,29	12452,00	343,00	9645,00	2442,00	16086,00	
				км трубопровода		410754,40	372,56	2465,00	2,00		1192,00		
40	131	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		76	2522,80	26,71	191733,00	2030,00	179509,00	10923,00	218868,00	
				м трубопровода		134,13	11,05	10194,00	840,00		16212,00		

41	132	241-207-1106 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	77,52	2032,00		157521,00		157521,00		170123,00	
											12602,00		
42	133	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	28	145,02	20,52	4061,00	574,00	1189,00	2509,00	7096,00	
						82,02	8,48	2297,00	237,00		526,00		
43	134	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28,56	1386,00		39584,00		39584,00		42751,00	
											3167,00		
44	135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная под основание колодцев толщ.10 см. Устройство В7,5	м3	2,73	37281,28	1774,65	101778,00	4844,00	91592,00	5793,00	116177,00	
						1956,53	375,25	5341,00	1024,00		8606,00		
45	136	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	36711,00		183555,00		183555,00		198239,00	Казахстан
											14684,00		
46	137	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,945	69866,88	11212,33	485225,00	77870,00	259958,00	178439,00	716757,00	
						21223,64	4729,00	147398,00	32843,00		53093,00		
47	138	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	28056,00		140280,00		140280,00		151502,00	Казахстан
											11222,00		
48	139	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	32197,00		160985,00		160985,00		173864,00	Казахстан
											12879,00		
49	140	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	5	32197,00		160985,00		160985,00		173864,00	
											12879,00		
50	141	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	13180,00		65900,00		65900,00		71172,00	Казахстан
											5272,00		
51	142	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	40461,00		202305,00		202305,00		218489,00	Казахстан
											16184,00		
52	143	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	6225,00		31125,00		31125,00		33615,00	Казахстан
											2490,00		
53	144	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	15740,00		78700,00		78700,00		84996,00	Казахстан
											6296,00		
54	145	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С1-02	т	0,065	1004968,00		65323,00		65323,00		70549,00	
											5226,00		
55	146	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Подготовка толщ.10 см вокруг горловины колодцев щебеночная. Устройство	м3 основания	1,45	10388,50	2718,76	15063,00	3942,00	9162,00	3372,00	19910,00	
						1350,89	1149,93	1959,00	1667,00		1475,00		
56	147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7.5. Устройство	м3	1,45	37281,28	1774,65	54058,00	2573,00	48648,00	3077,00	61706,00	
						1956,53	375,25	2837,00	544,00		4571,00		
57	148	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5	5615,00		28075,00		28075,00		30321,00	Казахстан
											2246,00		
58	149	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Подготовка толщ.10 см под днище колдцев щебеночная. Устройство	м3 основания	0,55	10388,50	2718,76	5714,00	1495,00	3475,00	1279,00	7552,00	
						1350,89	1149,93	743,00	632,00		559,00		
59	150	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,6	70294,60	11046,09	253061,00	39766,00	150582,00	78697,00	358299,00	
						17420,12	4661,01	62712,00	16780,00		26541,00		

60	151	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68206,00		68206,00		68206,00	5456,00	73662,00	Казахстан
61	152	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,55	89252,00		49089,00		49089,00	3927,00	53016,00	Казахстан
62	153	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	49417,00		98834,00		98834,00	7907,00	106741,00	Казахстан
63	154	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	1	49417,00		49417,00		49417,00	3953,00	53370,00	
64	155	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15740,00		15740,00		15740,00	1259,00	16999,00	Казахстан
65	156	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	40755,00		40755,00		40755,00	3260,00	44015,00	Казахстан
66	157	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6225,00		6225,00		6225,00	498,00	6723,00	Казахстан
67	158	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Подготовка толщ.10 см вокруг горловины колдцев щебеночная. Устройство	м3 основания	0,66	10388,50 1350,89	2718,76 1149,93	6856,00 892,00	1794,00 759,00	4170,00	1535,00 671,00	9062,00	
68	159	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная толщ.10 см вокруг горловины. Устройство	м3	0,66	37281,28 1956,53	1774,65 375,25	24606,00 1291,00	1172,00 248,00	22143,00	1400,00 2080,00	28086,00	
69	160	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	Деревянные крышки. Установка	м2	0,64	4786,18 2091,20	851,91 207,32	3063,00 1338,00	546,00 133,00	1180,00	1324,00 351,00	4738,00	
70	161	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,64	3285,00		2102,00		2102,00	168,00	2270,00	
71	162	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	0,3	1505,00		452,00		452,00	36,00	488,00	
72	163	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389,00		778,00		778,00	62,00	840,00	
73	164	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0003	498437,00		150,00		150,00	12,00	162,00	Казахстан
74	165	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	0,0044	4270,00		19,00		19,00	2,00	21,00	Казахстан
75	166	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5615,00		5615,00		5615,00	449,00	6064,00	Казахстан
76	167	241-404-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 160х9,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	4,5	5499,00		24746,00		24746,00	1980,00	26726,00	Казахстан
77	168	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3011,18 2568,38	135,64 62,09	6022,00 5137,00	271,00 124,00	614,00	5208,00 898,00	12128,00	
78	169	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80407,00		160814,00		160814,00	12865,00	173679,00	Казахстан
79	170	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1659,04 1483,78	94,35 0,00	3318,00 2968,00	189,00 0,00	162,00	2938,00 500,00	6756,00	

80	171	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895,00		5790,00		5790,00		6253,00	
											463,00		
81	172	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0051	725479,64	358368,44	3700,00	1827,00		2358,00	6543,00	
						367111,20	99880,17	1872,00	509,00		485,00		
82	173	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	5,151	3454,00		17792,00		17792,00		19215,00	Казахстан
											1423,00		
			Итого по разделу 6: Трубопроводы					3195117,00	157455,00	2770904,00	324467,00	3801148,00	
								266756,00	63685,00	0,00	281564,00		
			Итого по отделу Канализация К-1					3492800,00	396144,00	2787070,00	384463,00	4187441,00	
								309583,00	104188,00	0,00	310178,00		
			ИТОГО по акту					5152848,00	553629,00	3622871,00	582304,00	6153480,00	
								470337,00	155194,00	506000,00	418328,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							506000,00			

ЛС_2-5-4 Выгреб емк.6,5 м3 работы

1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12	265,55	254,33	3187,00	3052,00		656,00	4150,00	
						11,22	64,73	135,00	777,00		307,00		
2	2	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	0,57	10610,91	4178,44	6048,00	2381,00		3379,00	10181,00	
						6432,47	1800,69	3667,00	1026,00		754,00		
3	3	1101-0102-0341 РСНБ РК 2022	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19	783,14	783,14	14880,00	14880,00		2612,00	18891,00	
						0,00	190,94	0,00	3628,00		1399,00		
4	4	1101-0107-1802 РСНБ РК 2022	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	9	223,51	0,00	2012,00	0,00		1448,00	3737,00	
						223,51	0,00	2012,00	0,00		277,00		
5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная под основание колодцев толщ.10 см. Устройство В15 W4	м3	0,5	39596,74	1774,65	19798,00	888,00	17933,00	1061,00	22528,00	
						1956,53	375,25	978,00	188,00		1669,00		
6	6	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,05	50659,35	10590,15	154511,00	32300,00	75448,00	59862,00	231523,00	
						15331,99	4493,14	46763,00	13704,00		17150,00		
7	7	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68206,00		68206,00		68206,00		73662,00	Казахстан
											5456,00		
8	8	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	49417,00		98834,00		98834,00		106741,00	Казахстан
											7907,00		
9	9	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	1	49417,00		49417,00		49417,00		53370,00	
											3953,00		
10	10	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13180,00		13180,00		13180,00		14234,00	Казахстан
											1054,00		
11	11	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,48	89252,00		42841,00		42841,00		46268,00	Казахстан
											3427,00		
12	12	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6225,00		6225,00		6225,00		6723,00	Казахстан
											498,00		

13	13	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15740,00		15740,00		15740,00		16999,00	Казахстан
											1259,00		
14	14	1141-0102-0205 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя (3 шва по 30 см)	м2	6,3	7045,38	107,86	44386,00	680,00	26791,00	13402,00	62411,00	
						2684,93	7,77	16915,00	49,00		4623,00		
15	15	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	м2	1	3900,84	122,05	3901,00	122,00	1831,00	1382,00	5706,00	
						1947,96	55,58	1948,00	56,00		423,00		
16	16	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой на высоту 3 м	м2 изолируемой поверхности	20,7	1053,24	59,59	21802,00	1233,00	9004,00	11024,00	35452,00	
						558,69	7,85	11565,00	162,00		2626,00		
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная внутри колодца толщ.100мм. Устройство В7,5 сульфатост.	м3	0,32	37039,60	1774,65	11853,00	568,00	10659,00	679,00	13535,00	
						1956,53	375,25	626,00	120,00		1003,00		
18	18	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20	32,24	32,24	645,00	645,00		135,00	842,00	
						0,00	9,40	0,00	188,00		62,00		
19	19	1101-0205-1305 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4р и 5р	м3 грунта	19	1507,33	0,00	28639,00	0,00		20620,00	53200,00	
						1507,33	0,00	28639,00	0,00		3941,00		
20	20	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Вывоз грунта 5 группы самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	212,8	44,00		9363,00				10112,00	
											749,00		
21	21	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Планировка верха и откосов насыпи над выгребом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13	2,33	2,33	30,00	30,00		6,00	39,00	
						0,00	0,68	0,00	9,00		3,00		
22	22	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00		25559,00		25559,00		27604,00	Казахстан
											2045,00		
23	23	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестницы	т	0,0393	1004968,00		39495,00		39495,00		42655,00	
											3160,00		
24	24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Лестницы С1-04	т	0,0203	1004968,00		20401,00		20401,00		22033,00	
											1632,00		
			ИТОГО по акту					700953,00	56779,00	521564,00	116266,00	882596,00	
								113248,00	19907,00	0,00	65377,00		

ЛС_2-6-1 Общестроительные работы работы

			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	399,42144	38,53	38,53	15390,00	15390,00		3231,00	20111,00	
						0,00	11,23	0,00	4486,00		1490,00		
2	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,46656	1344,47	0,00	73229,00	0,00		52725,00	136030,00	
						1344,47	0,00	73229,00	0,00		10076,00		
3	5	1101-0105-0305 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	293,041116	309,19	304,42	90605,00	89207,00		18031,00	117328,00	
						4,77	80,69	1398,00	23645,00		8692,00		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					179224,00	104597,00	0,00	73987,00	273469,00	
								74627,00	28131,00	0,00	20258,00		
			Раздел 2: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
4	12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1084	1087260,78	2024,70	117859,00	219,00	105683,00	10967,00	139132,00	
						110302,08	878,00	11957,00	95,00		10306,00		
			Итого по разделу 2: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					117859,00	219,00	105683,00	10967,00	139132,00	
								11957,00	95,00	0,00	10306,00		

			Раздел 3: ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА И ИЗОЛЯЦИЯ И ДНИЩА										
5	13	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	4839,57 2358,18	2310,25 496,12	38717,00 18865,00	18482,00 3969,00	1369,00	26945,00 5253,00	70915,00	
6	14	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,6	91351,00		694268,00		694268,00 55541,00		749809,00	Казахстан
7	15	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,06245	812288,92 379086,40	18146,36 2214,64	50727,00 23674,00	1133,00 138,00	25920,00	28098,00 6306,00	85131,00	
8	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	42109,00 1956,53	1774,65 375,25	50531,00 2348,00	2129,00 450,00	46053,00	2546,00 4246,00	57323,00	
9	17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	68,4	1123,62 352,17	154,43 40,15	76856,00 24088,00	10563,00 2746,00	42204,00	24688,00 8123,00	109667,00	
10	18	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до (20+80)/2=60мм мм	м2 стяжки	68,4	1205,89 58,46	102,93 27,94	82483,00 3999,00	7040,00 1911,00	71444,00	5437,00 7034,00	94954,00	
11	19	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	3,42	60921,33 37726,89	1695,40 765,81	208351,00 129026,00	5798,00 2619,00	73527,00	100050,00 24672,00	333073,00	
12	20	234-102-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	3,591	57922,00		207998,00		207998,00 16640,00		224638,00	
13	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,4	1072,28 507,17	35,95 20,83	73344,00 34690,00	2459,00 1425,00	36195,00	33948,00 8584,00	115876,00	
14	22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,073188	23464,50 21280,90	2141,60 928,26	1717,00 1558,00	157,00 68,00	3,00	1479,00 256,00	3452,00	
15	23	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	68,4	952,00		65117,00		65117,00 5209,00		70326,00	Казахстан
16	24	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная холодной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,4	1053,24 558,69	59,59 7,85	72042,00 38214,00	4076,00 537,00	29751,00	36426,00 8677,00	117145,00	
17	25	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 до 2 мм	м2 изолируемой поверхности	68,4	791,09 377,06	61,70 8,76	54111,00 25791,00	4220,00 599,00	24099,00	24807,00 6313,00	85231,00	
18	28	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,4	1211,40 502,02	34,79 20,83	82860,00 34338,00	2380,00 1425,00	46142,00	33617,00 9318,00	125795,00	
19	29	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 ДО (50+110)/2=80ММ	м2 стяжки	68,4	10835,72 361,88	369,72 206,62	741163,00 24753,00	25289,00 14133,00	691122,00	36552,00 62217,00	839932,00	
20	30	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	226,008	2347,83 1629,08	374,03 96,06	530628,00 368185,00	84533,00 21710,00	77909,00	308017,00 67093,00	905738,00	
			Итого по разделу 3: ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА И ИЗОЛЯЦИЯ И ДНИЩА					**3030913,00**	**168259,00**	**2133121,00**	**662610,00**	**3989005,00**	
								729529,00	**51730,00**	**0,00**	**295482,00**		
			ИТОГО по акту					**3327996,00**	**273075,00**	**2238804,00**	**747564,00**	**4401606,00**	

								816113,00	79956,00	0,00	326046,00		
			ЛС 4-1-1 Кабельная ЛЭП 0,4 кВ работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	60,8	101,38 0,00	101,38 29,56	6164,00 0,00	6164,00 1797,00		1294,00 596,00	8054,00	
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	351	340,44 120,86	219,58 100,51	119494,00 42422,00	77073,00 35279,00		55946,00 14036,00	189476,00	
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44	61,84 0,00	61,84 18,03	2721,00 0,00	2721,00 793,00		571,00 264,00	3556,00	
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,8	8367,00		140566,00		140566,00	11245,00	151811,00	Казахстан
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09	233877,68 226121,28	0,00 0,00	21049,00 20351,00	0,00 0,00	698,00	15467,00 2921,00	39437,00	
6	6	241-203-0408 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	90	921,00		82890,00		82890,00	6631,00	89521,00	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы					372884,00 62773,00	85958,00 37869,00	224154,00 0,00	73278,00 35693,00	481855,00	
			Раздел 2: Провода и кабели										
7	7	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	351	521,21 241,72	227,25 81,69	182945,00 84844,00	79765,00 28673,00	18336,00	81734,00 21176,00	285855,00	
8	8	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по стене	м кабеля	44	754,47 362,58	305,33 106,52	33197,00 15954,00	13435,00 4687,00	3809,00	14861,00 3845,00	51903,00	
9	9	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по опоре .	м кабеля	40	754,47 362,58	305,33 106,52	30179,00 14503,00	12213,00 4261,00	3462,00	13510,00 3495,00	47184,00	
10	10	243-113-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,09282	414141,00		38441,00		38441,00	3075,00	41516,00	Казахстан
11	11	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,0357	624690,00		22301,00		22301,00	1784,00	24085,00	Казахстан
12	12	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,11118	952755,00		105927,00		105927,00	8474,00	114401,00	Казахстан
13	13	243-113-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,14586	1140008,00		166282,00		166282,00	13303,00	179585,00	Казахстан
14	14	243-113-1008 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	км	0,05814	2660554,00		154685,00		154685,00	12375,00	167060,00	Казахстан
15	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,28	143157,52 65913,71	45897,81 15394,58	183241,75 84369,53	58749,30 19705,15	40122,92	83259,64 21320,19	287821,58	
16	16	261-302-0415 РСНБ РК 2022	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,000039	69942,00		3,00		3,00		3,00	
17	17	243-701-0602 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	км	0,11	491244,00		54037,00		54037,00	4323,00	58360,00	Казахстан

18	18	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,974	450441,00		438730,00		438730,00		473828,00	Казахстан
										35098,00		
19	19	243-701-0832 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х70+1х25-0,6/1,0	км	0,2	1512612,00		302522,38		302522,38		326724,16	Казахстан
										24201,78		
			Итого по разделу 2: Провода и кабели				1712491,13	164162,30	1348658,30	193364,64	2058325,74	
							199670,53	57326,15	0,00	152469,97		
			Раздел 3: Осветительная арматура									
20	20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	26	846,48	5,84	22008,00	152,00	2407,00	14051,00	38944,00	
						748,06	2,51	19450,00	65,00		2885,00		
21	21	247-104-0206 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа АЗС LED-100, мощность 100 Вт, IP65	шт.	26	124659,00		3241134,00		3241134,00		3500425,00	
											259291,00		
			Итого по разделу 3: Осветительная арматура				3263142,00	152,00	3243541,00	14051,00	3539369,00	
							19450,00	65,00	0,00	262176,00		
			ИТОГО по акту				5348517,13	250272,30	4816353,30	280693,64	6079549,74	
							281893,53	95260,15	0,00	450338,97		

ЛС_4-1-3 Опоры ВЛ-0,4 кВ и крепление работы

			Раздел 1: Опора К3-4 шт										
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	23626,91	11962,05	94508,00	47848,00	3607,00	52224,00	158471,00	
						10763,04	5556,99	43052,00	22228,00		11739,00		
2	2	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	8	59829,00		478632,00		478632,00		516923,00	Казахстан
											38291,00		
3	3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	3748,67	2018,07	29989,00	16144,00		16467,00	50173,00	
						1730,60	842,41	13845,00	6739,00		3717,00		
4	4	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	8	57413,00		459304,00		459304,00		496048,00	Казахстан
											36744,00		
5	5	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	175,00		1400,00		1400,00		1512,00	
											112,00		
6	6	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	647,00		7764,00		7764,00		8385,00	
											621,00		
7	7	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	4994,00		19976,00		19976,00		21574,00	
											1598,00		
8	8	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD2.2 наружного угла	шт.	4	9025,00		36100,00		36100,00		38988,00	
											2888,00		
9	9	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873,00		11492,00		11492,00		12411,00	
											919,00		
10	10	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	1359,00		5436,00		5436,00		5871,00	
											435,00		
11	11	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	4640,00		18560,00		18560,00		20045,00	
											1485,00		
12	12	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа SM2.21		4	444,00		1776,00		1776,00		1918,00	

				шт.							142,00		
13	13	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		16	2097,00		33552,00		33552,00		36236,00	
				шт.							2684,00		
14	14	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		4	2097,00		8388,00		8388,00		9059,00	
				шт.							671,00		
15	15	С Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 1100 тенге с НДС)		4	982,14		3929,00		3929,00		4243,00	
				шт							314,00		
16	16	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	9698,00		38792,00		38792,00		41895,00	Казахстан
				шт.							3103,00		
17	17	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,002	951092,00		1902,00		1902,00		2054,00	Казахстан
				км							152,00		
18	18	252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234 (СИП)		4	5055,00		20220,00		20220,00		21838,00	
				шт.							1618,00		
19	19	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		8	8310,00		66480,00		66480,00		71798,00	Казахстан
				шт.							5318,00		
			Итого по разделу 1: Опора К3-4 шт					1338200,00	63992,00	1217310,00	68691,00	1519442,00	
								56897,00	28967,00	0,00	112551,00		
			Раздел 2: Опора А10-1 -2 шт										
20	20	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	23626,91	11962,05	47254,00	23924,00	1804,00	26112,00	79235,00	
				опора		10763,04	5556,99	21526,00	11114,00		5869,00		
21	21	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2		4	59829,00		239316,00		239316,00		258461,00	Казахстан
				шт.							19145,00		
22	22	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		4	3748,67	2018,07	14995,00	8073,00		8234,00	25087,00	
				шт.		1730,60	842,41	6922,00	3370,00		1858,00		
23	23	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		4	57413,00		229652,00		229652,00		248024,00	Казахстан
				м3							18372,00		
24	24	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		4	175,00		700,00		700,00		756,00	
				шт.							56,00		
25	25	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		5,2	647,00		3364,00		3364,00		3633,00	
				м							269,00		
26	26	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной		4	2873,00		11492,00		11492,00		12411,00	
				шт.							919,00		
27	27	252-207-2505 РСНБ РК 2022	Болт проходной типа SOT4.8		2	2988,00		5976,00		5976,00		6454,00	
				шт.							478,00		
28	28	252-202-0517 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO214		4	3742,00		14968,00		14968,00		16165,00	
				шт.							1197,00		
29	29	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD3.2 наружного угла		2	9025,00		18050,00		18050,00		19494,00	
				шт.							1444,00		
30	30	252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)		6	7041,00		42246,00		42246,00		45626,00	
				шт.							3380,00		
31	31	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1		4	722,00		2888,00		2888,00		3119,00	
				шт.							231,00		

32	32	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433,00		1732,00		1732,00		1871,00	
											139,00		
33	33	С Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 1100 тенге с НДС)	шт	2	982,14		1964,00		1964,00		2121,00	
											157,00		
34	34	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9698,00		19396,00		19396,00		20948,00	Казахстан
											1552,00		
35	35	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	48,00		384,00		384,00		415,00	
											31,00		
			Итого по разделу 2: Опора А10-1 -2 шт					654377,00	31997,00	593932,00	34346,00	743820,00	
								28448,00	14484,00	0,00	55097,00		
			Раздел 3: Анкерное крепление и соединение СИП на опоре с кабелем -4 шт										
36	36	252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	4	2967,00		11868,00		11868,00		12817,00	
											949,00		
37	37	252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	4	7041,00		28164,00		28164,00		30417,00	
											2253,00		
38	38	252-207-1714 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SE46.366-10 с прокалывающим зажимом	шт.	12	16878,00		202536,00		202536,00		218739,00	
											16203,00		
39	39	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0052	951092,00		4946,00		4946,00		5342,00	Казахстан
											396,00		
40	40	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	2954,00		11816,00		11816,00		12761,00	
											945,00		
41	41	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	8	722,00		5776,00		5776,00		6238,00	
											462,00		
42	42	261-102-0136 РСНБ РК 2022	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0169	153119,00		2588,00		2588,00		2795,00	
											207,00		
43	43	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	4	48,00		192,00		192,00		207,00	
											15,00		
			Итого по разделу 3: Анкерное крепление и соединение СИП на опоре с кабелем -4 шт					267886,00	0,00	267886,00	0,00	289316,00	
								0,00	0,00	0,00	21430,00		
			Раздел 4: Опора П-1 -42 шт										
44	44	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	42	23626,91 10763,04	11962,05 5556,99	992330,00 452048,00	502407,00 233394,00	37876,00	548353,00 123254,00	1663937,00	
45	45	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	42	59829,00		2512818,00		2512818,00		2713843,00	Казахстан
											201025,00		
46	46	252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	42	2967,00		124614,00		124614,00		134583,00	
											9969,00		
47	47	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	42	2097,00		88074,00		88074,00		95120,00	
											7046,00		
48	48	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	42	4640,00		194880,00		194880,00		210470,00	
											15590,00		
49	49	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа SM2.21	шт.	42	444,00		18648,00		18648,00		20140,00	
											1492,00		

50	50	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,021	951092,00		19973,00		19973,00	1598,00	21571,00		Казахстан
			Итого по разделу 4: Опора П-1 -42 шт					3951337,00	502407,00	2996883,00	548353,00	4859664,00		
								452048,00	233394,00	0,00	359974,00			
			Раздел 5: Опора угловая с 2-мя стойками -УАЗ-8 шт											
51	51	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с тремя подкосами. Установка	опора	8	36357,85 16198,56	19257,47 8947,32	290863,00 129588,00	154060,00 71579,00	7215,00	160934,00 36144,00	487941,00		
52	52	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	16	59829,00		957264,00		957264,00	76581,00	1033845,00		Казахстан
53	53	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	3748,67 1730,60	2018,07 842,41	89968,00 41534,00	48434,00 20218,00		49402,00 11150,00	150520,00		
54	54	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4	57413,00		229652,00		229652,00	18372,00	248024,00		Казахстан
55	55	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	8	4994,00		39952,00		39952,00	3196,00	43148,00		
56	56	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD2.2 наружного угла	шт.	8	9025,00		72200,00		72200,00	5776,00	77976,00		
57	57	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	647,00		15528,00		15528,00	1242,00	16770,00		
58	58	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	8	349,00		2792,00		2792,00	223,00	3015,00		
59	59	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	2097,00		67104,00		67104,00	5368,00	72472,00		
60	60	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	8	2097,00		16776,00		16776,00	1342,00	18118,00		
61	61	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	8	4640,00		37120,00		37120,00	2970,00	40090,00		
62	62	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1359,00		10872,00		10872,00	870,00	11742,00		
63	63	252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234 (СИП)	шт.	8	5055,00		40440,00		40440,00	3235,00	43675,00		
64	64	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	175,00		2800,00		2800,00	224,00	3024,00		
65	65	С Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 1100 тенге с НДС)	шт	8	982,14		7857,00		7857,00	629,00	8486,00		
66	66	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	2873,00		22984,00		22984,00	1839,00	24823,00		
67	67	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	9698,00		77584,00		77584,00	6207,00	83791,00		Казахстан
68	68	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,004	951092,00		3804,00		3804,00	304,00	4108,00		Казахстан

69	69	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	16	8310,00		132960,00		132960,00	10637,00	143597,00	Казахстан
			Итого по разделу 5: Опора угловая с 2-мя стойками -УА3-8 шт					2118520,00	202494,00	1744904,00	210336,00	2515165,00	
								171122,00	91797,00	0,00	186309,00		
			Раздел 6: Опора концеая с 2-мя стойками -К2-2 шт										
70	70	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с тремя подкосами. Установка	опора	2	36357,85 16198,56	19257,47 8947,32	72716,00 32397,00	38515,00 17895,00	1804,00	40233,00 9036,00	121985,00	
71	71	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	59829,00		239316,00		239316,00	19145,00	258461,00	Казахстан
72	72	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	3748,67 1730,60	2018,07 842,41	22492,00 10384,00	12108,00 5054,00		12350,00 2787,00	37629,00	
73	73	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	57413,00		57413,00		57413,00	4593,00	62006,00	Казахстан
74	74	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	175,00		1400,00		1400,00	112,00	1512,00	
75	75	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	647,00		7764,00		7764,00	621,00	8385,00	
76	76	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	4994,00		9988,00		9988,00	799,00	10787,00	
77	77	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD2.2 наружного угла	шт.	2	9025,00		18050,00		18050,00	1444,00	19494,00	
78	78	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873,00		11492,00		11492,00	919,00	12411,00	
79	79	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж типа SOT39	шт.	4	2954,00		11816,00		11816,00	945,00	12761,00	
80	80	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	4640,00		18560,00		18560,00	1485,00	20045,00	
81	81	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	349,00		698,00		698,00	56,00	754,00	
82	82	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа SM2.21	шт.	4	444,00		1776,00		1776,00	142,00	1918,00	
83	83	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	2097,00		33552,00		33552,00	2684,00	36236,00	
84	84	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2097,00		8388,00		8388,00	671,00	9059,00	
85	85	С Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 1100 тенге с НДС)	шт	2	982,14		1964,00		1964,00	157,00	2121,00	
86	86	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10252,00		20504,00		20504,00	1640,00	22144,00	Казахстан
87	87	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	951092,00		1902,00		1902,00	152,00	2054,00	Казахстан

88	88	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	8310,00		33240,00		33240,00	2659,00	35899,00	Казахстан
			Итого по разделу 6: Опора концеая с 2-мя стойками -К2-2 шт					573031,00	50623,00	479627,00	52583,00	675661,00	
								42781,00	22949,00	0,00	50047,00		
			Раздел 7: Опора угловая с 3-мя стойками -УА2и-3 шт										
89	89	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с тремя подкосами. Установка	опора	3	36357,85 16198,56	19257,47 8947,32	109074,00 48596,00	57772,00 26842,00	2705,00	60350,00 13554,00	182978,00	
90	90	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	9	59829,00		538461,00		538461,00	43077,00	581538,00	Казахстан
91	91	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	3748,67 1730,60	2018,07 842,41	33738,00 15575,00	18163,00 7582,00		18526,00 4181,00	56445,00	
92	92	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,5	57413,00		86120,00		86120,00	6890,00	93010,00	Казахстан
93	93	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	175,00		2100,00		2100,00	168,00	2268,00	
94	94	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	647,00		11646,00		11646,00	932,00	12578,00	
95	95	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж типа SOT39	шт.	12	2954,00		35448,00		35448,00	2836,00	38284,00	
96	96	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	349,00		1047,00		1047,00	84,00	1131,00	
97	97	252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234 (СИП)	шт.	12	5055,00		60660,00		60660,00	4853,00	65513,00	
98	98	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	2097,00		50328,00		50328,00	4026,00	54354,00	
99	99	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	2097,00		12582,00		12582,00	1007,00	13589,00	
100	100	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа SM2.21	шт.	6	444,00		2664,00		2664,00	213,00	2877,00	
101	101	С Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 1100 тенге с НДС)	шт	6	982,14		5893,00		5893,00	471,00	6364,00	
102	102	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	10252,00		61512,00		61512,00	4921,00	66433,00	Казахстан
103	103	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	951092,00		2853,00		2853,00	228,00	3081,00	Казахстан
104	104	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	8310,00		74790,00		74790,00	5983,00	80773,00	Казахстан
			Итого по разделу 7: Опора угловая с 3-мя стойками -УА2и-3 шт					1088916,00	75935,00	948809,00	78876,00	1261216,00	
								64171,00	34424,00	0,00	93424,00		
			Раздел 8: Опора ж/б ответвительная с 2-мя стойками ОА2 - 2 шт										
105	105	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с тремя подкосами. Установка	опора	2	36357,85 16198,56	19257,47 8947,32	72716,00 32397,00	38515,00 17895,00	1804,00	40233,00 9036,00	121985,00	

106	106	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	59829,00		239316,00		239316,00		258461,00	Казахстан
											19145,00		
107	107	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	3748,67	2018,07	14995,00	8073,00		8234,00	25087,00	
						1730,60	842,41	6922,00	3370,00		1858,00		
108	108	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	57413,00		57413,00		57413,00		62006,00	Казахстан
											4593,00		
109	109	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175,00		700,00		700,00		756,00	
											56,00		
110	110	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	647,00		3882,00		3882,00		4193,00	
											311,00		
111	111	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж типа SOT39	шт.	2	2954,00		5908,00		5908,00		6381,00	
											473,00		
112	112	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	349,00		698,00		698,00		754,00	
											56,00		
113	113	252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234 (СИП)	шт.	2	5055,00		10110,00		10110,00		10919,00	
											809,00		
114	114	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2097,00		16776,00		16776,00		18118,00	
											1342,00		
115	115	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2097,00		4194,00		4194,00		4530,00	
											336,00		
116	116	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа SM2.21	шт.	2	444,00		888,00		888,00		959,00	
											71,00		
117	117	С Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 1100 тенге с НДС)	шт	2	982,14		1964,00		1964,00		2121,00	
											157,00		
118	118	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10252,00		20504,00		20504,00		22144,00	Казахстан
											1640,00		
119	119	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	4994,00		9988,00		9988,00		10787,00	
											799,00		
120	120	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	2	3681,00		7362,00		7362,00		7951,00	
											589,00		
121	121	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	4640,00		18560,00		18560,00		20045,00	
											1485,00		
122	122	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	951092,00		951,00		951,00		1027,00	Казахстан
											76,00		
123	123	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	8310,00		33240,00		33240,00		35899,00	Казахстан
											2659,00		
			Итого по разделу 8: Опора ж/б ответвительная с 2-мя стойками ОА2 - 2 шт					520165,00	46588,00	434258,00	48467,00	614123,00	
								39319,00	21265,00	0,00	45491,00		
			Раздел 9: Установка комплекта для подключения переносного заземления ST208-4 шт										
124	124	252-207-2317 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3004,00		3004,00		3004,00		3244,00	
											240,00		

125	125	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1359,00		1359,00		1359,00		1468,00	
											109,00		
126	126	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	2954,00		2954,00		2954,00		3190,00	
											236,00		
127	127	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	336,00		1344,00		1344,00		1452,00	
											108,00		
128	128	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2097,00		2097,00		2097,00		2265,00	
											168,00		
129	129	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа SM2.21	шт.	1	444,00		444,00		444,00		480,00	
											36,00		
130	130	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	951092,00		476,00		476,00		514,00	Казахстан
											38,00		
			Итого по разделу 9: Установка комплекта для подключения переносного заземления ST208-4 шт					11678,00	0,00	11678,00	0,00	12613,00	
								0,00	0,00	0,00	935,00		
			ИТОГО по акту					10524110,00	974036,00	8695287,00	1041652,00	12491020,00	
								854786,00	447280,00	0,00	925258,00		

ЛС 7-1-1 Благоустройство территории НС 1 работы

			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	м3 грунта	1265	68,73	68,73	86943,00	86943,00		18558,00	113939,00	
						0,00	20,37	0,00	25768,00		8438,00		
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 40 метров)	м3 грунта	253	254,51	254,51	64391,00	64391,00		13738,00	84378,00	
						0,00	75,42	0,00	19081,00		6249,00		
3	3	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	91	509,00		46319,00				50025,00	
											3706,00		
4	4	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	455	55,00		25025,00				27027,00	
											2002,00		
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	52	34,28	30,34	1783,00	1577,00		480,00	2444,00	
						3,94	8,89	205,00	462,00		181,00		
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,14144								
6	6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 90 метров)	м3 грунта	923	572,64	572,64	528547,00	528547,00		112772,00	692629,00	
						0,00	169,70	0,00	156633,00		51310,00		
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					753008,00	681458,00	0,00	145548,00	970442,00	
								205,00	201944,00	0,00	71886,00		
			Раздел 4: Ограждение										
7	22	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м огряд	422	4768,83	2378,95	2012446,00	1003917,00	118219,00	1533016,00	3829101,00	
						2109,74	968,85	890310,00	408855,00		283639,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	544,38								
8	23	222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м3	3,84	164036,00		629898,00		629898,00		680290,00	Казахстан
											50392,00		
9	24	221-104-0104 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	63,36	100166,00		6346518,00		6346518,00		6854239,00	Казахстан
											507721,00		
10	25	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2021	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	441288,00	5910,00	441288,00	5910,00	401645,00		476591,00	
						33733,00	2433,00	33733,00	2433,00		35303,00		

11	26	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2021	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	152700,00 15280,00	195,00 72,00	152700,00 15280,00	195,00 72,00	137225,00	12216,00	164916,00	
12	27	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,659	435218,00		722027,00		722027,00 57762,00		779789,00	Казахстан
13	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07686	408502,00		31397,00		31397,00 2512,00		33909,00	Казахстан
14	29	1107-0111-0113 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м огряд	531,81661	4661,49 1796,03	864,00 357,08	2479057,75 955158,46	459489,55 189900,95	1064409,74	1351170,63 306416,90	4136644,28	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	584,466454								
			Итого по разделу 4: Ограждение					12815331,75 1894481,46	1469511,55 601260,95	9451338,74 0,00	2884186,63 1255961,90	16955480,28	
			ИТОГО по акту					13568339,75 1894686,46	2150969,55 803204,95	9451338,74 0,00	3029734,63 1327847,90	17925921,28	

ЛС_7-1-2 Благоустройство территории НС 2 работы

			Раздел 3: Ограждение										
1	17	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м огряд	95	4768,83 2109,74	2378,95 968,85	453038,89 200425,23	226000,43 92040,81	26613,23	345110,23 63852,27	862001,39	
2	18	222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м3	23,5456	164036,00		3862325,95		3862325,95 308986,09		4171312,04	Казахстан
3	19	221-104-0104 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	15,4646	100166,00		1549027,17		1549027,17 123922,19		1672949,36	Казахстан
4	20	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2021	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	441288,00 33733,00	5910,00 2433,00	441288,00 33733,00	5910,00 2433,00	401645,00 35303,00		476591,00	
5	21	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2021	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	152700,00 15280,00	195,00 72,00	152700,00 15280,00	195,00 72,00	137225,00	12216,00	164916,00	
6	22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,5642	435218,00		680768,00		680768,00 54461,00		735229,00	Казахстан
7	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072468	408502,00		29603,00		29603,00 2368,00		31971,00	Казахстан
8	24	1107-0111-0113 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м огряд	1584	4661,49 1796,03	864,00 357,08	7383800,00 2844912,00	1368576,00 565615,00	3170313,00	4024421,00 912653,00	12320874,00	
			Итого по разделу 3: Ограждение					14552551,01 3094350,23	1600681,43 660160,81	9857520,35 0,00	4369531,23 1513761,55	20435843,79	
			ИТОГО по акту					14552551,01 3094350,23	1600681,43 660160,81	9857520,35 0,00	4369531,23 1513761,55	20435843,79	

			Всего по объекту									**86 870 600**	
			в том числе оборудования									**3 007 538**	
			Временные здания и сооружения 1,6%									**1 341 809**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**88 212 409**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%									2 811 761	
			Итого с затратами на организацию и управление строительством									**91 024 170**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1 760 333	
			Итого в текущих ценах									**92 784 503**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0450539									**96 964 806,30**	

			С понижающим коэффициентом								95 025 510,21	
			НДС (12 %)								11 403 061,22	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)								106 428 571,43	

Сдал
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519

Вр.и.о. руководителя отдела _____ Даукенова А.К

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Эксперт _____ Батырбеков Е.К.
Приказ №14 от 05.06.2024 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Кадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт _____ Боскымбаев Д.Б
ИИН 821014301721
KZ36VJE00082484 от 25.08.2023 г.,