Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "AICOM"
Основание: Договор №81 от 07.11.2022г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство волоконно-оптических линий связи для учреждения здравоохранения Курмангазинского района Атырауской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				81	07.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	32 530 000,00	32 530 000,00	29 044 643	32 530 000,00	32 530 000,00					3 485 357	32 530 000,00
Всего по стройке	**32 530 000,00**	**32 530 000,00**	**29 044 643**	**32 530 000,00**	**32 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 485 357**	**32 530 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Атырауской области"

_____ **Кенжебеков А.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Суйндыков М.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AICOM"

_____ **Умиров М.М.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство волоконно-оптических линий связи для учреждения здравоохранения Курмангазинского района Атырауской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "AICOM"
Основание: Договор №81 от 07.11.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
05-01-01 на СВА с.Кигач											
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы											
1	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Крепление крюка к стене(с анкерным зажимом) с двумя болтами.	шт	1	235,30	3,30	235	4	--	161	427
		НР - 69%; СП - 8%			232,00	0,72	232	1		32	
2	С124-040207-4957 2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк настенный	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		материалы неучтенные ценником									
3	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1541,00	--	46230	--	46230	--	49928
		СП - 8%			--	--	--	--		3698	
4	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1651,00	--	34671	--	34671	--	37445
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
5	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	809,00	--	17798	--	17798	--	19222
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	С124-040202-0108 2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1292,00	--	10336	--	10336	--	11163
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
7	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая диам 32 мм.Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	2	181,09	66,57	362	133	--	177	582
		НР - 61%; СП - 8%			114,52	30,55	229	61		43	
8	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая SDR 17 - 32x2,4 ГОСТ 18599-2001	м	2	158,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
9	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	2	297,01	75,67	594	151	--	312	979
		НР - 61%; СП - 8%			221,34	34,73	443	69		73	
10	Е11-340205-0106 1134-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подвеска кабеля самонесущего на крюках по опоре	км провода	0,919	22089,20	--	20300	--	--	15428	38586
		НР - 76%; СП - 8%			22089,20	--	20300	--		2858	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	34	144,10	--	4899	--	--	3528	9101
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	--	4899	--		674	
12	Ц13-100105-0403 1310-0105-0403 РСНБ РК 2015	Кабель.Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка"	м кабеля	9	43,23	--	389	--	--	237	676
		НР - 61%; СП - 8%			43,23	--	389	--		50	
13	Ц13-100105-0501 1310-0105-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка (подъем-спуск) по деревянной опоре	м кабеля	3	437,19	--	1312	--	318	606	2072
		НР - 61%; СП - 8%			331,25	--	994	--		153	
14	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка,монтаж оптической полки ОК-4 с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	полка	2	33893,84	21980,54	67788	43961	--	20406	95250

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			11913,30	4812,94	23827	9626		7055	
15	Ц13-100904-0701 1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4.Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	12023,67	7699,77	12024	7700	--	3666	16945
		НР - 61%; СП - 8%			4323,90	1685,97	4324	1686		1255	
16	Ц13-100904-0901 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4.Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	8484,92	5396,42	8485	5397	--	2605	11977
		НР - 61%; СП - 8%			3088,50	1181,62	3088	1182		887	
17	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	28	249,80	2,07	6994	58	464	4660	12587
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	--	6472	--		932	
18	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	28	102,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
19	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	4	293,71	--	1175	--	--	717	2043
		НР - 61%; СП - 8%			293,71	--	1175	--		151	
20	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 640х840 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	2650,00	--	2650	--	--	1617	4608
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	2650	--		341	
21	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP55,размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	4	2311,00	--	9244	--	9244	--	9984
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
22	123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный настенный,19"15U	шт.	1	101071,43	--	101071	--		--	101071
					--	--	--	--	101071	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-100902-0826 1310-0902-0826 РСНБ РК 2015	Материалы линейные.Транспортировка	км	10	203178,60	68106,60	2031786	681066	--	1014596	3290093
		НР - 61%; СП - 8%			135072,00	31255,29	1350720	312553		243711	
24	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	3	67,10	0,89	201	3	--	143	372
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	199	--		28	
25	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2,2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	3	141,98	1,88	426	6	--	303	787
		НР - 72%; СП - 8%			140,10	--	420	--		58	
26	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	3	154,24	2,04	463	6	--	329	855
		НР - 72%; СП - 8%			152,20	--	457	--		63	
27	Ц13-100902-0929 1310-0902-0929 РСНБ РК 2015	Канал ввода кабелей свободный.Герметизация в помещении	канал	3	1955,00	3,00	5865	9	3798	1255	7690
		НР - 61%; СП - 8%			686,00	--	2058	--		570	
28	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	84,33	0,57	843	6	--	605	1564
		НР - 72%; СП - 8%			83,76	0,29	838	3		116	
29	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	209668,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Материалы,не учтенные ценником									
30	С123-060701-0202 2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,967	283590,00	--	274232	--	274232	--	296171
		СП - 8%			--	--	--	--		21939	
31	цены	Оптическая полка на 4 порта ODF-4 SC/APC	шт.	2	8526,79	--	17054	--		--	17054

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1					--	--	--	--	17054	--	
в том числе оборудование			Тенге				4 045 802				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 05-01-01			Тенге				118 125				
в том числе оборудование			Тенге				4 045 802				
05-01-02 на СВА с.Жыланды			Тенге				118 125				
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы											
1	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Крепление крюка к стене(с анкерным зажимом) с двумя болтами.									
		НР - 69%; СП - 8%	шт	2	235,30	3,30	471	6	--	321	855
					232,00	0,72	464	1		63	
2	С124-040207-4957 2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк настенный									
		СП - 8%	шт.	2	815,00	--	1630	--	1630	--	1760
		материалы неучтенные ценником			--	--	--	--		130	
3	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	34	1541,00	--	52394	--	52394	--	56586
					--	--	--	--		4192	
4	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	24	1651,00	--	39624	--	39624	--	42794
					--	--	--	--		3170	
5	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	26	809,00	--	21034	--	21034	--	22717
					--	--	--	--		1683	
6	С124-040202-0108 2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	10	1292,00	--	12920	--	12920	--	13954
					--	--	--	--		1034	
7	Е11-340205-0106 1134-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подвеска кабеля самонесущего на крюках по опоре									
		НР - 76%; СП - 8%	км провода	0,986	22089,20	--	21780	--	--	16553	41399
					22089,20	--	21780	--		3067	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	28	144,10	--	4035	--	--	2905	7495
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	--	4035	--		555	
9	Ц13-100105-0403 1310-0105-0403 РСНБ РК 2015	Кабель.Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка"	м кабеля	9	43,23	--	389	--	--	237	676
		НР - 61%; СП - 8%			43,23	--	389	--		50	
10	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка,монтаж оптической полки ОК-4 с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	полка	2	33893,84	21980,54	67788	43961	--	20406	95250
		НР - 61%; СП - 8%			11913,30	4812,94	23827	9626		7055	
11	Ц13-100904-0901 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4.Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	8484,92	5396,42	8485	5397	--	2605	11977
		НР - 61%; СП - 8%			3088,50	1181,62	3088	1182		887	
12	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	25	249,80	2,07	6245	52	414	4161	11238
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	--	5779	--		832	
13	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	25	102,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
14	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	4	293,71	--	1175	--	--	717	2043
		НР - 61%; СП - 8%			293,71	--	1175	--		151	
15	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 640х840 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	2650,00	--	2650	--	--	1617	4608
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	2650	--		341	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP55,размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	4	2311,00	--	9244	--	9244	--	9984
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
17	123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный настенный,19"15U	шт.	1	101071,43	--	101071	--		--	101071
					--	--	--	--	101071	--	
18	Ц13-100902-0826 1310-0902-0826 РСНБ РК 2015	Материалы линейные.Транспортировка.	км	10	203178,60	68106,60	2031786	681066	--	1014596	3290093
		НР - 61%; СП - 8%			135072,00	31255,29	1350720	312553		243711	
19	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	3	67,10	0,89	201	3	--	143	372
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	199	--		28	
20	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2,2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	3	141,98	1,88	426	6	--	303	787
		НР - 72%; СП - 8%			140,10	--	420	--		58	
21	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	3	154,24	2,04	463	6	--	329	855
		НР - 72%; СП - 8%			152,20	--	457	--		63	
22	Ц13-100902-0929 1310-0902-0929 РСНБ РК 2015	Канал ввода кабелей свободный.Герметизация в помещении	канал	3	1955,00	3,00	5865	9	3798	1255	7690
		НР - 61%; СП - 8%			686,00	--	2058	--		570	
23	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	84,33	0,57	843	6	--	605	1564
		НР - 72%; СП - 8%			83,76	0,29	838	3		116	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	209668,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Материалы,не учтенные ценником									
25	С123-060701-0202 2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	1,023	283590,00	--	290113	--	290113	--	313322
		СП - 8%			--	--	--	--		23209	
26	цены	Оптическая полка на 4 порта ODF-4 SC/APC	шт.	2	8526,79	--	17054	--		--	17054
					--	--	--	--	17054	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				4 061 163				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 05-01-02			Тенге				4 061 163				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
05-01-03 на СВА с.Шортанбай											
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы											
1	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Крепление крюка к стене(с анкерным зажимом) с двумя болтами.	шт	1	235,30	3,30	235	4	--	161	427
		НР - 69%; СП - 8%			232,00	0,72	232	1		32	
2	С124-040207-4957 2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк настенный	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		материалы неучтенные ценником									
3	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	39	1541,00	--	60099	--	60099	--	64907
		СП - 8%			--	--	--	--		4808	
4	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	1651,00	--	41275	--	41275	--	44577
		СП - 8%			--	--	--	--		3302	
5	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	809,00	--	21034	--	21034	--	22717
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	С124-040202-0108 2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1292,00	--	11628	--	11628	--	12558
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
7	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая диам 32 мм.Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	83	181,09	66,57	15030	5526	--	7345	24165
		НР - 61%; СП - 8%			114,52	30,55	9505	2536		1790	
8	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая SDR 17 - 32x2,4 ГОСТ 18599-2001	м	83	158,00	--	13114	--	13114	--	14163
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
9	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	83	297,01	75,67	24652	6281	--	12965	40626
		НР - 61%; СП - 8%			221,34	34,73	18371	2883		3009	
10	Е11-340205-0106 1134-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подвеска кабеля самонесущего на крюках по опоре	км провода	1,128	22089,20	--	24917	--	--	18937	47362
		НР - 76%; СП - 8%			22089,20	--	24917	--		3508	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	43	144,10	--	6196	--	--	4461	11510
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	--	6196	--		853	
12	Ц13-100105-0403 1310-0105-0403 РСНБ РК 2015	Кабель.Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка"	м кабеля	9	43,23	--	389	--	--	237	676
		НР - 61%; СП - 8%			43,23	--	389	--		50	
13	Ц13-100105-0501 1310-0105-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка (подъем-спуск) по деревянной опоре	м кабеля	15	437,19	--	6558	--	1589	3031	10356
		НР - 61%; СП - 8%			331,25	--	4969	--		767	
14	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка,монтаж оптической полки ОК-4 с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	полка	2	33893,84	21980,54	67788	43961	--	20406	95250

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			11913,30	4812,94	23827	9626		7055	
15	Ц13-100904-0901 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4.Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	8484,92	5396,42	8485	5397	--	2605	11977
		НР - 61%; СП - 8%			3088,50	1181,62	3088	1182		887	
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	25	249,80	2,07	6245	52	414	4161	11238
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	--	5779	--		832	
17	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	25	102,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
18	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	4	293,71	--	1175	--	--	717	2043
		НР - 61%; СП - 8%			293,71	--	1175	--		151	
19	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 640х840 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	2650,00	--	2650	--	--	1617	4608
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	2650	--		341	
20	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP55,размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	4	2311,00	--	9244	--	9244	--	9984
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
21	123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный настенный,19"15U	шт.	1	101071,43	--	101071	--	--	--	101071
					--	--	--	--	101071	--	
22	Ц13-100902-0826 1310-0902-0826 РСНБ РК 2015	Материалы линейные.Транспортировка.	км	10	203178,60	68106,60	2031786	681066	--	1014596	3290093
		НР - 61%; СП - 8%			135072,00	31255,29	1350720	312553		243711	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	3	67,10	0,89	201	3	--	143	372
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	199	--		28	
24	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2,2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	3	141,98	1,88	426	6	--	303	787
		НР - 72%; СП - 8%			140,10	--	420	--		58	
25	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	3	154,24	2,04	463	6	--	329	855
		НР - 72%; СП - 8%			152,20	--	457	--		63	
26	Ц13-100902-0929 1310-0902-0929 РСНБ РК 2015	Канал ввода кабелей свободный.Герметизация в помещении	канал	3	1955,00	3,00	5865	9	3798	1255	7690
		НР - 61%; СП - 8%			686,00	--	2058	--		570	
27	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	84,33	0,57	843	6	--	605	1564
		НР - 72%; СП - 8%			83,76	0,29	838	3		116	
28	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	209668,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Материалы,не учтенные ценником									
29	С123-060701-0202 2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	1,278	283590,00	--	362428	--	362428	--	391422
		СП - 8%			--	--	--	--		28994	
30	цены	Оптическая полка на 4 порта ODF-4 SC/APC	шт.	2	8526,79	--	17054	--		--	17054
					--	--	--	--	17054	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				4 245 951				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 05-01-03			Тенге				4 245 951				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы											
1	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Крепление крюка к стене(с анкерным зажимом) с двумя болтами.	шт	1	235,30	3,30	235	4	--	161	427
		НР - 69%; СП - 8%			232,00	0,72	232	1		32	
2	С124-040207-4957 2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк настенный	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		материалы неучтенные ценником									
3	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1541,00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
4	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1651,00	--	8255	--	8255	--	8915
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
5	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	809,00	--	4854	--	4854	--	5242
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
6	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	871	297,01	75,67	258696	65909	--	136053	426328
		НР - 61%; СП - 8%			221,34	34,73	192787	30250		31580	
7	Е11-340205-0106 1134-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подвеска кабеля самонесущего на крюках по опоре	км провода	0,075	22089,20	--	1657	--	--	1259	3149
		НР - 76%; СП - 8%			22089,20	--	1657	--		233	
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	31	144,10	--	4467	--	--	3216	8298
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	--	4467	--		615	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-100105-0403 1310-0105-0403 РСНБ РК 2015	Кабель.Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка"	м кабеля	9	43,23	--	389	--	--	237	676
		НР - 61%; СП - 8%			43,23	--	389	--		50	
10	Ц13-100105-0501 1310-0105-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка (подъем-спуск) по деревянной опоре	м кабеля	13	437,19	--	5683	--	1377	2627	8975
		НР - 61%; СП - 8%			331,25	--	4306	--		665	
11	Ц13-100904-0506 1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,1665	Муфты разв.24 Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4.Разветвительные муфты,применен коэффициент к затратам труда - 1,1,к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	33213,53	25520,57	33214	25521	--	9432	46058
		НР - 61%; СП - 8%			7692,96	7769,78	7693	7770		3412	
12	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка,монтаж оптической полки ОК-4 с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	полка	2	33893,84	21980,54	67788	43961	--	20406	95250
		НР - 61%; СП - 8%			11913,30	4812,94	23827	9626		7055	
13	Ц13-100904-0701 1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4.Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	12023,67	7699,77	12024	7700	--	3666	16945
		НР - 61%; СП - 8%			4323,90	1685,97	4324	1686		1255	
14	Ц13-100904-0901 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4.Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	8484,92	5396,42	8485	5397	--	2605	11977
		НР - 61%; СП - 8%			3088,50	1181,62	3088	1182		887	
15	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	25	249,80	2,07	6245	52	414	4161	11238
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	--	5779	--		832	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	25	102,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
17	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	3	293,71	--	881	--	--	537	1532
		НР - 61%; СП - 8%			293,71	--	881	--		113	
18	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 640х840 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	2650,00	--	2650	--	--	1617	4608
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	2650	--		341	
19	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP55,размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	3	2311,00	--	6933	--	6933	--	7488
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
20	123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный настенный,19"15U	шт.	1	101071,43	--	101071	--		--	101071
					--	--	--	--	101071	--	
21	Ц13-100902-0826 1310-0902-0826 РСНБ РК 2015	Материалы линейные.Транспортировка.	км	10	203178,60	68106,60	2031786	681066	--	1014596	3290093
		НР - 61%; СП - 8%			135072,00	31255,29	1350720	312553		243711	
22	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	2	67,10	0,89	134	2	--	95	248
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	132	--		18	
23	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2,2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	2	141,98	1,88	284	4	--	202	525
		НР - 72%; СП - 8%			140,10	--	280	--		39	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	2	154,24	2,04	308	4	--	219	569
		НР - 72%; СП - 8%			152,20	--	304	--		42	
25	Ц13-100902-0929 1310-0902-0929 РСНБ РК 2015	Канал ввода кабелей свободный.Герметизация в помещении	канал	2	1955,00	3,00	3910	6	2532	837	5127
		НР - 61%; СП - 8%			686,00	--	1372	--		380	
26	Ц13-100902-0923 1310-0902-0923 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену.Монтаж с рытьем и засыпкой,без прохода через стену	шт.	1	7205,00	--	7205	--	--	4395	12528
		НР - 61%; СП - 8%			7205,00	--	7205	--		928	
27	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	1087,79	110,59	1088	111	--	724	1957
		НР - 72%; СП - 8%			977,20	28,00	977	28		145	
28	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка п/э КОД для заземления	шт.	1	1497,00	--	1497	--	--	1078	2781
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	--	1497	--		206	
29	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм для заземления.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1	321,83	14,71	322	15	--	224	590
		НР - 72%; СП - 8%			307,12	3,85	307	4		44	
30	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	84,33	0,57	843	6	--	605	1564
		НР - 72%; СП - 8%			83,76	0,29	838	3		116	
31	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	209668,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
33	Прайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Глубинное стержневое заземление:омедненный заземляющий электрод диам 12мм,L-1,2м-1шт,соед.муфта-1шт,стартовый наконечник-1шт,ударная головка-1шт,зажим для подсоед.кабеля 800мм2-1шт,КОД-1шт	кт	1	29033,04	--	29033	--	29033	--	31356
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
		Материалы,не учтенные ценником									
34	С123-060701-0202 2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,103	283590,00	--	29210	--	29210	--	31547
		СП - 8%			--	--	--	--		2337	
35	С123-060702-0503 2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,896	167120,00	--	149740	--	149740	--	161719
		СП - 8%			--	--	--	--		11979	
36	цены	Оптическая полка на 4 порта ODF-4 SC/APC	шт.	2	8526,79	--	17054	--		--	17054
37	цены СТЦЕНЫ	Муфта оптическая ОК-24	шт	1	41100,00	--	41100	--	41100	--	44388
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				4 376 367				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 05-01-04			Тенге				4 376 367				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
05-01-05 на СВА с.Жамбыл											
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы											
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,64	1794,10	--	2942	--	--	2118	5465
		НР - 72%; СП - 8%			1794,10	--	2942	--		405	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,59	852,26	--	1355	--	--	976	2517
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	1355	--		186	
3	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,005	157472,00	--	787	--	--	598	1496
		НР - 76%; СП - 8%			157472,00	--	787	--		111	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца,ж/б опор,ж/б приставки.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности,бетону	м2 поверхности	46	855,87	19,84	39370	912	24620	12993	56552
		НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	13838	132		4189	
5	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	20	1030,38	832,62	20608	16653	--	8130	31036
		НР - 72%; СП - 8%			197,76	366,79	3955	7336		2299	
6	Е11-340203-0204 1134-0203-0204 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой свыше 8,5 м.Установка бурильно-крановой машиной	опора	20	4258,30	1578,24	85166	31565	--	50961	147018
		НР - 76%; СП - 8%			2680,06	672,66	53601	13453		10890	
7	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	20	42576,00	--	851520	--	851520	--	919642
		СП - 8%			--	--	--	--		68122	
8	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Крепление крюка к стене(с анкерным зажимом) с двумя болтами.	шт	1	235,30	3,30	235	4	--	161	427
		НР - 69%; СП - 8%			232,00	0,72	232	1		32	
9	С124-040207-4957 2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк настенный	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		материалы неучтенные ценником									
10	С123-010501-1202 2301-0501-1202 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х2,3 для связи	м	5	231,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
11	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	1541,00	--	47771	--	47771	--	51593
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
12	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1651,00	--	34671	--	34671	--	37445
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	809,00	--	17798	--	17798	--	19222
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
14	С124-040202-0108 2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1292,00	--	9044	--	9044	--	9768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
15	Ц13-100902-0923 1310-0902-0923 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену.Монтаж с рытьем и засыпкой,без прохода через стену	шт.	1	7302,99	--	7303	--	98	4395	12634
		НР - 61%; СП - 8%			7205,00	--	7205	--		936	
16	С123-010501-1202 2301-0501-1202 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х2,3 для связи	м	3	231,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
17	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	6	297,01	75,67	1782	454	--	937	2937
		НР - 61%; СП - 8%			221,34	34,73	1328	208		218	
18	Е11-340205-0106 1134-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подвеска кабеля самонесущего на крюках по опоре	км провода	0,785	22089,20	--	17340	--	--	13178	32960
		НР - 76%; СП - 8%			22089,20	--	17340	--		2441	
19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	34	144,10	--	4899	--	--	3528	9101
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	--	4899	--		674	
20	Ц13-100105-0501 1310-0105-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка (подъем-спуск) по деревянной опоре	м кабеля	3	437,19	--	1312	--	318	606	2072
		НР - 61%; СП - 8%			331,25	--	994	--		153	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка,монтаж оптической полки ОК-4 с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	полка	1	33893,84	21980,54	33894	21981	--	10203	47625
		НР - 61%; СП - 8%			11913,30	4812,94	11913	4813		3528	
22	Ц13-100904-0901 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4.Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	8484,92	5396,42	8485	5397	--	2605	11977
		НР - 61%; СП - 8%			3088,50	1181,62	3088	1182		887	
23	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	28	249,80	2,07	6994	58	464	4660	12587
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	--	6472	--		932	
24	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	28	102,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
25	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	4	293,71	--	1175	--	--	717	2043
		НР - 61%; СП - 8%			293,71	--	1175	--		151	
26	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 640х840 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	2650,00	--	2650	--	--	1617	4608
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	2650	--		341	
27	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP55,размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	4	2311,00	--	9244	--	9244	--	9984
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
28	123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный настенный,19"15U	шт.	1	101071,43	--	101071	--		--	101071
					--	--	--	--	101071	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-100902-0826 1310-0902-0826 РСНБ РК 2015	Материалы линейные.Транспортировка.	км	10	203178,60	68106,60	2031786	681066	--	1014596	3290093
		НР - 61%; СП - 8%			135072,00	31255,29	1350720	312553		243711	
30	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	2	67,10	0,89	134	2	--	95	248
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	132	--		18	
31	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2,2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	2	141,98	1,88	284	4	--	202	525
		НР - 72%; СП - 8%			140,10	--	280	--		39	
32	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	2	154,24	2,04	308	4	--	219	569
		НР - 72%; СП - 8%			152,20	--	304	--		42	
33	Ц13-100902-0929 1310-0902-0929 РСНБ РК 2015	Канал ввода кабелей свободный.Герметизация в помещении	канал	2	1955,00	3,00	3910	6	2532	837	5127
		НР - 61%; СП - 8%			686,00	--	1372	--		380	
34	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	84,33	0,57	843	6	--	605	1564
		НР - 72%; СП - 8%			83,76	0,29	838	3		116	
35	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	209668,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Материалы,не учтенные ценником									
36	С123-060701-0202 2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,828	283590,00	--	234813	--	234813	--	253598
		СП - 8%			--	--	--	--		18785	
37	цены	Оптическая полка на 4 порта ODF-4 SC/APC	шт.	1	8526,79	--	8527	--		--	8527

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	8527	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				5 100 255				
в том числе оборудование			Тенге				109 598				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 05-01-05			Тенге				5 100 255				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
05-01-06 на СВА с.Орлы											
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы											
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,984	1794,10	--	1765	--	--	1271	3279
		НР - 72%; СП - 8%			1794,10	--	1765	--		243	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,954	852,26	--	813	--	--	585	1510
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	813	--		112	
3	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	157472,00	--	472	--	--	359	898
		НР - 76%; СП - 8%			157472,00	--	472	--		67	
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца,ж/б опор,ж/б приставки.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности,бетону	м2 поверхности	27,6	855,87	19,84	23622	547	14772	7796	33931
		НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	8303	79		2513	
5	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	12	1030,38	832,62	12365	9991	--	4878	18622
		НР - 72%; СП - 8%			197,76	366,79	2373	4401		1379	
6	Е11-340203-0204 1134-0203-0204 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой свыше 8,5 м.Установка бурильно-крановой машиной	опора	12	4258,30	1578,24	51100	18939	--	30577	88211
		НР - 76%; СП - 8%			2680,06	672,66	32161	8072		6534	
7	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	12	42576,00	--	510912	--	510912	--	551785
		СП - 8%			--	--	--	--		40873	
8	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Крепление крюка к стене(с анкерным зажимом) с двумя болтами.	шт	1	235,30	3,30	235	4	--	161	427
		НР - 69%; СП - 8%			232,00	0,72	232	1		32	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С124-040207-4957 2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк настенный	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		материалы неучтенные ценником									
10	С123-010501-1202 2301-0501-1202 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х2,3 для связи	м	3	231,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
11	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	1541,00	--	23115	--	23115	--	24964
		СП - 8%			--	--	--	--		1849	
12	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	1651,00	--	21463	--	21463	--	23180
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
13	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	809,00	--	11326	--	11326	--	12232
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
14	С124-040202-0108 2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1292,00	--	6460	--	6460	--	6977
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
15	Ц13-100902-0923 1310-0902-0923 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену.Монтаж с рытьем и засыпкой,без прохода через стену	шт.	1	7302,99	--	7303	--	98	4395	12634
		НР - 61%; СП - 8%			7205,00	--	7205	--		936	
16	С123-010501-1202 2301-0501-1202 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х2,3 для связи	м	3	231,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
17	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая диам 32 мм.Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	9	181,09	66,57	1630	599	--	796	2621
		НР - 61%; СП - 8%			114,52	30,55	1031	275		194	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая SDR 17 - 32x2,4 ГОСТ 18599-2001	м	9	158,00	--	1422	--	1422	--	1536
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
19	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	15	297,01	75,67	4455	1135	--	2343	7342
		НР - 61%; СП - 8%			221,34	34,73	3320	521		544	
20	Е11-340205-0106 1134-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подвеска кабеля самонесущего на крюках по опоре	км провода	0,462	22089,20	--	10205	--	--	7756	19398
		НР - 76%; СП - 8%			22089,20	--	10205	--		1437	
21	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	34	144,10	--	4899	--	--	3528	9101
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	--	4899	--		674	
22	Ц13-100105-0403 1310-0105-0403 РСНБ РК 2015	Кабель.Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка"	м кабеля	9	43,23	--	389	--	--	237	676
		НР - 61%; СП - 8%			43,23	--	389	--		50	
23	Ц13-100105-0501 1310-0105-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка (подъем-спуск) по деревянной опоре	м кабеля	3	437,19	--	1312	--	318	606	2072
		НР - 61%; СП - 8%			331,25	--	994	--		153	
24	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка,монтаж оптической полки ОК-4 с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	полка	2	33893,84	21980,54	67788	43961	--	20406	95250
		НР - 61%; СП - 8%			11913,30	4812,94	23827	9626		7055	
25	Ц13-100904-0901 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4.Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	8484,92	5396,42	8485	5397	--	2605	11977
		НР - 61%; СП - 8%			3088,50	1181,62	3088	1182		887	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	28	249,80	2,07	6994	58	464	4660	12587
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	--	6472	--		932	
27	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм x 16 мм	м	28	102,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
28	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	3	293,71	--	881	--	--	537	1532
		НР - 61%; СП - 8%			293,71	--	881	--		113	
29	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 640x840 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	2650,00	--	2650	--	--	1617	4608
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	2650	--		341	
30	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP55,размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм	шт.	3	2311,00	--	6933	--	6933	--	7488
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
31	123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный настенный,19"15U	шт.	1	101071,43	--	101071	--		--	101071
					--	--	--	--	101071	--	
32	Ц13-100902-0826 1310-0902-0826 РСНБ РК 2015	Материалы линейные.Транспортировка.	км	10	203178,60	68106,60	2031786	681066	--	1014596	3290093
		НР - 61%; СП - 8%			135072,00	31255,29	1350720	312553		243711	
33	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	2	67,10	0,89	134	2	--	95	248
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	132	--		18	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2,2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	2	141,98	1,88	284	4	--	202	525
		НР - 72%; СП - 8%			140,10	--	280	--		39	
35	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	2	154,24	2,04	308	4	--	219	569
		НР - 72%; СП - 8%			152,20	--	304	--		42	
36	Ц13-100902-0929 1310-0902-0929 РСНБ РК 2015	Канал ввода кабелей свободный.Герметизация в помещении	канал	2	1955,00	3,00	3910	6	2532	837	5127
		НР - 61%; СП - 8%			686,00	--	1372	--		380	
37	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	84,33	0,57	843	6	--	605	1564
		НР - 72%; СП - 8%			83,76	0,29	838	3		116	
38	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	209668,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Материалы,не учтенные ценником									
39	С123-060701-0202 2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,523	283590,00	--	148318	--	148318	--	160183
		СП - 8%			--	--	--	--		11865	
40	цены	Оптическая полка на 4 порта ODF-4 SC/APC	шт.	2	8526,79	--	17054	--		--	17054
					--	--	--	--	17054	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				4 538 997				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 05-01-06			Тенге				4 538 997				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
05-01-07 на Райбольница											
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы											
1	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая диам 32 мм.Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	153	181,09	66,57	27707	10185	--	13539	44546
		НР - 61%; СП - 8%			114,52	30,55	17522	4674		3300	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая SDR 17 - 32х2,4 ГОСТ 18599-2001	м	153	158,00	--	24174	--	24174	--	26108
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	
3	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	153	297,01	75,67	45443	11578	--	23899	74889
		НР - 61%; СП - 8%			221,34	34,73	33865	5314		5547	
4	Е11-340205-0106 1134-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подвеска кабеля самонесущего на крюках по опоре	км провода	0,515	22089,20	--	11376	--	--	8646	21623
		НР - 76%; СП - 8%			22089,20	--	11376	--		1602	
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	64	144,10	--	9222	--	--	6640	17131
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	--	9222	--		1269	
6	Ц13-100105-0403 1310-0105-0403 РСНБ РК 2015	Кабель.Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка"	м кабеля	5	43,23	--	216	--	--	132	376
		НР - 61%; СП - 8%			43,23	--	216	--		28	
7	Ц13-100105-0501 1310-0105-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка (подъем-спуск) по деревянной опоре	м кабеля	6	437,19	--	2623	--	635	1212	4142
		НР - 61%; СП - 8%			331,25	--	1988	--		307	
8	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка,монтаж оптической полки ОК-4 с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	полка	2	33893,84	21980,54	67788	43961	--	20406	95250
		НР - 61%; СП - 8%			11913,30	4812,94	23827	9626		7055	
9	Ц13-100904-0901 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4.Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	8484,92	5396,42	8485	5397	--	2605	11977
		НР - 61%; СП - 8%			3088,50	1181,62	3088	1182		887	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	55	249,80	2,07	13739	114	911	9154	24724
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	--	12714	--		1831	
11	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	55	102,00	--	5610	--	5610	--	6059
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
12	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	8	293,71	--	2350	--	--	1433	4086
		НР - 61%; СП - 8%			293,71	--	2350	--		303	
13	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 640х840 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	2650,00	--	2650	--	--	1617	4608
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	2650	--		341	
14	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP55,размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	8	2311,00	--	18488	--	18488	--	19967
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
15	123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный настенный,19"15U	шт.	1	101071,43	--	101071	--		--	101071
					--	--	--	--	101071	--	
16	Ц13-100902-0826 1310-0902-0826 РСНБ РК 2015	Материалы линейные.Транспортировка.	км	10	203178,60	68106,60	2031786	681066	--	1014596	3290093
		НР - 61%; СП - 8%			135072,00	31255,29	1350720	312553		243711	
17	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	3	67,10	0,89	201	3	--	143	372
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	199	--		28	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2,2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	3	141,98 140,10	1,88 --	426 420	6 --	--	303 58	787
19	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	3	154,24 152,20	2,04 --	463 457	6 --	--	329 63	855
20	Ц13-100902-0929 1310-0902-0929 РСНБ РК 2015	Канал ввода кабелей свободный.Герметизация в помещении									
		НР - 61%; СП - 8%	канал	3	1955,00 686,00	3,00 --	5865 2058	9 --	3798	1255 570	7690
21	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	84,33 83,76	0,57 0,29	843 838	6 3	--	605 116	1564
22	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012									
		СП - 8%	км	0,01	209668,00 --	-- --	2097 --	-- --	2097	-- 168	2265
		Материалы,не учтенные ценником									
23	С123-060701-0202 2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203									
		СП - 8%	км	0,743	283590,00 --	-- --	210707 --	-- --	210707	-- 16857	227564
24	цены	Оптическая полка на 4 порта ODF-4 SC/APC	шт.	2	8526,79 --	-- --	17054 --	-- --	17054	-- --	17054
25	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	20	1541,00 --	-- --	30820 --	-- --	30820	-- 2466	33286
26	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	12	1651,00 --	-- --	19812 --	-- --	19812	-- 1585	21397

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	809,00	--	9708	--	9708	--	10485
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
28	С124-040202-0108 2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1292,00	--	7752	--	7752	--	8372
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				4 078 341				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 05-01-07			Тенге				4 078 341				
в том числе оборудование			Тенге				118 125				
05-01-08 на Туб.Санатория											
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы											
		Материалы,не учтенные ценником									
35	С123-060701-0202 2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,432768	283590,00	--	122729	--	122729	--	132547
		СП - 8%			--	--	--	--		9818	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				132 547				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 05-01-08			Тенге				132 547				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**30 579 423**				
Прочие затраты			Тенге				**826 875**				
в том числе СМР			Тенге				**29 752 548**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,53%			Тенге			1,53%	455 214				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**30 207 762**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	604 155				
Итого СМР			Тенге				**30 811 917**				
Итого оборудование			Тенге				**826 875**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**31 638 792**				
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге			1	31 638 792				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,918007321131002			Тенге			**0,91800732**	**29 044 643**				
НДС			Тенге			12%	3 485 357				
Итого к оплате			**Тенге**				**32 530 000,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Атырауской области"

Нургалиев А.С.

Авторский надзор:
ТОО "SALA"

Амантурлы Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЙСОМ"

Умиров М.М.

Инженер-эженер:
ТОО "МАСТЕРМеталлПласт"

Суйндыков М.М.