Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы**	**140740013629**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",160500, Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Жетысай, Жетысайский район, улица Косманавтов, л 7,кв 2**	**040440003154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор 318 от 28.06.2024г	

Номер документа	Дата составления
34	**26.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство сетей канализации с реконструкцией сетей водопровода в поселке Карагайлы» (1 очередь)			услуга	1	116 052 022,46	116 052 022,46
				Итого	1	x	116 052 022,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шадиев К.Ш
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2025

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы", БИН 140740013629

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154

Наименование строительства: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы.Строительство сетей канализации с реконструкцией сетей водопровода в поселке "Карагайлы" (1 очередь)

Справка №9
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2025г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		318	28.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2025 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы.Строительство сетей канализации с реконструкцией сетей водопровода в поселке "Карагайлы" (1 очередь)	756 281 857,47	116 052 022,46						12 434 145,26	116 052 022,46
Итого к оплате	756 281 857,47	116 052 022,46						12 434 145,26	116 052 022,46
Удержание аванса 30%	226 884 557,24	34 815 606,74						3 730 243,58	34 815 606,74
Итого к оплате	529 397 300,23	81 236 415,72						8 703 901,68	81 236 415,72

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы",
БИН 140740013629

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154

Руководитель аппарата _____ Мухамеджанова Д.К.

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Директор: ТОО "АДС САПА"

_____ Садыкова Д.Б.

ТОО "Строительная группа "АРХИТЕКТОР",

Авторский надзор: _____ Мальгинов М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

186430

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы", БИН 140740013629**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154**

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы.Строительство сетей канализации с реконструкцией сетей водопровода в поселке "Карагайлы" (1 очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения и водоотведения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 318** от **13.06.2024**

Акт выполненных работ 9

за ноябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Смета 02-01.Сети водоснабжения и водоотведения										
			Раздел 1: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1										
1	13	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м 3 конструкций колодца	1,362	46708,01 27604,46	14165,48 6805,68	63616,00 37597,00	19293,00 9269,00	6726,00	46398,00 8801,00	118815,00	
2	14	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТОК	м 3	0,92	20577,00		18931,00		18931,00	1514,00	20445,00	
3	21	ССЦ *РК 8.04-08-2022*	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м 3	1,362	284,00 0,00	0,00 0,00	387,00 0,00	0,00 0,00			387,00	
4	22	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство/ ГОРЛОВИНА	м 3	0,012	64173,70 23167,34	9109,04 2260,91	770,00 278,00	109,00 27,00	383,00	278,00 84,00	1132,00	
5	23	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С 250)	комплект	1	36676,00		36676,00		36676,00	2934,00	39610,00	
6	24	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/ 835ШТПРОДОЛЖИТЬ	кг	483,80677	457,00		221100,00		221100,00	17688,00	238788,00	
7	25	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м 2 окрашиваемой поверхности	19,8563	1449,83 1398,05	0,00 0,00	28788,00 27760,00	0,00 0,00	1028,00	22208,00 4080,00	55076,00	
8	26	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,48	4229,93 649,31	34,25 6,22	57019,00 8753,00	462,00 84,00	47805,00	8218,00 5219,00	70456,00	
9	27	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1	т стальных	0,055107	1267853,81 143084,11	12539,42 3204,55	69868,00 7885,00	691,00 177,00	61292,00	9513,00 6350,00	85731,00	
10	28	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство/ ОБОЙМА	м 3	0,05	41870,88 11653,87	7827,95 1922,99	2094,00 583,00	391,00 96,00	1119,00	618,00 217,00	2929,00	
11	29	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка	м 2	25,72288	5149,79 484,43	255,36 125,73	132467,00 12461,00	6568,00 3234,00	113438,00	14125,00 11727,00	158319,00	
12	30	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Крышка. Огнезащита	м2обработанной поверхности	25,72288	474,94 78,48	5,55 2,76	12217,00 2019,00	143,00 71,00	10055,00	1881,00 1128,00	15226,00	
13	31	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ, ТЯЖИ	т конструкций	2,30832	236511,68 210428,58	11062,05 986,62	545945,00 485736,00	25534,00 2277,00	34673,00	336730,00 70614,00	953289,00	
14	32	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	2,208	728692,00		1608952,00		1608952,00	128716,00	1737668,00	
15	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10032	356047,00		35719,00		35719,00	2857,00	38576,00	

16	34	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	66,94128	166,51 100,34	3,87 0,60	11146,00 6717,00	259,00 40,00	4170,00	4662,00 1265,00	17073,00
17	35	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	66,94128	278,61 117,28	5,77 1,20	18651,00 7851,00	386,00 80,00	10413,00	5472,00 1930,00	26053,00
18	36	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0,144	6928587,88 3401538,68	3029181,28 1191549,69	997717,00 489822,00	436202,00 171583,00	71693,00	654791,00 132201,00	1784709,00
19	37	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	144,576	68222,00		9863264,00		9863264,00	789061,00	10652325,00
20	38	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,144	27933557,62 1350242,78	2295267,46 756029,99	4022432,00 194435,00	330518,00 108868,00	3497479,00	300270,00 345816,00	4668518,00
21	39	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ, ТРАВЕРСЫ, ТЯЖИ	т конструкций	0,18408	236511,68 210428,58	11062,05 986,62	43537,00 38736,00	2037,00 182,00	2765,00	26853,00 5631,00	76021,00
22	40	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,15136	728692,00		110295,00		110295,00	8824,00	119119,00
23	41	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,02324	506261,00		11766,00		11766,00	941,00	12707,00
24	43	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	5,33832	166,51 100,34	3,87 0,60	889,00 536,00	20,00 3,00	333,00	372,00 101,00	1362,00
25	44	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	5,33832	278,61 117,28	5,77 1,20	1487,00 626,00	30,00 6,00	830,00	436,00 154,00	2077,00
26	45	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м 2	м короба	2,4	31211,69 4113,11	2375,23 1048,84	74908,00 9871,00	5700,00 2517,00	59336,00	12265,00 6974,00	94147,00
27	46	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ, ТЯЖИ	т конструкций	0,16168	236511,68 210428,58	11062,05 986,62	38239,00 34022,00	1789,00 160,00	2429,00	23585,00 4946,00	66770,00
28	47	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,15136	728692,00		110295,00		110295,00	8824,00	119119,00
29	49	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	4,68872	166,51 100,34	3,87 0,60	781,00 470,00	18,00 3,00	292,00	327,00 89,00	1197,00
30	50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	4,68872	278,61 117,28	5,77 1,20	1306,00 550,00	27,00 6,00	729,00	383,00 135,00	1824,00
31	51	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0,012	6928587,88 3401538,68	3029181,28 1191549,69	83143,00 40818,00	36351,00 14299,00	5974,00	54566,00 11017,00	148726,00
32	53	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	27933557,62 1350242,78	2295267,46 756029,99	335203,00 16203,00	27543,00 9072,00	291457,00	25023,00 28818,00	389044,00
			Итого по разделу 1: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1					18559608,00 1423729,00	894071,00 322054,00	16241417,00 0,00	1548974,00 1608656,00	21717238,00
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
33	68	1122-0701-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,628	338167,21 214506,32	0,00 0,00	212369,00 134710,00	0,00 0,00	77659,00	133363,00 27659,00	373391,00
34	69	1122-0701-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,652	257374,96 187693,03	0,00 0,00	939933,00 685455,00	0,00 0,00	254478,00	678600,00 129483,00	1748016,00
35	154	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ ЗАГЛУШКА ФЛАНЦ.ДИАМ.300ММ = 22ШТ	т фасонных частей	0,5016	1924575,01 549046,10	796583,91 286363,46	965367,00 275402,00	399567,00 143640,00	290399,00	414851,00 110417,00	1490635,00
36	155	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	15	1534,18 1534,18	0,00 0,00	23013,00 23013,00	0,00 0,00		17490,00 3240,00	43743,00
37	156	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	15	2793,00		41895,00		41895,00	3352,00	45247,00

38	168	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/ 19ШТ	кг	15,58	457,00		7120,00		7120,00		7690,00
											570,00	
39	169	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м 2 окрашиваемой поверхности	0,45182	1449,83	0,00	655,00	0,00	23,00	505,00	1253,00
						1398,05	0,00	632,00	0,00		93,00	
40	183	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/ 199ШТ	кг	163,18	457,00		74573,00		74573,00		80539,00
											5966,00	
41	184	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м 2 окрашиваемой поверхности	4,73222	1449,83	0,00	6861,00	0,00	245,00	5293,00	13126,00
						1398,05	0,00	6616,00	0,00		972,00	
42	188	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка	м 2	7,716864	5149,79	255,36	39740,00	1970,00	34031,00	4238,00	47496,00
						484,43	125,73	3738,00	970,00		3518,00	
43	189	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Крышка. Огнезащита	м2обработанной поверхности	7,716864	474,94	5,55	3665,00	43,00	3017,00	564,00	4567,00
						78,48	2,76	606,00	21,00		338,00	
44	190	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ, ТЯЖИ	т конструкций	4,61664	236511,68	11062,05	1091889,00	51070,00	69347,00	673459,00	1906576,00
						210428,58	986,62	971473,00	4555,00		141228,00	
45	191	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	4,416	728692,00		3217904,00		3217904,00		3475336,00
											257432,00	
46	192	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20064	356047,00		71437,00		71437,00		77152,00
											5715,00	
47	193	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	133,88256	166,51	3,87	22293,00	518,00	8341,00	9325,00	34147,00
						100,34	0,60	13434,00	80,00		2529,00	
48	194	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	133,88256	278,61	5,77	37301,00	773,00	20827,00	10945,00	52106,00
						117,28	1,20	15702,00	161,00		3860,00	
49	195	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0,288	6928587,88	3029181,28	1995433,00	872404,00	143386,00	1309581,00	3569415,00
						3401538,68	1191549,69	979643,00	343166,00		264401,00	
50	196	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	21,995128	68222,00		1500552,00		1500552,00		1620596,00
											120044,00	
51	197	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,288	27933557,62	2295267,46	8044865,00	661037,00	6994958,00	600540,00	9337037,00
						1350242,78	756029,99	388870,00	217737,00		691632,00	
52	198	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводовнутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ, ТРАВЕРСЫ, ТЯЖИ	т конструкций	0,36816	236511,68	11062,05	87074,00	4072,00	5530,00	53706,00	152042,00
						210428,58	986,62	77471,00	363,00		11262,00	
53	199	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,30272	728692,00		220590,00		220590,00		238237,00
											17647,00	
54	200	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,04648	506261,00		23531,00		23531,00		25413,00
											1882,00	
55	202	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	10,67664	166,51	3,87	1778,00	41,00	665,00	744,00	2724,00
						100,34	0,60	1071,00	6,00		202,00	
56	203	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	10,67664	278,61	5,77	2975,00	62,00	1661,00	873,00	4156,00
						117,28	1,20	1252,00	13,00		308,00	
57	204	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м 2	м короба	4,8	31211,69	2375,23	149816,00	11401,00	118672,00	24530,00	188294,00
						4113,11	1048,84	19743,00	5034,00		13948,00	
58	205	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ, ТЯЖИ	т конструкций	0,44462	236511,68	11062,05	105158,00	4919,00	6679,00	64860,00	183619,00
						210428,58	986,62	93561,00	439,00		13601,00	
59	206	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,41624	728692,00		303311,00		303311,00		327576,00

				т							24265,00		
60	208	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,89398	166,51	3,87	2147,00	50,00	803,00	898,00	3289,00	
				м 2		100,34	0,60	1294,00	8,00		244,00		
61	209	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		12,89398	278,61	5,77	3592,00	74,00	2006,00	1054,00	5018,00	
				м 2		117,28	1,20	1512,00	15,00		372,00		
62	210	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка/ ФУТЛЯР		0,033	6928587,88	3029181,28	228643,00	99963,00	16430,00	150056,00	408995,00	
				км трубопровода		3401538,68	1191549,69	112251,00	39321,00		30296,00		
63	212	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,033	27933557,62	2295267,46	921807,00	75744,00	801506,00	68812,00	1069869,00	
				км трубопровода		1350242,78	756029,99	44558,00	24949,00		79250,00		
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1					**20347287,00**	**2183708,00**	**14311576,00**	**4224287,00**	**26537300,00**	
								3852007,00	**780478,00**	**0,00**	**1965726,00**		
			Итого по отделу Смета 02-01.Сети водоснабжения и водоотведения					**38906895,00**	**3077779,00**	**30552993,00**	**5773261,00**	**48254538,00**	
								5275736,00	**1102532,00**	**0,00**	**3574382,00**		
			Отдел 2: Смета 07-01.Восстановление Асфальтобетонного покрытия дороги										
64	1	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ		1332,2151	1223,34	466,39	1629752,00	621332,00	776069,00	472590,00	2270534,00	
				$м^2$ основания или		174,41	154,05	232352,00	205228,00		168192,00		
65	5	*РСНБ РК 2022*	плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-		13029	2075,71	306,80	27044426,00	3997298,00	22364669,00	1513188,00	30842249,00	
				$м^2$ покрытия		52,38	55,16	682459,00	718680,00		2284635,00		
66	6	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		13029	434,91	0,06	5666442,00	782,00	5545533,00	129769,00	6259913,00	
				$м^2$ покрытия		9,22	0,00	120127,00	0,00		463702,00		
			Итого по отделу Смета 07-01.Восстановление Асфальтобетонного покрытия дороги					**34340620,00**	**4619412,00**	**28686271,00**	**2115547,00**	**39372696,00**	
								1034938,00	**923908,00**	**0,00**	**2916529,00**		
			ИТОГО по акту					**73247515,00**	**7697191,00**	**59239264,00**	**7888808,00**	**87627234,00**	
								6310674,00	**2026440,00**	**0,00**	**6490911,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения			1,04			911323,23				
			Итого с временными										88538557,23
			Зимние удорожания			0,67			593208,33				
			Итого с зимними удорожаниями										89131765,57
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			1782635,31				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										90914400,88
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,1630										105733448,22
			скидка	0,98									103617877,19
			НДС			0,12			12434145,26				
			Итого с НДС										116 052 022,46

Сдал (Подрядчик)

Директор Шалиев Э.Ш.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Строительная группа "АРХИТЕКТОР"

Авторский надзор: Мальгинов М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель аппарата Мухамеджанова Д.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор Тураров Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)