Генподрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Субподрядчик: ТОО "SAN REAL GROUP"

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				договор №20	22.10.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»	23 500 000	20 982 143							2 517 857	23 500 000
Итого к оплате:	**23 500 000**	**20 982 143**							**2 517 857**	**23 500 000**

Генподрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"
Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "SAN REAL GROUP"
Директор _____ **Жамбулов А.Н.**

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Субподрядчик: ТОО "SAN REAL GROUP"

Договор: Договор №20 от 22.10.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

А К Т
приемки выполненных работ №1
за май месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4		6	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Выгреб емк.4м3-Железобетонный колодец д2000мм-2шт				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2654420**
		из них:				
		Раздел 1. Земляные работы				**341420**
		из них:				
1	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м^3 грунта**	**206,325**	**498**	**102750**
		Формула объема = 210.0,9825				

2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**$м^3$ грунта**	**3,675**	**9 047**	**33248**
		Формула объема = 210.0,0175				
3	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$ грунта**	**189**	**65**	**12285**
		Формула объема = 210.0,9				
4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**21**	**3 581**	**75201**
		Формула объема = 210.0,1				
5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**$м^3$ уплотненного грунта**	**189**	**624**	**117936**
		Формула объема = 210.0,9				
	Раздел 2.	**Колодец железобетоныый д2000мм-2шт**				**2279244**
		из них:				
6	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	**$м^3$**	**6,072**	**78 403**	**476063**
		Формула объема = 0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2				

7	**6111-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким	**м² поверхности**	**175,627**	**5 771**	**1013543**
		Формула объема = (0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2).29				
8	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м² поверхности**	**176,088**	**4 200**	**739570**
		Формула объема = (0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2).29				
		Стремянка металлическая				
9	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,03532**	**259 136**	**9153**
		Формула объема = 35,32.0,001				
10	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стремянка Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** Формула объема = 35,32.0,001	**т**	**0,03532**	**1 146 761**	**40504**
11	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м²**	**1,02428**	**401**	**411**
		Формула объема = 35,32.0,001.29				
	Раздел 3.	**Переливной трубопровод д160х6-1шт по 1м=1м**				**4232**
		из них:				
12	**6121-0103-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм** Состав работ:	**км**	**0,001**	**4 232 471**	**4232**

		1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода				
		Раздел 4. Дыхательное устройство ДУ-1-1шт				**29524**
		из них:				
13	**6121-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	**км трубопровода**	**0,0025**	**4 445 143**	**11113**
		Формула объема = 2,5.0,001				
14	**6118-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	**зонт**	**1**	**10 392**	**10392**
15	**1109-0305-0304** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,00392**	**556 531**	**2182**
		Формула объема = (0,34+0,4+4.0,36+1,74).0,001				
16	**1109-0501-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** Состав работ: 1. Постановка болтов	**болт**	**1**	**644**	**644**
17	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,00348**	**1 492 356**	**5193**
		Формула объема = (1,74+1,26+0,48).0,001				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.

1	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка**	**шт.сборных конструкций**	2	12 674 4 732	25348
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,			
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов				
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	**подстанция**	1	115 393 73 452	115393
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ				
	Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-110-5 (Пособие					
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	1	56 188 30 983	56188
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
	П10-1(н) -1кт.					
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	1	27 273 15 855	27273
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов				

		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
		УА10-1(н) -2кт.				
5	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка** *Формула объема = (1)X2* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**2**	**86 658** **46 630**	**173316**
6	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка** *Формула объема = (3)X2* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**6**	**8 943** **4 983**	**53658**
		Кр10-1(н) -1кт.				
7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**56 188** **30 983**	**56188**
8	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**2**	**8 943** **4 983**	**17886**

		П10/0,4-1(н) -1кт.				
9	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**27 273** **15 855**	**27273**
		ДЭС				
10	**6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *Формула объема = 3,55.2.2.0.4* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**$м^3$ грунта**	**3,124**	**7 539** **7 539**	**23552**
11	**6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** *Формула объема = 3.55.2,2.0,4-0,31-1,3* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**1,514**	**3 933** **3 933**	**5955**
12	**6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Подготовка бетонная.Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**$м^3$**	**0,4**	**31 544** **5 540**	**12618**
13	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство** ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок $м^3$ С1212-101-1901 Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок 1,1165 ($м^3$) Состав работ: 1. Раскрой и установка досок	**$м^3$**	**1,1**	**50 366** **19 500**	**55403**

		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры				
14	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка** *Формула объема = 9,6.0,001* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**т**	**0,0096**	**1 518 816** **312 393**	**14581**
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т			
	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,0096 (т)			
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей				
		ДЭС				
15	6124-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка.на салазках.раме или металлической плите** Состав работ: 1. Подготовка к установке 2. Установка	**шт.**	**1**	**50 269** **36 330**	**50269**
16	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**шт.**	**1**	**5 535** **5 268**	**5535**
	С1247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт,			
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование				
17	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**3**	**14 566** **11 659**	**43698**
18	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** *Формула объема = (582):3.0,001* Состав работ:	**км линии**	**0,194**	**581 648** **299 724**	**112840**

		1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек				
		Внешний контур заземления				
19	**6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**45**	**1 445** **790**	**65025**
20	**6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**10**	**7 570** **3 951**	**75700**
21	**6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**12**	**6 211** **3 951**	**74532**
22	**6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**120**	**1 302** **903**	**156240**
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-110-5 (Пособие				
23	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** Состав работ:	**шт.**	**1**	**215 899** **192 368**	**215899**

		1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение				
24	**1308-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.**	**Автотрансформатор силовой (сухой) переходной напряжением 380/220 В. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка трансформатора 3. Присоединение	**шт.**	**2**	**90 169** **79 016**	**180338**
25	**6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**16 132** **12 110**	**16132**
26	**1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28** С1217-101-0107	**Ограничитель напряжения.Установка вручную** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Устройство заземляющих спусков	**комплект** т	**6**	**25 452** **23 125**	**152712**
27	**1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Разъединители.Установка с помощью механизмов** Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	**комплект**	**2**	**59 228** **46 762**	**118456**
Муфта кабельная-6шт						

28	6124-0201-2502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда	**шт.**	**6**	**42 403**	**254418**
		РЛНД 400-1шт				
29	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители.Установка с помощью механизмов** Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	**комплект**	**1**	**59 228**	**59228**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2245654**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				
30	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3** *Формула объема = 15,1+8,1* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м^3 грунта**	**23,2**	**364** **25**	**8445**
31	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *Формула объема = 10,1+8,1+5* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м^3 грунта**	**23,2**	**65** **--**	**1508**
32	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**92**	**1 082** **641**	**99544**

		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка				
33	**6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**22**	**1 032** **583**	**22704**
34	**6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**36**	**959** **583**	**34524**
35	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *Формула объема = 73,0,001* Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов	**км линии**	**0,073**	**135 682** **89 710**	**9905**

		6. Крепление проводов и устройство перемычек				
36	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной** *Формула объема = 2+56*	м кабеля	58	23 21	1334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177964
		в том числе оборудование	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге			2423618
		в том числе оборудование	Тенге			0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружные системы связи				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	$м^3$ грунта	14,0	7 539 7 539	105546
2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	14,0	3 933 3 933	55062
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	5,6	4 973 --	27849
4	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кроссировка.Монтаж в шкафу**	шт.	2	622 617	1244
5	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	93	1 082 641	100626
6	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	20	1 032 583	20640
7	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	50	959 583	47950
8	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	120	542 517	65040
9	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	100	23 21	2300
10	6121-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы**	м	20	6 679 3 699	133580

		6. Крепление проводов и устройство перемычек				
36	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной** *Формула объема = 2+56*	м кабеля	58	23 21	1334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177964
		в том числе оборудование	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге			2423618
		в том числе оборудование	Тенге			0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружные системы связи				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	$м^3$ грунта	14,0	7 539 7 539	105546
2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	14,0	3 933 3 933	55062
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	5,6	4 973 --	27849
4	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кроссировка.Монтаж в шкафу**	шт.	2	622 617	1244
5	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	93	1 082 641	100626
6	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	20	1 032 583	20640
7	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	50	959 583	47950
8	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	120	542 517	65040
9	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	100	23 21	2300
10	6121-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы**	м	20	6 679 3 699	133580

11	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**3**	**5 984** **3 133**	**17952**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**577789**
		в том числе оборудование:	**тенге**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	**тенге**			**577789**
		в том числе оборудование:	**тенге**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 Наружные сети водопровода и канализации				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	6101-0103-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *Формула объема = 550.0,97*	**м^3 грунта**	**533,5**	**217** **19**	**115770**
2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *Формула объема = 550.0,03*	**м^3 грунта**	**16,5**	**5 777** **5 777**	**95320**
3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *Формула объема = 76.0,1*	**м^3 грунта**	**7,6**	**3 581** **3 581**	**27216**
4	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** *Формула объема = 196.0,9*	**м^3 грунта**	**176,4**	**81** **--**	**14288**
		Земляные работы				
5	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м^3 грунта**	**43,65**	**217**	**9472**
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,97				
6	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3 грунта**	**1,35**	**5 777**	**7799**
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,03				

7	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**4,5**	**3 581**	**16114**
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,1				
8	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$ грунта**	**40,5**	**81**	**3281**
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,9				
		Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
9	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км**	**0,06**	**1 427 537**	**85652**
		Формула объема = 60.0,001				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**374912**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
10	**6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** *Формула объема = 109,5.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**км**	**0,1095**	**1 427 537** **936 421**	**156315**
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м			
11	**6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** *Формула объема = 109,5.0,001*	**км**	**0,1095**	**263 680** **258 233**	**28873**

7	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**4,5**	**3 581**	**16114**
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,1				
8	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$ грунта**	**40,5**	**81**	**3281**
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,9				
		Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
9	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км**	**0,06**	**1 427 537**	**85652**
		Формула объема = 60.0,001				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**374912**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
10	**6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** *Формула объема = 109,5.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**км**	**0,1095**	**1 427 537** **936 421**	**156315**
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м			
11	**6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** *Формула объема = 109,5.0,001*	**км**	**0,1095**	**263 680** **258 233**	**28873**

12	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**109,5**	**365** **359**	**39968**
13	**6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023** С1261-301-0172	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы стальные	**шт.** м	**1**	**15 296** **8 842**	**15296**
14	**6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023** С1261-301-0225	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка** *Формула объема = 23.5.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	**т фасонных частей** т	**0,0235**	**230 822** **211 100**	**5424**
15	**6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023** С1261-301-0254 С1261-301-0282	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм** *Формула объема = (0.31).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм Фланцы стальные Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т** т шт,	**0,00031**	**3 716 910** **2 238 982**	**1152**
16	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**4 881**	**9762**

				4 558	
	С1261-301-0277	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части шт, Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей			
		Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт.			
17	**6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** **м^3** *Формула объема = 0,38+0,265+0,4+0,32+0,27+0,01+0,05* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**1,695**	**125 746** **79 257**	**213139**
18	**6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/** **м^3** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**0,801**	**44 260** **15 441**	**35452**
19	**6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** **м^3 основания** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**10,95**	**10 616** **4 693**	**116245**
		Подраздел 1. Мероприятие для водопонижения			
20	**6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** **м^3** *Формула объема = 0,24.3* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров	**0,72**	**125 746** **79 257**	**90537**

		4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища				
21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	$м^3$	2,1	7 539 7 539	15832
22	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Насосы с электродвигателем Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	1насос комплект кг	1	80 591 72 259	80591
23	6124-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т** Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	шт	1	9 084 6 055	9084
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 в том числе оборудование	Тенге			817670
		РАЗДЕЛ 3. Сеть канализаций К1				
24	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм** Состав работ: 1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи 2. Опускание труб и муфт в траншею 3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец 4. Нанесение смазки 5. Соединение стыков труб муфтовое 6. Укладка труб на основание с выверкой	м	91	2 892 388	263172
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -5шт.				

25	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах** *Формула объема = 0,38.5+0,265.6+0,4.5+0,27.5+0,02.5* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища	**м³**	**6,94**	**107 915** **61 459**	**748930**
26	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *Формула объема = ((19,5.2+22,7.3).0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м²**	**3,1059**	**260** **184**	**808**
27	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *Формула объема = ((19,5.2+22,7.3).0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м²**	**3,1059**	**401** **216**	**1245**
28	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой** *Формула объема = (4.9):360* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-101-0304 Кирпич керамический или силикатный рядовой — 1000 шт, С1213-101-0103 Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 — 0,038 (1000 шт.) Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м³**	**0,1**	**73 358** **28 250**	**7336**

		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен				
29	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**$м^3$**	**4,005**	**44 260** **15 441**	**177261**
30	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**$м^3$ основания**	**9,1**	**10 616** **4 693**	**96606**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1295358**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:	**Тенге**			**2487940**
		в том числе оборудование	**Тенге**			

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**8 143 767**
в том числе оборудование	Тенге		**-**
в том числе СМР	Тенге		**8 143 767**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,5 %	Тенге	7,5%	610 783
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	0,3%	26 264
Итого с затратами на организацию и по ликвидации	Тенге		8 780 813
Сметная прибыль 5%	Тенге	5%	439 041
Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	3%	263 424
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге		**9 483 278**

Итого оборудование	Тенге		-
Итого оборудование	Тенге		-
Итого СМР+оборудование	Тенге		**9 483 278**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075	Тенге	**1,075**	**10 194 523**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	**2,0581779**	**20 982 143**
НДС (12%)	Тенге	12%	2 517 857
Стоимость строительства	Тенге		**23 500 000**

Генподрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "SAN REAL GROUP"

Директор _____ **Жамбулов А.Н.**