СПРАВКА
стоимости выполненных работ **Ф-3**
за Июнь 2020 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ПК "Маржан"**
ДОГОВОР: **№22 от 26.05.2020 года**

Наименование объекта: **Строительство жилых домов с №11 по 20 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактаральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий черезвичайной ситуации техногенного характера**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	**Общестроительные работы**	**12857143**	**107142857**	**120000000**	**12857143**	**107142857**	**120000000**
	Удержание аванса			-40000000	-4285714	-35714286	-40000000
	Погашение аванса			40000000			
	Итого к оплате ТОО "Жетісайқұрылыссервис"	**12857143**	**107142857**	**120000000**	**8571429**	**71428571**	**80000000**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района
_____ Анарбеков Б.

ИНЖЕНЕР
Директор
_____ Курмашев Б.А

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис "
_____ Атабаев М.

ПОДРЯДЧИК
Директор ПК " Маржан"
_____ Ли В.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства Мактааральского района"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Маржан"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"
Наименование стройки - Строительство жилых домов с №11 по 20 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий
Наименование объекта - Строительство жилых домов с №11 по 20 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий
ДОГОВОР: №22 от 26.05.2020 года

АКТ
выполненных работ за Июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	35,022	1681,68	--	58896	--	--	42405	109405
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	58896	--		8104	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8,31	799,16	--	6641	--	--	4782	12336
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	6641	--		914	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	уплотненного грунта	89,57	161,77	76,23	14489	6828	--	7803	24076
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	7661	3176		1783	
		Ленточный фундамент									
4	Е11-140202-0401	**Покрытие полиэтиленовой пленкой**	м2 покрытия	195,48	241,93	0,27	47293	54	22281	24734	77790
		НР - 99%; СП - 8%			127,67	0,14	24958	26		5762	
5	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,96	15284,62	1111,53	121666	8848	102642	11035	143316
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	10176	1950		10616	
6	Е11-060101-0120 1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	20,2	27259,72	2055,09	550646	41513	422014	87020	688680
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	87119	8508		51013	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,58538	247045,00	--	144615	--	144615	--	156184
		СП - 8%			--	--	--	--		11569	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	51,68	875,56	19,75	45249	1021	29645	13692	63656
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	14583	140		4715	
		Фундаментные стеновые блоки -ФБС									
9	Е11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	конструкций	28	1637,23	834,30	45842	23360	6808	29032	80864
		НР - 118%; СП - 8%			559,78	318,92	15674	8930		5990	
10	С121-041201-9903 2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,65	30931,50	--	81968	--	81968	--	88526
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
11	С121-041201-9911 2104-1201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	9,774	21214,98	--	207355	--	207355	--	223944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		16588	
12	Е11-060201-0101 1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,53	19190,79	1010,05	29362	1545	21120	6606	38846
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	6697	562		2877	
		Обвязочный пояс									
13	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	8,59	32935,14	4813,36	282913	41347	155108	86352	398805
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	86458	8433		29541	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,35872	221796,00	–	79563	–	79563	–	85928
		СП - 8%			–	–	–	–		6365	
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4/. Установка при бетонировании**	т	0,11729	43725,15	2192,58	5129	257	50	4464	10360
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	4822	84		767	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04095	221796,00	–	9083	–	9083	–	9809
		СП - 8%			–	–	–	–		727	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07634	212819,00	–	16247	–	16247	–	17546
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	51,68	875,56	19,75	45249	1021	29645	13692	63656
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	14583	140		4715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1792205	125794	1328144	331617	2293727
							338267	31949	–	169903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1792205				
	Материалы		Тенге				789313				
	Всего заработная плата		Тенге					370217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				249507				
	Местные материалы		Тенге				289324				
		Накладные расходы	Тенге				331617				
		Сметная прибыль	Тенге				169906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2293728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					370217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2293728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					370217			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	59,97	8686,81	2688,40	520948	161223	102504	272369	856782
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	257221	35649		63465	
20	С121-030301-0403 2103-0301-0403	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	55,1724	19994,00	–	1103117	–	1103117	–	1191366
		СП - 8%			–	–	–	–		88249	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки**	металлических изделий	0,0996	378231,69	2257,49	37672	225	30717	6326	47518
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	6730	73		3520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный сердечник МС-1,2,3									
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,03	27713,35 5938,80	4741,09 1022,17	277965 59566	47553 10252	170846	63535 27320	368820
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19341	221796,00 --	-- --	42898 --	-- --	42898	-- 3432	46329
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,21456	212819,00 --	-- --	45662 --	-- --	45662	-- 3653	49315
		Монолитная перемычка Прм-1 (1 шт)									
25	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,144	42040,27 15104,30	4446,62 911,98	6054 2175	640 131	3239	2099 652	8805
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00224	228894,00 --	-- --	513 --	-- --	513	-- 41	554
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00768	221796,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1840
		Монолитная перемычка Прм-2 (3 шт)									
28	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,396	42040,27 15104,30	4446,62 911,98	16648 5981	1761 361	8906	5772 1794	24213
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00672	228894,00 --	-- --	1538 --	-- --	1538	-- 123	1661
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02142	221796,00 --	-- --	4751 --	-- --	4751	-- 380	5131
		Монолитная перемычка Прм-3 (1 шт)									
31	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	42040,27 15104,30	4446,62 911,98	1682 604	178 36	900	583 181	2446
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00126	228894,00 --	-- --	288 --	-- --	288	-- 23	311
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0044	221796,00 --	-- --	976 --	-- --	976	-- 78	1054
		Монолитная перемычка Прм-4/Прм-4									
34	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,24	42040,27 15104,30	4446,62 911,98	10090 3625	1067 219	5398	3498 1087	14675
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00448	228894,00 --	-- --	1025 --	-- --	1025	-- 82	1107
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01584	221796,00 --	-- --	3513 --	-- --	3513	-- 281	3794
		Монолитная перемычка Прм-5 (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,09	42040,27	4446,62	3784	400	2025	1312	5503
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	1359	82		408	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00182	228894,00	–	417	–	417	–	450
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00606	221796,00	–	1344	–	1344	–	1452
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
		Антисейсмический пояс									
40	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,54	32651,95	4813,36	311500	45919	169561	95901	439993
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	96020	9366		32592	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	228894,00	–	23347	–	23347	–	25215
		СП - 8%			–	–	–	–		1868	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49513	212819,00	–	105373	–	105373	–	113803
		СП - 8%			–	–	–	–		8430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2522807	258967	1830561	451395	3212137
							433282	56170	–	237936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2522807				
	Материалы		Тенге				494092				
	Всего заработная плата		Тенге					489451			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233349				
	Местные материалы		Тенге				1103117				
		Накладные расходы	Тенге				451394				
		Сметная прибыль	Тенге				237936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3212137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					489451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3212137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					489451			
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахта ВШ-1									
43	Е11-080801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	(без вычета	0,075	37246,53	2000,56	2793	150	1593	1032	4131
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	1050	60		306	
44	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлически	0,0014256	69824,69	2257,49	100	3	–	91	205
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	96	1		15	
45	С121-050308-0111 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,44	1688,00	–	743	–	743	–	802
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
46	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,05	31450,19	4813,36	1573	241	829	503	2241
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	503	49		166	
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	221796,00	–	710	–	710	–	767
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00048	228894,00	–	110	–	110	–	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0102	20223,20	1379,72	206	14	3	176	413
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	189	4		31	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00812	221796,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00208	228894,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Жалюзийная решетка ВЖ-1									
52	Е11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	в	0,0204	92433,26	1047,21	1886	21	1364	460	2533
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	501	10		188	
53	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в	0,0204	8850,03	58,03	181	1	162	17	213
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	18	1		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10577	431	7791	2279	13883
							2358	124	--	1029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10577				
	Материалы		Тенге				3949				
	Всего заработная плата		Тенге					2482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3839				
		Накладные расходы	Тенге				2278				
		Сметная прибыль	Тенге				1028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2482			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Элементы покрытия									
54	Е11-100104-0101 1110-0104-0101	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**	м2 перекрытия	48,4	1934,78	223,51	93643	10818	33143	48740	153774
		НР - 90%; СП - 8%			1026,48	92,43	49682	4474		11391	
55	С121-070602-0104 2107-0602-0104	**Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86**	м2	48,4	4646,00	--	224866	--	224866	--	242856
		СП - 8%			--	--	--	--		17989	
56	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,2	54845,04	--	120659	--	120659	--	130312
		СП - 8%			--	--	--	--		9653	
57	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	элементов	0,08571	764602,52	7187,72	65534	616	59589	6429	77720
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	5329	119		5757	
58	С121-130201-0901 2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000091	633858,00	--	58	--	58	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
59	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,44	32651,95	4813,36	47019	6931	25594	14476	66414
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	14494	1414		4920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17088	221796,00	--	37901	--	37901	--	40933
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	228894,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
62	Е11-100102-0602	Обшивка плитами	м2	136,6	219,63	14,32	30001	1956	1647	24622	58993
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	26398	960		4370	
63	С121-070509-0404 2107-0509-0404	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	140,015	571,00	--	79949	--	79949	--	86344
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				709518	20321	593294	94267	868087
							95902	6966	--	64304	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				709518				
	Материалы		Тенге				119975				
	Всего заработная плата		Тенге					102868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				473320				
		Накладные расходы	Тенге				94265				
		Сметная прибыль	Тенге				64303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				868086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					102868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				868086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					102868			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
		Устройство крыши									
64	Е11-120101-1501 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	136,6	704,50	26,21	96235	3580	64940	26025	132040
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	27715	572		9781	
65	Е11-120101-1303 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия	136,6	922,67	52,55	126037	7178	45588	68964	210601
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	73271	1690		15600	
66	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	14,0698	31208,00	--	439090	--	439090	--	474218
		СП - 8%			--	--	--	--		35127	
67	Е11-120101-1501 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой	136,6	704,50	26,21	96235	3580	64940	26025	132040
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	27715	572		9781	
68	Е11-100105-0101	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	в	0,47	98047,82	1428,29	46082	671	34255	10288	60880
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	11156	276		4510	
69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	в конструкции	0,47	8850,03	58,03	4160	27	3710	391	4915
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	423	12		364	
70	Е11-100102-0401 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в	0,55	92433,26	1047,21	50838	576	36748	12403	68300
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	13514	267		5059	
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	в конструкции	0,55	8850,03	58,03	4868	32	4341	458	5752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	495	14		426	
72	Е11-100105-0101 1110-0105-0101	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в	2,05	98047,82	1428,29	200998	2928	149412	44874	265542
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	48658	1203		19670	
73	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	в конструкции	2,05	8850,03	58,03	18143	119	16180	1707	21438
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	1844	53		1588	
74	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	193,51	790,25	21,51	152921	4162	15066	124431	299539
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	133693	1557		22188	
75	С121-100104-0110 2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-	м2	222,5365	2205,00	--	490693	--	490693	--	529948
		СП - 8%			--	--	--	--		39255	
76	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	2,06	25051,00	--	51605	--	51605	--	55733
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
77	Е11-100115-0201 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	обработанной поверхности	193,51	308,26	2,69	59651	521	52531	6149	71064
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	6599	232		5264	
78	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	фронтонов (за	2,63	1654,01	24,94	4350	66	30	3857	8864
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	4254	32		657	
79	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,39	50389,00	--	19652	--	19652	--	21224
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
80	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,62	53018,00	--	32871	--	32871	--	35501
		СП - 8%			--	--	--	--		2630	
81	Е11-150403-0302 1115-0403-0302	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	окрашиваемо й поверхности	2,63	1047,05	3,25	2754	9	609	1712	4823
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	2136	4		357	
82	С121-100102-0114 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	1002,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	
		Ходовой мостик									
83	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21,9	45,37	5,11	994	112	47	792	1929
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	835	46		143	
84	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49275	35711,22	--	17597	--	17597	--	19004
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
		Слуховые окна (1шт)									
85	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	6876	361		1176	
86	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2382	35711,22	--	8506	--	8506	--	9187
		СП - 8%			--	--	--	--		681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,073	54972,54	--	4013	--	4013	--	4334
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
88	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	в конструкции	0,3112	8850,03	58,03	2754	18	2456	259	3254
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	280	8		241	
89	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,4	790,25	21,51	3477	95	342	2829	6811
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	3040	35		505	
90	С121-100103-0103 2110-0103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-	м2	5,06	1370,00	--	6932	--	6932	--	7487
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,94	3077,32	14,14	18279	84	11665	6028	26251
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	6530	22		1945	
92	Е11-100102-0401 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в	0,0112	92433,26	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	275	5		103	
93	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	в конструкции	0,0112	8850,03	58,03	99	1	88	9	117
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	10	--		9	
94	Е11-100102-0401 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,052	33697,21	1047,21	1752	54	420	1173	3159
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1278	25		234	
95	Е11-150501-0303 1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	проемов по наружному	0,35	1673,37	22,85	586	8	356	180	827
		НР - 80%; СП - 8%			635,62	7,43	222	3		61	
96	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
97	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
98	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2001874	24687	1606367	345321	2534967
							370819	6991	--	187776	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2000868				
		Материалы	Тенге				504929				
		Всего заработная плата	Тенге					377810			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1100433				
		Накладные расходы	Тенге				345320				
		Сметная прибыль	Тенге				187695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2533883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					377810			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1006				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1006				
		Сметная прибыль	Тенге				80				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2534970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					377810			

РАЗДЕЛ 6.Полы

		Узел 1									
99	Е11-140202-0401	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	83,85	241,93	0,27	20286	23	9558	10610	33367
		НР - 99%; СП - 8%			127,67	0,14	10705	11		2472	
100	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	29063	1204		6271	
101	Е11-110101-1104 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	83,85	769,22	60,70	64499	5090	55216	6188	76341
		НР - 94%; СП - 8%			50,00	28,50	4193	2390		5655	
102	Е11-110101-0401 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	изолируемой поверхности	83,85	1580,42	85,29	132518	7151	67917	54979	202497
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	57450	1038		15000	
103	Е11-110101-0402 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	изолируемой поверхности	83,85	970,76	42,25	81398	3543	43192	33140	123701
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	34663	592		9163	
104	Е11-110101-0901 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности	83,85	345,70	30,94	28987	2594	--	26013	59400
		НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	26393	1281		4400	
105	С121-110103-0101 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	2,590965	6564,00	--	17007	--	17007	--	18368
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
106	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	29063	1204		6271	
107	Е11-110101-1104 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	83,85	384,61	30,35	32249	2545	27608	3094	38171
		НР - 94%; СП - 8%			25,00	14,25	2096	1195		2827	
108	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1677	15334,38	1406,22	2572	236	6	2213	5168
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	2330	102		383	
109	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1677	308407,00	--	51720	--	51720	--	55857
		СП - 8%			--	--	--	--		4138	
110	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	83,85	968,70	15,96	81225	1338	48964	29404	119480
		НР - 94%; СП - 8%			368,79	4,27	30923	358		8850	
111	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	83,85	143,24	2,72	12010	228	9918	1819	14935
		НР - 94%; СП - 8%			22,23	0,85	1864	71		1106	
112	Е11-110101-3601 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	83,85	3478,70	21,52	291689	1804	255484	33181	350860
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	34401	898		25990	
113	Е11-110101-4001 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	75,4	367,34	0,82	27697	62	18301	8803	39420
		НР - 94%; СП - 8%			123,79	0,41	9334	31		2920	
		Узел 2									
114	Е11-140202-0401	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	15,68	241,93	0,27	3794	4	1788	1984	6240
		НР - 99%; СП - 8%			127,67	0,14	2002	2		462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,68	595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	5435	225		1173	
116	Е11-110101-1104 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68	769,22	60,70	12061	952	10325	1157	14276
		НР - 94%; СП - 8%			50,00	28,50	784	447		1057	
117	Е11-110101-0401 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	изолируемой поверхности	15,68	1580,42	85,29	24781	1337	12701	10281	37867
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	10743	194		2805	
118	Е11-110101-0402 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	изолируемой поверхности	15,68	970,76	42,25	15222	662	8078	6197	23132
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	6482	111		1713	
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности	15,68	345,70	30,94	5421	485	--	4864	11108
		НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	4935	240		823	
120	С121-110103-0101 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	0,484512	6564,00	--	3180	--	3180	--	3435
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
121	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,68	595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	5435	225		1173	
122	Е11-110101-1104 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68	384,61	30,35	6031	476	5163	579	7138
		НР - 94%; СП - 8%			25,00	14,25	392	223		529	
123	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03136	15334,38	1406,22	481	44	1	414	966
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	436	19		72	
124	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03136	308407,00	--	9672	--	9672	--	10445
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
125	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,68	3505,04	75,21	54959	1179	34234	18884	79751
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	19546	543		5907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1098018**	**35529**	**733823**	**321346**	**1532915**
							328668	**12605**	--	**113549**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1098018**				
	Материалы		Тенге				**652243**				
	Всего заработная плата		Тенге					**341273**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**81579**				
		Накладные расходы	Тенге				**321346**				
		Сметная прибыль	Тенге				**113549**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1532913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**281**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341273**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1532913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**281**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341273**			
		РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы									
		Окна									
126	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25	2257,99	173,08	5080	389	2531	2114	7770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	2160	188		576	
127	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10,8	2983,75	176,32	32224	1904	16195	13524	49408
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	14125	902		3660	
128	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	13,05	19722,51	--	257379	--	257379	--	277969
		СП - 8%			--	--	--	--		20590	
129	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,14	3566,11	175,58	4065	200	2118	1657	6180
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	1747	94		458	
130	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,14	23686,23	--	27002	--	27002	--	29162
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
131	Е11-100501-0401 1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	9,9	1207,25	5,01	11952	50	9529	2157	15238
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	2373	25		1129	
132	С121-090205-0203 2109-0205-0203	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	9,9	1464,00	--	14494	--	14494	--	15653
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,98	3077,32	14,14	6093	28	3888	2009	8750
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2177	7		648	
		Двери									
134	Е11-090403-0402 1109-0403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	2	3102,74	49,79	6205	100	1067	3504	10486
		НР - 69%; СП - 8%			2518,87	20,32	5038	41		777	
135	С121-090402-0501 2109-0402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2	41086,68	--	82173	--	82173	--	88747
		СП - 8%			--	--	--	--		6574	
136	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	10,56	1779,66	78,10	18793	825	5856	11232	32428
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	12112	369		2402	
137	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	1,56	5794,26	--	9039	--	9039	--	9762
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
138	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	9	4606,95	--	41463	--	41463	--	44780
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
139	С121-090404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	6	3495,00	--	20970	--	20970	--	22648
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				536934	3496	493704	36197	618981
							39731	1625	--	45851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				427585				
		Материалы	Тенге				40119				
		Всего заработная плата	Тенге					36277			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				349376				
		Накладные расходы	Тенге				32693				
		Сметная прибыль	Тенге				36822				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				497100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					36277			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				109349				
		Материалы	Тенге				1068				
		Всего заработная плата	Тенге					5078			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103143				
		Накладные расходы	Тенге				3504				
		Сметная прибыль	Тенге				9028				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				121881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				618981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					41355			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
		Стены									
144	E11-150207-0101 1115-0207-0101	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	оштукатуриваемой	96,354882	2658,97	35,26	256205	3397	130453	113329	399096
		НР - 80%; СП - 8%			1453,60	16,59	140061	1599		29563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				256205	3397	130453	113329	399096
							140061	1599	--	29563	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				256205				
		Материалы	Тенге				130453				
		Всего заработная плата	Тенге					140061			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130453				
		Накладные расходы	Тенге				113329				
		Сметная прибыль	Тенге				29563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				399096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					140061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				399096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					140061			
		РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Крыльцо									
159	E11-060201-0101 1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,32	23075,97	1010,05	53536	2343	41038	10017	68638
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	10155	853		5084	
160	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,10352	15334,38	1406,22	1587	146	2	1366	3190
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1439	63		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С121-050309-0302 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,10352	264576,00 --	-- --	27389 --	-- --	27389	-- 2191	29580
162	Е11-060301-0406 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,003288	76699,53 57417,50	17803,72 6930,63	252 189	59 23	4	193 36	480
163	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,003288	553075,00 --	-- --	1819 --	-- --	1819	-- 145	1964
164	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,54744	25580,56 11818,40	11550,21 3259,61	14004 6470	6323 1784	1211	5695 1576	21275
165	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,54744	553075,00 --	-- --	302775 --	-- --	302775	-- 24222	326997
166	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	15,87576	159,23 52,91	3,44 0,54	2528 840	55 9	1633	586 249	3362
167	Е11-090304-0101 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03081	76472,55 37830,10	26763,56 8505,60	2356 1166	825 262	365	985 267	3608
168	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,03081	581954,00 --	-- --	17930 --	-- --	17930	-- 1434	19364
169	Е11-150403-1002 1115-0403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	0,89349	283,34 132,98	1,05 0,52	253 119	1 --	133	95 28	376
170	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01436	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	12953 3531	19 8	9403	3221 1294	17468
		Ограждение									
171	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,51	19511,91 5541,90	1168,75 270,43	29463 8368	1765 408	19330	7987 2996	40446
172	Е11-100102-0401 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	в конструкции	0,282	92433,26 24570,00	1047,21 486,36	26066 6929	295 137	18842	6359 2594	35020
173	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	в конструкции	0,282	8850,03 899,34	58,03 25,86	2496 254	16 7	2226	235 218	2949
174	Е11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,41087	123810,49 77649,00	37608,45 11677,93	50870 31904	15452 4798	3514	25324 6096	82290
175	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,0004109	581954,00 --	-- --	239 --	-- --	239	-- 19	258
176	Е11-150403-1002 1115-0403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%*	окрашиваемой поверхности	0,0119152	283,34 132,98	1,05 0,52	3 2	-- --	1	1 --	5
		Отмостка									
177	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	подстилающе	6,19	17462,95 3799,08	8,16 --	108096 23516	51 --	84529	22105 10416	140617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**654615**	**27349**	**532383**	**84169**	**797887**
							94881	**8353**	**--**	**59101**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**264623**				
		Материалы	Тенге				**177143**				
		Всего заработная плата	Тенге					**56850**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**27389**				
		Накладные расходы	Тенге				**52166**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25343**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**342131**				**52**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**56850**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**389993**				
		Материалы	Тенге				**5091**				
		Всего заработная плата	Тенге					**46384**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**322763**				
		Накладные расходы	Тенге				**32005**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33760**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**455758**				**33**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**46384**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**797889**				**84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**103234**			**12271684**
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2947333**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**517967**			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**134918**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**8231164**		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							**2681799**	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1150258**	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								**12 271 684**
		ИТОГО	Тенге								110 445
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								12 382 129
		ИТОГО	Тенге								43 337
		Допонительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,35%	Тенге								12 425 467
		ИТОГО	Тенге								248 509
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								12 673 975
		ИТОГО	Тенге								10 714 286
		Итого с поправочным коеэффициентом К=0,845377									107 142 856
		ВСЕГО ЗА 10 ДОМОВ									12 857 144
		НДС 12%	Тенге								**120 000 000**
		ВСЕГО	Тенге								

ИНЖЕНЕР
Эксперт ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"
_____Байтемиров К

АВТОР
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____Атабаев М.

ПОДРЯДЧИК
ПК Маржан
_____Ли В.С