СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за август 2020 года

Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК Маржан
ДОГОВОР: №22 от 26.05.2020 года, Дополнительное соглашение №22/1 от 16.07.2020г, №22/2 от 19.08.2020г.

Наименование объекта: Строительство жилых домов с №11 по 20 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактаральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий черезвичайной ситуации техногенного характера

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	**Общестроительные работы**	**18000000**	**150000000**	**168000000**	**5142857**	**42857143**	**48000000**
	Удержание аванса	9042711,85	75355932,00	-84398643,85	-4756997,85	-39641646	-44398643,85
	Погашение аванса			84398643,85			44398643,85
	Итого к оплате ПК Маржан	**18000000**	**150000000**	**168000000**	**385859,43**	**3215497**	**3601356,15**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района
_____ Анарбеков Б.

ИНЖЕНЕР
Директор
_____ Курмашев Б.А

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис "
_____ Атабаев М.

ПОДРЯДЧИК
Директор ПК " Маржан"
_____ Ли В.С.

Заказчик ГУ отдел градостроительства и строительства Мактааральского района
Подрядчик ПК Маржан
Договор №22 от26.05.2020
ТОО "Онтустік Курделі Курылыс"
Инженер
Наименование стройки - Строительство жилых домов с №11-20 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент, Мактааральского района, Туркестанской областив рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

Форма 2

АКТ

выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
		Потолок									
140	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	99,53	2038,21	14,34	202863	1427	78410	111223	339212
					1236,07	5,58	123026	555		25127	
141	С122-030201-0103 2203-0201-0103	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	102,5159	385,00	--	39469	--	39469	--	42626
					--	--	--	--		3157	
142	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	99,53	619,19	3,26	61628	324	21776	31702	100796
					397,15	1,00	39528	99		7466	
143	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	99,53	615,31	4,57	61241	455	13430	38064	107250
					475,80	2,25	47356	224		7944	
		Стены									
144	Е11-150207-0101 1115-0207-0101	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	133,175118	2658,97	35,26	354107	4697	138120	156634	551601
					1453,60	16,59	193584	2210		40859	
145	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	229,53	1125,67	7,60	258375	1745	96968	128176	417475
					695,60	2,43	159662	558		30924	
146	Е11-150405-0103 1115-0405-0103	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	229,53	615,31	4,57	141231	1048	30973	87782	247334
					475,80	2,25	109210	517		18321	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.47	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	8,75	3258,29 1488,36	34,89 16,91	28510 13023	305 148	15182	10537 3124	42171
148	Е11-150204-0101 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	13,44	3157,94 2301,94	45,75 23,30	42443 30938	615 313	10890	25001 5395	72839
149	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	13,44	2347,42 1995,83	21,86 6,86	31549 26824	294 92	4431	21533 4247	57329
150	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	13,44	615,31 475,80	4,57 2,25	8270 6395	61 30	1814	5140 1073	14483
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1229686	10972	451463	615792	1993116
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				749546	4747	–	147637	
	Материалы		Тенге				1229686				
	Всего заработная плата		Тенге				542446				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					895953			
		Накладные расходы	Тенге				39469				
		Сметная прибыль	Тенге				615792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1993116				
		Сметная заработная плата	Тенге								707
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					895953			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1993116				
		Сметная заработная плата	Тенге								707
								895953			
		РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка									
		Отделка поколя									
151	Е11-150201-0101 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	41,04	1211,45 825,46	32,39 27,14	49718 33877	1329 1114	14512	27993 6217	83927
152	Е11-150403-0308 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	41,04	833,07 581,26	3,25 1,60	34189 23855	133 66	10201	19136 4266	57591
		Утепление стен									
153	Е11-150207-0101 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	120,6	2658,97 1453,60	35,26 16,59	320671 175304	4253 2001	141114	141844 37001	499517
154	ТОО "Nurly	Утеплитель КАМКОР *СП - 8%*	литр	120,6	2413,39 –	– –	291055 –	– –	291055	– 23284	314340
		Отделка стен									
155	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол" *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	120,6	1198,73 773,75	9,08 4,32	144567 93315	1095 521	50157	75069 17571	237207

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-150402-0403 1115-0402-0403	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	120,6	167,54 79,47	1,42 0,68	20205 9585	171 81	10449	7733 2235	30173
157	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	39,9	558,44 432,32	0,79 --	22282 17250	31 --	5001	13800 2887	38968
158	Е11-150402-0403 1115-0402-0403	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы** *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	7,98	167,54 79,47	1,42 0,68	1337 634	11 5	692	512 148	1997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				884024 353819	7025 3789	523181 --	286087 93609	1263720
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				884024				
	Материалы		Тенге				232125				
	Всего заработная плата		Тенге					357608			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291055				
		Накладные расходы	Тенге				286087				
		Сметная прибыль	Тенге				93609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1263720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					357608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1263720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					357608			
		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ									
		РАЗДЕЛ 1.Хоз.-питьевой водопровод В1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	1434,37 1413,15	16,64 0,10	28687 28263	333 2	91	27700 4511	60898
2	С123-010601-0102 2301-0601-0102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	19,8	142,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225	3037
3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	88,85 85,67	1,31 --	1777 1713	26 --	38	1679 276	3733
4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	60194,20 58246,50	-- --	1204 1165	-- --	39	1153 189	2546
5	С123-040501-0222 2304-0501-0222	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	5	1037,00 --	-- --	5185 --	-- --	5185	-- 415	5600
6	С123-020401-2401 2302-0401-2401	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	4	26,00 --	-- --	104 --	-- --	104	-- 8	112
7	С123-020401-1201 2302-0401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	7	15,00 --	-- --	105 --	-- --	105	-- 8	113

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-020401-3502 2302-0401-3502	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	20	8,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
		Горячее водоснабжение ТЗ									
9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1434,37 1413,15	16,64 0,10	21516 21197	250 1	69	20775 3383	45674
10	С123-010601-0102 2301-0601-0102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	14,85	142,00 --	-- --	2109 --	-- --	2109	-- 169	2277
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	88,85 85,67	1,31 --	1333 1285	20 --	28	1259 207	2799
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	60194,20 58246,50	-- --	903 874	-- --	29	865 141	1909
13	С123-020401-4001 2302-0401-4001	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	4	636,00 --	-- --	2544 --	-- --	2544	-- 204	2748
14	С123-020401-2401 2302-0401-2401	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	2	26,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
15	С123-020401-1201 2302-0401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	6	15,00 --	-- --	90 --	-- --	90	-- 7	97
16	С123-020401-3502 2302-0401-3502	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	15	8,00 --	-- --	120 --	-- --	120	-- 10	130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68700 54497	628 3	13575 --	53431 9770	131902
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2107				
	Материалы		Тенге				68				
	Всего заработная плата		Тенге					2039			
		Накладные расходы	Тенге				2018				
		Сметная прибыль	Тенге				330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2039			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				66593				
	Материалы		Тенге				226				
	Всего заработная плата		Тенге					52462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13280				
		Накладные расходы	Тенге				51413				
		Сметная прибыль	Тенге				9440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				127446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				131901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					54501			
		РАЗДЕЛ 2.Бытовая канализация									
17	E11-160501-0101 1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	824,16 819,94	1,39 0,46	12362 12299	21 7	42	12060 1954	26376
18	C123-010506-0103 2301-0506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	14,97	306,00 --	-- --	4581 --	-- --	4581	-- 366	4947
19	E11-160501-0102 1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	796,95 786,24	3,38 1,06	7969 7862	34 11	73	7716 1255	16940
20	C123-010506-0109 2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-** *СП - 8%*	м	9,98	921,00 --	-- --	9192 --	-- --	9192	-- 735	9927
21	C123-020601-0803 2302-0601-0803	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
22	C123-020601-0801 2302-0601-0801	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	2	212,00 --	-- --	424 --	-- --	424	-- 34	458
23	C123-020601-0803 2302-0601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
24	C123-020601-0401	**Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД** *СП - 8%*	шт.	4	131,00 --	-- --	524 --	-- --	524	-- 42	566
25	C123-020601-0406 2302-0601-0406	**Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД** *СП - 8%*	шт.	3	466,00 --	-- --	1398 --	-- --	1398	-- 112	1510
26	C123-020601-0201	**Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД** *СП - 8%*	шт.	2	84,00 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181
27	C123-020601-0203	**Отвод канализационный 90° 110Кх110 К-ПНД** *СП - 8%*	шт.	3	300,00 --	-- --	900 --	-- --	900	-- 72	972
28	C123-020601-0602 2302-0601-0602	**Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД** *СП - 8%*	шт.	2	176,00 --	-- --	352 --	-- --	352	-- 28	380
29	C123-020601-1201 2302-0601-1201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	15	38,00 --	-- --	570 --	-- --	570	-- 46	616
30	C123-020601-1203 2302-0601-1203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	10	122,00 --	-- --	1220 --	-- --	1220	-- 98	1318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40766 20161	55 18	20550 --	19776 4843	65385
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40766				
		Материалы	Тенге				116				
		Всего заработная плата	Тенге					20179			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20434				
		Накладные расходы	Тенге				19775				
		Сметная прибыль	Тенге				4843				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65385				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
	Сметная заработная плата	Тенге					20179			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				65385				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
	Сметная заработная плата	Тенге					20179			
РАЗДЕЛ 3.Санитарные приборы										
31	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101** **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3670,18	178,58	3670	179	536	2983	7185
				2954,82	88,88	2955	89		532	
32	**С123-030102-0301 2303-0102-0301** **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	комплект	1	20807,86	–	20808	–	20808	–	22472
				–	–	–	–		1665	
33	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106** **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2945,44	89,65	2945	90	221	2625	6016
				2634,45	44,43	2634	44		446	
34	**С123-030102-3209 2303-0102-3209** **Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	1	9082,99	–	9083	–	9083	–	9810
				–	–	–	–		727	
35	**С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015** **Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	9372,00	–	9372	–	9372	–	10122
				–	–	–	–		750	
36	**С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015** **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	1	1100,00	–	1100	–	1100	–	1188
				–	–	–	–		88	
37	**Е11-170501-0104** **Раковины. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	1509,88	54,33	1510	54	362	1099	2817
				1094,31	26,83	1094	27		209	
38	**С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015** **Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм** *СП - 8%*	шт.	1	7173,71	–	7174	–	7174	–	7748
				–	–	–	–		574	
39	**С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015** **Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	8702,00	–	8702	–	8702	–	9398
				–	–	–	–		696	
40	**Е11-170101-0101** **Ванны купальные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	4607,52	445,72	4608	446	244	4045	9345
				3917,90	209,60	3918	210		692	
41	**С123-030102-0119 2303-0102-0119** **Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	1	24789,00	–	24789	–	24789	–	26772
				–	–	–	–		1983	
42	**С123-030102-1305 2303-0102-1305** **Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	1	1100,00	–	1100	–	1100	–	1188
				–	–	–	–		88	
43	**С123-030102-3324 2303-0102-3324 РСНБ РК 2015** **Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	7603,00	–	7603	–	7603	–	8211

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			–	–	–	–		608	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				102464	768	91094	10752	122272
Стоимость сантехнических работ		Тенге				10601	370	–	9058	
Материалы		Тенге				102464				
Всего заработная плата		Тенге				1363				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10971			
	Накладные расходы	Тенге				89731				
	Сметная прибыль	Тенге				10752				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9057				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				122273				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10971			
	Нормативная трудоемкость	Тенге				122273				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								8
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10971			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								319559
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85260				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1451			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					391			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						125219		
	- Накладные расходы	Тенге							83959	
	- Сметная прибыль	Тенге							23671	
				РАЗДЕЛ 1.Отопление						
1	**Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**77**	**1183,65**	**13,99**	**91141**	**1077**	**1027**	**87266**	**192680**
					1156,32	**0,13**	**89037**	**10**		**14273**	
2	**С123-010601-0102 2301-0601-0102**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	**м**	**76,23**	**142,00**	**–**	**10825**	**–**	**10825**	**–**	**11691**
					–	**–**	**–**	**–**		**866**	
3	**Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**30,5**	**1260,84**	**16,61**	**38456**	**507**	**345**	**36857**	**81338**
					1232,92	**0,16**	**37604**	**5**		**6025**	
4	**С123-010601-0103 2301-0601-0103**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	**м**	**30,195**	**221,00**	**–**	**6673**	**–**	**6673**	**–**	**7207**
					–	**–**	**–**	**–**		**534**	
5	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**107,5**	**88,85**	**1,31**	**9551**	**140**	**201**	**9025**	**20063**
					85,67	**–**	**9210**	**–**		**1486**	
6	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,1075**	**60194,20**	**–**	**6471**	**–**	**210**	**6199**	**13683**
					58246,50	**–**	**6261**	**–**		**1014**	
7	**Е11-180301-0104**	**Радиаторы: биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**кВт**	**4,1**	**1144,11**	**16,55**	**4691**	**68**	**1791**	**2798**	**8088**
					690,75	**5,66**	**2832**	**23**		**599**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	43	2054,00 –	– –	88322 –	– –	88322	– 7066	95388
9	Е11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка /СТД 7073/** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	288,92 179,96	– –	2311 1440	– –	871	1411 298	4020
10	Е11-160602-0102 1116-0602-0102	**Клапаны термостатичеекие проходные. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	16	472,83 454,32	0,55 0,27	7565 7269	9 4	287	7128 1175	15869
11	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	8	6901,00 –	– –	55208 –	– –	55208	– 4417	59625
12	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	8	5264,00 –	– –	42112 –	– –	42112	– 3369	45481
13	С123-041006-2201 2304-1006-2201	**Клапан запорный RLV, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	8	8423,00 –	– –	67384 –	– –	67384	– 5391	72775
14	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,6	2873,72 761,48	39,73 14,73	10345 2741	143 53	7461	2738 1047	14131
15	Е11-260101-1701 1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметромдо 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	3,2	630,99 296,24	68,73 33,78	2019 948	220 108	851	803 226	3048
16	С121-110403-0305 2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	3,52	292,00 –	– –	1028 –	– –	1028	– 82	1110
17	Е11-180201-0104 1118-0201-0104	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	водоподогреватель	1	76717,60 32283,50	4991,30 1946,15	76718 32283	4991 1946	39444	33545 8821	119084
18	51-040105-0704 5104-0105-0704	**Котел газовый настенный WBN6000-18C, тепловая мощность отопительной системы 18 кВт, типа Hudrosta**	комплект	1	194658,00 –	– –	194658 –	– –	194658	– –	194658
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				715479 189626	7155 2150	324040 194658	187770 56689	959939
	Стоимость оборудования		Тенге				194658				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				194658				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9518				
	Материалы		Тенге				1061				
	Всего заработная плата		Тенге					7318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1028				
		Накладные расходы	Тенге				7001				
		Сметная прибыль	Тенге				1322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17841				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата	Тенге					7318			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				511303				
Материалы		Тенге				51428				
Всего заработная плата		Тенге					184458			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				270524				
Сдача и испытание		Тенге				1212				
	Накладные расходы	Тенге				180769				
	Сметная прибыль	Тенге				55366				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				747437				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
	Сметная заработная плата	Тенге					184458			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				959936				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
	Сметная заработная плата	Тенге					191776			
	РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
	Система ВЕ									
19	**Е11-200701-0402 1120-0701-0402** **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	**зонт**	2	**6841,77** **1021,94**	**57,26** **14,19**	**13684** **2044**	**115** **28**	**11525**	**2031** **1257**	**16971**
20	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101** **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	2	**1555,31** **1370,67**	**58,95** **14,19**	**3111** **2741**	**118** **28**	**252**	**2714** **466**	**6291**
21	**С123-050306-1826 2305-0306-1826** **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм** *СП - 8%*	**шт.**	2	**2400,00** **–**	**–** **–**	**4800** **–**	**–** **–**	**4800**	**–** **384**	**5184**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21594** **4785**	**232** **57**	**16577** **–**	**4745** **2107**	**28446**
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				21594				
	Материалы	Тенге				11777				
	Всего заработная плата	Тенге					4842			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4800				
	Сдача и испытание	Тенге				239				
	Накладные расходы	Тенге				4745				
	Сметная прибыль	Тенге				2107				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				28446				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					4842			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28446				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					4842			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**988385**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				194411				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7387			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2207			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						340617		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						194658		
	- Накладные расходы	Тенге	Страниц - 15						192515	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Сметная прибыль	Тенге							58796	
	РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование и электроосвещение									
1	**Ц13-080304-0306** **1308-0304-0306**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**5419,32** **2808,00**	**2480,94** **976,58**	**5419** **2808**	**2481** **977**	**130**	**2725** **652**	**8796**
2	**С123-070201-0501** **2307-0201-0501**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**8984,00** **--**	**--** **--**	**8984** **--**	**--** **--**	**8984**	**--** **719**	**9703**
3	**Ц13-080305-1001**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**585,89** **477,36**	**81,25** **32,81**	**586** **477**	**81** **33**	**28**	**367** **76**	**1029**
4	**С123-070501-0108** **2307-0501-0108** **РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**20750,00** **--**	**--** **--**	**20750** **--**	**--** **--**	**20750**	**--** **1660**	**22410**
5	**Ц13-080303-0602** **1308-0303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**4955,39** **2662,00**	**113,90** **32,81**	**4955** **2662**	**114** **33**	**2179**	**1940** **552**	**7447**
6	**С123-070204-0615** **2307-0204-0615**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**683,00** **--**	**--** **--**	**683** **--**	**--** **--**	**683**	**--** **55**	**738**
	ЩК										
7	**Е11-210502-0101** **1121-0502-0101**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	**шкаф**	**1**	**4688,24** **3029,94**	**113,36** **44,62**	**4688** **3030**	**113** **45**	**1545**	**2214** **552**	**7454**
8	**С123-070201-0116** **2307-0201-0116**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2165,00** **--**	**--** **--**	**2165** **--**	**--** **--**	**2165**	**--** **173**	**2338**
9	**Ц13-080303-0601** **1308-0303-0601**	**Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**4**	**2701,85** **1331,00**	**27,25** **--**	**10807** **5324**	**109** **--**	**5374**	**3833** **1171**	**15812**
10	**Ц13-080303-0602** **1308-0303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**4955,39** **2662,00**	**113,90** **32,81**	**4955** **2662**	**114** **33**	**2179**	**1940** **552**	**7447**
11	**С123-070204-0614** **2307-0204-0614**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**563,00** **--**	**--** **--**	**563** **--**	**--** **--**	**563**	**--** **45**	**608**
12	**С123-070204-0610** **2307-0204-0610**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**519,00** **--**	**--** **--**	**519** **--**	**--** **--**	**519**	**--** **42**	**561**
13	**С123-070204-1606** **2307-0204-1606**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**3597,00** **--**	**--** **--**	**7194** **--**	**--** **--**	**7194**	**--** **576**	**7770**
14	**С123-070204-1611** **2307-0204-1611**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**3570,00** **--**	**--** **--**	**3570** **--**	**--** **--**	**3570**	**--** **286**	**3856**
	Электроосвещение										
15	**Е11-210401-0501** **1121-0401-0501** **РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**2413,17** **1060,55**	**15,52** **6,56**	**4826** **2121**	**31** **13**	**2674**	**1537** **509**	**6872**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-070101-1807	**Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	2433,00	–	4866	–	4866	–	5255
		СП - 8%			–	–	–	–		389	
17	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	шт.	2	669,00	–	1338	–	1338	–	1445
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
		Электроустановочные изделия									
18	Е11-210202-0201 1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	28	195,68	0,19	5479	5	33	3919	10150
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	5441	3		752	
19	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	285,00	–	855	–	855	–	923
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
20	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	303,00	–	1212	–	1212	–	1309
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
21	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	21	393,00	–	8253	–	8253	–	8913
		СП - 8%			–	–	–	–		660	
22	Е11-210202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,**	шт.	1	184,38	0,19	184	–	9	126	335
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	175	–		25	
23	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	235,00	–	235	–	235	–	254
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
		Кабельные изделия и провода									
24	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	72	99,32	1,63	7151	117	1379	4106	12157
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	5655	47		901	
25	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	135	117,02	3,25	15798	439	2989	9034	26818
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	12370	177		1987	
26	С123-060144-0507 2306-0144-0507	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,002	1048367,00	–	2097	–	2097	–	2264
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
27	С123-060144-0505 2306-0144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04	432251,00	–	17290	–	17290	–	18673
		СП - 8%			–	–	–	–		1383	
28	С123-060144-0503 2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	177812,00	–	12447	–	12447	–	13443
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
29	С123-060144-0504 2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,095	276394,00	–	26257	–	26257	–	28358
		СП - 8%			–	–	–	–		2101	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-070202-0101 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм *СП - 8%*	шт.	15	309,00 –	– –	4635 –	– –	4635	– 371	5006
С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	31	32,00 –	– –	992 –	– –	992	– 79	1071
С123-061709-0202	Колодка клеммная на 4-е контакта *СП - 8%*	шт.	8	1673,00 –	– –	13384 –	– –	13384	– 1071	14455
Ц13-080305-0202	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1665,08 687,96	11,61 4,27	3330 1376	23 9	1931	997 346	4673
С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	2	93,00 –	– –	186 –	– –	186	– 15	201
Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	205	359,95 287,98	15,39 3,61	73789 59036	3155 740	11598	43039 9346	126174
С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	205	40,00 –	– –	8200 –	– –	8200	– 656	8856
Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	470,32 379,61	33,67 10,83	1411 1139	101 32	171	843 180	2435
С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм *СП - 8%*	м	3	59,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								396200
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104275				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6884			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2141			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						179071		
	- Накладные расходы	Тенге							76620	
	- Сметная прибыль	Тенге							29351	
	РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение									
Е11-160401-0101 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	824,72 761,48	39,73 14,73	8247 7615	397 147	235	7607 1268	17122
С123-010201-0112 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10	390,00 –	– –	3900 –	– –	3900	– 312	4212
С123-020101-0115 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	7	182,00 –	– –	1274 –	– –	1274	– 102	1376
Е11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	10	561,89 548,45	– –	5619 5485	– –	134	5375 879	11873

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2222,86 1825,74	99,24 13,51	4446 3651	198 27	597	3605 644	8695
6	С123-040909-0103 2304-0909-0103	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	8965,00 --	-- --	17930 --	-- --	17930	-- 1434	19364
7	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1214,87 1176,00	-- --	1215 1176	-- --	39	882 168	2265
8	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом *СП - 8%*	шт.	1	10440,00 --	-- --	10440 --	-- --	10440	-- 835	11275
9	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/ *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	15333,31 15147,00	1,95 --	15333 15147	2 --	184	9240 1966	26539
10	ТОО	Система автомат.контр. диам.25, САКЗ-МК-2	компл	1	25842,14 --	-- --	25842 --	-- --	25842	-- --	25842
		Крепление газопровода к стене УКГ1.-02									
11	Е11-090305-0304	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	конструкций	0,00026	139415,53 121878,00	1948,99 488,29	36 32	1 --	3	22 5	63
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	0,26	537,00 --	-- --	140 --	-- --	140	-- 11	151
		Футляры									
13	Е11-160401-0201 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	1853,31 761,48	39,73 14,73	927 381	20 7	526	380 105	1412
14	Е11-221401-0301 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	уложенной в футляре	0,5	1302,45 1140,24	7,54 2,30	651 570	4 1	77	566 97	1314
15	Е11-221401-0401	Заделка *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	12967,28 9747,80	3219,48 67,55	12967 9748	3219 68	--	9717 1815	24499
		Антикоррозийные мероприятия									
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,785	192,46 90,51	4,87 0,54	151 71	4 --	76	49 16	216
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,785	159,23 52,91	3,44 0,54	125 42	3 --	80	29 12	166
18	Е11-460302-0307 1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	1	1593,13 945,47	647,65 285,20	1593 945	648 285	--	1034 210	2837
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				110836 44862	4496 537	35635 25842	38506 9879	159221
	Стоимость оборудования		Тенге				25842				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				25842				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26988				
	Материалы		Тенге				223				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге					16323			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10440				
	Накладные расходы	Тенге				10122				
	Сметная прибыль	Тенге				2969				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				40079				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					16323			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				15488				
Материалы		Тенге				234				
Всего заработная плата		Тенге					11731			
	Накладные расходы	Тенге				11395				
	Сметная прибыль	Тенге				2151				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29033				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
	Сметная заработная плата	Тенге					11731			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36				
Материалы		Тенге				4				
Всего заработная плата		Тенге					32			
	Накладные расходы	Тенге				22				
	Сметная прибыль	Тенге				5				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63				
	Сметная заработная плата	Тенге					32			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				42482				
Материалы		Тенге				1491				
Всего заработная плата		Тенге					17313			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23244				
	Накладные расходы	Тенге				16967				
	Сметная прибыль	Тенге				4756				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64205				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					17313			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159222				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
	Сметная заработная плата	Тенге					45399			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								159221
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44862				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4496			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					537			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35635		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						25842		
	- Накладные расходы	Тенге							38506	
	- Сметная прибыль	Тенге							9879	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4 915 673
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1532173				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38215			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13812			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1655186		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						220500		
	- Накладные расходы	Тенге							1293479	
	- Сметная прибыль	Тенге							362943	
	ИТОГО	Тенге								4 974 110
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								42 782
	ИТОГО	Тенге								5 016 892
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,35%	Тенге								16 787
	ИТОГО	Тенге								5 033 679
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								96 264
	ИТОГО	Тенге								5 129 942
	ПОДРЯДЧИК с коэф 0,8354313									4 285 714
	ВСЕГО ЗА 10 ДОМОВ									42 857 143
	НДС 12%	Тенге								5 142 857
	ВСЕГО	Тенге								48 000 000

ИНЖЕНЕР

Директор ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"

Курмашев Б

Подрядчик

Директор ПК Маржан

Ли В.С

ГИП ТОО „ТУР Проект Сервис"

Асабаев

Страниц - 1