Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «DS Corporation»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	111240017175			№ 135	06.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)	300 000 000,00	300 000 000,00	178 236 733,04				21 388 407,96	199 625 141,00

Подрядчик:

ТОО «DS Corporation»

БИН 111240017175

Директор_____ **Темірбек Н.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert"

БИН 200440007499

Директор_____ **Шакибаев Е.Е**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

БИН 060140005897

Вр.и.о.руководителя_____ **Турткараев С.Н**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 65

Подрядчик: ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1

Наименование стройки: «Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

Наименование объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома

Договор: №135 от 06.11.2024 г.

РЕЕСТР №2

актов выполненных работ за декабрь 2024 года

№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4
9	2-01-01-01	Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ	3 627 274
10	2-01-01-02	Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр	2 172 613
11	2	Корректировочная локальная смета №2	4 840 398
12	2-01-02-03	Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП	11 478 191
13	2-01-02-04	Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр	18 679 109
14	3	Корректировочная локальная смета №3	130 952 637
15	1	Корректировочная локальная смета №1	13 621 322
16	2-01-04-07	Внутренние сантехнические работы ВК	3 923 102
17	2-01-04-08	Внутренние сантехнические работы ОВ	10 330 495
		ИТОГО:	**199 625 141**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «DS Corporation»

БИН 111240017175

Директор _____ **Темірбек Н.С.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

БИН 060140005897

Вр.и.о.руководителя _____ **Турткараев С. Н.**

21020

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №9

за Декабрь **2024** **(месяц, год) на № 2-01-01-01** Подземная **строительная часть здания.** Секция Ск52-**ТрП работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**98812**	
			Обратная засыпка					
1	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	22,29	3 686	82 161	
2	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	200,61	83	16 651	
		Раздел 2.	**Стены подземной части здания (АР-14)**				994178	
3	54	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,96	40 641	364 143	
4	55	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,4048	102 033	347 402	Казахстан
5	56	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,1504	20 295	43 642	Казахстан
			Перемычки подвала (АР-19)					
6	61	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	23	1 635	37 605	
7	62	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,356	119 672	162 275	Казахстан
			Утепление перемычек (АР-19)					

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	63	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм – т)*	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00113	307 853	348	
9	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00113	334 589	378	
10	65	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,034608	65 265	2 259	
11	66	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /П60/	$м^3$	0,034608	32 227	1 115	Казахстан
			Металлические уголки Уп (АР-19)					
12	67	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,05634	112 145	6 318	
13	68	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05634	402 121	22 655	
14	69	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	1,66203	333	553	
15	70	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	1,66203	837	1 391	
16	71	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм – т)*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00658	307 853	2 026	
17	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00658	314 274	2 068	
		Раздел 3.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5)**				**1736666**	
18	73	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	43	21 427	921 361	
19	74	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	42	16 302	684 684	
20	75	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	11,026	-8 827	-97 327	Казахстан
21	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067283	334 589	22 512	
22	77	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11928	306 052	36 506	
			Монолитный участок Му1-Му2 (КР-5,17)					
23	82	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,39	57 826	80 378	
24	83	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,41085	29 975	42 290	Казахстан
			Каркас Кр1-Кр2					
25	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09831	314 274	30 896	
26	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01648	334 589	5 514	

4

1	2	3	4	5	6	7	8	
27	86	6103-0703-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Каркасы арматурные пространственные. Изготовленные в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11479	85 829	9 852	
			Всего **по акту**				2 829 636	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	178 268	
			Итого				3 007 924	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	150 396	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	60 158	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3 218 479	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	386 217	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	1 770 163	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	1 082 490	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				3 238 871	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			**0,999927759**	3 238 637	
			НДС (12 %)			**12%**	388 636	
			Всего с учетом НДС (12 %)				3 627 274	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

5

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2021 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

(наименование, адрес)

Объект : Строительство пятиэтажного жилого дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) №135 от 06.11.2024 г.

Акт выполненных работ №10

за Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-01-02 Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**54845**	
1	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		Обратная засыпка			
				$м^3$ грунта	12,372	3 686	45 603	
2	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	111,348	83	9 242	
		Раздел 2.	**Стены подземной части здания**				**800408**	
3	41	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,17	40 641	291 396	
4	42	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,7246	102 033	277 999	Казахстан
5	43	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,7208	20 295	34 924	Казахстан
6	48	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		Перемычки подвала (АР-23)			
				шт. сборных конструкций	20	1 635	32 700	

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	49	111-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 17 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,254	119 672	150 069	Казахстан
					Металлические уголки Ул (АР-23)			
8	50	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,02214	112 145	2 483	
9	51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02214	402 121	8 903	
10	52	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	0,65313	333	217	
11	53	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	0,65313	837	547	
12	54	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм = т)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00188	307 853	579	
13	55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00188	314 274	591	
		Раздел 3.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5)**				**839614**	
14	56	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	33	21 427	707 091	
15	57	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	9	16 302	146 718	
16	58	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,7084	-8 827	-41 561	Казахстан
17	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038147	334 589	12 764	
18	60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,047712	306 052	14 602	
			Всего по акту				**1 694 867**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**106 777**	
			Итого				**1 801 644**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**90 082**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**36 033**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 927 759**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**231 331**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**1 060 267**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**648 375**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**1 939 973**	

7

Программный комплекс АВК (версия 2012.1)

1	2	3	4	5	6	7	8
			С понижающим коэффициентом к=0,9999277594			0,999927759	1 939 833
			НДС (12 %)			12%	232 780
			Всего с учетом НДС (12 %)				2 172 613

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ **Туртказраев С.Н**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ **Темирбек Н.С**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000723
_____ **Костенко А.Ю.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ **Джармухамедов А.С.**

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

8

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) №135 от 06.11.2024 г.

Акт выполненных работ №11

за Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2 Корректировочная локальная смета работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**2704044**	
1	43	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,4	36 553	672 575	
2	44	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,992	102 033	713 415	Казахстан
3	45	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,416	20 295	89 623	Казахстан
4	46	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	6,45	39 934	257 574	
5	47	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,451	102 033	250 083	Казахстан
6	48	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	50,8	9 046	459 537	
7	49	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,56032	102 033	261 237	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрН				61868	
8	50	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	7,1222	8 827	62 868	Казахстан
		Раздел 3.	Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр				977675	
9	51	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,64	36 553	279 265	
10	52	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,9032	102 033	296 222	Казахстан
11	53	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,8336	20 295	37 213	Казахстан
12	54	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	1,87	39 934	74 677	
13	55	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,7106	102 033	72 505	Казахстан
14	56	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	15,35	9 046	138 856	
15	57	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,77364	102 033	78 937	Казахстан
		Раздел 4.	Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр				31434	
16	58	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	3,5611	8 827	31 434	Казахстан
			Всего по акту				**3 776 021**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**237 889**	
			Итого				**4 013 910**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**200 696**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**80 278**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 294 884**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**515 386**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**2 362 186**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**1 444 524**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**4 322 096**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			**0,999927759**	**4 321 784**	
			НДС (12 %)			**12%**	**518 614**	

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего с учетом НДС (12 %)					4 840 398	

Приняв
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Турткараев С.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140000587, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

(наименование, адрес)

Объект : Строительство пятиэтажного жилого дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) №135 от 06.11.2024 г.

Акт выполненных работ №12

за Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Несущий остов здания**				**4818204**	
					Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-			
1	5	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	39,08128	32 227	1 259 472	Казахстан
2	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,3399296	508 347	681 149	
					Стены из легкобетонных блоков (АР-10)			
3	19	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	19,688	29 080	572 527	Казахстан
					Перемычки выше 0,00 (АР-19)			
4	25	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	170	1 635	277 950	
5	26	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	13,425	119 672	1 606 597	Казахстан
					Утепление перемычек (АР-19)			
6	27	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,020792	307 853	6 401	
7	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020792	334 589	6 957	

12

8	29	6111-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и изоляция [illegible] из асфальтов и асфальтовых материалов [illegible]	м² изоляции	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	30	111-101-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная [illegible] на базальтовой минеральной вате на синтетическом связующем П 75-80 ГОСТ	м²	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Казахстан
					Металлические уголки Ул1-Ул7 (АР,18)			
10	31	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,57026	112 145	63 952	
11	32	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,57026	402 121	229 314	
12	33	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м²	16,82267	333	5 602	
13	34	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м²	16,82267	837	14 081	
14	35	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0548	307 853	16 870	
15	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0548	314 274	17 222	
		Раздел 2.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5)**				**3576685**	
16	37	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м²	шт	98	21 427	2 099 846	
17	38	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м²	шт	76	16 302	1 238 952	
18	39	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	51,2262	-8 827	-452 174	Казахстан
19	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,131474	334 589	43 990	
20	41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,095424	306 052	29 205	
					Монолитный участок Му1-Му2 (КР5,17)			
21	56	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	2,04	57 826	117 965	
22	57	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,0706	29 975	62 066	Казахстан
					Каркас Кр1-Кр2			
23	58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14316	314 274	44 991	
24	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02528	334 589	8 458	
25	60	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16844	85 829	14 457	
					Монолитный участок Му3 (КР5,17)			
26	61	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	3,008	57 826	173 941	

13

27	62	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F50 W4 класса	м³	1,0111	39 773	41 117	Казахстан
28	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0181332	334 363	19 533	
29	64	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2671104	314 274	83 946	
		Раздел 3.	**Лестница ЛК-1 (2 шт) (КР-5,18)**				**559310**	
30	122	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	22	6 195	136 290	
31	123	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	22	4 801	105 622	Казахстан
					сеч.Б-Б (КР-18)			
32	130	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	6,54976	16 480	107 940	
33	131	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	3,27488	22 367	73 249	
34	132	212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	3,3403776	25 214	84 224	Казахстан
35	133	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1146208	66 564	7 630	
36	134	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1146208	386 972	44 355	
			Всего по акту				**8 954 199**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**564 115**	
			Итого				**9 518 314**	
			Сметная прибыль 5%			5%	**475 916**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	**190 366**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 184 595**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	**1 222 151**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	**5 601 528**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	**3 425 446**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с пересчетом итогов по квартлам с учетом коэффициента (индекса)				(9 248 185)	
			С понижающим коэффициентом = 0,9999277894			0,9999277894	(9 248 185)	
			НДС (12 %)			12%	1 229 806	
			Всего с учетом НДС (12 %)				11 478 191	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

_____ **Турткараев С.Н**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017775

_____ **Темірбек Н.С.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

_____ **Костенко А.Ю.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

_____ **Джармухамедов А.С.**

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

15

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН [illegible], Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Таугелендик, 65, тел.: [illegible]
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 135/1 тел.: 8 700 300 0704
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»
(наименование, адрес)

Объект : Строительство пятиэтажного жилого дома
(наименование)

Договор подряда (контракт) №135 от 06.11.2024 г.

Акт выполненных работ №13

за Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Несущий остов здания				**2404142**	
					Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-			
1	5	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	24,0128	32 227	773 861	Казахстан
2	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,823296	508 347	418 520	
					Стены из легкобетонных блоков (АР-10)			
3	18	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,024	29 080	58 858	Казахстан
					Перемычки выше 0,00 (АР-23)			
4	19	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	81	1 635	132 435	
5	20	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	6,355	119 672	760 516	Казахстан
					Утепление перемычек (АР-23)			

16

6	21	6101-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Антикоррозийная защита стыков и других конструкций	т	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	23	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м² изоляции	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	24	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /П60/	м³	0,40656	33 227	13 103	Казахстан
					Металлические уголки Ун1-Ун6 швеллер (АР-23)			
10	25	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,36456	112 145	40 884	
11	26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36456	402 121	146 597	
12	28	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м²	10,75452	333	3 581	
13	29	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м²	10,75452	837	9 002	
14	30	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0238	307 853	7 327	
15	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0238	314 274	7 480	
		Раздел 2.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5)**				**11879454**	
16	32	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м²	шт	62	21 427	1 328 474	
17	33	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м²	шт	23	16 302	374 946	
18	34	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	1 128,228	8 827	9 958 869	Казахстан
19	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063204	334 589	21 147	
20	36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,023856	306 052	7 301	
					Монолитный участок Му1,Му3 (КР5,17)			
21	51	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	1,541	57 826	89 110	
22	52	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,564115	29 975	46 884	Казахстан
23	53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1316928	314 274	41 388	

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	33	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	[illegible]	11 810	1 810	
							1000078	
		Раздел 3.	**Лестница ЛК-1 (КР-5,18)**					
26	112	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	11,8	6 195	73 101	
27	113	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	11,8	4 801	56 652	Казахстан
					сеч.Б-Б (КР-18)			
28	120	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,27488	9 348	30 614	
29	121	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,766112	6 102	22 981	Казахстан
30	122	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,63744	22 367	36 625	
31	123	212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,6701888	25 214	42 112	Казахстан
32	124	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0573104	66 564	3 815	
33	125	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0573104	386 972	22 178	
			Всего по акту				**14 571 674**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**918 015**	
			Итого				**15 489 689**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**774 484**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**309 794**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**16 573 968**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**1 988 876**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**9 115 682**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**5 574 422**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**16 678 980**	

18

			С применением средств автоматизации в том числе:					
			НДС (12 %)					
			Всего к уплате НДС (12 %)					

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

_____ Туртказаев С.Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000728

_____ Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017115

_____ Темирбек И.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00099058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

19

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН [illegible], Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Тургенева, 65, тел: [illegible]**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №14

за Декабрь 2024 (**месяц, год) на № 3 Корректировочная локальная смета работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII**				**50513224**	
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01					
1	64	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	174,47	43 659	7 617 186	
2	65	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	77 259,3822	102,68	7 932 993	Казахстан
3	66	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	36,11529	20 295	732 960	Казахстан
			Кладка из кирпича (АР-14)					
4	67	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	198,31	35 063	6 953 344	
5	68	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	157 360,28	102,68	16 157 754	Казахстан
6	69	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	42,83496	20 295	869 336	Казахстан
7	70	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	46,9	39 516	1 853 300	

9	72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Стены из легкобетонных блоков					
10	73	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	74	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	12,4	53	657	Казахстан
12	75	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	110,5472	29 080	3 214 713	Казахстан
		Раздел 2.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП**				**25756980**	
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01					
13	78	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	107,2	43 659	4 680 245	
14	79	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	47 488,2408	102,68	4 876 093	Казахстан
15	80	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	22,1904	20 295	450 354	Казахстан
			Кладка из кирпича (АР-14)					
16	81	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	105,1	35 063	3 685 121	
17	82	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	83 385,148	102,68	8 561 987	Казахстан
18	83	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	22,7016	20 295	460 729	Казахстан
19	84	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	13,2	39 516	521 611	
20	85	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	22 330,77	102,68	2 292 923	Казахстан
21	86	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	2,7324	20 295	55 454	Казахстан
			Стены из легкобетонных блоков					
22	87	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	3,26	26 136	85 203	
23	88	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,815	53	43	Казахстан
24	89	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	2,9992	29 080	87 217	Казахстан
		Раздел 3.	**по корректировке фасада / Ск-52- ТрЛ, Секция Ск-51- Тр**				**15938783**	
25	93	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	48 645,87	165,18	8 035 325	Казахстан
26	94	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /персик 3014/	шт.	48 244,17	120,54	5 815 352	Казахстан
			Дополнительная кладка парапетных наверший толщиной -400мм -28,0м³					

21

27	97	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	1 919	161,18	309 [illegible]	Казахстан
28	98	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	1 931	102,68	197 [illegible]	Казахстан
			Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3м^3					
29	101	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	2 797,41	165,18	462 076	Казахстан
30	102	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	2 331,175	102,68	239 365	Казахстан
			Дополнительная кладка крылец -6,2м^3					
31	105	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	1 002,54	165,18	165 600	Казахстан
32	106	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	835,45	102,68	85 784	Казахстан
		Раздел 4.	**Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**2328601**	
33	107	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	10	14 204	142 040	
34	108	222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки 1ЛП ГОСТ 9818-2015	м^2	52,746	11 359	599 142	Казахстан
35	109	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	8	19 648	157 184	
36	110	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м^2	65,448	21 853	1 430 235	Казахстан
		Раздел 5.	**Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**1164301**	
37	111	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	5	14 204	71 020	
38	112	222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки 1ЛП ГОСТ 9818-2015	м^2	26,373	11 359	299 571	Казахстан
39	113	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	4	19 648	78 592	
40	114	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м^2	32,724	21 853	715 118	Казахстан
		Раздел 6.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**3612217**	
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм					
41	115	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	36,3	26 136	948 737	
42	116	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	18,15	53	962	Казахстан
43	117	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	91,5584	29 080	2 662 518	Казахстан
		Раздел 7.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**2842757**	
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм					

22

44	118	6103-0101-0601 ЕСН РСНБ РК 2024	Стены из автоблетонных камней. Кладка без обрамления при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	10,303	10 110	104 156	
45	119	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенобетона СТ РК 1168-2006	кг	13,2923	33	438	Казахстан
46	120	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	70,23989	29 080	2 042 376	Казахстан
			Всего по акту				**102 156 863**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	6 435 882	
			Итого				**108 592 745**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	5 429 637	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	2 171 855	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**116 194 238**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	13 943 309	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	63 906 831	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	39 080 305	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**116 930 444**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			**0,999927759**	116 921 997	
			НДС (12 %)			**12%**	14 030 640	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**130 952 637**	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Туртказраев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000775
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

23

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005997, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №15

за Декабрь 2024 (месяц, год) на № 1 Корректировочная локальная смета работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Фундамент монолитный ленточный (Секция Ск52-ТрII. Секция Ск51-Тр)**				**10626067**	
1	22	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	69,1	20 924	1 445 848	
2	23	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	70,1365	31 055	2 178 089	
3	24	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	17,5008173	85 829	1 502 078	
4	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,5008173	314 274	5 500 052	
			Всего по акту				**10 626 067**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**669 442**	
			Итого				**11 295 509**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**564 775**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**225 910**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**12 086 195**	

24

			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	1 459 343	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	6 647 407	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	4 065 022	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				12 162 773	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			0,999927759	12 161 894	
			НДС (12 %)			12%	1 459 427	
			Всего с учетом НДС (12 %)				13 621 322	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

25

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №16

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-04-07 Внутренние санитехнические работы ВК работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Поквартирный водомерный узел В1 (65 шт.)**				**1447225**	
1	30	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	65	22 265	1 447 225	
		Раздел 2.	**Поквартирный водомерный узел Т3 (65 шт.)**				**1447225**	
2	72	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	65	22 265	1 447 225	
		Раздел 3.	**Водомерный узел общедомовой хол.воды (ВК-12)**				**165983**	
3	80	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165 983	
			Всего по акту				**3 060 433**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**192 807**	
			Итого				**3 253 240**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**162 662**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**65 065**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 480 967**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**417 716**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**1 914 532**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**1 170 775**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**3 503 023**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			**0,999927759**	**3 502 769**	
			НДС (12 %)			**12%**	**420 332**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**3 923 102**	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

27

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №17

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-04-08 Внутренние санитехнические работы ОВ работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Индивидуальный тепловой пункт**				**401911**	
1	11	245-710-0335 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 45 м^3/ч, на два расходомера, DN 40	комплект	1	401 911	401 911	
		Раздел 2.	**Отопление ЛК (лестничные клетки)**				**228664**	
2	21	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	101	2 264	228 664	
		Раздел 3.	**Отопление жилого дома**				**3056400**	
3	40	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1 350	2 264	3 056 400	
		Раздел 4.	**Групповые узлы ввода ШКСО-1-1 - ШКСО-3-5 (ОВ-9)**				**4371900**	
4	71	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	15	3 815	57 225	
5	72	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	2 640	118 800	
6	74	245-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м^3/ч, DN 20 /STAP/	шт.	15	59 691	895 365	

28

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

7	76	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	15	26 283	394 245	
8	79	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	45	61 551	2 769 795	
9	82	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	30	4 549	136 470	
			Всего по акту				**8 058 875**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**507 709**	
			Итого				**8 566 584**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**428 329**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**171 332**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 166 245**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**1 099 949**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**5 041 435**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**3 082 938**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**9 224 322**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			**0,999927759**	**9 223 656**	
			НДС (12 %)			**12%**	**1 106 839**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**10 330 495**	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

29

Всего прошито, пронумеровано
и
скреплено печатью
29 (двадцать девять) листов

Подпись_____

Согласовано:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Директор
Шилбхвостов Д.С.

Утверждаю:
ГУ "Отдел строительства"
Вр.и.о.руководителя
Турткараев С.Н.

НДЦСТБ. Хмелев 2022. Приложение 2 Форма 4

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области

Наименование объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-Тр, Ск51-Тр

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП64-24КР, РП64-24АР Ск52-ТрП, Ск51-Тр

Сметная стоимость **518,843** тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**518843**
		Отдел 1.	**ИСКЛЮЧИТЬ**				**-3257178**
		Раздел 1.	**Стены подземной части здания (АР-14). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**-2073377**
1	42	6105-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	-7,75	35 794	-277 404
2	43	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	0,81375	-93 130	-75 785
3	44	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	2,0925	-102 033	-213 504
4	45	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	1,7825	-20 295	-36 176
5	46	6105-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	-1,82	38 365	-69 824
6	47	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	0,2366	-93 130	-22 035
7	48	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	0,455	-102 033	-46 425

1	2	3	4	5	6	7	8
8	49	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,4186	-20 295	-8 495
9	50	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	8,83	43 610	-385 076
10	51	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,54525	-93 130	-143 909
11	52	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	1,8543	-102 033	-189 200
12	53	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	2,0309	-20 295	-41 217
13	57	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-9,472	28 010	-265 311
14	58	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	1,04192	-20 295	-21 146
15	59	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	шт.	324	-387	-125 388
16	60	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	638	-239	-152 482
		Раздел 2.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				-272928
17	74	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	шт	-2	16 302	-32 604
18	75	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	11,026	-8 827	-97 327
			Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)				
19	78	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	-0,17728	188 399	-33 399
20	79	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,17728	-579 375	-102 712
21	80	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	$м^2$	-5,885696	333	-1 960
22	81	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	$м^2$	-5,885696	837	-4 926
		Раздел 3.	**Стены подземной части здания. Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-781511
23	33	6105-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-5,25	35 794	-187 918
24	34	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,55125	-93 130	-51 338
25	35	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	1,4175	-102 033	-144 632
26	36	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	1,2075	-20 295	-24 506

1	2	3	4	5	6	7	8
27	37	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,39	43 610	-104 228
28	38	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,41825	-93 130	-38 952
29	39	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5019	-102 033	-51 210
30	40	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,5497	-20 295	-11 156
31	44	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,8	28 010	-78 428
32	45	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,308	-20 295	-6 251
33	46	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	95	-387	-36 765
34	47	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	193	-239	-46 127
		Раздел 4.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**-129362**
35	57	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-1	16 302	-16 302
36	58	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,7084	-8 827	-41 561
					Металлический швеллер Ш1 (Кр-5)		
37	61	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,08864	188 399	-16 700
38	62	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08864	-579 375	-51 356
39	63	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-2,942848	333	-980
40	64	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-2,942848	837	-2 463
		Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**3776021**
		Раздел 5.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**2704044**
41		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,4	36 553	672 575
42		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,992	102 033	713 415
43		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,416	20 295	89 623
44		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	6,45	39 934	257 574

1	2	3	4	5	6	7	8
45		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	2,451	**102 033**	250 083
46		6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	50,8	**9 046**	459 537
47		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	2,56032	**102 033**	261 237
		Раздел 6.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**62868**
48		222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**$м^2$**	7,1222	**8 827**	62 868
		Раздел 7.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**977675**
49		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	7,64	**36 553**	279 265
50		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	2,9032	**102 033**	296 222
51		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	1,8336	**20 295**	37 213
52		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней толщино 250 мм**	**$м^3$**	1,87	**39 934**	74 677
53		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	0,7106	**102 033**	72 505
54		6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	15,35	**9 046**	138 856
55		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	0,77364	**102 033**	78 937
		Раздел 8.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**31434**
56		222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**$м^2$**	3,5611	**8 827**	31 434

Составил инженер ТОО «DS Corporation» Ахметжанова Э.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил инженер ТОО "Институт "Агропромпроект" Гадкова О.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Согласовано:
ТОО "Костанайский институт "Агропромпроект"
Директор
Шилохвостов Д.С.

Утверждаю:
ГУ "Отдел строительства"
Вр.и.о.руководителя
Турткараев С.Т.

НДВ РК 8.01.08-2022. Приказ № 70

Форма 4

Наименование стройки - Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Наименование объекта - Строительство пятиэтажного жилого дома №1

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ,Ск51-ТрП

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП64-24КР, РП64-24АР Ск52-ТрЛ

Сметная стоимость -16 494,113 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-16494113**
		Отдел 1.	**ИСКЛЮЧИТЬ**				**-180265788**
		Раздел 1.	**Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				**-105001181**
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-14)				
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-428,79	47 753	-20 476 009
2	2	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	31,73046	-93 130	-2 955 058
3	3	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	100,33686	-102 033	-10 237 671
4	4	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	98,6217	-19 025	-1 876 278
			Кладка из кирпича (АР-14)				
5	7	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-537,8	39 335	-21 154 363
6	8	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	204,364	-102 033	-20 851 872

1	2	3	4	5	6	7	8
7	9	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	129,072	-19 025	-2 455 595
8	10	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-222,1	43 610	-9 685 781
9	11	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	38,8675	-93 130	-3 619 730
10	12	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	46,641	-75 416	-3 517 478
11	13	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	51,083	-19 025	-971 854
			Стены из керамзитобетонных блоков (АР8-9)				
12	14	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-114,152	28 010	-3 197 398
13	15	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	12,55672	-19 025	-238 892
14	16	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	$м^3$	105,01984	-29 080	-3 053 977
			Стены из легкобетонных блоков (АР-10)				
15	17	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-21,4	28 010	-599 414
16	18	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	2,354	-19 025	-44 785
					Тумба для футляра ГСВ (АР-17)		
17	20	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-1,6	40 641	-65 026
		Раздел 2.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				**-745610**
18	38	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	шт	-18	16 302	-293 436
19	39	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	51,2262	-8 827	-452 174
		Раздел 3.	**Лестница ЛК-1 (2 шт) (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				**-5621010**
20	117	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	-2,02974	265 884	-539 675
21	118	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Косоуры**	т	2,02974	-1 118 591	-2 270 449
22	119	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-81,93259	401	-32 855
23	120	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	$м^2$	-50,76	7 804	-396 131
24	121	214-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	$м^2$	54,8208	-896	-49 119
25	122	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	-206,4	6 195	-1 278 648

1	2	3	4	5	6	7	8
26	123	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	206,4	-4 801	-990 926
			Ступень СтЛМ-1 (4шт)				
27	124	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м³	-0,12	98 597	-11 832
28	125	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,1218	-29 975	-3 651
29	126	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,10192	-447 759	-45 636
30	127	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	-5,208112	401	-2 088
		Раздел 4.	**Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-55491166
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-18)				
31	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	-263,56	47 753	-12 585 781
32	2	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	19,50344	-93 130	-1 816 355
33	3	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	61,67304	-102 033	-6 292 685
34	4	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	60,6188	-20 295	-1 230 259
			Кладка из кирпича (АР-18)				
35	7	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	-284,98	39 335	-11 209 688
36	8	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	108,2924	-102 033	-11 049 398
37	9	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	-138,1	43 610	-6 022 541
38	10	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	24,1675	-93 130	-2 250 719
39	11	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	29,001	-75 416	-2 187 139
40	12	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м³	31,763	-19 025	-604 291
			Стены из керамзитобетонных блоков (АР-8)				
41	13	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	-3,097	28 010	-86 747
42	14	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м³	0,34067	-19 025	-6 481
43	15	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	м³	2,84924	-29 080	-82 856
							Стены из легкобетонных блоков (АР-10)

1	2	3	4	5	6	7	8
44	16	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,2	28 010	-61 622
45	17	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,242	-19 025	-4 604
		Раздел 5.	Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр				-344396
46	33	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-9	16 302	-146 718
47	34	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	22,3947	-8 827	-197 678
		Раздел 6.	Лестница ЛК-1 (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр				-2810512
48	108	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	-1,01487	265 884	-269 838
49	109	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры	т	1,01487	-1 118 591	-1 135 224
50	110	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	-40,966295	401	-16 427
51	111	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	$м^2$	-25,38	8 772	-222 633
52	112	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	-103,2	6 195	-639 324
53	113	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	103,2	-4 801	-495 463
			Ступень СтЛМ-1 (4шт)				
54	114	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	-0,06	98 597	-5 916
55	115	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0609	-29 975	-1 825
56	116	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,05096	-447 759	-22 818
57	117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	-2,604056	401	-1 044
		Раздел 7.	Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ				-5680397
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм				
58	6	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-89,568	28 010	-2 508 800
59	7	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	9,85248	-19 025	-187 443
60	8	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	12 486	-239	-2 984 154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 8.	**Внутренние отделочные конструкции.** Лок.смета **№2-01-03-06** **Отделочные работы. Секция Ск51-Тр**				-4571516
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм (АР-7,8,9,10)				
61	6	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-72,072	28 010	-2 018 737
62	7	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	7,92792	-19 025	-150 829
63	8	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 x 90 x 188 мм, серый	шт.	10 050	-239	-2 401 950
		Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				163771675
		Раздел 9.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII**				86140678
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01				
64		6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	428,79	43 659	18 720 543
65		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	77 259,3822	102,68	7 932 993
66		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	88,75953	20 295	1 801 375
			Кладка из кирпича (АР-14)				
67		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	537,8	35 063	18 856 881
68		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	157 360,28	102,68	16 157 754
69		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	116,1648	20 295	2 357 565
70		6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	222,1	39 516	8 776 504
71		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	35 913,57	102,68	3 687 605
72		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	45,9747	20 295	933 057
			Стены из легкобетонных блоков				
73		6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	120,16	26 136	3 140 502
74		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	30,04	53	1 592
75		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	110,5472	29 080	3 214 713
76		6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	21,4	26 136	559 310
77		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5,35	53	284

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 10.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП**				45912332
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01				
78		**6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	263,56	43 659	11 506 766
79		**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	47 488,2408	102,68	4 876 093
80		**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	54,55692	20 295	1 107 233
			Кладка из кирпича (АР-14)				
81		**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	284,98	35 063	9 992 254
82		**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	83 385,148	102,68	8 561 987
83		**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	61,55568	20 295	1 249 273
84		**6105-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	138,1	39 516	5 457 160
85		**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	22 330,77	102,68	2 292 923
86		**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	28,5867	20 295	580 167
			Стены из легкобетонных блоков				
87		**6105-0101-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	3,26	26 136	85 203
88		**212-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	0,815	53	43
89		**213-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	2,9992	29 080	87 217
90		**6105-0101-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	2,2	26 136	57 499
91		**212-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	0,55	53	29
					Тумба для футляра ГСВ (АР-17)		
92		**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	1,6	36 553	58 485
		Раздел 11.	**по корректировке фасада / Ск-52- ТрЛ, Секция Ск-51- Тр**				18214252
93		**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	шт.	48 645,87	165,18	8 035 325
94		**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /персик 3014/**	шт.	48 244,17	120,54	5 815 352
			Дополнительная кладка парапетных наверший толщиной -400мм -28,0$м^3$				
95		**6105-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	$м^3$	28	39 516	1 106 448

1	2	3	4	5	6	7	8
96		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,44	20 295	130 700
97		Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	4 527,6	165,18	747 869
98		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	3 773	102,68	387 412
			Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3$м^3$				
99		6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	17,3	39 516	683 627
100		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,979	20 295	80 754
101		Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	2 797,41	165,18	462 076
102		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	2 331,175	102,68	239 365
			Дополнительная кладка крылец -6,2$м^3$				
103		6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	6,2	39 516	244 999
104		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,426	20 295	28 941
105		Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	1 002,54	165,18	165 600
106		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	835,45	102,68	85 784
		Раздел 12.	**Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				2667121
107		6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	20	14 204	284 080
108		222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки 1ЛП ГОСТ 9818-2015	$м^2$	52,746	11 359	599 142
109		6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	18	19 648	353 664
110		222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	65,448	21 853	1 430 235
		Раздел 13.	**Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				1333561
111		6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	10	14 204	142 040
112		222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки 1ЛП ГОСТ 9818-2015	$м^2$	26,373	11 359	299 571
113		6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	9	19 648	176 832
114		222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	32,724	21 853	715 118
		Раздел 14.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				5266210

1	2	3	4	5	6	7	8
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм				
115		6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	99,52	**26 136**	2 601 055
116		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков** СТ РК 1168-2006	**кг**	49,76	**53**	2 637
117		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения** (газобетон) **ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**$м^3$**	91,5584	**29 080**	2 662 518
		Раздел 15.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**4237521**
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм				
118		6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	80,08	**26 136**	2 092 971
119		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков** СТ РК 1168-2006	**кг**	40,04	**53**	2 122
120		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения** (газобетон) **ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**$м^3$**	73,6736	**29 080**	2 142 428

Составил инженер ТОО «DS Corporation» Ахметжанова Э.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил инженер ТОО "Институт "Агропромпроект" Гадкова О.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

на Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП. Ск51-Тр

Объект Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Номер по порядку	№ позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ИСКЛЮЧИТЬ		
		Стены подземной части здания (АР-14). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
1	42	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-7,75
2	43	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,81375
3	44	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,0925
4	45	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,7825
5	46	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-1,82
6	47	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2366
7	48	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,455
8	49	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4186
9	50	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-8,83
10	51	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,54525
11	52	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,8543
12	53	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,0309
13	57	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-9,472
14	58	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,04192
15	59	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	324
16	60	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	638
		Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
17	74	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-2
18	75	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	11,026
		Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)		
19	78	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,17728
20	79	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,17728
21	80	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-5,885696
22	81	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-5,885696
		Стены подземной части здания. Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
23	33	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-5,25
24	34	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55125

25	35	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,4175
26	36	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,2075
27	37	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,39
28	38	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,41825
29	39	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5019
30	40	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,5497
31	44	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,8
32	45	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,308
33	46	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	95
34	47	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	193
		Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
35	57	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-1
36	58	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,7084
				Металлический швеллер Ш1 (Кр-5)
37	61	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,08864
38	62	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08864
39	63	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-2,942848
40	64	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-2,942848
		ВКЛЮЧИТЬ		
		Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
41		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,4
42		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,992
43		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,416
44		Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	6,45
45		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,451
46		Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	50,8
47		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,56032
		Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
48		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	7,1222
		Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
49		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,64
50		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,9032
51		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,8336
52		Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	1,87
53		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,7106
54		Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	15,35

55		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,77364
		Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
56		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	3,5611

Подрядчик:
ТОО «DS
БИН 111240017175
Директор_____ Темірбек Н.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Вр.и.о.руководителя _____ **Турткараев С.Н**

Эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО
Эксперт_____ **Костенко А.Ю.**
БИН 981240000725

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО
Эксперт _____ **Джармухамедов А.С.**
БИН 200440007499

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3

на Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП. Ск51-Тр

Объект Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Номер по порядку	№ позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ИСКЛЮЧИТЬ		
		Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-14)		
1	1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-428,79**
2	2	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**31,73046**
3	3	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**100,33686**
4	4	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**98,6217**
		Кладка из кирпича (АР-14)		
5	7	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-537,8**
6	8	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	204,364
7	9	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	129,072
8	10	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-222,1
9	11	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	38,8675
10	12	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**46,641**
11	13	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**51,083**
		Стены из керамзитобетонных блоков (АР8-9)		
12	14	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-114,152**
13	15	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**12,55672**
14	16	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	**$м^3$**	**105,01984**
		Стены из легкобетонных блоков (АР-10)		
15	17	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-21,4
16	18	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,354
				Тумба для футляра ГСВ (АР-17)
17	20	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-1,6**
		Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
18	38	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	**шт**	**-18**
19	39	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**$м^2$**	**51,2262**
		Лестница ЛК-1 (2 шт) (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
20	117	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	-2,02974
21	118	Косоуры	т	2,02974
22	119	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	-81,93259

23	120	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	$м^2$	-50,76
24	121	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	$м^2$	54,8208
25	122	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	-206,4
26	123	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	206,4
		Ступень СтЛМ-1 (4шт)		
27	124	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	$м^3$	-0,12
28	125	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,1218
29	126	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,10192
30	127	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-5,208112
		Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-18)		
31	1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-263,56
32	2	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	19,50344
33	3	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	61,67304
34	4	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	60,6188
		Кладка из кирпича (АР-18)		
35	7	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-284,98
36	8	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	108,2924
37	9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-138,1
38	10	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	24,1675
39	11	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	29,001
40	12	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	31,763
		Стены из керамзитобетонных блоков (АР-8)		
41	13	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-3,097
42	14	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,34067
43	15	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	$м^3$	2,84924
				Стены из легкобетонных блоков (АР-10)
44	16	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-2,2
45	17	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,242
		Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
46	33	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-9
47	34	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	22,3947
		Лестница ЛК-1 (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
48	108	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	-1,01487
49	109	**Косоуры**	т	1,01487
50	110	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-40,966295
51	111	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	$м^2$	-25,38

52	112	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	-103,2
53	113	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	103,2
		Ступень СтЛМ-1 (4шт)		
54	114	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м^3	-0,06
55	115	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,0609
56	116	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,05096
57	117	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	-2,604056
		Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрI		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм		
58	6	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	-89,568
59	7	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м^3	9,85248
60	8	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	12 486
		Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-Тр		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм (АР-7,8,9,10)		
61	6	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	-72,072
62	7	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м^3	7,92792
63	8	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	10 050
		ВКЛЮЧИТЬ		
		Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01		
64		**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	428,79
65		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	77 259,3822
66		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м^3	88,75953
		Кладка из кирпича (АР-14)		
67		**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	537,8
68		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	157 360,28
69		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	116,1648
70		Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	222,1
71		Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	35 913,57
72		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м^3	45,9747
		Стены из легкобетонных блоков		
73		**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	120,16
74		**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	30,04
75		**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м^3	110,5472
76		**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	21,4
77		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5,35
		Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрII		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01		

78		**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**263,56**
79		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	47 488,2408
80		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	54,55692
		Кладка из кирпича (АР-14)		
81		**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	284,98
82		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	83 385,148
83		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	61,55568
84		**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	138,1
85		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	22 330,77
86		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	28,5867
		Стены из легкобетонных блоков		
87		**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	3,26
88		**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	0,815
89		**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**$м^3$**	2,9992
90		**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	2,2
91		**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	0,55
				Тумба для футляра ГСВ (АР-17)
92		**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	1,6
		по корректировке фасада / Ск-52- ТрЛ, Секция Ск-51- Тр		
93		**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	**шт.**	48 645,87
94		**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм** ГОСТ 530-2012 марки М125 /персик 3014/	**шт.**	48 244,17
		Дополнительная кладка парапетных навесной толщиной -400мм -28,0$м^3$		
95		Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	28
96		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	6,44
97		**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	**шт.**	4 527,6
98		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	3 773
		Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3$м^3$		
99		**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	**$м^3$**	17,3
100		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	3,979
101		**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	**шт.**	2 797,41
102		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	2 331,175
		Дополнительная кладка крылец -6,2$м^3$		
103		Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	6,2
104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,426
105		**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	**шт.**	1 002,54
106		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	835,45
		Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
107		**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	20
108		**Лестничные площадки 1ЛП ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	52,746
109		**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	**шт.**	18
110		**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	65,448

		Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
111		**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**10**
112		**Лестничные площадки 1ЛП ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	**26,373**
113		**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	**шт.**	**9**
114		**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	**32,724**
		Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм		
115		Стены из легкобеточных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	99,52
116		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	49,76
117		Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	91,5584
		Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм		
118		**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**80,08**
119		**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**40,04**
120		**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**$м^3$**	**73,6736**

Подрядчик:
ТОО «DS
БИН 111240017175
Директор_____ Темірбек Н.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Вр.и.о.руководителя _____ Турткараев С.Н

Эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО
Эксперт_____ Костенко А.Ю.
БИН 981240000725

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО
Эксперт_____ Джармухамедов А.С.
БИН 200440007499