Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «DS Corporation»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за март 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	111240017175			№ 135	06.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)	473 418 908,00	173 418 908,00	55 979 149,11				6 717 497,89	62 696 647,00

Подрядчик:

ТОО «DS Corporation»

БИН 111240017175

Директор_____ **Темірбек Н.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:

НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

БИН 961240002827

Эксперт_____ **Молдатаев Д.С.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

БИН 060140005897

И.о.руководителя_____ **Исмагамбетов Н.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 65

Подрядчик: ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1

Наименование стройки: «Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

Наименование объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома

Договор: №135 от 06.11.2024 г.

РЕЕСТР №4

актов выполненных работ за март 2025 года

№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4
21	2-01-02-03	Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП	28 430 464
22	2-01-02-04	Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр	15 810 232
23	2-01-03-05	Отделочные работы. Секция Ск52-ТрП	7 453 967
24	2-01-03-06	Отделочные работы. Секция Ск51-Тр	2 992 085
25	4	Корректировочная локальная смета №4	2 566 808
26	2-01-04-07	Внутренние сантехнические работы ВК	5 443 091
		ИТОГО:	**62 696 647**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «DS Corporation»

БИН 111240017175

Директор _____ **Темірбек Н.С.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

БИН 060140005897

И.о.руководителя _____ **Исмагамбетов Н.М.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №21

за **Март 2025** (месяц, год) на **№ 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Окна, балконные двери (АР-13)**				**21708823**	
			Окно О-1/0-2 (20/18шт.)					
1	135	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	93,696	6 621	620 361	
2	136	223-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м^2	93,696	56 827	5 324 463	Казахстан
			Окно О-3 (10шт.)					
3	137	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	18,75	8 787	164 756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	138	223-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	$м^2$	18,75	56 827	1 065 506	Казахстан
			Окно О-4 (10шт.)					
5	139	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	6,75	10 335	69 761	
6	140	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	6,75	55 044	371 547	Казахстан
			Окно О-5 (2шт.)					
7	141	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	0,99	10 335	10 232	
8	142	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	0,99	57 823	57 245	Казахстан
			Окно О-6 (2шт.)					
9	143	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,725	10 335	17 828	
10	144	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,725	55 044	94 951	Казахстан
			Окно О-7 (12шт.)					
11	145	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	15,21	8 787	133 650	
12	146	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	15,21	53 319	810 982	Казахстан
			Балконный проем Б-1 (10шт.)					
13	149	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	17,94	10 425	187 024	
14	150	223-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	$м^2$	17,94	49 829	893 932	Казахстан
15	151	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	21,248	7 144	151 796	
16	152	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	21,248	42 294	898 663	Казахстан
			Балконный проем Б-2 (38шт.)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	155	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	68,172	10 425	710 693	
18	156	223-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м^2	68,172	49 829	3 396 943	Казахстан
19	157	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	61,8184	10 190	629 929	
20	158	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	61,8184	42 294	2 614 547	Казахстан
			Балконный проем Б-3 (10шт.)					
21	161	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	17,94	10 425	187 024	
22	162	223-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м^2	17,94	49 829	893 932	Казахстан
23	163	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	29,548	6 621	195 637	
24	164	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	29,548	46 647	1 378 326	Казахстан
			Балконный проем Б-4 (8шт.)					
25	167	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	13,76	10 425	143 448	
26	168	223-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9	м^2	13,76	49 829	685 647	Казахстан
		Раздел 2.	**Двери металлические (АР-8)**				**469936**	
			ДМ2-ДМ6					
27	172	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	7,2456	11 941	86 520	
28	173	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м^2	4,2	67 180	282 156	
29	174	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	3,0456	33 248	101 260	
			Всего по акту				**22 178 759**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	1 397 262	
			Итого				23 576 021	
			Сметная прибыль 5%			5%	1 178 801	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	471 520	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				25 226 342	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	3 027 161	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	13 874 488	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	8 484 527	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				25 386 176	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			0,999927759	25 384 342	
			НДС (12 %)			12%	3 046 121	
			Всего с учетом НДС (12 %)				28 430 464	

Принял
Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Исмагамбетов Н.М.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"
БИН 961240002827
_____ Молдатаев Д.С.

№ KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 г.
№ KZ55VJE00086022 от 05.04.2024 г.
№ KZ01VJE00083502 от 31.10.2023 г.

22060

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №22

за Март 2025 (месяц, год) на № 2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Окна, балконные двери (АР-15)**				**12029866**	
			Окно О-1 (10 шт.)					
1	126	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	26,4	6 621	174 794	
2	127	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	26,4	53 319	1 407 622	Казахстан
			Окно О-2 (19 шт.)					
3	128	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	38,475	8 787	338 080	

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	129	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	38,475	53 319	2 051 449	Казахстан
			Окно О-3 (10 шт.)					
5	130	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	20,25	8 787	177 937	
6	131	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	20,25	46 832	948 348	Казахстан
			Окно О-4 (5 шт.)					
7	132	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	3,375	10 335	34 881	
8	133	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	3,375	55 044	185 774	Казахстан
			Окно О-5 (1 шт.)					
9	136	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	0,495	10 335	5 116	
10	137	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,495	55 044	27 247	Казахстан
			Окно О-6 (2 шт.)					
11	138	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	1,725	10 190	17 578	
12	139	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,725	36 391	62 774	Казахстан
			Окно О-7 (6 шт.)					
13	140	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	7,605	8 787	66 825	
14	141	223-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	$м^2$	7,605	56 827	432 169	Казахстан
			Балконный проем Б-1 (15 шт.)					
15	146	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	26,91	10 425	280 537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	147	223-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	$м^2$	26,91	49 829	1 340 898	Казахстан
17	148	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	31,872	7 144	227 694	
18	149	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	31,872	42 294	1 347 994	Казахстан
			Балконный проем Б-2 (15 шт.)					
19	152	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	26,91	10 425	280 537	
20	153	223-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	$м^2$	26,91	49 829	1 340 898	Казахстан
21	154	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	24,402	10 190	248 656	
22	155	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	24,402	42 294	1 032 058	Казахстан
		Раздел 2.	**Двери металлические (АР-15)**				**303782**	
			ДМ2/ДМ3 (15/2 шт.)					
23	160	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,0456	11 941	36 368	
24	162	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	3,0456	33 248	101 260	
			ДМ5/ДМ6 (2/1 шт.)					
25	163	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	11 941	25 076	
26	164	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	67 180	141 078	
			Всего по акту				**12 333 648**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**777 020**	
			Итого				**13 110 668**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**655 533**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**262 213**	

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				14 028 415	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	1 683 410	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	7 715 628	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	4 718 261	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				14 117 299	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			0,999927759	14 116 279	
			НДС (12 %)			12%	1 693 953	
			Всего с учетом НДС (12 %)				15 810 232	

Принял
Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Исмагамбетов Н.М.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

Темірбек Н.С.

Эксперт технического надзора:
НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"
БИН 961240002827

Молдатаев Д.С.

№ KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 г.
№ KZ55VJE00086022 от 05.04.2024 г.
№ KZ01VJE00083502 от 31.10.2023 г.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 11 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №23

за **Март 2025 (месяц, год) на № 2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрП работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Внутренние отделочные конструкции**				**5 814 880**	
					Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-			
1	1	6107-0201-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	284	13 466	3 824 344	
2	2	232-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	637,58	991	631 842	
3	3	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	284	137	38 908	Казахстан
4	4	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$	40,9528	32 227	1 319 786	Казахстан
			Всего по акту				**5 814 880**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**366 337**	
			Итого				**6 181 217**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**309 061**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**123 624**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				6 613 903	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	793 668	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	3 637 646	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	2 224 494	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				6 655 808	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			0,999927759	6 655 328	
			НДС (12 %)			12%	798 639	
			Всего с учетом НДС (12 %)				7 453 967	

Принял
Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Исмагамбетов Н.М.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Эксперт технического надзора:
НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"
БИН 961240002827
_____ Молдатаев Д.С.

№ KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 г.
№ KZ55VJE00086022 от 05.04.2024 г.
№ KZ01VJE00083502 от 31.10.2023 г.

12

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №24

за **Март 2025** (месяц, год) на **№ 2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-Тр работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Внутренние отделочные конструкции**				**2 334 142**	
					Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-			
1	1	6107-0201-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	114	13 466	1 535 124	
2	2	232-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	255,93	991	253 627	
3	3	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	114	137	15 618	Казахстан
4	4	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$	16,4388	32 227	529 773	Казахстан
			Всего по акту				**2 334 142**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**147 051**	
			Итого				**2 481 193**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**124 060**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**49 624**	

13

1	2	3	4					
			Итого с непредвиденными работами и затратами			1,000	[illegible]	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	1 460 182	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,0192	892 931	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192				2 671 698	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)			0,999927759	2 671 505	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			12%	320 581	
			НДС (12 %)				2 992 085	
			Всего с учетом НДС (12 %)					

Принял
Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Исмагамбетов Н.М.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ННФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"
БИН 961240002827

Молдатаев Д.С.

№ KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 г.
№ KZ55VJE00086022 от 05.04.2024 г.
№ KZ01VJE00083502 от 31.10.2023 г.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство пятиэтажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№135** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №25

за **Март 2025** (месяц, год) на **№ 4 Корректировочная локальная смета** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**946644**	
			Перегородки из кирпича на тех.этаже					
1	25	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,4	35 063	154 277	
2	26	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	1 287,44	102,68	132 194	Казахстан
3	27	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,9504	20 295	19 288	Казахстан
			Звукоизоляция стен из газоблока					
4	28	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	30,9412	20 713	640 885	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП**				**170368**	
			Перегородки из кирпича на тех.этаже					
5	32	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,2	35 063	77 139	
6	33	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	643,72	102,68	66 097	Казахстан
7	34	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4752	20 295	9 644	Казахстан
			Звукоизоляция стен из газоблока					
8	35	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,83945	20 713	17 388	Казахстан
		Раздел 3.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**631842**	
			Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,12)					
9	39	232-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	637,58	991	631 842	
		Раздел 4.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск51-ТрП**				**253627**	
			Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,13)					
10	40	232-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	255,93	991	253 627	
			Всего по акту				**2 002 381**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**126 150**	
			Итого				**2 128 531**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**106 427**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**42 571**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 277 528**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**273 303**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на IV квартал 2024 г., доли - 55 %, к - 1,0000			1,000	1 252 640	
			в том числе на I квартал 2025 г., доли - 33 %, к - 1,0192			1,0192	766 015	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				2 291 959	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			0,999927759	2 291 793	
			НДС (12 %)			12%	275 015	
			Всего с учетом НДС (12 %)				2 566 808	

Принял
Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Исмагамбетов Н.М.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт технического надзора:
НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"
БИН 961240002827
Молдатаев Д.С.

№ KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 г.
№ KZ55VJE00086022 от 05.04.2024 г.
№ KZ01VJE00083502 от 31.10.2023 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) №135 от 06.11.2024 г.

Акт выполненных работ №26

за Март 2025 (месяц, год) на № 2-01-04-07 Внутренние сантехнические работы ВК работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2981501	
		Раздел 1.	Канализация К1					
					Трубопроводы и арматура			
1	114	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	24,48	5 945	145 534	
2	115	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	24,48	3 686	90 233	
3	116	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	227	3 542	804 034	
4	117	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	224,73	307	68 992	Казахстан
5	118	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	362	3 407	1 233 334	
6	119	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /в земле/	м трубопровода	24	3 407	81 768	
7	120	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	385,228	1 111	427 988	Казахстан
			Фасонные части					
8	121	241-212-0602 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100x50 мм, фронтальная	шт.	35	1 033	36 155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	122	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	108	83	8 890	Казахстан
10	123	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	371	11 330	Казахстан
11	124	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	49	364	17 836	Казахстан
12	125	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	142	98	13 916	Казахстан
13	126	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	345	1 035	Казахстан
14	127	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	85	3 400	Казахстан
15	128	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	112	287	32 144	Казахстан
16	129	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	45	52	2 340	Казахстан
17	130	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	34	128	4 352	Казахстан
		Раздел 2.	**Канализация К2**				**1264684**	
18	131	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	93	4 635	431 055	
19	132	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x3,5 мм	м	93	3 182	295 926	
20	133	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	93	386	35 898	
21	134	242-201-0206 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	21 120	42 240	Казахстан
22	135	6114-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка воронок сливных, диаметр до 100 мм.	шт.	6	4 416	26 496	
23	136	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666	15 996	
24	137	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108x4,0 мм	шт.	3	1 150	3 450	
25	138	241-113-0118 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108x5,0 мм	шт.	2	6 464	12 928	Казахстан
26	139	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	13 917	27 834	
			Изоляция труб					
27	140	6111-0101-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,13	104 832	223 292	
28	141	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,3004	22 714	52 251	Казахстан
29	142	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42,07	260	10 938	
30	143	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	42,07	401	16 870	
31	144	6114-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	10 768	21 536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	145	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной РН 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	16 012	
33	146	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая РН 10 диаметром 100 мм	шт.	4	2 787	11 148	
34	147	241-513-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	6	3 469	20 814	
			Всего по акту				**4 246 185**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**267 510**	
			Итого				**4 513 695**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**225 685**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**90 274**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 829 653**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**579 558**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**2 656 309**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**1 624 386**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**4 860 254**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9999277594			**0,999927759**	**4 859 903**	
			НДС (12 %)			**12%**	**583 188**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**5 443 091**	

Принял
Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Исмагамбетов Н.М.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"
БИН 961240002827
Молдатаев Д.С.

№ KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 г.
№ KZ55VJE00086022 от 05.04.2024 г.
№ KZ01VJE00083502 от 31.10.2023 г.

Согласовано:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Директор
Шилохвостов Д.С.

Утверждаю:
ГУ "Отдел строительства"
И.о.руководителя
Исмагамбетов Н.М.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Наименование стройки - Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Наименование объекта - Строительство пятиэтажного жилого дома

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(Локальный сметный расчет)

на Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ,Ск51-ТрП

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП64-24КР, РП64-24АР Ск52-ТрП

Сметная стоимость -3176,312 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-3176312**
		Отдел 1.	**ИСКЛЮЧИТЬ**				**-5809002**
		Раздел 1.	**Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				**-117716**
			Стены из легкобетонных блоков (АР-10)				
1	19	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	4,048	-29 080	-117 716
		Раздел 2.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				**-1286974**
			Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)				
2	43	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	-1,59552	188 399	-300 594
3	44	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	1,59552	-579 375	-924 404
4	45	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	$м^2$	-52,971264	333	-17 639
5	46	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	$м^2$	-52,971264	837	-44 337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3.	**Крыша (АР10-12). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				-131623
			Обкладка вентшахт на отм.+16,220 до +16,900 из камней бетонных стеновых толщ.90 мм				
6	106	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-2,07	28 010	-57 981
7	107	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,2277	-19 025	-4 332
8	108	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	290	-239	-69 310
		Раздел 4.	**Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-58858
			Стены из легкобетонных блоков (АР-10)				
9	18	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	2,024	-29 080	-58 858
		Раздел 5.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-643487
					Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)		
10	38	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	-0,79776	188 399	-150 297
11	39	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,79776	-579 375	-462 202
12	40	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	$м^2$	-26,485632	333	-8 820
13	41	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	$м^2$	-26,485632	837	-22 168
		Раздел 6.	**Крыша. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-131623
			Обкладка вентшахт на отм.+16,220 до +16,990 из камней бетонных стеновых толщ.90 мм (АР-11)				
14	98	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-2,07	28 010	-57 981
15	99	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,2277	-19 025	-4 332
16	100	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	290	-239	-69 310
		Раздел 7.	**Окна, балконные двери (АР-15). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-95516
			Окно О-8 (2 шт.)				
17	142	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	-1,815	8 787	-15 948

1	2	3	4	5	6	7	8
18	143	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	1,815	-43 839	-79 568
		Раздел 8.	**Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**-2262453**
			Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,12)				
19	5	231-301-0701 *СпрСЦ 08.2024*	**Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм**	$м^2$	318,79	-7 097	-2 262 453
		Раздел 9.	**Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-ТрП**				**-908168**
			Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,13)				
20	5	231-301-0701 *СпрСЦ 08.2024*	**Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм**	$м^2$	127,965	-7 097	-908 168
		Раздел 10.	**Несущий остов здания. Корректировочная смета №3 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**-115056**
			Стены из легкобетонных блоков				
21	76	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-4,4	26 136	-114 998
22	77	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	1,1	-53	-58
		Раздел 11.	**Несущий остов здания. Корректировочная смета №3 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП**				**-57528**
			Стены из легкобетонных блоков				
23	90	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-2,2	26 136	-57 499
24	91	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	0,55	-53	-29
		Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**2632690**
		Раздел 12.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**946644**
			Перегородки из кирпича на тех.этаже				
25		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	4,4	35 063	154 277
26		**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	1 287,44	102,68	132 194
27		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,9504	20 295	19 288
			Звукоизоляция стен из газоблока				

1	2	3	4	5	6	7	8
28		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	30,9412	20 713	640 885
		Раздел 13.	**Крыша (АР10-12). Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				**434402**
			Обкладка вентшахт на отм.+16,220 до +16,900 из кирпича толщ.120 мм				
29		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	6,12	36 553	223 704
30		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	1,32192	20 295	26 828
31		Прайс	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	1 790,712	102,68	183 870
		Раздел 14.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП**				**170268**
			Перегородки из кирпича на тех.этаже				
32		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	2,2	35 063	77 139
33		Прайс	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	643,72	102,68	66 097
34		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,4752	20 295	9 644
			Звукоизоляция стен из газоблока				
35		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	0,83945	20 713	17 388
		Раздел 15.	**Крыша (АР10-12). Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП**				**195907**
			Обкладка вентшахт на отм.+16,220 до +16,900 из кирпича толщ.120 мм				
36		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	2,76	36 553	100 886
37		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,59616	20 295	12 099
38		Прайс	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	807,576	102,68	82 922
		Раздел 16.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**631842**
			Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,12)				
39		232-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	637,58	991	631 842
		Раздел 17.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск51-ТрП**				**253627**
			Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,13)				

1	2	3	4	5	6	7	8
40		232-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	255,93	991	253 627

Составил инженер ТОО «DS Corporation» Ахметжанова Э.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил инженер ТОО "Институт "Агропромпроект" Гадкова О.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4

на Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП. Ск51-Тр

Объект Строительство пятиэтажного жилого дома №1 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Номер по порядку	№ позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ИСКЛЮЧИТЬ		
		Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
		Стены из легкобетонных блоков (АР-10)		
1	19	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	4,048
		Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
		Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)		
2	43	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	-1,59552
3	44	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	1,59552
4	45	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	$м^2$	-52,971264
5	46	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	$м^2$	-52,971264
		Крыша (АР10-12). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
		Обкладка вентшахт на отм.+16,220 до +16,900 из камней бетонных стеновых толщ.90 мм		
6	106	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-2,07
7	107	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,2277
8	108	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	290
		Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
		Стены из легкобетонных блоков (АР-10)		
9	18	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	2,024
		Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
				Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)
10	38	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	-0,79776
11	39	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,79776
12	40	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	$м^2$	-26,485632
13	41	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	$м^2$	-26,485632
		Крыша. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
		Обкладка вентшахт на отм.+16,220 до +16,990 из камней бетонных стеновых толщ.90 мм (АР-11)		
14	98	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-2,07
15	99	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,2277
16	100	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	290
		Окна, балконные двери (АР-15). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
		Окно О-8 (2 шт.)		
17	142	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	-1,815
18	143	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	1,815
		Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ		
		Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,12)		
19	5	**Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм**	$м^2$	318,79
		Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-ТрП		
		Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,13)		
20	5	**Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм**	$м^2$	127,965

		Несущий остов здания. Корректировочная смета №3 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
		Стены из легкобетонных блоков		
21	76	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	-4,4
22	77	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	1,1
		Несущий остов здания. Корректировочная смета №3 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП		
		Стены из легкобетонных блоков		
23	90	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	-2,2
24	91	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	0,55
		ВКЛЮЧИТЬ		
		Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
		Перегородки из кирпича на тех.этаже		
25		**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	4,4
26		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	1 287,44
27		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	0,9504
28		**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	30,9412
		Крыша (АР10-12). Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
		Обкладка вентшахт на отм.+16,220 до +16,900 из кирпича толщ.120 мм		
29		**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	6,12
30		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	1,32192
31		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	1 790,712
		Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП		
		Перегородки из кирпича на тех.этаже		
32		**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	2,2
33		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	643,72
34		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	0,4752
35		**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	0,83945
		Крыша (АР10-12). Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП		
		Обкладка вентшахт на отм.+16,220 до +16,900 из кирпича толщ.120 мм		
36		**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	2,76
37		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	0,59616
38		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	807,576
		Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ		
		Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,12)		
39		**Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	637,58
		Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск51-ТрП		
		Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-8,9,13)		
40		**Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	255,93

Подрядчик:
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Директор_____ Темірбек Н.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
И.о.руководителя _____ Исмагамбетов Н.М.

Эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт_____ Костенко А.Ю.
БИН 981240000725

Эксперт (ы) технического надзора:
НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"
Эксперт_____ Молдатаев Д.С.
БИН 961240002827