Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «DS Corporation»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	111240017175			№ 137	06.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)	300 000 000,00	300 000 000,00	178 205 733,93				21 384 688,07	199 590 422,00

Подрядчик:
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Директор_____ **Темірбек Н.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Експерт"
БИН 200440007499

Директор_____ **Шакибаев Е.Е**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

БИН 060140005897
Вр.и.о.руководителя _____ **Турткараев С.Н**

Заказчик:	ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 65
Подрядчик:	ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1
Наименование стройки:	«Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»
Наименование объекта:	Строительство пятиэтажного жилого дома
Договор:	№137 от 06.11.2024 г.

РЕЕСТР №2

актов выполненных работ за декабрь 2024 года

№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	**2**	**3**	**4**
9	2-01-01-01	Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ	3 587 515
10	2-01-01-02	Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр	2 172 541
11	2	Корректировочная локальная смета №2	4 840 239
12	2-01-02-03	Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП	32 527 342
13	2-01-02-04	Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр	29 908 425
14	3	Корректировочная локальная смета №3	98 501 761
15	1	Корректировочная локальная смета №1	13 419 093
16	2-01-04-08	Внутренние сантехнические работы ОВ	10 710 533
17	2-01-04-07	Внутренние сантехнические работы ВК	3 922 973
		ИТОГО:	**199 590 422**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «DS Corporation»

БИН 111240017175

Директор _____ **Темірбек Н.С.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

БИН 060140005897

Вр.и.о.руководителя _____ **Турткараев С. Н.**

21160

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №9

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-01-01-01 Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**98812**	
			Обратная засыпка					
1	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	22,29	3 686	82 161	
2	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	200,61	83	16 651	
		Раздел 2.	**Стены подземной части здания (АР-14)**				**963254**	
3	53	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,96	36 553	327 515	
4	54	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,4048	102 033	347 402	Казахстан
5	55	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,1504	20 295	43 642	Казахстан
					Перемычки подвала (АР-19)			
6	60	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24	1 635	39 240	
7	61	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ІІБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,39	119 672	166 344	Казахстан

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Утепление перемычек (АР-19)			
8	62	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00113	307 853	348	
9	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00113	334 589	378	
10	64	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,034608	65 265	2 259	
11	65	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /П60/	$м^3$	0,034608	32 227	1 115	Казахстан
					Металлические уголки Уп (АР-19)			
12	66	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,05634	112 145	6 318	
13	67	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05634	402 121	22 655	
14	68	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	1,66203	333	553	
15	69	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	1,66203	837	1 391	
16	70	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00658	307 853	2 026	
17	71	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00658	314 274	2 068	
		Раздел 3.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5)**				**1736666**	
18	72	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	43	21 427	921 361	
19	73	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	42	16 302	684 684	
20	74	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	11,026	-8 827	-97 327	Казахстан
21	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067283	334 589	22 512	
22	76	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11928	306 052	36 506	
					Монолитный участок Му1-Му2 (КР-5,17)			
23	81	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,39	57 826	80 378	
24	82	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,41085	29 975	42 290	Казахстан
					Каркас Кр1-Кр2			
25	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09831	314 274	30 896	
26	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01648	334 589	5 514	
27	85	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11479	85 829	9 852	

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего по акту				2 798 732	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	176 320	
			Итого				2 975 052	
			Сметная прибыль 5%			5%	148 753	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	59 501	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3 183 306	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	381 997	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	1 750 818	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	1 070 660	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				3 203 475	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	3 203 138	
			НДС (12 %)			12%	384 377	
			Всего с учетом НДС (12 %)				3 587 515	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Туртказаев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

Коетенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №10

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-01-01-01 Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**54845**	
					Обратная засыпка			
1	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12,372	3 686	45 603	
2	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	111,348	83	9 242	
		Раздел 2.	**Стены подземной части здания**				**800408**	
3	39	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,17	40 641	291 396	
4	40	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,7246	102 033	277 999	Казахстан
5	41	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,7208	20 295	34 924	Казахстан
			Перемычки подвала (АР-23)					
6	46	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	20	1 635	32 700	

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	47	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,254	119 672	150 069	Казахстан
			Металлические уголки Уп (АР-23)					
8	48	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,02214	112 145	2 483	
9	49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02214	402 121	8 903	
10	50	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	0,65313	333	217	
11	51	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	0,65313	837	547	
12	52	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм = т)*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00188	307 853	579	
13	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00188	314 274	591	
		Раздел 3.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5)**				**839614**	
14	54	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	33	21 427	707 091	
15	55	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	9	16 302	146 718	
16	56	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,7084	-8 827	-41 561	Казахстан
17	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038147	334 589	12 764	
18	58	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,047712	306 052	14 602	
			Всего по акту				**1 694 867**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**106 777**	
			Итого				**1 801 644**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**90 082**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**36 033**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 927 759**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**231 331**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**1 060 267**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**648 375**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**1 939 973**	

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	1 939 769	
			НДС (12 %)			12%	232 772	
			Всего с учетом НДС (12 %)				2 172 541	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

_____ **Туткараев С.Н**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

_____ **Костенко А.Ю.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

_____ **Темірбек Н.С.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

_____ **Джармухамедов А.С.**

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

8

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №11

за Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2 Корректировочная локальная смета работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**2704044**	
1	42	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,4	36 553	672 575	
2	43	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,992	102 033	713 415	Казахстан
3	44	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,416	20 295	89 623	Казахстан

9

4	45	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	6,45	39 934	257 574	
5	46	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,451	102 033	250 083	Казахстан
6	47	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	50,8	9 046	459 537	
7	48	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,56032	102 033	261 237	Казахстан
		Раздел 2.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**62868**	
8	49	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	7,1222	8 827	62 868	Казахстан
		Раздел 3.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**977675**	
9	50	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,64	36 553	279 265	
10	51	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,9032	102 033	296 222	Казахстан
11	52	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,8336	20 295	37 213	Казахстан
12	53	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	1,87	39 934	74 677	
13	54	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,7106	102 033	72 505	Казахстан
14	55	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	15,35	9 046	138 856	
15	56	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,77364	102 033	78 937	Казахстан
		Раздел 4.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**31434**	
16	57	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	3,5611	8 827	31 434	Казахстан
			Всего по акту				**3 776 021**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**237 889**	
			Итого				**4 013 910**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**200 696**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**80 278**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 294 884**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**515 386**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**2 362 186**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**1 444 524**	

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				4 322 096	
			С понижающим коэффициентом к=0,9998948491			0,999894849	4 321 642	
			НДС (12 %)			12%	518 597	
			Всего с учетом НДС (12 %)				4 840 239	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Турткараев С.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

Косенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

Темірбек Н.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

11

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №12

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							21239596	
		Раздел 1.	**Несущий остов здания**					
					Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-14)			
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	174,47	43 659	7 617 186	
2	6	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	39,08128	32 227	1 259 472	Казахстан
3	7	214-403-0101 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,3399296	508 347	681 149	
					Кладка из кирпича (АР-14)			
4	8	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	198,31	35 063	6 953 344	
5	12	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	46,9	39 516	1 853 300	
					Стены из легкобетонных блоков (АР-10)			
6	24	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	19,688	29 080	572 527	Казахстан
					Перемычки выше 0,00 (АР-19)			

12

7	31	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	170	1 035	177 030	
8	32	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	13,425	119 672	1 606 597	Казахстан
					Утепление перемычек (АР-19)			
9	33	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,020792	307 853	6 401	
10	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020792	334 589	6 957	
11	35	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,61656	65 265	40 240	
12	36	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /П60/	$м^3$	0,61656	32 227	19 870	Казахстан
					Металлические уголки Уп1-Уп7 (АР-19)			
13	37	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,57026	112 145	63 952	
14	38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,57026	402 121	229 314	
15	39	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	16,82267	333	5 602	
16	40	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	16,82267	837	14 081	
17	41	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,05088	307 853	15 664	
18	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05088	314 274	15 990	
		Раздел 2.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5)**				**3576685**	
19	43	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	98	21 427	2 099 846	
20	44	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	76	16 302	1 238 952	
21	45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	51,2262	-8 827	-452 174	Казахстан
22	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,131474	334 589	43 990	
23	47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,095424	306 052	29 205	
					Монолитный участок Му1-Му2 (КР5,17)			
24	62	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2,04	57 826	117 965	
25	63	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,0706	29 975	62 066	Казахстан
					Каркас Кр1-Кр2			
26	64	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14316	314 274	44 991	

13

27	65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03538	334 589	8 498	
28	66	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16844	85 829	14 457	
					Монолитный участок Му3 (КР5,17)			
29	67	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	3,008	57 826	173 941	
30	68	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,05312	29 975	91 517	Казахстан
31	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0583552	334 589	19 525	
32	70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2671104	314 274	83 946	
		Раздел 3.	**Лестница ЛК-1 (2 шт) (КР-5,18)**				**559310**	
33	134	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	22	6 195	136 290	
34	135	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	22	4 801	105 622	Казахстан
					сеч.Б-Б (КР-18)			
35	142	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	6,54976	16 480	107 940	
36	143	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,27488	22 367	73 249	
37	144	212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,3403776	25 214	84 224	Казахстан
38	145	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1146208	66 564	7 630	
39	146	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1146208	386 972	44 355	
			Всего по акту				**25 375 591**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**1 598 662**	
			Итого				**26 974 253**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**1 348 713**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**539 485**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**28 862 451**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**3 463 494**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**15 874 348**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**9 707 481**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**29 045 323**	

14

			С понижающим коэффициентом к 0,999898419			0,999898419	29 041 269	
			НДС (12 %)			12%	3 485 073	
			Всего с учетом НДС (12 %)				32 527 342	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Туртказаев С.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

Темірбек Н.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Радт

15

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Несущий остов здания**				**11291119**	
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-18)					
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	107,2	43 659	4 680 245	
2	6	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	24,0128	32 227	773 861	Казахстан
3	7	214-403-0101 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,823296	508 347	418 520	

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кладка из кирпича (АР-18)					
4	8	6103-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	103,1	33 063	3 085 141	
5	11	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13,2	39 516	521 611	
					Стены из легкобетонных блоков (АР-10)			
6	23	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,024	29 080	58 858	Казахстан
			Перемычки выше 0,00 (АР-23)					
7	24	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	81	1 635	132 435	
8	25	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	6,355	119 672	760 516	Казахстан
			Утепление перемычек (АР-23)					
9	26	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,008475	307 853	2 609	
10	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008475	334 589	2 836	
11	28	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,40656	65 265	26 534	
12	29	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /П60/	$м^3$	0,40656	32 227	13 102	Казахстан
			Металлические уголки Уп1-Уп6 швеллер (АР-23)					
13	30	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,36456	112 145	40 884	
14	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36456	402 121	146 597	
15	33	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	10,75452	333	3 581	
16	34	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	10,75452	837	9 002	
17	35	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0238	307 853	7 327	
18	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0238	314 274	7 480	
		Раздел 2.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5)**				**11753296**	
19	37	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	62	21 427	1 328 474	
20	38	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	23	16 302	374 946	
21	39	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	1 113,9358	8 827	9 832 711	Казахстан
22	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063204	334 589	21 147	

[illegible]	[illegible]	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,071816	308 019	22 101	
			Монолитный участок Му1,Му3 (КР5,17)					
24	56	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,541	57 826	89 110	
25	57	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,564115	29 975	46 884	Казахстан
26	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1316928	314 274	41 388	
27	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0283714	334 589	9 493	
			Каркас Кр1 (для Му1)					
28	60	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02146	85 829	1 842	
		Раздел 3.	**Лестница ЛК-1 (КР-5,18)**				**288078**	
29	121	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	11,8	6 195	73 101	
30	122	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	11,8	4 801	56 652	Казахстан
			сеч.Б-Б (КР-18)					
31	129	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	3,27488	9 348	30 614	
32	130	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	3,766112	6 102	22 981	Казахстан
33	131	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,63744	22 367	36 625	
34	132	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	1,6701888	25 214	42 112	Казахстан
35	133	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0573104	66 564	3 815	
36	134	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0573104	386 972	22 178	
			Всего по акту				**23 332 493**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**1 469 947**	
			Итого				**24 802 440**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**1 240 122**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**496 049**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**26 538 611**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**3 184 633**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**14 596 236**	

			[illegible] на I квартал 2023 г., дефл. - 33 %, к - 1,0193			1,0193	[illegible]	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				26 706 760	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	26 703 951	
			НДС (12 %)			12%	3 204 474	
			Всего с учетом НДС (12 %)				29 908 425	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

19

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

(наименование, адрес)

Объект : Строительство пятиэтажного жилого дома №6

(наименование)

Договор подряда (контракт) №137 от 06.11.2024 г.

Акт выполненных работ №14

за Декабрь 2024 (месяц, год) на № 3 Корректировочная локальная смета работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII**				**34089394**	
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01					
1	70	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	77 259,3822	102,68	7 932 993	Казахстан
2	71	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	36,11529	20 295	732 960	Казахстан
			Кладка из кирпича					
3	72	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	157 360,28	102,68	16 157 754	Казахстан
4	73	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	42,83496	20 295	869 336	Казахстан
5	74	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	35 913,57	102,68	3 687 605	Казахстан
6	75	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,7083	20 295	197 030	Казахстан
			Стены из легкобетонных блоков					
7	76	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	49,6	26 136	1 296 346	

20

9	78	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	110,5472	29 080	3 214 713	Казахстан
9	78	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$			16870003	
		Раздел 2.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП**					
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01					
10	80	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	47 488,2408	102,68	4 876 093	Казахстан
11	81	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	22,1904	20 295	450 354	Казахстан
			Кладка из кирпича					
12	82	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	83 385,148	102,68	8 561 987	Казахстан
13	83	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	22,7016	20 295	460 729	Казахстан
14	84	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	22 330,77	102,68	2 292 923	Казахстан
15	85	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,7324	20 295	55 454	Казахстан
			Стены из легкобетонных блоков					
16	86	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,26	26 136	85 203	
17	87	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,815	53	43	Казахстан
18	88	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,9992	29 080	87 217	Казахстан
		Раздел 3.	**по корректировке фасада / Ск-52- ТрЛ, Секция Ск-51- Тр**				15938783	
19	90	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	48 645,87	165,18	8 035 325	Казахстан
20	91	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /персик 3014/	шт.	48 244,17	120,54	5 815 352	Казахстан
			Дополнительная кладка парапетных наверший толщиной -400мм -28,0$м^3$					
21	94	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	4 527,6	165,18	747 869	Казахстан
22	95	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	3 773	102,68	387 412	Казахстан
			Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3$м^3$					
23	98	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	2 797,41	165,18	462 076	Казахстан
24	99	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	2 331,175	102,68	239 365	Казахстан
			Дополнительная кладка крылец -6,2$м^3$					
25	102	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	1 002,54	165,18	165 600	Казахстан
26	103	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	835,45	102,68	85 784	Казахстан

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4.	Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр11					
27	104	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	10	14 204	142 040	
28	105	222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	$м^2$	52,746	11 359	599 142	Казахстан
29	106	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	8	19 648	157 184	
30	107	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	65,448	21 853	1 430 235	Казахстан
		Раздел 5.	**Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**1164301**	
31	108	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	5	14 204	71 020	
32	109	222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	$м^2$	26,373	11 359	299 571	Казахстан
33	110	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	4	19 648	78 592	
34	111	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	32,724	21 853	715 118	Казахстан
		Раздел 6.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**3612217**	
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.100 мм					
35	112	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	36,3	26 136	948 737	
36	113	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	18,15	53	962	Казахстан
37	114	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	91,5584	29 080	2 662 518	Казахстан
		Раздел 7.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск51-Тр**				**2840989**	
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.100 мм					
38	115	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	30,585	26 136	799 370	
39	116	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	15,2925	53	811	Казахстан
40	117	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	70,1791	29 080	2 040 808	Казахстан
			Всего по акту				**76 844 288**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**4 841 190**	
			Итого				**81 685 478**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**4 084 274**	

22

			Непредвиденные работы и затраты 1%			1%	1 633 710
			Итого с непредвиденными работами и затратами				87 403 462
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	10 488 415
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	48 071 904
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	29 396 931
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				87 957 250
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	87 948 001
			НДС (12 %)			12%	10 553 760
			Всего с учетом НДС (12 %)				98 501 761

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Туртказраев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

23

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №15

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 1 Корректировочная локальная смета работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Фундамент монолитный ленточный (Секция Ск52-ТрII. Секция Ск51-Тр)**				**10 468 652**	
1	22	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	66,1	20 924	1 383 076	
2	23	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	67,0915	31 055	2 083 527	Казахстан
3	24	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	17,5006173	85 829	1 502 060	
4	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,5006173	314 274	5 499 989	
			Всего по акту				**10 468 652**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**659 525**	
			Итого				**11 128 177**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**556 409**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**222 564**	

24

			Итого с непересчитанными работами и затратами				11 907 149	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	1 428 858	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	6 548 932	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	4 004 803	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				11 982 593	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	11 981 333	
			НДС (12 %)			12%	1 437 760	
			Всего с учетом НДС (12 %)				13 419 093	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №16

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-04-08 Внутренние сантехнические работы ОВ работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Индивидуальный тепловой пункт**				**401 911**	

26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11	245-710-0335 *РСНБ РК 2022*	Теплювычислитель модели ТСР 034, Q 45 м^3/ч, на два расходомера, DN 40	комплект	1	401 911	401 911	
		Раздел 2.	**Отопление ЛК (лестничные клетки)**				**228 664**	
2	22	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	101	2 264	228 664	
		Раздел 3.	**Отопление жилого дома**				**3 056 400**	
3	43	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1 350	2 264	3 056 400	
		Раздел 4.	**Групповые узлы ввода ШКСО-1-1 - ШКСО-3-5 (ОВ-9)**				**4 668 645**	
4	73	242-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	3 933	353 970	
5	76	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	2 640	118 800	
6	78	245-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м^3/ч, DN 20 /STAP/	шт.	15	59 691	895 365	
7	80	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	15	26 283	394 245	
8	83	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	45	61 551	2 769 795	
9	86	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	30	4 549	136 470	
			Всего по акту				**8 355 620**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**526 404**	
			Итого				**8 882 024**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**444 101**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	177 640	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				9 503 766	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	1 140 452	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	5 227 071	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	3 196 459	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				9 563 982	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	9 562 976	
			НДС (12 %)			12%	1 147 557	
			Всего с учетом НДС (12 %)				10 710 533	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Туртказаев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

28

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №17

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-04-07 Внутренние сантехнические работы ВК** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Поквартирный водомерный узел В1 (65 шт.)**				**1447225**	
1	30	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	65	22 265	1 447 225	
		Раздел 2.	**Поквартирный водомерный узел Т3 (65 шт.)**				**1447225**	
2	72	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	65	22 265	1 447 225	
		Раздел 3.	**Водомерный узел общедомовой хол.воды (ВК-12)**				**165983**	
3	80	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165 983	
			Всего по акту				**3 060 433**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**192 807**	
			Итого				**3 253 240**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**162 662**	

29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	65 065	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3 480 967	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	417 716	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	1 914 532	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	1 170 775	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				3 503 023	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	3 502 654	
			НДС (12 %)			12%	420 318	
			Всего с учетом НДС (12 %)				3 922 973	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Турткараев С.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

Темірбек Н.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Всего прошито, пронумеровано
и
скреплено печатью
30 (тридцать) листов
Подпись

DS Corporation
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 111240017175
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

21220

Новое

Согласовано:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Директор
Шилохвостов Д.С.

Утверждаю:
ГУ "Отдел строительства"
Вр.и.о.руководителя
Туртказаев С.Н.

НДЕК РК 1.01-08-2022. Приложение 2 Форма 4

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Астана г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Наименование объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома №6

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ, Секция Ск51-Тр

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП64-24КР, РП64-24АР Ск52-ТрЛ, Ск51-Тр

Сметная стоимость **611,924** тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**611924**
		Отдел 1.	**ИСКЛЮЧИТЬ**				**-3164097**
		Раздел 1.	**Стены подземной части здания (АР-14). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**-1980296**
1	41	6105-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	-7,75	31 700	-245 675
2	42	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	0,81375	-93 130	-75 785
3	43	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	2,0925	-102 033	-213 504
4	44	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	1,7825	-20 295	-36 176
5	45	6105-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	-1,82	34 271	-62 373
6	46	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	0,2366	-93 130	-22 035
7	47	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	0,455	-102 033	-46 425

1	2	3	4	5	6	7	8
8	48	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4186	-20 295	-8 495
9	49	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-8,83	39 516	-348 926
10	50	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,54525	-93 130	-143 909
11	51	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,8543	-102 033	-189 200
12	52	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,0309	-20 295	-41 217
13	56	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-9,472	26 136	-247 560
14	57	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,04192	-20 295	-21 146
15	58	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	324	-387	-125 388
16	59	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	638	-239	-152 482
		Раздел 2.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**-272928**
17	73	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-2	16 302	-32 604
18	74	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	11,026	-8 827	-97 327
					Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)		
19	77	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,17728	188 399	-33 399
20	78	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,17728	-579 375	-102 712
21	79	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-5,885696	333	-1 960
22	80	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-5,885696	837	-4 926
		Раздел 3.	**Стены подземной части здания. Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**-781511**
23	31	6105-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-5,25	35 794	-187 918
24	32	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55125	-93 130	-51 338
25	33	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,4175	-102 033	-144 632
26	34	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,2075	-20 295	-24 506

1	2	3	4	5	6	7	8
27	35	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,39	43 610	-104 228
28	36	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,41825	-93 130	-38 952
29	37	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5019	-102 033	-51 210
30	38	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,5497	-20 295	-11 156
31	42	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,8	28 010	-78 428
32	43	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,308	-20 295	-6 251
33	44	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	95	-387	-36 765
34	45	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	193	-239	-46 127
		Раздел 4.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-129362
35	55	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-1	16 302	-16 302
36	56	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,7084	-8 827	-41 561
			Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)				
37	59	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,08864	188 399	-16 700
38	60	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08864	-579 375	-51 356
39	61	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-2,942848	333	-980
40	62	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-2,942848	837	-2 463
		Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				3776021
		Раздел 5.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				2704044
41		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,4	36 553	672 575
42		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,992	102 033	713 415
43		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,416	20 295	89 623
44		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	6,45	39 934	257 574

1	2	3	4	5	6	7	8
45		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,451	102 033	250 083
46		6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	50,8	9 046	459 537
47		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,56032	102 033	261 237
		Раздел 6.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**62868**
48		222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	7,1222	8 827	62 868
		Раздел 7.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**977675**
49		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,64	36 553	279 265
50		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,9032	102 033	296 222
51		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,8336	20 295	37 213
52		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	1,87	39 934	74 677
53		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,7106	102 033	72 505
54		6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	15,35	9 046	138 856
55		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,77364	102 033	78 937
		Раздел 8.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**31434**
56		222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	3,5611	8 827	31 434

Составил инженер ТОО «DS Corporation» Ахметжанова Э.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил инженер ТОО "Институт "Агропромпроект" Гадкова О.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Согласовано:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Директор
Шилохвостов Д.С.

Утверждаю:
ГУ "Отдел строительства"
Вр.и.о.руководителя
Турткараев С.Н.

Форма-4

Наименование строки: Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Наименование объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома №6

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-Тр, Ск51-Тр

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП64-24КР, РП64-24АР Ск52-ТрЛ

Сметная стоимость -16 494,470 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-16494470**
		Отдел 1.	**ИСКЛЮЧИТЬ**				-106280743
		Раздел 1.	**Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				-58029701
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-14)				
1	2	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	98,6217	-17 801	-1 755 565
2	3	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	31,73046	-93 130	-2 955 058
3	4	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	100,33686	-102 033	-10 237 671
4	5	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	98,6217	-19 025	-1 876 278
			Кладка из кирпича (АР-14)				
5	9	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	129,072	-17 801	-2 297 611
6	10	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	204,364	-102 033	-20 851 872
7	11	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	129,072	-19 025	-2 455 595
8	13	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	51,083	-17 801	-909 328
9	14	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	38,8675	-93 130	-3 619 730
10	15	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	46,641	-75 416	-3 517 478
11	16	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	51,083	-19 025	-971 854
			Стены из керамзитобетонных блоков (АР8-9)				
12	17	6105-0101-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-114,152	26 136	-2 983 477
13	18	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	12,55672	-17 034	-213 891
14	19	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	12,55672	-19 025	-238 892
15	20	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	$м^3$	105,01984	-29 080	-3 053 977
			Стены из легкобетонных блоков (АР-10)				
16	22	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	2,354	-17 034	-40 098
17	23	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	2,354	-19 025	-44 785
			Тумба для футляра ГСВ (АР-17)				
18	26	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	0,384	-17 034	-6 541
		Раздел 2.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				-745610
19	44	6104-0402-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	шт	-18	16 302	-293 436
20	45	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	51,2262	-8 827	-452 174
		Раздел 3.	**Лестница ЛК-1 (2 шт) (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				-5621009
21	128	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	-2,02974	265 884	-539 675
22	129	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Косоуры**	т	2,02974	-1 118 591	-2 270 449
23	130	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-81,93259	401	-32 855
24	131	6112-0202-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	$м^2$	-50,76	6 980	-354 305
25	132	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	1,62432	-25 749	-41 825
26	133	214-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	$м^2$	54,8208	-896	-49 119
27	134	6104-0501-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	-206,4	6 195	-1 278 648
28	135	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	206,4	-4 801	-990 926
			Ступень СтЛМ-1 (4шт)				
29	136	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	$м^3$	-0,12	98 597	-11 832

	2	3	4	5	6	7	8
	137	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1218	-29 975	-3 651
31	138	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,10192	-447 759	-45 636
32	139	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^3$	-5,208112	401	-2 088
		Раздел 4.	**Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**-28477646**
			Кладка из кирпича многослойная, сер 2.030-2.01 (АР-18)				
33	2	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	60,6188	-17 801	-1 079 075
34	3	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	19,50344	-93 130	-1 816 355
35	4	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	61,67304	-102 033	-6 292 685
36	5	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	60,6188	-20 295	-1 230 259
			Кладка из кирпича (АР-18)				
37	9	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	68,3952	-17 801	-1 217 503
38	10	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	108,2924	-102 033	-11 049 398
39	12	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	31,763	-17 801	-565 413
40	13	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	24,1675	-93 130	-2 250 719
41	14	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	29,001	-75 416	-2 187 139
42	15	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	31,763	-19 025	-604 291
			Стены из керамзитобетонных блоков (АР-8)				
43	16	6105-0101-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-3,097	26 136	-80 943
44	17	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	0,34067	-17 034	-5 803
45	18	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,34067	-19 025	-6 481
46	19	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	$м^3$	2,84924	-29 080	-82 856
			Стены из легкобетонных блоков (АР-10)				
47	21	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	0,242	-17 034	-4 122
48	22	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,242	-19 025	-4 604
		Раздел 5.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**-344396**
49	38	6104-0402-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	шт	-9	16 302	-146 718
50	39	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	22,3947	-8 827	-197 678
		Раздел 6.	**Лестница ЛК-1 (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**-2810511**
51	116	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	-1,01487	265 884	-269 838
52	117	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Косоуры**	т	1,01487	-1 118 591	-1 135 224
53	118	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-40,966295	401	-16 427
54	119	6112-0202-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	$м^2$	-25,38	7 948	-201 720
55	120	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	0,81216	-25 749	-20 912
56	121	6104-0501-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	-103,2	6 195	-639 324
57	122	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	103,2	-4 801	-495 463
			Ступень СтЛМ-1 (4шт)				
58	123	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм и доп. осн. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	$м^3$	-0,06	98 597	-5 916
59	124	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0609	-29 975	-1 825
60	125	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,05096	-447 759	-22 818
61	126	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-2,604056	401	-1 044
		Раздел 7.	**Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**-5680373**
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ 90 мм				
62	8	6105-0101-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-89,568	26 136	-2 340 949
63	9	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	9,85248	-17 034	-167 827
64	10	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	9,85248	-19 025	-187 443
65	11	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	12 486	-239	-2 984 154
		Раздел 8.	**Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-Тр**				**-4571497**
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ 90 мм (АР-7,8,9,10)				
66	8	6105-0101-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-72,072	26 136	-1 883 674
67	9	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	7,92792	-17 034	-135 044
68	10	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	7,92792	-19 025	-150 829
69	11	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	10 050	-239	-2 401 950
		Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**-8978673**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 9.	Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП				39227440
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01				
70		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	77 259,3822	102,68	7 932 993
71		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	88,75953	20 295	1 801 375
			Кладка из кирпича				
72		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	157 360,28	102,68	16 157 754
73		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	116,1648	20 295	2 357 565
74		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	35 913,57	102,68	3 687 605
75		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	45,9747	20 295	933 057
			Стены из легкобетонных блоков				
76		6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	120,16	26 136	3 140 502
77		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	30,04	53	1 592
78		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	110,5472	29 080	3 214 713
79		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5,35	53	284
		Раздел 10.	Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП				18840168
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01				
80		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	47 488,2408	102,68	4 876 093
81		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	54,55692	20 295	1 107 233
			Кладка из кирпича				
82		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	83 385,148	102,68	8 561 987
83		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	61,55568	20 295	1 249 273
84		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	22 330,77	102,68	2 292 923
85		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	28,5867	20 295	580 167
			Стены из легкобетонных блоков				
86		6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,26	26 136	85 203
87		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,815	53	43
88		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,9992	29 080	87 217
89		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,55	53	29
		Раздел 11.	по корректировке фасада / Ск-52- ТрЛ, Секция Ск-51- Тр				18214252
90		Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	48 645,87	165,18	8 035 325
91		Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /персик 3014/	шт.	48 244,17	120,54	5 815 352
			Дополнительная кладка парапетных наверший толщиной -400мм -28,0$м^3$				
92		6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	28	39 516	1 106 448
93		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,44	20 295	130 700
94		Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	4 527,6	165,18	747 869
95		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	3 773	102,68	387 412
			Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3$м^3$				
96		6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	17,3	39 516	683 627
97		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,979	20 295	80 754
98		Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	2 797,41	165,18	462 076
99		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	2 331,175	102,68	239 365
			Дополнительная кладка крылец -6,2$м^3$				
100		6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	6,2	39 516	244 999
101		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,426	20 295	28 941
102		Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	1 002,54	165,18	165 600
103		Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	835,45	102,68	85 784
		Раздел 12.	Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП				2667121
104		6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	20	14 204	284 080
105		222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	$м^2$	52,746	11 359	599 142
106		6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	18	19 648	353 664
107		222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^3$	65,448	21 853	1 430 235
		Раздел 13.	Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр				1333561
108		6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	10	14 204	142 040

1	2	3	4	5	6	7	8
		222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	26,373	11 359	299 571
110		6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	шт.	9	19 648	176 832
111		222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	32,724	21 853	715 118
		Раздел 14.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**5266210**
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ 100 мм				
112		6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	99,52	26 136	2 601 055
113		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	49,76	53	2 637
114		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	91,5584	29 080	2 662 518
		Раздел 15.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск51-Тр**				4237521
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ 100 мм				
115		6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	80,08	26 136	2 092 971
116		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	40,04	53	2 122
117		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	73,6736	29 080	2 142 428

Составил инженер ТОО «DS Corporation» Ахметжанова Э.Б.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил инженер ТОО "Институт "Агропромпроект" Гадкова О.В.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

на Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП. Ск51-Тр

Объект Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Номер по порядку	№ позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ИСКЛЮЧИТЬ		
		Стены подземной части здания (АР-14). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
1	41	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-7,75**
2	42	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,81375**
3	43	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**2,0925**
4	44	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,7825
5	45	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-1,82
6	46	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2366
7	47	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,455
8	48	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**0,4186**
9	49	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-8,83**
10	50	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,54525**
11	51	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**1,8543**
12	52	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,0309**
13	56	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-9,472**
14	57	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,04192
15	58	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	324
16	59	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	638
		Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
17	73	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5**	**шт**	**-2**
18	74	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**$м^2$**	**11,026**
				Металлические
19	77	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**-0,17728**
20	78	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	**т**	**0,17728**
21	79	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**$м^2$**	**-5,885696**
22	80	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-5,885696
		Стены подземной части здания. Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
23	31	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-5,25
24	32	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55125
25	33	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**1,4175**
26	34	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**1,2075**

27	35	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-2,39**
28	36	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,41825**
29	37	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5019
30	38	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,5497
31	42	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,8
32	43	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,308
33	44	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	**шт.**	**95**
34	45	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	**шт.**	**193**
		Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
35	55	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5**	**шт**	**-1**
36	56	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**$м^2$**	**4,7084**
		Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)		
37	59	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	-0,08864
38	60	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,08864
39	61	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-2,942848
40	62	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-2,942848
		ВКЛЮЧИТЬ		
		Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII		
41		**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**18,4**
42		**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**6,992**
43		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**4,416**
44		**Кладка стены внутренней толщино 250 мм**	**$м^3$**	**6,45**
45		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,451
46		Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	50,8
47		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,56032
		Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII		
48		**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**$м^2$**	**7,1222**
		Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
49		**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**7,64**
50		**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**2,9032**
51		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**1,8336**
52		Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	1,87
53		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,7106
54		Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	15,35
55		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,77364

		Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
56		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	3,5611

Подрядчик:
ТОО «DS
БИН 111240017175
Директор_____ Темірбек Н.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Вр.и.о.руководителя _____ Турткараев С.Н

Эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО
Эксперт _____ Костенко А.Ю.
БИН 981240000725

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО
Эксперт_____ Джармухамедов А.С.
БИН 200440007499

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3

на Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП. Ск51-Тр

Объект Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на

Номер по порядку	№ позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ИСКЛЮЧИТЬ		
		Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-14)		
1	2	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	98,6217
2	3	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	31,73046
3	4	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	100,33686
4	5	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	98,6217
		Кладка из кирпича (АР-14)		
5	9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	129,072
6	10	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	204,364
7	11	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	129,072
8	13	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	51,083
9	14	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	38,8675
10	15	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	46,641
11	16	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	51,083
		Стены из керамзитобетонных блоков (АР8-9)		

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3

на Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП. Ск51-Тр

Объект Строительство пятиэтажного жилого дома №6 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на

Номер по порядку	№ позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ИСКЛЮЧИТЬ		
		Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-14)		
1	2	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	98,6217
2	3	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	31,73046
3	4	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	100,33686
4	5	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	98,6217
		Кладка из кирпича (АР-14)		
5	9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	129,072
6	10	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	204,364
7	11	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	129,072
8	13	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	51,083
9	14	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	38,8675
10	15	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	46,641
11	16	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	51,083
		Стены из керамзитобетонных блоков (АР8-9)		

12	17	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-114,152
13	18	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	12,55672
14	19	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	12,55672
15	20	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/	$м^3$	105,01984
		Стены из легкобетонных блоков (АР-10)		
16	22	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,354
17	23	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,354
		Тумба для футляра ГСВ (АР-17)		
18	26	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,384
		Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
19	44	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-18
20	45	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	51,2262
		Лестница ЛК-1 (2 шт) (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
21	128	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	-2,02974
22	129	Косоуры	т	2,02974
23	130	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	-81,93259
24	131	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	$м^2$	-50,76
25	132	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,62432
26	133	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	54,8208
27	134	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	-206,4
28	135	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	206,4
		Ступень СтЛМ-1 (4шт)		

29	136	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м^3	-0,12
30	137	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,1218
31	138	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,10192
32	139	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	-5,208112
		Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-18)		
33	2	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	60,6188
34	3	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	19,50344
35	4	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	61,67304
36	5	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м^3	60,6188
		Кладка из кирпича (АР-18)		
37	9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	68,3952
38	10	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	108,2924
39	12	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	31,763
40	13	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	24,1675
41	14	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	29,001
42	15	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м^3	31,763
		Стены из керамзитобетонных блоков (АР-8)		
43	16	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	-3,097
44	17	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м^3	0,34067
45	18	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м^3	0,34067
46	19	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	м^3	2,84924

		Стены из легкобетонных блоков (АР-10)		
47	21	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	0,242
48	22	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,242
		Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
49	38	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	шт	-9
50	39	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	22,3947
		Лестница ЛК-1 (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
51	116	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	-1,01487
52	117	**Косоуры**	т	1,01487
53	118	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-40,966295
54	119	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	$м^2$	-25,38
55	120	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	0,81216
56	121	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	-103,2
57	122	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	103,2
		Ступень СтЛМ-1 (4шт)		
58	123	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	$м^3$	-0,06
59	124	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0609
60	125	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,05096
61	126	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-2,604056
		Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ		

		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм		
62	8	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-89,568**
63	9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	**$м^3$**	**9,85248**
64	10	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**9,85248**
65	11	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	**шт.**	**12 486**
		Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-Тр		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм (АР-7,8,9,10)		
66	8	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-72,072**
67	9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	**$м^3$**	**7,92792**
68	10	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**7,92792**
69	11	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	**шт.**	**10 050**
		ВКЛЮЧИТЬ		
		Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01		
70		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	**77 259,3822**
71		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**88,75953**
		Кладка из кирпича		
72		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	**157 360,28**
73		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**116,1648**
74		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**шт.**	**35 913,57**
75		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**45,9747**
		Стены из легкобетонных блоков		

76		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	120,16
77		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	30,04
78		Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	110,5472
79		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5,35
		Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01		
80		Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	47 488,2408
81		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	54,55692
		Кладка из кирпича		
82		Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	83 385,148
83		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	61,55568
84		Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	22 330,77
85		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	28,5867
		Стены из легкобетонных блоков		
86		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,26
87		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,815
88		Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,9992
89		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,55
		по корректировке фасада / Ск-52- ТрЛ, Секция Ск-51- Тр		
90		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	48 645,87
91		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /персик 3014/	шт.	48 244,17

		Дополнительная кладка парапетных наверший толщиной -400мм -28,0м^3		
92		**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	м^3	28
93		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м^3	6,44
94		**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	шт.	4 527,6
95		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	3 773
		Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3м^3		
96		**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	м^3	17,3
97		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м^3	3,979
98		**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	шт.	2 797,41
99		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	2 331,175
		Дополнительная кладка крылец -6,2м^3		
100		**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	м^3	6,2
101		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м^3	1,426
102		**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	шт.	1 002,54
103		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	835,45
		Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
104		**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	шт.	20
105		**Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015**	м^2	52,746
106		**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	шт.	18
107		**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м^2	65,448
		Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
108		**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	шт.	10

109		Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	$м^2$	26,373
110		Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	9
111		Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	32,724
		Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.100 мм		
112		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	99,52
113		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	49,76
114		Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	91,5584
		Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск51-Тр		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.100 мм		
115		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	80,08
116		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	40,04
117		Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	73,6736

Подрядчик:
ТОО «DS
БИН 111240017175
Директор_____ **Темірбек Н.С.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Вр.и.о.руководителя _____ **Турткараев С.Н**

Эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО

Эксперт _____ **Костенко А.Ю.**

БИН 981240000725

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО

Эксперт _____ **Джармухамедов А.С.**

БИН 200440007499