СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2021 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов). Жилой дом № 9». (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	14 295 858	16 011 361	14 295 858	16 011 361
Итого затраты подрядчика	**14 295 858**	**16 011 361**	**14 295 858**	**16 011 361**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов). Жилой дом № 9». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за июль 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА												
		1-ЭТАЖ										
1	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**104,21**	**1326,50**	**8,18**	**138232**	**852**	**44126**	**74828**	**230105**
						894,88	**2,70**	**93254**	**281**		**17045**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**436,84**	**86,00**				**37568**		
2	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**104,21**	**821,62**	**5,52**	**85619**	**575**	**16008**	**55449**	**152354**
						662,48	**2,65**	**69036**	**276**		**11286**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,07**	**220158,00**				**15830**		
3	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**302,02**	**1311,01**	**85,14**	**395956**	**25714**	**99915**	**232380**	**678603**
						895,05	66,71	270327	20148		50267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	4,56	20304,00				92598		
3.2	128326 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	0,0277	8,37	813,00				6802		
4	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		282,91	1026,97	10,26	290536	2902	143918	115722	438759
						508,00	3,31	143716	936		32501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,589	1 581,16	86,00				135980		
5	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		282,91	1194,60	8,18	337960	2314	117658	175001	553998
						770,53	2,70	217988	764		41037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1 185,94	86,00				101991		
6	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		282,91	672,90	5,21	190368	1474	39723	119903	335092
						527,28	2,50	149171	707		24822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,18	220158,00				39239		
7	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		19,98	3733,29	38,65	74606	773	40866	26674	109382
						1649,68	18,75	32967	375		8102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	19,98	1781,00				35592		
		2-7 ЭТАЖИ										
8	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		236,63	1326,50	8,18	313892	1936	100199	169917	522514
						894,88	2,70	211757	639		38705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	991,96	86,00				85309		
9	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		236,63	821,62	5,52	194422	1306	36352	125913	345962
						662,48	2,65	156764	627		25627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,16	220158,00				35947		
10	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		716,18	1311,01	85,14	938914	60975	236926	551032	1609141
						895,05	66,71	641013	47776		119196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								219573		
10.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	10,81	20304,00				16128		
10.2	128326 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	0,0277	19,84	813,00						
11	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		662,04	1026,97	10,26	679895	6792	336787	270806	1026757
						508,00	3,31	336316	2191		76056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								318212		
11.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,589	3 700,14	86,00						
12	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		662,04	1194,60	8,18	790873	5416	275335	409527	1296432
						770,53	2,70	510122	1788		96032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								238673		
12.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2 775,27	86,00						
13	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		662,04	672,90	5,21	445487	3449	92958	280588	784161
						527,28	2,50	349080	1655		58086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								91825		
13.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,42	220158,00						
14	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		56,29	3733,29	38,65	210139	2175	115107	75130	308091
						1649,68	18,75	92857	1055		22822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								100249		
14.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	56,29	1781,00						
		8-12 ЭТАЖИ										
15	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		240,18	1326,50	8,18	318604	1964	101704	172467	530357
						894,88	2,70	214936	648		39286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1 006,85	86,00				86589		
16	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		240,18	821,62	5,52	197340	1325	36898	127803	351154
						662,48	2,65	159117	636		26011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								36486		
16.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,17	220158,00						
17	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		715,93	1311,01	85,14	938595	60955	236844	550844	1608595
						895,05	66,71	640796	47760		119155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								219498		
17.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	10,81	20304,00						
17.2	128326 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	0,0277	19,83	813,00				16123		
18	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		661,72	1026,97	10,26	679572	6789	336627	270677	1026269
						508,00	3,31	336156	2190		76020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								318061		
18.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,589	3 698,38	86,00						
19	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		661,72	1194,60	8,18	790496	5413	275204	409332	1295815
						770,53	2,70	509879	1787		95986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								238560		
19.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2 773,95	86,00						
20	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		661,72	672,90	5,21	445275	3447	92914	280455	783788
						527,28	2,50	348914	1654		58058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								91781		
20.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,42	220158,00						
21	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		56,37	3733,29	38,65	210438	2179	115270	75237	308529
						1649,68	18,75	92989	1057		22854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								100391		
21.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	56,37	1781,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8667219	198725	2891339	4569685	14295858
							5577155	134950	--	1058954	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8667219				
		Материалы	Тенге				2891335				
		Всего заработная плата	Тенге					5712105			
		Накладные расходы	Тенге				4569685				
		Сметная прибыль	Тенге				1058954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14295858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4085
		Сметная заработная плата	Тенге					5712105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14295858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4085
		Сметная заработная плата	Тенге					5712105			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14295858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5577155				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					198725			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134950			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2891335		
		- Накладные расходы	Тенге							4569685	
		- Сметная прибыль	Тенге							1058954	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14 295 858**
		НДС 12%									1 715 503
		ВСЕГО ПО АКТУ									**16 011 361**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**