Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области» БИН 060340006981**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050" БИН 190140005764**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция электролинии в населенном пункте Лазо сельского округа Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция электролинии в населенном пункте Лазо сельского округа Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **10.02.2025**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025 (месяц, год) на Элетроснабжение ВЛ 0,4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Элетроснабжение ВЛ 0,4 кВ				
			Подраздел: Демонтажные работы. Локальная смета № 1-01-01-01				
1	1	1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	**шт.**	**52**	**20 487,0**	**1 065 324,0**
2	2	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	**шт.**	**52**	**10 399,0**	**540 748,0**
			Итого по демонтажным работам:				**1 606 072,0**
			Подраздел: Электромонтажные работы 2-01-02-01				
3	1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,116**	**268 730,0**	**568 633,0**
4	2	243-701-0856 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25 0,6/1,0**	**м**	**2 023**	**1 560,0**	**3 155 880,0**
5	3	243-602-0111 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 50 мм2**	**м**	**133,5**	**3 188,0**	**425 598,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	4	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**8**	**8 350,0**	**66 800,0**
7	5	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16 0,6/1,0**	**м**	**93**	**246,0**	**22 878,0**
8	6	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**6**	**66 283,0**	**397 698,0**
9	7	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**12**	**61 920,0**	**743 040,0**
10	8	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**30**	**4 192,0**	**125 760,0**
11	9	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**31,2**	**1 299,0**	**40 529,0**
12	10	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**12**	**257,0**	**3 084,0**
13	11	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**6**	**2 674,0**	**16 044,0**
14	12	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**	**шт.**	**6**	**5 275,0**	**31 650,0**
15	13	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**6**	**3 120,0**	**18 720,0**
16	14	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**12**	**3 120,0**	**37 440,0**
17	15	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**6**	**2 421,0**	**14 526,0**
18	16	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	561,0	3 366,0
19	17	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 737,0	10 422,0
20	18	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11 945,0	71 670,0
21	19	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	30	36 184,0	1 085 520,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**20**	**225-204-0301 *РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**30**	**61 920,0**	**1 857 600,0**
23	**21**	**6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**75**	**4 192,0**	**314 400,0**
24	**22**	**252-207-1802 *РСНБ РК 2022***	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**156**	**1 299,0**	**202 644,0**
25	**23**	**252-207-0803 *РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**60**	**257,0**	**15 420,0**
26	**24**	**252-207-2320 *РСНБ РК 2022***	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**30**	**4 564,0**	**136 920,0**
27	**25**	**252-202-0510 *РСНБ РК 2022***	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	**30**	**6 805,0**	**204 150,0**
28	**26**	**252-207-2613 *РСНБ РК 2022***	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**30**	**3 120,0**	**93 600,0**
29	**27**	**252-207-0410 *РСНБ РК 2022***	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**30**	**2 674,0**	**80 220,0**
30	**28**	**1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**66 283,0**	**198 849,0**
31	**29**	**225-204-0301 *РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**6**	**61 920,0**	**371 520,0**
32	**30**	**1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022***	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,3**	**35 275,0**	**10 582,0**
33	**31**	**261-101-0383 *РСНБ РК 2022***	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,3**	**68 826,0**	**20 648,0**
34	**32**	**6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**15**	**4 192,0**	**62 880,0**
35	**33**	**252-207-0268 *РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**6**	**12 157,0**	**72 942,0**
36	**34**	**252-207-1802 *РСНБ РК 2022***	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**15,6**	**1 299,0**	**20 264,0**
37	**35**	**252-207-0803 *РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**6**	**257,0**	**1 542,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	**36**	**252-207-2320** ***РСНБ РК 2022***	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**6**	**4 564,0**	**27 384,0**
39	**37**	**252-207-2503** ***РСНБ РК 2022***	**Болт проходной типа SOT4.6**	**шт.**	**3**	**5 600,0**	**16 800,0**
40	**38**	**252-207-2339** ***РСНБ РК 2022***	**Крюк типа PD3.2 наружного угла**	**шт.**	**3**	**14 684,0**	**44 052,0**
41	**39**	**252-207-1126** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим анкерный типа SO118.1201S**	**шт.**	**6**	**25 661,0**	**153 966,0**
42	**40**	**252-202-0510** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	**3**	**6 805,0**	**20 415,0**
43	**41**	**252-207-2615** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**9**	**3 120,0**	**28 080,0**
44	**42**	**252-207-1018** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**6**	**2 421,0**	**14 526,0**
45	**43**	**252-207-2902** ***РСНБ РК 2022***	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**6**	**561,0**	**3 366,0**
46	**44**	**252-207-3910** ***РСНБ РК 2022***	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**1 737,0**	**10 422,0**
47	**45**	**252-207-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**6**	**2 674,0**	**16 044,0**
48	**46**	**252-207-3927** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**11 945,0**	**35 835,0**
49	**47**	**1133-0208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**3**	**58 614,0**	**175 842,0**
50	**48**	**515-201-0506** ***СпрСЦ 06.2024***	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)**	**комплект**	**3**	**228 982,0**	**686 946,0**
51	**49**	**1308-0208-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**7 523,0**	**22 569,0**
52	**50**	**1308-0208-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм L=1000мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**5 258,0**	**52 580,0**
53	**51**	**1133-0101-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	**0,8**	**35 275,0**	**28 220,0**
54	**52**	**261-101-0383** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**0,8**	**68 826,0**	**55 061,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	53	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	8	102 845,0	822 760,0
56	54	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	24	61 920,0	1 486 080,0
57	55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	60	4 192,0	251 520,0
58	56	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	шт.	16	12 157,0	194 512,0
59	57	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	64	3 908,0	250 112,0
60	58	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	56	1 738,0	97 328,0
61	59	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	56	2 288,0	128 128,0
62	60	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	56	1 411,0	79 016,0
63	61	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	64	12 814,0	820 096,0
64	62	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	шт.	96	12 157,0	1 167 072,0
65	63	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	64	1 737,0	111 168,0
66	64	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	шт.	64	3 615,0	231 360,0
67	65	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	шт.	64	66,0	4 224,0
68	66	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	96	514,0	49 344,0
69	67	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	96	375,0	36 000,0
70	68	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**	шт.	192	3 033,0	582 336,0
71	69	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	шт.	192	4 832,0	927 744,0
72	70	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	шт.	192	1 763,0	338 496,0
73	71	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое**	шт.	192	1 287,0	247 104,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	72	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**192**	**1 283,0**	**246 336,0**
75	73	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Серьга типа СР-7-16**	**шт.**	**192**	**927,0**	**177 984,0**
76	74	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4**	**66 283,0**	**265 132,0**
77	75	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**8**	**61 920,0**	**495 360,0**
78	76	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,4**	**35 275,0**	**14 110,0**
79	77	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,4**	**68 826,0**	**27 530,0**
80	78	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**20**	**4 192,0**	**83 840,0**
81	79	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа SH702r стяжка, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**8**	**12 157,0**	**97 256,0**
82	80	252-207-2309 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.0 сквозной**	**шт.**	**4**	**2 623,0**	**10 492,0**
83	81	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	**шт.**	**4**	**5 612,0**	**22 448,0**
84	82	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**	**шт.**	**4**	**5 275,0**	**21 100,0**
85	83	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)**	**шт.**	**4**	**10 634,0**	**42 536,0**
86	84	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**20**	**3 120,0**	**62 400,0**
87	85	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**4**	**3 120,0**	**12 480,0**
88	86	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**8**	**2 421,0**	**19 368,0**
89	87	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**8**	**561,0**	**4 488,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	88	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	1 737,0	13 896,0
91	89	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	11 945,0	47 780,0
			Итого по разделу 1: ВЛ 0,4кВ				21 384 483
			Раздел 2: Освещение				
92	90	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	23	14 697,0	338 031,0
93	91	247-103-0276 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART s Gearbox 2x50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65**	шт.	23	65 636,0	1 509 628,0
94	92	247-306-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°**	шт.	23	8 255,0	189 865,0
95	93	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	23	2 288,0	52 624,0
96	94	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	18	1 737,0	31 266,0
97	95	252-207-1081 *СпрСЦ 06.2024*	**Зажим ответвительный типа Р 21 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов**	шт.	23	3 520,0	80 960,0
98	96	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	м	103,5	380,0	39 330,0
99	97	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**	м	103,5	515,0	53 302,0
100	98	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	23	1 380,0	31 740,0
101	99	252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	23	3 055,0	70 265,0
			Итого по разделу 2: Освещение				2 397 011,00
			ИТОГО по акту				25 387 566,00
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				686 946,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				1 531 438,44
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				26 919 004,44

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 311 602,92
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				807 570,13
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**29 038 177,49**
			Итого в текущих ценах на 2024 г, III квартал к = 1,0557				**30 655 603,98**
			Итого в текущих ценах на 2024 г, IV квартал к = 1,075				**32 954 774,27**
			НДС (12%)				3 954 572,91
			Итого с НДС				**36 909 347,19**
			С учетом скидки k-091				**33 955 158,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Атырау Құрылыс 2050" БИН 190140005764
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Косжанов Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области"
БИН 060340006981
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сулеев Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО «Lion's group» БИН 140940001692
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Раушанбек М. Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «STROYCONSALTING» БИН 150140005479
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кусайнова Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)