Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: **ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад № 5 "Сауле" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области "**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен, Мангистауской области"**

## С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023г.

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимено-вание | код | наимено-вание | код |
| 11 | 17 | №53 | 23.06.2023г. | | | | |

| наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | налог на добавлен-ную стоимость 12% | всего |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу обору-дования | | на приобрете-ние материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 94 918 455,85 | | 84 748 621,29 | | | | | | 10 169 834,56 | 94 918 455,85 |
| | | | | | | | | | | |
| В том числе за сентябрь месяц | | 94 918 455,85 | 84 748 621,29 | | | | | | 10 169 834,56 | 94 918 455,85 |
| | | | | | | | | | | |
| удержние 5% | | 4 745 922,79 | 4 237 431,06 | | | | | | 508 491,73 | 4 745 922,79 |
| | | | | | | | | | | |
| удержание 30% | | 28 475 536,76 | 25 424 586,39 | | | | | | 3 050 950,37 | 28 475 536,76 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего к оплате:** | | **61 696 996,30** | **55 086 603,84** | | | | | | **6 610 392,46** | **61 696 996,30** |

**Всего к оплате: 61 696 996,30 ( Шестьдесят один миллион шестьсот девятоста шесть тысячи девятьсот девяноста шесть ) тенге 30 тиын**

**Подрядчик:**_____ **Заказчик:**_____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года " 170

Заказчик: **ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад № 5 "Сауле" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области "**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен, Мангистауской области"**

**АКТ**

приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

| N п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измере- ния | Коли- чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | материалы | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудо- вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Ремонтные работы. АС. (ЛС 2-1-1)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки /Цоколь/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 196 | 307,84 | -- | 60337 | -- | -- | 43442 | 112082 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 307,84 | -- | 60337 | -- | | 8302 | |
| 2 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии /отмостка/. Разборка | м3 | 29,8 | 21597,76 | 7968,76 | 643613 | 237469 | -- | 385768 | 1111732 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13629,00 | 4350,50 | 406144 | 129645 | | 82351 | |
| 3 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,36141 | 53765,27 | 20770,99 | 19431 | 7507 | 243 | 10618 | 32453 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 32321,76 | 8482,95 | 11681 | 3066 | | 2404 | |
| 4 | 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015 прим. | Демонтаж перегородок из ГКЛ /АС-22,24/ | м2 | 25,11 | 1399,21 | 106,71 | 35134 | 2679 | -- | 24486 | 64390 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1292,50 | 61,90 | 32455 | 1554 | | 4770 | |
| 5 | 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015 | Потолки деревянные подвесные из плит Armstrong. Разборка | м2 | 215,45 | 1024,92 | 61,14 | 220819 | 13173 | -- | 155006 | 405891 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 963,78 | 35,46 | 207646 | 7640 | | 30066 | |
| 6 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим. | Основания бетонные под полы на гравии /крылец КР-1/. Разборка | м3 | 1,91 | 21597,76 | 7968,76 | 41252 | 15220 | -- | 24725 | 71256 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13629,00 | 4350,50 | 26031 | 8309 | | 5278 | |
| 7 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 233,73 | 1538,59 | 215,09 | 359615 | 50272 | -- | 243723 | 651605 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1323,50 | 124,77 | 309342 | 29162 | | 48267 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 23,1 | 1924,51 | 43,55 | 44456 | 1006 | -- | 31643 | 82187 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1880,96 | 21,59 | 43450 | 499 | | 6088 | |
| 9 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов ПВХ с подоконными досками. Разборка | м2 | 475,14 | 2616,55 | 215,09 | 1243228 | 102198 | -- | 864225 | 2276050 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2401,46 | 124,77 | 1141030 | 59283 | | 168596 | |
| 10 | 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов ПВХ без подоконных досок. Разборка /фрамуга/ | м2 | 8,06 | 2415,45 | 215,09 | 19469 | 1734 | -- | 13493 | 35599 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2200,36 | 124,77 | 17735 | 1006 | | 2637 | |
| 11 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Зачистка от набелов потолков | м2 | 2251,75 | 240,12 | -- | 540690 | -- | -- | 389297 | 1004386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,12 | -- | 540690 | -- | | 74399 | |
| 12 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Отбивка штукатурки внутренних стен | м2 | 3930,42 | 307,84 | -- | 1209940 | -- | -- | 871157 | 2247585 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 307,84 | -- | 1209940 | -- | | 166488 | |
| | | **Подвал** | | | | | | | | | |
| 13 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим. | Разборка стяжки из бетона В7,5 толщ.40мм | м3 | 41,972 | 21597,76 | 7968,76 | 906501 | 334465 | -- | 543338 | 1565826 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13629,00 | 4350,50 | 572036 | 182599 | | 115987 | |
| 14 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 602,54 | 192,64 | -- | 116073 | -- | -- | 83573 | 215617 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,64 | -- | 116073 | - | | 15972 | |
| | | **1-этаж, по типу 399** | | | | | | | | | |
| 15 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим. | Разборка стяжки из бетона М150 толщ.60мм | м3 | 16,827 | 21597,76 | 7968,76 | 363426 | 134090 | -- | 217830 | 627756 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13629,00 | 4350,50 | 229335 | 73206 | | 46500 | |
| 16 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 280,45 | 1166,32 | 40,02 | 327094 | 11223 | -- | 232114 | 603944 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1126,30 | 23,21 | 315871 | 6509 | | 44737 | |
| 17 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 406,93 | 192,64 | -- | 78391 | -- | -- | 56442 | 145619 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,64 | -- | 78391 | -- | | 10787 | |
| | | **1-этаж, по типу 529** | | | | | | | | | |
| 18 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 69,94 | 21597,76 | 7968,76 | 1510547 | 557335 | -- | 905390 | 2609212 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13629,00 | 4350,50 | 953212 | 304274 | | 193275 | |
| 19 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим. | Разборка стяжки из бетона М150 толщ.20мм | м3 | 17,485 | 21597,76 | 7968,76 | 377637 | 139333 | -- | 226348 | 652303 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13629,00 | 4350,50 | 238303 | 76068 | | 48319 | |
| 20 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 874,25 | 157,26 | 3,61 | 137485 | 3156 | -- | 98038 | 254365 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 153,65 | 2,10 | 134329 | 1836 | | 18842 | |
| 21 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные. Разборка | м | 702,2 | 50,86 | -- | 35714 | -- | -- | 25714 | 66342 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,86 | -- | 35714 | -- | | 4914 | |
| | | **2-этаж, по типу 399** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим. | Разборка стяжки из бетона М150 толщ.60мм | м3 | 10,38 | 21597,76 | 7968,76 | 224185 | 82716 | -- | 134372 | 387241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13629,00 | 4350,50 | 141469 | 45158 | | 28685 | |
| 23 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 173 | 1166,32 | 40,02 | 201773 | 6923 | -- | 143183 | 372552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1126,30 | 23,21 | 194850 | 4015 | | 27597 | |
| 24 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 237,54 | 192,64 | -- | 45760 | -- | -- | 32947 | 85004 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,64 | - | 45760 | - | | 6297 | |
| | | **2-этаж, по типу 529** | | | | | | | | | |
| 25 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 69,088 | 21597,76 | 7968,76 | 1492146 | 550545 | -- | 894361 | 2577427 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13629,00 | 4350,50 | 941600 | 300567 | | 190921 | |
| 26 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Разборка стяжки из бетона М150 толщ.20мм | м3 | 17,272 | 21597,76 | 7968,76 | 373037 | 137637 | -- | 223590 | 644357 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13629,00 | 4350,50 | 235400 | 75142 | | 47730 | |
| 27 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 863,6 | 157,26 | 3,61 | 135810 | 3118 | -- | 96844 | 251266 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 153,65 | 2,10 | 132692 | 1814 | | 18612 | |
| 28 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные. Разборка | м | 566,32 | 50,86 | -- | 28803 | -- | -- | 20738 | 53504 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,86 | -- | 28803 | -- | | 3963 | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Подвал и 1-этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 184 | 223-102-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 72 | 20155,00 | -- | 1451160 | -- | 1451160 | - | 1567253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 116093 | |
| 185 | 223-102-0202 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 32,4 | 22203,00 | -- | 719377 | -- | 719377 | - | 776927 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 57550 | |
| 186 | 223-102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,7 | 26088,00 | -- | 18262 | -- | 18262 | - | 19723 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 1461 | |
| 188 | 223-102-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 125,57 | 22901,00 | -- | 2875679 | -- | 2875679 | - | 3105733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 230054 | |
| | | **2-этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 223-102-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 61,2 | 20155,00 | -- | 1233486 | -- | 1233486 | - | 1332165 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 98679 | |
| 208 | 223-102-0202 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 36,72 | 22203,00 | -- | 815294 | -- | 815294 | - | 880518 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 65224 | |
| 210 | 223-102-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 136,08 | 22901,00 | -- | 3116368 | -- | 3116368 | - | 3365677 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 249309 | |
| 214 | 223-501-0117 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 | м | 142,4 | 2720,00 | -- | 387328 | -- | 387328 | - | 418314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 30986 | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 227 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 1040,1 | 3407,15 | 21,55 | 3543777 | 22414 | 1414765 | 1524194 | 5473409 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2025,38 | 9,94 | 2106598 | 10339 | | 405438 | |
| | | **Стены или перегородки** | | | | | | | | | |
| 230 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2646 | 2119,70 | 133,93 | 5608726 | 354379 | 1057103 | 3234684 | 9550883 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1586,26 | 111,63 | 4197244 | 295373 | | 707473 | |
| 232 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 2646 | 1565,74 | 10,81 | 4142948 | 28603 | 1100260 | 2178409 | 6827066 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1139,11 | 4,34 | 3014085 | 11484 | | 505709 | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Наружняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Цоколь** | | | | | | | | | |
| 241 | 232-201-0102 РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная | м2 | 280 | 2948,00 | -- | 825440 | -- | 825440 | - | 891475 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 66035 | |
| | | **Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| 243 | 234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130/ISOVER OL-A/ | м3 | 108 | 23746,00 | -- | 2564568 | -- | 2564568 | - | 2769733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 205165 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 231-101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 1980 | 1345,00<br>-- | --<br>- | 2663100<br>-- | --<br>- | 2663100 | -<br>213048 | 2876148 |
| | ИТОГО: | | | | | | 59 062 575 | | | | |
| | | **Водопровод и канализация. (ЛС 2-1-2)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 109 | 1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 К=0,4 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 110 | 807,83<br>805,42 | 2,41<br>0,02 | 88862<br>88596 | 266<br>3 | - | 63791<br>12212 | 164865 |
| 110 | 1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 К=0,4 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 250 | 872,30<br>869,41 | 2,90<br>0,04 | 218076<br>217352 | 724<br>9 | - | 156500<br>29966 | 404542 |
| 111 | 1116-0501-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 К=0,4 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 140 | 952,06<br>948,64 | 3,42<br>0,06 | 133288<br>132810 | 478<br>8 | - | 95629<br>18313 | 247230 |
| 112 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 105 | 567,31<br>530,30 | 3,70<br>1,61 | 59568<br>55681 | 388<br>169 | 3499 | 40212<br>7982 | 107763 |
| 113 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 94 | 975,88<br>912,19 | 6,32<br>2,74 | 91733<br>85746 | 595<br>258 | 5392 | 61922<br>12292 | 165948 |
| 114 | 1215-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 30 | 1358,34<br>1349,45 | 8,89<br>5,16 | 40750<br>40484 | 267<br>155 | -- | 29260<br>5601 | 75610 |
| 115 | 1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 К=0,4 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 80 | 467,46<br>467,20 | 0,26<br>0,10 | 37396<br>37376 | 20<br>8 | -- | 26917<br>5145 | 69458 |
| 116 | 1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 К=0,4 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 250 | 448,62<br>448,00 | 0,62<br>0,24 | 112155<br>112000 | 155<br>60 | -- | 80683<br>15427 | 208265 |
| 117 | 414-104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (ручная). Погрузка<br>*СП - 8%* | т | 1,38256 | 891,00<br>-- | --<br>- | 1232<br>-- | --<br>- | -- | -<br>99 | 1331 |
| 118 | 411-102-0115<br>РСНБ РК 2015<br>класс груза 1, k=1 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>*СП - 8%* | т.км | 20,7384 | 72,00<br>-- | --<br>- | 1493<br>-- | --<br>- | -- | -<br>119 | 1612 |
| | ИТОГО: | | | | | | 1 446 624 | | | | |
| | | **Отопление и Вентиляция. (ЛС 2-1-3)** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.Отопление** | | | | | | | | | |
| 2 | 245-102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт | секция | 1290 | 2222,00 | -- | 2866380 | -- | 2866380 | - | 3095690 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 229310 | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 124 | 1215-0102-0801<br>РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт | 142 | 1574,75 | 62,25 | 223614 | 8840 | -- | 158330 | 412499 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1512,50 | 36,11 | 214775 | 5128 | | 30556 | |
| 125 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 721 | 567,31 | 3,70 | 409031 | 2668 | 24017 | 276125 | 739969 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 530,30 | 1,61 | 382346 | 1161 | | 54812 | |
| 126 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 93 | 975,88 | 6,32 | 90757 | 588 | 5335 | 61264 | 164182 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 912,19 | 2,74 | 84834 | 255 | | 12162 | |
| 127 | 414-104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 1,9 | 891,00 | -- | 1693 | -- | -- | - | 1828 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 136 | |
| 128 | 411-102-0115<br>РСНБ РК 2015<br>класс груза 1, k=1 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т.км | 28,5 | 72,00 | -- | 2052 | -- | -- | - | 2216 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 164 | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **4 416 384** | | | | |
| | | **Электроосвещение и Электрооборудование. (ЛС 2-1-4)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 108 | 243-107-0501<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,14 | 233523,00 | -- | 32693 | -- | 32693 | - | 35308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 2615 | |
| 109 | 243-107-0502<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 1,39 | 364508,00 | -- | 506666 | -- | 506666 | - | 547199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 40533 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 175 | 1308-0206-2201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1570 | 112,85 | 0,98 | 177174 | 1539 | 29311 | 105885 | 305703 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 93,20 | 0,47 | 146324 | 738 | | 22645 | |
| 176 | 243-107-0501<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,945 | 233523,00 | -- | 220679 | -- | 220679 | - | 238333 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 17654 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 243-107-0502<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,4 | 364508,00<br>-- | --<br>- | 145803<br>-- | --<br>- | 145803 | -<br>11664 | 157467 |
| 178 | 243-107-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,225 | 314487,00<br>-- | --<br>- | 70760<br>-- | --<br>- | 70760 | -<br>5661 | 76421 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 181 | 1217-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 2050 | 34,26<br>34,26 | --<br>-- | 70233<br>70233 | --<br>-- | -- | 50568<br>9664 | 130465 |
| 182 | 1217-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 780 | 257,51<br>255,29 | 2,22<br>1,29 | 200858<br>199126 | 1731<br>1006 | -- | 144095<br>27596 | 372550 |
| 183 | 1217-0101-0706<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | ЩИТЫ. Демонтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 10 | 416,56<br>414,61 | 1,95<br>1,13 | 4166<br>4146 | 19<br>11 | -- | 2993<br>573 | 7732 |
| 184 | 414-104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (ручная). Погрузка<br>*СП - 8%* | т | 0,082 | 891,00<br>-- | --<br>- | 73<br>-- | --<br>- | -- | -<br>6 | 79 |
| 185 | 411-102-0115<br>РСНБ РК 2015<br>класс груза 1, k=1 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>*СП - 8%* | т.км | 1,23 | 72,00<br>-- | --<br>- | 89<br>-- | --<br>- | -- | -<br>7 | 96 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 1 871 353 | | | | |
| | | **Ограждение территории. (ЛС 7,2)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Ограждение** | | | | | | | | | |
| | | **Ворота-1 /2шт/** | | | | | | | | | |
| 2 | 214-205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,319072 | 358000,00<br>-- | --<br>-- | 114228<br>-- | --<br>-- | 114228 | --<br>9138 | 123366 |
| | | **Калитка /3шт/** | | | | | | | | | |
| 6 | 214-205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,1157856 | 358000,00<br>-- | --<br>-- | 41451<br>-- | --<br>-- | 41451 | --<br>3316 | 44767 |
| | | **Стойка** | | | | | | | | | |
| 9 | 1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 68,6 | 3777,20<br>3777,20 | --<br>-- | 259116<br>259116 | --<br>-- | -- | 186563<br>35654 | 481334 |
| 10 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 44,9 | 1250,96<br>1250,96 | --<br>-- | 56168<br>56168 | --<br>-- | -- | 40441<br>7729 | 104338 |
| 11 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 покрытия | 65,66 | 1854,22<br>395,55 | 176,45<br>73,59 | 121748<br>25972 | 11586<br>4832 | 84190 | 22179<br>11514 | 155441 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 30,82 | 30586,81 | 1280,66 | 942685 | 39470 | 659774 | 183828 | 1216634 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7898,80 | 385,33 | 243441 | 11876 | | 90121 | |
| 13 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 171,5 | 999,75 | 21,17 | 171457 | 3630 | 98893 | 50108 | 239290 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 401,95 | 3,85 | 68934 | 660 | | 17725 | |
| 14 | 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны со связями. Монтаж | т конструкций | 7,6782 | 54547,26 | 12781,18 | 418825 | 98136 | 47443 | 221969 | 692058 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 35587,20 | 4564,24 | 273246 | 35045 | | 51264 | |
| 15 | 222-525-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,97552 | 554148,00 | -- | 540582 | -- | 540582 | -- | 583829 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43247 | |
| 16 | 222-525-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 5,72716 | 498912,00 | -- | 2857349 | -- | 2857349 | -- | 3085937 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 228588 | |
| | | **ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3,ОГ-4** | | | | | | | | | |
| 19 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ | т конструкций | 9,3000026 | 80397,61 | 2798,30 | 747698 | 26024 | 23065 | 507657 | 1355783 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 75119,20 | 695,75 | 698609 | 6470 | | 100428 | |
| 20 | 214-205-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 9,3000026 | 358000,00 | -- | 3329401 | -- | 3329401 | -- | 3595753 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 266352 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 22 | 1203-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Стены из бутового камня. Разборка каменной кладки | м3 кладки | 30 | 27170,75 | 5601,05 | 815122 | 168032 | - | 530711 | 1453500 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21569,70 | 3000,25 | 647091 | 90008 | | 107667 | |
| 23 | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 21,006 | 58832,12 | 19366,06 | 1235828 | 406804 | 14127 | 713902 | 2105708 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 38793,54 | 8408,69 | 814897 | 176633 | | 155978 | |
| 24 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 78,006 | 117,00 | -- | 9127 | -- | -- | - | 9857 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 730 | |
| 25 | 412-101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т.км | 1170,09 | 54,00 | -- | 63185 | -- | -- | - | 68240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | - | -- | - | | 5055 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | | | | | **15 315 835** | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | **82 112 771** | | | | |
| Временное здание и сооружение 1,2% | | | | 985353 | | | | |
| Итого: | | | | 83098124 | | | | |
| Дополнительные затраты в зимнее время 0,525% | | | | 436265 | | | | |
| Итого: | | | | 83534389 | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | | | | 1670688 | | | | |
| Итого: | | | | 85205077 | | | | |
| Коэффициент понижения К=0,95 | | | | 80944823 | | | | |
| НДС 12% | | | | 9 713 378,79 | | | | |
| ВСЕГО: | | | | 94 918 455,85 | | | | |
| удержание 5% | | | | 4 745 922,79 | | | | |
| удержание 30% | | | | 28 475 536,75 | | | | |
| Итого к оплате: | | | | 61 696 996,30 | | | | |

**Принял (Заказчик)**
**ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад № 5 "Сауле"**
**Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования**
**Мангистауской области "**

**Руководитель _____ Бекджигитова С.Б.**

**Технический надзор ТОО "Тұран құрылыс"**

**Эксперт _____ Сейтмағанбет Н.М.**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"**

**Директор _____ Даулетбаев А.О.**

**Авторский надзор ТОО "АСП Абу-Нур"**

**Инженер авторского надзора_____ Нышанов А.С.**