Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: **ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад № 5 "Сауле" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области "**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен, Мангистауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023г.

	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
	11	17	№53	23.06.2023г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном **октябрь** месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	187 236 619,78		167 175 553,38						20 061 066,41	187 236 619,78
В том числе за **октябрь** месяц		92 318 163,93	82 426 932,08						9 891 231,85	92 318 163,93
удержние 5%		4 615 908,20	4 121 346,60						494 561,59	4 615 908,20
удержание 30%		27 695 449,18	24 728 079,62						2 967 369,55	27 695 449,18
Всего к оплате:		**60 006 806,55**	**53 577 505,85**						**6 429 300,70**	**60 006 806,55**

Всего к оплате: 60 006 806,55 (Шестьдесят миллионов шесть тысяч восемьсот шесть) тенге 55 тиын

Подрядчик:_____

Заказчик:_____

Форма 4

Заказчик : **ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад №5 "САУЛЕ" «Отдел образования по г. Жанаозен, Управления образования Мангистауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле"**
(наименование)

Акт №2 за октябрь месяц 2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

Ред. 2021.1.1. Э 7000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
Кровля												
1	**1208-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**1538**		**906,85** **906,39**	**0,46** **--**	**1394735** **1394028**	**707** **--**	**--**	**1003700** **191875**	**2590310**
2	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**1538**		**234,55** **212,39**	**22,16** **8,86**	**360738** **326656**	**34082** **13627**	**--**	**245003** **48459**	**654201**
3	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ. Утепление керамзитом** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 утеплителя**	**100,6**		**4544,63** **2924,63**	**1620,00** **523,60**	**457190** **294218**	**162972** **52674**	**--**	**249762** **56556**	**763509**
4	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**23**		**33563,42** **27804,47**	**5758,95** **3086,88**	**771959** **639503**	**132456** **70998**	**--**	**511561** **102682**	**1386201**
Прочие работы												
5	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**139,33**		**117,00** **--**	**--** **--**	**16302** **--**	**--** **--**	**--**	**--** **1304**	**17606**
6	**412-101-0115 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояниеперевозки 15 км** *СП - 8%*	**т·км**	**2089,95**		**54,00** **--**	**--** **--**	**112857** **--**	**--** **--**	**--**	**--** **9029**	**121886**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**3113781** **2654405**	**330217** **137299**	**--** **--**	**2010026** **409905**	**5533713**
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3113781**				
Всего заработная плата			Тенге						**2791704**			
Транспортные расходы			Тенге					**129159**				
		Накладные расходы	Тенге					**2010026**				
		Сметная прибыль	Тенге					**409905**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**5533712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2042**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2791704**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5533712**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2042
		Сметная заработная плата	Тенге					2791704			

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Деталь закладки проема 900х2100 в стене 500мм /6шт/

7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,8	15966,41	2193,51	76639	10529	17501	37301	123056
		НР - 72%; СП - 8%			10126,93	666,29	48609	3198		9115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,24 1,152	15175,00				17482		
8	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,824	55773,00	--	101730	--	101730	--	109868
		СП - 8%			--	--	--	--		8138	
9	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	120	89,44	0,94	10733	113	--	7646	19850
		НР - 72%; СП - 8%			88,50	--	10620	--		1470	
10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,075216	113960,92	3309,76	8572	249	--	6063	15805
		НР - 72%; СП - 8%			110651,16	1299,38	8323	98		1171	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05364	275482,00	--	14777	--	14777	--	15959
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021576	277977,00	--	5998	--	5998	--	6478
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		Фундамент под перегородки									
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	2	26393,89	1856,89	52788	3714	38418	8462	66150
		НР - 72%; СП - 8%			5328,25	548,08	10656	1096		4900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 2,03	17686,00				35903		
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0391	24947,83	2158,43	975	84	1	671	1778
		НР - 72%; СП - 8%			22758,04	1079,38	890	42		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28 0,010948	112,00				1		
15	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0391	250492,00	--	9794	--	9794	--	10578
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
		Стена									
16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	3770,37	162,83	90489	3908	6890	58246	160634
		НР - 72%; СП - 8%			3320,44	50,29	79691	1207		11899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,023 0,552	12471,00				6884		
17	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	2,28	55773,00	--	127162	--	127162	--	137335
		СП - 8%			--	--	--	--		10173	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	т стальных элементов	0,003096		807545,44	9366,99	2500	29	2156	233	2951
		НР - 72%; СП - 8%				101843,77	2478,44	315	8		219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	1	0,003096	688015,00				2130		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					502157	18626	324427	118622	670442
								159104	5649	--	49663	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					502157				
		Материалы	Тенге					64966				
		Всего заработная плата	Тенге						164753			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30569				
		Местные материалы	Тенге					228892				
		Накладные расходы	Тенге					118622				
		Сметная прибыль	Тенге					49663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					670442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
		Сметная заработная плата	Тенге						164753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					670442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
		Сметная заработная плата	Тенге						164753			

РАЗДЕЛ 3. Кровля

19	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1257,6		373,88	14,11	470191	17748	227148	164454	685416
		НР - 72%; СП - 8%				179,15	2,48	225295	3113		50772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,8	1006,08	145,00				145882		
19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,75456	53822,00				40612		
20	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	1257,6		203,83	8,66	256335	10894	145882	72645	355298
		НР - 72%; СП - 8%				79,17	1,06	99559	1336		26318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,8	1006,08	145,00				145882		
21	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2утепляемого покрытия	1257,6		1306,49	72,79	1643043	91537	446448	815596	2655330
		НР - 72%; СП - 8%				878,70	22,04	1105058	27714		196691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	2527,776	145,00				366528		
22	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /ISOVER OL-A/	м3	129,5328		16959,00	--	2196747	--	2196747	--	2372487
		СП - 8%				--	--	--	--		175740	
23	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	1257,6		791,27	149,80	995103	188388	332623	383609	1489009
		НР - 72%; СП - 8%				376,98	46,68	474092	58698		110297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	38,48256	2043,00				78620		
23.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0153	19,24128	12471,00				239958		
24	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1257,6		81,68	11,13	102724	13991	79983	9571	121278
		НР - 72%; СП - 8%				6,96	3,61	8750	4543		8984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0051	6,41376	12471,00				79986		
25	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т		3,974016	296003,00 --	-- --	1176321 --	-- --	1176321	-- 94106	1270427
26	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции		13,76	127637,18 38884,95	2174,55 1045,00	1756288 535057	29922 14379	1191309	395594 172151	2324033
26.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,52288	216199,00				113046		
26.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	2,2016	69870,00				153826		
26.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,83	11,4208	69663,00				795607		
27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции		13,76	9459,76 1473,77	90,54 46,06	130166 20279	1246 634	108641	15057 11618	156841
27.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,092192	1148617,00				105893		
28	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции		13,275	107592,65 30549,75	2042,51 1020,94	1428292 405548	27114 13553	995630	301753 138404	1868448
28.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,02	13,5405	70372,00				952872		
29	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции		13,275	9459,76 1473,77	90,54 46,06	125578 19564	1201 611	104813	14527 11208	151313
29.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,088942	1148617,00				102161		
30	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции		11,09	128019,97 40261,50	1691,63 866,25	1419741 446500	18760 9607	954481	328397 139851	1887989
30.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	10,3137	70707,00				729251		
30.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,12	1,3308	69663,00				92708		
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины вконструкции		11,09	9459,76 1473,77	90,54 46,06	104909 16344	1004 511	87561	12136 9364	126408
31.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,074303	1148617,00				85346		
32	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины вконструкции		14,23	127637,18 38884,95	2174,55 1045,00	1816277 553333	30943 14870	1232001	409106 178031	2403414
32.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,54074	216199,00				116907		
32.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	2,2768	69870,00				159080		
32.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,83	11,8109	69663,00				822783		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	14,23		9459,76	90,54	134612	1288	112352	15572	162198
		НР - 72%; СП - 8%				1473,77	46,06	20972	655		12015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0067	0,095341	1148617,00				109510		
33.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75										
34	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прокладкой ТАК	м2 изолируемой поверхности	2200		151,25	17,58	332752	38665	--	220574	597592
		НР - 72%; СП - 8%				133,68	5,58	294087	12265		44266	
35	261-107-0510 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка гидроизоляционная ТАК	м2	2420		104,00	--	251680	--	251680	--	271814
		СП - 8%				--	--	--	--		20134	
36	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металло- черепицей без слуховых окон. Устройствопо деревянной обрешетке с ее устройством (Стоимость материала каркасов под металлосайдинг; 6478012,15:20187012,0 =32,09% от общ.ст-ти)	м2 кровли	705,98		6133,99	142,10	4330474	100320	1949161	1667686	6478012
		НР - 72%; СП - 8%				3230,96	49,91	2280993	35237		479853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,106	780,81388	2167,00				1692024		
36.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до	т	0,0004	0,282392	384947,00				108706		
36.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,000106	0,074834	1589156,00				118923		
36.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный										
37	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	2,42		69870,00	--	169085	--	169085	--	182612
		СП - 8%				--	--	--	--		13527	
		Слуховые окна (3шт)										
38	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3		13120,44	1300,54	39361	3901	1647	25734	70303
		НР - 72%; СП - 8%				11271,10	642,81	33813	1928		5208	
39	215-204-1003 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,237		60737,00	--	14395	--	14395	--	15547
		СП - 8%				--	--	--	--		1152	
40	215-201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм иболее, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45		34153,00	--	15369	--	15369	--	16599
		СП - 8%				--	--	--	--		1230	
41	215-202-0703 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,165		34153,00	--	5635	--	5635	--	6086
		СП - 8%				--	--	--	--		451	
42	215-202-0303 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009		34153,00	--	307	--	307	--	332
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
43	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные . Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,861		9459,76	90,54	8145	78	6798	942	9814
		НР - 72%; СП - 8%				1473,77	46,06	1269	40		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0067	0,005769	1148617,00				6626		
43.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	6		520,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
45	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3		827,00	--	2481	--	2481	--	2679
		СП - 8%				--	--	--	--		198	
46	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,6		1620,37	26,24	972	16	717	177	1241
		НР - 72%; СП - 8%				398,57	10,35	239	6		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м2	0,78	0,468	1407,00				658		
46.2	261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,000216	242379,00				52		
47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия	13,95		4042,40	19,79	56391	276	30979	18163	80519
		НР - 72%; СП - 8%				1801,89	6,50	25136	91		5964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,079515	384947,00				30609		
48	1115-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву ЗА 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	0,66		1821,86	4,30	1202	3	169	743	2100
		НР - 72%; СП - 8%				1560,27	2,33	1030	2		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4908	0,323928	483,00				156		
		Лестница к слуховому окну										
49	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06		53561,37	1691,63	3214	102	696	1777	5390
		НР - 72%; СП - 8%				40261,50	866,25	2416	52		399	
50	215-202-0602 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06		69870,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%				--	--	--	--		335	
51	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,06		9579,31	65,23	575	4	354	158	791
		НР - 72%; СП - 8%				3621,35	33,00	217	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	0,588	591,00				348		
		Ходовой настил										
52	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	60		72,67	7,64	4360	459	154	2858	7795
		НР - 72%; СП - 8%				62,45	3,71	3747	223		577	
53	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сортаГОСТ 8486-86	м3	0,36		51175,00	--	18423	--	18423	--	19897
		СП - 8%				--	--	--	--		1474	
54	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12		34153,00	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%				--	--	--	--		328	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,48		9579,31	65,23	4598	31	2829	1263	6330
		НР - 72%; СП - 8%				3621,35	33,00	1738	16		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	4,704	591,00				2780		
		Переходной мостик										
56	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	3		72,67	7,64	218	23	8	143	390
		НР - 72%; СП - 8%				62,45	3,71	187	11		29	
57	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,018		51175,00	--	921	--	921	--	995
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
58	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006		34153,00	--	205	--	205	--	221
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					19028500	577914	11875363	4878235	25819271
								6575223	200097	--	1912543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19025380				
	Материалы		Тенге					8012383				
	Всего заработная плата		Тенге						6775320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3859859				
		Накладные расходы	Тенге					4878235				
		Сметная прибыль	Тенге					1912293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25815908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4077
		Сметная заработная плата	Тенге						6775320			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3120				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3120				
		Сметная прибыль	Тенге					250				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3370				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					25819278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4077
		Сметная заработная плата	Тенге						6775320			
		РАЗДЕЛ 4. Парапет										
59	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	66		15864,62	2193,51	1047065	144772	197802	538895	1712837
		НР - 72%; СП - 8%				10674,10	666,29	704491	43975		126877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	15,84	12471,00				197541		
60	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	173,6842105		-484,82	--	-84205	--	--	-60628	-156419
		НР - 72%; СП - 8%				-484,82	--	-84205	--		-11587	
61	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	25,08		55773,00	--	1398787	--	1398787	--	1510690
		СП - 8%				--	--	--	--		111903	
62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,48		409963,92	3309,76	196783	1589	142081	38690	254311
		НР - 72%; СП - 8%				110651,16	1299,38	53113	624		18838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.1	214-403-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1 0,48	296003,00				142081		
		Монолитные сердечники МС-1									
63	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,66	37035,72 9727,56	6409,94 1820,58	135551 35603	23460 6663	76488	30432 13279	179261
63.1	212-101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,7149	19274,00				71601		
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0976	277977,00 --	-- --	27131 --	-- --	27131	-- 2170	29301
65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014** *СП - 8%*	т	0,13888	275482,00 --	-- --	38259 --	-- --	38259	-- 3061	41320
		Железобетонный пояс ПО-1									
66	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	19	42957,63 16489,28	6444,30 1748,63	816195 313296	122442 33224	380457	249494 85255	1150945
66.1	212-101-0501	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 19,285	17686,00				341075		
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,688	277977,00 --	-- --	191248 --	-- --	191248	-- 15300	206548
68	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,1392	275482,00 --	-- --	313829 --	-- --	313829	-- 25106	338935
69	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Анкер А-1/. Установка прибетонировании** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,056886	304811,72 67375,05	3072,24 1278,13	17340 3833	175 73	13332	2812 1612	21764
69.1	261-107-0212	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1 0,056886	233942,00				13308		
		Анкерные выпуски Ан-2									
70	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	160	1137,23 648,72	481,74 350,35	181957 103795	77078 56056	1084	115093 23764	320814
70.1	261-107-0541	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-**	шт.	0,0252 4,032	253,00				1020		
71	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0512	113960,92 110651,16	3309,76 1299,38	5835 5665	170 67	--	4127 797	10759
72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0512	277977,00 --	-- --	14232 --	-- --	14232	-- 1139	15371
		Металлическая решетка ВР-1 /61шт/									
73	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,666974	94502,08 86387,08	3497,88 869,69	63030 57618	2333 580	3079	41903 8395	113327

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,002201	647579,00				1425		
73.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,000461	295,00				295		
73.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0004	651547,00				261		
73.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001294	434848,00				563		
74	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		0,666974	764268,00	--	509747	--	509747	--	550527
						--	--	--	--		40780	
		СП - 8%										
75	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами сдобавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		19,342246	1408,37	1,70	27241	33	2694	17663	48496
		НР - 72%; СП - 8%				1267,39	0,93	24514	18		3592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2298		
75.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,758193	483,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4900025	372052	3310250	978481	6348787
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1217723	141280	--	470281	
		Материалы	Тенге					4327248				
		Всего заработная плата	Тенге					813936				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1300805			
		Местные материалы	Тенге					584699				
		Накладные расходы	Тенге					1398787				
		Сметная прибыль	Тенге					936578				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					421106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5684932				738
		Сметная заработная плата	Тенге						1300805			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					572777				
		Материалы	Тенге					3079				
		Всего заработная плата	Тенге						58198			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					509747				
		Накладные расходы	Тенге					41903				
		Сметная прибыль	Тенге					49175				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					663855				36
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						58198			
		Сметная заработная плата	Тенге					6348787				774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						1359003			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 5. Проемы

Подвал и 1-этаж

Окна

76	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-5/	м2		0,7	4740,23	278,65	3318	195	1366	1339	5030
		НР - 72%; СП - 8%				2509,90	146,75	1757	103		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1366		
76.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	0,798	1712,00						
77	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-1,2/	м2		104,4	3330,64	274,33	347719	28640	135836	142966	529939
		НР - 72%; СП - 8%				1755,20	146,75	183243	15321		39255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								135837		
77.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	79,344	1712,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-3,4/** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	125,57	3030,29 1572,79	276,23 148,78	380514 197495	34686 18682	148333	155647 42893	579054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							148333		
78.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69 86,6433	1712,00						
79	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /ОК-6/** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,28	3200,18 1799,12	271,14 146,75	7296 4102	619 335	2575	3194 839	11330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2576		
79.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,66 1,5048	1712,00						
80	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /ОК-7/** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1,71	4508,75 2662,46	271,25 146,75	7710 4553	464 251	2693	3459 893	12062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2693		
80.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92 1,5732	1712,00						
81	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	3,99	15387,00 --	-- --	61394 --	-- --	61394	-- 4912	66306
82	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м	135,7	1409,96 392,82	8,15 4,41	191331 53305	1106 599	136920	38811 18411	248553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							131492		
82.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566 76,8062	1712,00						
83	223-501-0117 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм** *СП - 8%*	м	135,7	2720,00 --	-- --	369104 --	-- --	369104	-- 29528	398632
		Фрамуга									
84	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,16	4508,75 2662,46	271,25 146,75	14248 8413	857 464	4978	6392 1651	22291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4977		
84.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92 2,9072	1712,00						
85	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	м2	3,16	15387,00 --	-- --	48623 --	-- --	48623	-- 3890	52513
		2-этаж									
		Окна									
86	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-1,2/** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	97,92	3330,64 1755,20	274,33 146,75	326137 171869	26862 14370	127406	134092 36818	497047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							127406		
86.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,76 74,4192	1712,00						
87	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-3/**	м2	136,08	3030,29	276,23	412362	37588	160749	168674	627519

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1572,79	148,78	214025	20245		46483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,69**	**93,8952**	**1712,00**				**160749**		
88	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /ОК-8/**	**м2**	**6,48**		**4508,75**	**271,25**	**29217**	**1758**	**10206**	**13107**	**45710**
		НР - 72%; СП - 8%				**2662,46**	**146,75**	**17253**	**951**		**3386**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**5,9616**	**1712,00**				**10206**		
89	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,48**		**15387,00**	**--**	**99708**	**--**	**99708**	**--**	**107685**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7977**	
90	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**142,4**		**1409,96**	**8,15**	**200778**	**1160**	**143681**	**40727**	**260826**
		НР - 72%; СП - 8%				**392,82**	**4,41**	**55937**	**628**		**19320**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**80,5984**	**1712,00**				**137984**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2499459**	**133935**	**1453572**	**708408**	**3464497**
								911952	**71949**	**--**	**256629**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2499459**				
		Материалы	Тенге					**874743**				
		Всего заработная плата	Тенге						**983901**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**578829**				
		Накладные расходы	Тенге					**708408**				
		Сметная прибыль	Тенге					**256629**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3464496**				**577**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**983901**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**3464496**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									**577**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**983901**			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка										
		Потолок										
91	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическомукаркасу**	**м2**	**171,55**		**2163,26**	**12,30**	**371107**	**2110**	**1434**	**265388**	**687415**
		НР - 72%; СП - 8%				**2142,60**	**6,01**	**367563**	**1031**		**50920**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,01**	**1,7155**	**836,00**				**1434**		
92	232-401-0102 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**	**м2**	**180,1275**		**3281,00**	**--**	**590998**	**--**	**590998**	**--**	**638278**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47280**	
93	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**1040,1**		**3407,15**	**21,55**	**3543777**	**22414**	**1414765**	**1524192**	**5473407**
		НР - 72%; СП - 8%				**2025,38**	**9,94**	**2106598**	**10336**		**405438**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	222-531-0101	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**1,78**	**1851,378**	**60,00**				**111083**		
93.2	232-101-0102	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**1,03**	**1071,303**	**516,00**				**552792**		
93.3	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,09**	**93,609**	**836,00**				**78257**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	2978,22234	146,00				434820		
94	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2080,2	1084,31	4,59	2255575	9543	448199	1297098	3836887
		НР - 72%; СП - 8%				864,26	1,78	1797833	3692		284214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	4360,0992	86,00				374969		
		Стены или перегородки										
95	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		2647,23885	2119,70	133,93	5611350	354531	1057599	3236197	9555350
		НР - 72%; СП - 8%				1586,26	111,63	4199220	295498		707804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	49,503366	17747,00				878536		
95.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0554	146,657032	1187,00				174082		
96	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камнюи бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		786,7	1751,91	126,29	1378230	99350	238017	810142	2363442
		НР - 72%; СП - 8%				1323,08	107,20	1040863	84334		175070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	11,87917	17747,00				210820		
96.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0277	21,79159	1187,00				25867		
97	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухимисмесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1479,98	1565,74	10,81	2317267	16002	615406	1218441	3818564
		НР - 72%; СП - 8%				1139,11	4,34	1685859	6419		282857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	6204,07616	86,00				533551		
98	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		334	4613,02	71,56	1540750	23902	256589	917369	2654769
		НР - 72%; СП - 8%				3773,23	41,51	1260259	13865		196650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	14,362	17453,00				250660		
99	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2оштукатуриваемой поверхности		319	3842,68	30,98	1225813	9881	172684	753944	2138137
		НР - 72%; СП - 8%				3270,37	12,21	1043248	3896		158381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	4089,58	40,00				163583		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					18834867	537733	4795691	10022771	31166249
								13501443	419071	--	2308614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18834867				
	Материалы		Тенге					4204691				
	Всего заработная плата		Тенге						13920514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					590998				
		Накладные расходы	Тенге					10022771				
		Сметная прибыль	Тенге					2308614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					31166252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					13920514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					31166252			7536
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13920514			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Наружняя отделка									
		Цоколь									
100	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа"Кабанчик")**	м2 поверхности облицовки	280	5882,94 5466,18	49,70 27,03	1647223 1530530	13916 7567	102777	1107430 220372	2975025
		НР - 72%; СП - 8%							100206		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный**	м3	0,02	5,6	17894,00					
		Наружная отделка									
101	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130/ISOVER OL-A/**	м3	108	23746,00 --	-- --	2564568 --	-- --	2564568	-- 205165	2769733
		СП - 8%									
102	231-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	1980	1345,00 --	-- --	2663100 --	-- --	2663100	-- 213048	2876148
		СП - 8%									
103	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов /фасонный элемент и планка/ (Стоимость материала каркасов под металлосайдинг; 1992050,9:6837308,0 =24,21% от общ.ст-ти)**	м	300,142	4388,01 2439,35	14,64 2,93	1317027 732150	4393 878	580484 228168	527780 147585	1992392
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	261-107-0605	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	1,05	315,1491	724,00			159150		
103.2	261-107-0608	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	1,05	315,1491	505,00			95049		
103.3	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,312	93,644304	1015,00					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				8191918	18309	5910929	1635210	10613298
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2262680	8445	--	786170	
		Материалы	Тенге				8191918				
		Всего заработная плата	Тенге				683261				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2271125			
		Накладные расходы	Тенге				5227668				
		Сметная прибыль	Тенге				1635210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				786170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10613298				1239
		Сметная заработная плата	Тенге					2271125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10613298				1239
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2271125			
		Сметная заработная плата	Тенге								83616265
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					27282530				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1988786			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					983790			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						27670227		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				129159				
		- Перевозка грузов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**20351753**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6193805**	
		Итого прямые затраты по АКТУ :	Тенге								83 616 265,00
		Временноое здании и сооружений, 1,2 %	Тенге								1 003 395,18
		ИТОГО	Тенге								84 619 660,18
		Дополнительные затраты в зимнее время, 0,525 %	Тенге								444 253,22
		ИТОГО	Тенге								85 063 913,40
		Непредвиденные работы и затраты, 2,0 %	Тенге								1 701 278,27
		ИТОГО	Тенге								86 765 191,66
		Коэффициент понижения, K =0,95	Тенге								82 426 932,08
		НДС 12%	Тенге								9 891 231,85
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**92 318 163,93**
		Удержание 5,0%	Тенге								4 615 908,20
		Удержание 30%	Тенге								27 695 449,18
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**								**60 006 806,55**

Заказчик: _____

Технический надзор: _____

Подрядчиик: _____

Авторский надзор: _____