Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: **ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад № 5 "Сауле" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области "**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен, Мангистауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь м-ц 2023г.

		код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		11	17	№53	23.06.2023г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном **ноябрь** месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	341 158 220,94		304 605 554,41						36 552 666,53	341 158 220,94
В том числе за **ноябрь** месяц		153 921 601,16	137 430 001,04						16 491 600,12	153 921 601,16
удержние 5%		7 696 080,06	6 871 500,05						824 580,01	7 696 080,06
удержание 30%		46 176 480,35	41 229 000,31						4 947 480,04	46 176 480,35
Всего к оплате:		**100 049 040,75**	**89 329 500,67**						**10 719 540,08**	**100 049 040,75**

Всего к оплате: 100 049 040,75 (сто миллионов сорок девять тысяч сорок) тенге 75 тиын

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен, Мангистауской области

Форма 4

Заказчик : **ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад №5 "САУЛЕ" «Отдел образования по г. Жанаозен, Управления образования Мангистауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле"**
(наименование)

Акт № 3 за ноябрь месяц 2022 г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

Ред.2021.1.1. Э7220

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (под асфальтовое покрытие, по ГП)										
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		115,77	3844,95	1473,45	445130	170582	--	260963	762581
		НР - 72%; СП - 8%				2371,50	759,27	274549	87901		56487	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м		633	1094,51	--	692825	--	--	498834	1286992
		НР - 72%; СП - 8%				1094,51	--	692825	--		95333	
3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	**Лестницыпрямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент кзатратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций		0,6	53765,27	20770,99	32259	12463	403	17628	53878
		НР - 72%; СП - 8%				32321,76	8482,95	19393	5090		3991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,002	0,0012	219538,00				263		
4	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	**Площадки снастилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, примененкоэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций		0,3	58832,12	19366,06	17650	5810	202	10196	30073
		НР - 72%; СП - 8%				38793,54	8408,69	11638	2523		2228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,002	0,0006	219538,00				132		
5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т		267,171	117,00	--	31259	--		--	33760
		СП - 8%				--	--	--	--		2501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	412-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	4007,565	54,00 --	-- --	216409 --	-- --		-- 17313	233722
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				1435532	188855	605	787621	2401006
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				998405	95514	--	177853	
		Всего заработная плата	Тенге				1385623				
		Транспортные расходы	Тенге					1055275			
		Накладные расходы	Тенге				247668				
		Сметная прибыль	Тенге				759797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				171634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2317054				
		Сметная заработная плата	Тенге								710
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1055275			
		Материалы	Тенге				49909				
		Всего заработная плата	Тенге				606				
		Накладные расходы	Тенге					38644			
		Сметная прибыль	Тенге				27824				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83952				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					38644			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2401006				
		Сметная заработная плата	Тенге								729
								1093919			
		ОТДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ здания детсада									
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
7	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройствопо деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	1494,02	6133,99 3230,96	142,10 49,91	9164303 4827118	212300 74570	4124885	3529216 1015481	13709000
7.1	224-101-0301	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30**	м2	1,106 1652,38612	2167,00				3580721		
7.2	214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0004 0,597608	384947,00				230047		
7.3	217-102-0104	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	т	0,000106 0,158366	1589156,00				251668		
8	215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/** *СП - 8%*	м3	23,24	51175,00 --	-- --	1189307 --	-- --	1189307	-- 95145	1284452
9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обработанной поверхности	2200	331,63 55,87	4,20 2,14	729579 122907	9239 4702	597433	91879 65717	887175
9.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023 0,506	1148617,00				581200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутойпо верхности карнизов	192	2705,79	40,75	519512	7824	2709	369458	960088
		НР - 72%; СП - 8%			2650,93	21,65	508979	4157		71118	
11	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	192	1345,00	--	258240	--	258240	--	278899
		СП - 8%			--	--	--	--		20659	
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка	т стальных элементов	0,28487	807545,44	9366,99	230045	2668	198365	21397	271558
		НР - 72%; СП - 8%			101843,77	2478,44	29012	706		20115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на**	т	1 0,28487	688015,00				195995		
13	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ6727-80	т	0,0022	277157,00	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
14	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	384	1741,00	--	668544	--	668544	--	722028
		СП - 8%			--	--	--	--		53484	
15	224-105-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Конец конькового планка для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	22	2007,00	--	44154	--	44154	--	47686
		СП - 8%			--	--	--	--		3532	
16	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	320	729,00	--	233280	--	233280	--	251942
		СП - 8%			--	--	--	--		18662	
17	224-105-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	526,00	--	3156	--	3156	--	3408
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
18	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/	м ограждения	290	156,24	33,51	45310	9719	2024	26564	77624
		НР - 72%; СП - 8%			115,75	11,48	33567	3328		5750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-107-0747	**Резина прессованная**	кг	0,0052 1,508	1143,00				1724		
19	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	290	816,00	--	236640	--	236640	--	255571
		СП - 8%			--	--	--	--		18931	
		Слуховые окна (3шт)									
20	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	17,43	5657,62	142,10	98612	2477	47394	35720	145078
		НР - 72%; СП - 8%			2796,39	49,91	48741	870		10747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	224-101-0301	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30**	м2	1,106 19,27758	2167,00				41775		
20.2	214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0004 0,006972	384947,00				2684		
20.3	217-102-0104	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	т	0,000106 0,001848	1589156,00				2936		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Переходной мостик										
21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,024		9579,31	65,23	230	2	141	63	317
		НР - 72%; СП - 8%				3621,35	33,00	87	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-202-0605	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	кг	9,8	0,2352	591,00				139		
		Выход на чердак /1шт/										
22	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1		4414,61	748,94	4415	749	1428	1785	6696
		НР - 72%; СП - 8%				2237,74	241,04	2238	241		496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	1,42	1,42	238,00				338		
22.2	261-201-0607	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,73	1,73	575,00				995		
23	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1		33110,00	--	33110	--	33110	--	35759
		СП - 8%				--	--	--	--		2649	
		Стремянка См-1										
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0317		110797,58	37091,06	3512	1176	372	1760	5693
		НР - 72%; СП - 8%				61950,04	15148,13	1964	480		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0134	0,000425	647579,00				275		
24.2	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,000127	219538,00				28		
24.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000061	434848,00				27		
25	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0317		584919,00	--	18542	--	18542	--	20025
		СП - 8%				--	--	--	--		1483	
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9193		1408,37	1,70	1295	2	128	839	2305
		НР - 72%; СП - 8%				1267,39	0,93	1165	1		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,226148	483,00				109		
		Скоба Ск-1										
27	1206-0101-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Смена замков накладных	шт.	2		2058,02	--	4116	--	156	2851	7524
		НР - 72%; СП - 8%				1979,86	--	3960	--		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	217-106-0105	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**	кг	0,08	0,16	977,00				156		
28	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00076		271941,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
29	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя массасборочной единицы до 0,5 т	т	0,00094		498912,00	--	469	--	469	--	507
		СП - 8%				--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,02465		1408,37	1,70	35	--	4	23	62
		НР - 72%; СП - 8%				1267,39	0,93	31	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,006064	483,00				3		
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09		128019,97	1691,63	11522	152	7746	2665	15322
		НР - 72%; СП - 8%				40261,50	866,25	3624	78		1135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,0837	70707,00				5918		
31.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,12	0,0108	69663,00				752		
32	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09		9459,76	90,54	851	8	710	98	1025
		НР - 72%; СП - 8%				1473,77	46,06	133	4		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000603	1148617,00				693		
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2		4042,40	19,79	8085	40	4441	2604	11544
		НР - 72%; СП - 8%				1801,89	6,50	3604	13		855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,0114	384947,00				4388		
		Водостоечные трубы /АС-53/										
34	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	184,8		981,25	0,16	181335	30	37956	103211	307310
		НР - 72%; СП - 8%				775,70	--	143349	--		22764	
35	224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100/ мм	м	184,8		852,00	--	157450	--	157450	--	170046
		СП - 8%				--	--	--	--		12596	
36	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	320		1070,73	16,85	342634	5392	172326	120243	499907
		НР - 72%; СП - 8%				515,36	6,53	164916	2088		37030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-	т	0,00169	0,5408	30981,00				167584		
37	224-204-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	320		740,00	--	236800	--	236800	--	255744
		СП - 8%				--	--	--	--		18944	
38	224-204-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	66		811,00	--	53526	--	53526	--	57808
		СП - 8%				--	--	--	--		4282	
39	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 125 мм	шт.	22		1442,00	--	31724	--	31724	--	34262
		СП - 8%				--	--	--	--		2538	
40	224-204-0111 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	534		363,00	--	193842	--	193842	--	209349
		СП - 8%				--	--	--	--		15507	
41	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	185		436,00	--	80660	--	80660	--	87113
		СП - 8%				--	--	--	--		6453	
42	224-204-0107 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	22		1434,00	--	31548	--	31548	--	34072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14817200	251778	8670632	5097997	23058788
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5895395	91239	--	1708060	
		Материалы	Тенге				14794677				
		Всего заработная плата	Тенге				5197845				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5984190			
		Накладные расходы	Тенге				3452798				
		Сметная прибыль	Тенге				4308616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1528264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20631557				
		Сметная заработная плата	Тенге								3610
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5984190			
		Материалы	Тенге				22523				
		Всего заработная плата	Тенге				373				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2444			
		Накладные расходы	Тенге				19011				
		Сметная прибыль	Тенге				1760				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26226				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2444			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20657783				
		Сметная заработная плата	Тенге								3611
								5986634			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Подвал									
		По типу 740									
43	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20/40/ мм. Устройство**	м2 стяжки	1036			918,49	45,00	951555	46620	316705	442612	1505700
		НР - 72%; СП - 8%					567,79	25,59	588230	26509		111533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1	212-102-0103	**Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5**	м3	0,0204	21,1344	14831,00					313444		
44	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныстяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	1036			360,80	30,93	373788	32038	313442	33006	439338
		НР - 72%; СП - 8%					27,32	16,93	28308	17534		32544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44.1	212-102-0103	**Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5**	м3	0,0204	21,1344	14831,00					313444		
		По типу 400											
45	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	32,1			6306,27	212,00	202431	6805	139047	43234	265318
		НР - 72%; СП - 8%					1762,57	108,05	56579	3468		19653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
45.1	232-502-0102	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	кг	7,65	245,565	58,00					14243		
45.2	231-302-0303	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм**	м2	1,02	32,742	3739,00					122422		
46	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе покирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА**	м2 поверхности облицовки	1,56			8195,41	31,63	12785	49	6274	4672	18854
		НР - 72%; СП - 8%					4142,30	17,53	6462	27		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1	231-302-0303	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм**	м2	1	1,56	3739,00					5833		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1-этаж										
		По типу 400										
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/100/ мм. Устройство**	м2 стяжки	239,65		916,75	45,81	219698	10979	71262	103384	348929
		НР - 72%; СП - 8%				573,57	25,59	137457	6132		25847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	4,88886	14422,00				70507		
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	239,65		1413,86	123,68	338831	29638	282030	31239	399675
		НР - 72%; СП - 8%				113,34	67,70	27163	16224		29606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0816	19,55544	14422,00				282029		
49	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями толщина слоя 5/20/ мм**	м2 стяжки	239,65		1259,48	22,65	301835	5428	151641	105543	439968
		НР - 72%; СП - 8%				604,07	7,60	144766	1821		32590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,0016	0,38344	90,00				35		
49.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0068	1,62962	90,00				147		
49.3	233-401-0301	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	5,6	1342,04	58,00				77838		
49.4	233-401-0401	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	3,2	766,88	96,00				73620		
50	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностейпод полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	239,65		2261,87	61,11	542057	14646	396530	98143	691416
		НР - 72%; СП - 8%				546,14	22,65	130881	5428		51216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,018	4,3137	90,00				388		
50.2	233-401-0301	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	28,5	6830,025	58,00				396141		
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит/. Устройство**	м2 покрытия	239,65		6274,13	117,59	1503596	28179	986094	362968	2015889
		НР - 72%; СП - 8%				2041,83	61,75	489323	14798		149325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,013	3,11545	13898,00				43299		
51.2	215-206-0401	**Опилки древесные**	м3	0,0306	7,33329	3817,00				27991		
51.3	231-302-0303	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм**	м2	1,02	244,443	3739,00				913972		
52	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе покирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА**	м2 поверхности облицовки	32,508		8195,41	31,63	266416	1028	130730	97364	392882
		НР - 72%; СП - 8%				4142,30	17,53	134658	570		29102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	231-302-0303	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм**	м2	1	32,508	3739,00				121547		
		По типу 529										
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	51,715		26285,82	9,00	1359371	465	1037192	231634	1718285
		НР - 72%; СП - 8%				6220,90	--	321714	--		127280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	52,7493	17397,00				917680		
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	517,15		916,75	45,81	474095	23692	153779	223097	752967
		НР - 72%; СП - 8%				573,57	25,59	296624	13233		55775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	10,54986	14422,00				152150		
		По типу 400										
55	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями толщина слоя 5/20/ мм	м2 стяжки	97,2		1259,48	22,65	122422	2202	61504	42807	178448
		НР - 72%; СП - 8%				604,07	7,60	58716	739		13218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0016	0,15552	90,00				14		
55.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0068	0,66096	90,00				59		
55.3	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	544,32	58,00				31571		
55.4	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	311,04	96,00				29860		
56	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравниваниеповерхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	97,2		2261,87	61,11	219854	5941	160829	39806	280433
		НР - 72%; СП - 8%				546,14	22,65	53084	2202		20773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,018	1,7496	90,00				157		
56.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	28,5	2770,2	58,00				160672		
57	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	97,2		6274,13	117,59	609846	11429	399952	147217	817628
		НР - 72%; СП - 8%				2041,83	61,75	198465	6002		60565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	1,2636	13898,00				17562		
57.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	2,97432	3817,00				11353		
57.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	99,144	3739,00				370699		
58	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе покирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	5,56		8195,41	31,63	45566	175	22360	16653	67196
		НР - 72%; СП - 8%				4142,30	17,53	23031	97		4978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	5,56	3739,00				20789		
		По типу 529										
59	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	17,855		25902,77	2506,50	462494	44753	303878	94996	602089
		НР - 72%; СП - 8%				6377,07	1012,39	113863	18076		44599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20	м3	1,1	19,6405	15472,00				303878		
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	357,1		916,75	45,81	327370	16359	106188	154052	519935
		НР - 72%; СП - 8%				573,57	25,59	204823	9137		38514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	7,28484	14422,00				105062		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	357,1		88,36	7,73	31553	2758	26265	2911	37221
		НР - 72%; СП - 8%				7,08	4,24	2530	1513		2757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0051	1,82121	14422,00				26265		
		По типу 400				2-этаж						
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/100/ мм. Устройство	м2 стяжки	132,7		916,75	45,81	121652	6079	39460	57246	193210
		НР - 72%; СП - 8%				573,57	25,59	76113	3395		14312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,70708	14422,00				39042		
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме1111-0101-1101	м2 стяжки	132,7		1413,86	123,68	187619	16412	156166	17298	221310
		НР - 72%; СП - 8%				113,34	67,70	15041	8984		16393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0816	10,82832	14422,00				156166		
64	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями толщина слоя 5/20/ мм	м2 стяжки	132,7		1259,48	22,65	167133	3006	83967	58442	243621
		НР - 72%; СП - 8%				604,07	7,60	80160	1009		18046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0016	0,21232	90,00				19		
64.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0068	0,90236	90,00				81		
64.3	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	743,12	58,00				43101		
64.4	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	424,64	96,00				40765		
65	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностейпод полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	132,7		2261,87	61,11	300150	8110	219568	54344	382853
		НР - 72%; СП - 8%				546,14	22,65	72472	3006		28360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,018	2,3886	90,00				215		
65.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	28,5	3781,95	58,00				219353		
66	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	132,7		6274,13	117,59	832577	15604	546023	200984	1116246
		НР - 72%; СП - 8%				2041,83	61,75	270950	8194		82685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	1,7251	13898,00				23975		
66.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	4,06062	3817,00				15499		
66.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	135,354	3739,00				506089		
67	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе покирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	19,038		8195,41	31,63	156024	602	76561	57020	230088
		НР - 72%; СП - 8%				4142,30	17,53	78861	334		17044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	19,038	3739,00				71183		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		По типу 529										
68	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	86,36		26285,82	9,00	2270044	777	1732030	386811	2869403
		НР - 72%; СП - 8%				6220,90	--	537237	--		212548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	88,0872	17397,00				1532453		
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	863,6		916,75	45,81	791702	39563	256800	372554	1257396
		НР - 72%; СП - 8%				573,57	25,59	495339	22097		93140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	17,61744	14422,00				254079		
		По типу 400										
70	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями толщина слоя 5/20/ мм	м2 стяжки	96,5		1259,48	22,65	121540	2185	61062	42499	177162
		НР - 72%; СП - 8%				604,07	7,60	58293	733		13123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0016	0,1544	90,00				14		
70.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0068	0,6562	90,00				59		
70.3	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	540,4	58,00				31343		
70.4	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	308,8	96,00				29645		
71	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравниваниеповерхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	96,5		2261,87	61,11	218270	5898	159670	39519	278412
		НР - 72%; СП - 8%				546,14	22,65	52702	2186		20623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,018	1,737	90,00				156		
71.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	28,5	2750,25	58,00				159515		
72	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	96,5		6274,13	117,59	605454	11347	397071	146156	811739
		НР - 72%; СП - 8%				2041,83	61,75	197036	5959		60129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	1,2545	13898,00				17435		
72.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	2,9529	3817,00				11271		
72.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	98,43	3739,00				368030		
73	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе покирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	5,55		8195,41	31,63	45484	175	22319	16623	67075
		НР - 72%; СП - 8%				4142,30	17,53	22990	97		4969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	5,55	3739,00				20751		
		По типу 400										
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,05		32559,84	9,00	34188	9	27647	4703	42002
		НР - 72%; СП - 8%				6220,90	--	6532	--		3111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.1	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,071	23548,00				25220		
75	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями толщина слоя 5/20/ мм	м2 стяжки	21		1259,48	22,65	26449	476	13287	9248	38553
		НР - 72%; СП - 8%				604,07	7,60	12686	160		2856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0016	0,0336	90,00				3		
75.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0068	0,1428	90,00				13		
75.3	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	117,6	58,00				6821		
75.4	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	67,2	96,00				6451		
76	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей подполы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	21		2261,87	61,11	47499	1284	34746	8600	60587
		НР - 72%; СП - 8%				546,14	22,65	11469	476		4488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,018	0,378	90,00				34		
76.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	28,5	598,5	58,00				34713		
77	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	21		6274,13	117,59	131757	2470	86409	31806	176648
		НР - 72%; СП - 8%				2041,83	61,75	42878	1297		13085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,273	13898,00				3794		
77.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,6426	3817,00				2453		
77.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	21,42	3739,00				80089		
78	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе покирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	2,55		8195,41	31,63	20898	81	10254	7637	30818
		НР - 72%; СП - 8%				4142,30	17,53	10563	45		2283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	2,55	3739,00				9534		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14444003	397262	8988742	3786828	19689294
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5057999	201482	--	1458467	
		Материалы	Тенге					14444003				
		Всего заработная плата	Тенге					8988741				
		Накладные расходы	Тенге						5259481			
		Сметная прибыль	Тенге					3786828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1458467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19689298				
		Сметная заработная плата	Тенге						5259481			3412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19689298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						5259481			3412

РАЗДЕЛ 3. Проемы

Подвал и 1-этаж

Металлические двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м2	26,04	40727,00 --	--	1060531 --	--	1060531	-- 84842	1145373
		Деревянные двери									
80	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный сглухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	103,95	5812,00 --	--	604157 --	--	604157	-- 48333	652490
81	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	м2	4,41	7622,00 --	--	33613 --	--	33613	-- 2689	36302
82	223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком *СП - 8%*	м2	21,42	7137,00 --	--	152875 --	--	152875	-- 12230	165105
		Двери из ПВХ									
83	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материаламиГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный *СП - 8%*	м2	15,12	32281,00 --	--	488089 --	--	488089	-- 39047	527136
		2-этаж									
		Металлические двери									
84	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м2	7,56	40727,00 --	--	307896 --	--	307896	-- 24632	332528
		Деревянные двери									
85	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	58,59	5812,00 --	--	340525 --	--	340525	-- 27242	367767
86	223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухимиполотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П /ДГ21-17/ *СП - 8%*	м2	10,71	7137,00 --	--	76437 --	--	76437	-- 6115	82552
		Двери из ПВХ									
87	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материаламиГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный *СП - 8%*	м2	13,23	32281,00 --	--	427078 --	--	427078	-- 34166	461244
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				3491201 --	--	3491201	-- 279296	3770497
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2122774				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2122774				
	Сметная прибыль		Тенге				169822				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2292596				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1368427				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1368427				
	Сметная прибыль		Тенге				109474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1477901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3770497				
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
		Стены или перегородки									
88	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе покирпичу и бетону**	м2 поверхн. облиц.	786,7	6237,41	31,63	4906967	24879	1623341	2356225	7844247
		НР - 72%; СП - 8%			4142,30	17,53	3258747	13787		581055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	232-201-0101	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м2	1 786,7	1781,00				1401113		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4906967	24879	1623341	2356225	7844247
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3258747	13787	--	581055	
		Материалы	Тенге				4906967				
		Всего заработная плата	Тенге				1623340				
		Накладные расходы	Тенге					3272534			
		Сметная прибыль	Тенге				2356225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				581055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7844247				
		Сметная заработная плата	Тенге								1816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3272534			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7844247				
		Сметная заработная плата	Тенге								1816
								3272534			
		РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка									
		Наружная отделка									
89	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем слесов**	м2 поверхности облицовки	1800	5004,35	19,61	9007823	35303	2974716	4324478	14398885
		НР - 72%; СП - 8%			3332,11	4,68	5997804	8415		1066584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	261-102-0380	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	м	2,2 3960	266,00				1053360		
89.2	261-107-0225	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	шт.	5 9000	26,00				234000		
89.3	261-107-0235	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	2,6 4680	73,00				341640		
89.4	217-109-0106	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	шт.	8,4 15120	23,00				347760		
89.5	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,312 561,6	1015,00				570024		
90	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130/ISOVER OL-A/ *СП - 8%*	м3	108	-23746,00	--	-2564568	--	-2564568	--	-2769733
					--	--	--	--		-205165	
91	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	1980	-1345,00	--	-2663100	--	-2663100	--	-2876148
					--	--	--	--		-213048	
92	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов /+фасонный элемент и планка/**	м	729,858	4388,01	14,64	3202626	10683	1411567	1283408	4844916

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2439,35	2,93	1780376	2135		358883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-107-0605	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	1,05	766,3509	724,00				554838		
92.2	261-107-0608	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	1,05	766,3509	505,00				387007		
92.3	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,312	227,715696	1015,00				231131		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6982781	45986	-841385	5607886	13597920
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					7778180	10550	--	1007254	
		Материалы	Тенге					6982781				
		Всего заработная плата	Тенге					4386283				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						7788730			
		Накладные расходы	Тенге					-5227668				
		Сметная прибыль	Тенге					5607886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1007254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13597921				
		Сметная заработная плата	Тенге						7788730			4399
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13597921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						7788730			4399
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ(АС-72)										
93	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	2,805		53902,90	1691,63	151198	4745	33519	83062	253000
		НР - 72%; СП - 8%				40261,50	866,25	112934	2430		18741	
94	215-202-0503 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной40-75 мм, III сорта**	м3	2,805		34153,00	--	95799	--	95799	--	103463
		СП - 8%				--	--	--	--		7664	
95	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	102		867,98	25,28	88534	2578	15997	51360	151085
		НР - 72%; СП - 8%				685,87	13,48	69959	1374		11191	
96	215-204-0303 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	0,51		60737,00	--	30976	--	30976	--	33454
		СП - 8%				--	--	--	--		2478	
97	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	3,315		9579,31	65,23	31755	216	19534	8722	43715
		НР - 72%; СП - 8%				3621,35	33,00	12005	109		3238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	236-202-0605	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	кг	9,8	32,487	591,00				19200		
98	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных решеток**	м2	106,08		1298,46	3,95	137740	419	22448	82871	238259
		НР - 72%; СП - 8%				1082,89	2,13	114873	225		17649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,091	9,65328	568,00				5483		
98.2	261-201-0342	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,38	40,3104	88,00				3547		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.3	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,258	27,36864	483,00				13219		
		Крыльцо Кр-1										
99	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	м3	11,2		1309,85	--	14670	--	--	10563	27251
		НР - 72%; СП - 8%				1309,85	--	14670	--		2019	
100	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,5		29848,55	1457,08	134318	6557	95505	25346	172437
		НР - 72%; СП - 8%				7168,04	654,65	32256	2946		12773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	4,59	19274,00				88468		
101	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,080424		24947,83	2158,43	2006	174	2	1380	3657
		НР - 72%; СП - 8%				22758,04	1079,38	1830	87		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,022519	112,00				3		
102	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,080424		296003,00	--	23806	--	23806	--	25710
		СП - 8%				--	--	--	--		1904	
103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит/. Устройство**	м2 покрытия	14,1		6274,13	117,59	88465	1658	58017	21355	118606
		НР - 72%; СП - 8%				2041,83	61,75	28790	871		8786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,013	0,1833	13898,00				2548		
103.2	215-206-0401	**Опилки древесные**	м3	0,0306	0,43146	3817,00				1647		
103.3	231-302-0303	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм**	м2	1,02	14,382	3739,00				53774		
		Ограждение лестницы ОГ-1 /Узел А,Б/										
104	241-109-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщинастенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	45,6		7108,00	--	324125	--	324125	--	350055
		СП - 8%				--	--	--	--		25930	
105	241-109-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщинастенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	72,9		4939,00	--	360053	--	360053	--	388857
		СП - 8%				--	--	--	--		28804	
106	241-109-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщинастенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	136,8		1640,00	--	224352	--	224352	--	242300
		СП - 8%				--	--	--	--		17948	
		Ограждение лестницы ОГ-1-1шт										
107	241-109-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	5		7108,00	--	35540	--	35540	--	38383
		СП - 8%				--	--	--	--		2843	
108	241-109-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщинастенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	7,2		4939,00	--	35561	--	35561	--	38406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2845	
109	241-109-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	10	1640,00	--	16400	--	16400	--	17712
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
		Ограждение лестницы ОГ-1-1шт									
110	241-109-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	40	7108,00	--	284320	--	284320	--	307066
		СП - 8%			--	--	--	--		22746	
111	241-109-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщинастенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	41,4	4939,00	--	204475	--	204475	--	220833
		СП - 8%			--	--	--	--		16358	
112	241-109-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	80	1640,00	--	131200	--	131200	--	141696
		СП - 8%			--	--	--	--		10496	
		Крыльцо Кр-2 /5шт/									
113	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	м3	14	1309,85	--	18338	--	--	13203	34065
		НР - 72%; СП - 8%			1309,85	--	18338	--		2523	
114	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	12,5	29848,55	1457,08	373107	18213	265293	70404	478992
		НР - 72%; СП - 8%			7168,04	654,65	89601	8183		35481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 12,75	19274,00				245744		
115	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,22175	296003,00	--	65639	--	65639	--	70890
		СП - 8%			--	--	--	--		5251	
		Ограждение лестницы ОГ-1-5шт									
116	241-109-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	34	7108,00	--	241672	--	241672	--	261006
		СП - 8%			--	--	--	--		19334	
117	241-109-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщинастенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	45	4939,00	--	222255	--	222255	--	240035
		СП - 8%			--	--	--	--		17780	
118	241-109-0207 РСНБ РК 2015	**Труы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	68	1640,00	--	111520	--	111520	--	120442
		СП - 8%			--	--	--	--		8922	
		Крыльцо Кр-3 /1шт/									
119	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	м3	6,7	1309,85	--	8776	--	--	6319	16302
		НР - 72%; СП - 8%			1309,85	--	8776	--		1208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	11,6	29848,55 7168,04	1457,08 654,65	346243 83149	16902 7594	246192	65335 32926	444504
120.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 11,832	19274,00				228050		
121	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,16704	296003,00 --	-- --	49444 --	-- --	49444	-- 3956	53400
122	231-302-0203 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010** *СП - 8%*	м2	5,4	3892,00 --	-- --	21017 --	-- --	21017	-- 1681	22698
		Ограждение лестницы ОГ-1-1шт									
123	241-109-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81** *СП - 8%*	м	7,4	7108,00 --	-- --	52599 --	-- --	52599	-- 4208	56807
124	241-109-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщинастенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81** *СП - 8%*	м	9	4939,00 --	-- --	44451 --	-- --	44451	-- 3556	48007
125	241-109-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки1,5 мм ГОСТ 9941-81** *СП - 8%*	м	14,8	1640,00 --	-- --	24272 --	-- --	24272	-- 1942	26214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3994626 587181	51462 23819	3355983 --	439920 354764	4789307
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1681831				
	Материалы		Тенге				756510				
	Всего заработная плата		Тенге					611000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286681				
		Накладные расходы	Тенге				439920				
		Сметная прибыль	Тенге				169740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2291491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					611000			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2312795				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2312795				
		Сметная прибыль	Тенге				185024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2497819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4789310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					611000			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				48636778 22577502	771367 340877	25287909 --	16501235 5211043	70349047
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44933033				
	Материалы		Тенге				20952719				
	Всего заработная плата		Тенге					22915935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				634585				
		Накладные расходы	Тенге				16499475				
		Сметная прибыль	Тенге				4914602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66347110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13614
		Сметная заработная плата	Тенге					22915935			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1390950				
	Материалы		Тенге				373				
	Всего заработная плата		Тенге					2444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1387438				
		Накладные расходы	Тенге				1760				
		Сметная прибыль	Тенге				111417				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1504127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2444			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2312795				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2312795				
		Сметная прибыль	Тенге				185024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2497819				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				70349056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13615
		Сметная заработная плата	Тенге					22918379			
		ОТДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 7.Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
126	241-203-0402 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	79,84	256,00	–	20439	–	20439	–	22074
		СП - 8%			–	–	–	–		1635	
127	241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	249,5	700,00	–	174650	–	174650	–	188622
		СП - 8%			–	–	–	–		13972	
		Фасонные части									
128	241-211-3003 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	110	247,00	–	27170	–	27170	–	29344
		СП - 8%			–	–	–	–		2174	
129	241-211-3001 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	20	76,00	–	1520	–	1520	–	1642
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
130	241-208-3603 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	20	281,00	–	5620	–	5620	–	6070
		СП - 8%			–	–	–	–		450	
131	241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	82,00	–	246	–	246	–	266
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
132	241-208-3501 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	15	69,00	–	1035	–	1035	–	1118
		СП - 8%			–	–	–	–		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительнойрезинкой *СП - 8%*	шт.	35	431,00 --	--	15085 --	--	15085 --	-- 1207	16292
134	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительнойрезинкой *СП - 8%*	шт.	11	130,00 --	--	1430 --	--	1430 --	-- 114	1544
135	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительнойрезинкой *СП - 8%*	шт.	55	514,00 --	--	28270 --	--	28270 --	-- 2262	30532
136	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительнойрезинкой *СП - 8%*	шт.	10	144,00 --	--	1440 --	--	1440 --	-- 115	1555
137	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	32	642,00 --	--	20544 --	--	20544 --	-- 1644	22188
138	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	11	209,00 --	--	2299 --	--	2299 --	-- 184	2483
139	241-208-3601 РСНБ РК 2015 прим.	Колена из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительнойрезинкой *СП - 8%*	шт.	5	82,00 --	--	410 --	--	410 --	-- 33	443
140	241-506-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм *СП - 8%*	шт.	15	1261,00 --	--	18915 --	--	18915 --	-- 1513	20428
		Приборы									
141	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинкиразмерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм *СП - 8%*	комплект	32	7103,00 --	--	227296 --	--	227296 --	-- 18184	245480
142	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника *СП - 8%*	шт.	32	3977,00 --	--	127264 --	--	127264 --	-- 10181	137445
143	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек, раковин, бидэ СБУ *СП - 8%*	шт.	34	785,00 --	--	26690 --	--	26690 --	-- 2135	28825
144	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм *СП - 8%*	комплект	3	8879,00 --	--	26637 --	--	26637 --	-- 2131	28768
145	244-101-0304 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм *СП - 8%*	комплект	38	8873,00 --	--	337174 --	--	337174 --	-- 26974	364148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	244-102-0803 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм** *СП - 8%*	**шт.**	**8**	**9952,00** --	--	**79616** --	--	**79616**	-- **6369**	**85985**
147	244-102-0502 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160мм** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**7072,00** --	--	**14144** --	--	**14144**	-- **1132**	**15276**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1157894** --	-- --	**1157894** --	-- **92634**	**1250528**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26637**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**26637**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2131**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28768**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1131257**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1131257**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90503**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1221760**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1250528**				
		РАЗДЕЛ 8. Бойлерная, оборудование и обвязка									
148	513-106-0401 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 500 л**	**комплект**	**1**	**630718,00** --	--	**630718** --	--	-- **630718**	-- --	**630718**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**630718** --	-- --	-- **630718**	-- --	**630718**
		Стоимость оборудования	Тенге				**630718**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**630718**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**630718**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**1788612** --	-- --	**1157894** **630718**	-- **92634**	**1881246**
		Стоимость оборудования	Тенге				**630718**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**630718**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26637**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**26637**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2131**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28768**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1131257**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1131257**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90503**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1221760**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**1881246**				
		ОТДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 9. Отопление									
149	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**кВт**	**193,5**	**1450,66** **984,04**	**19,42** **8,05**	**280702** **190412**	**3757** **1559**	**86533**	**138219** **33514**	**452434**
149.1	**245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**2,6**	**503,1** **172,00**				**86533**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	214	920,83	22,34	197058	4781	69929	89662	309658
		НР - 72%; СП - 8%			571,72	10,20	122348	2183		22938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	241-101-0102	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	1 214	318,00				68052		
151	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	345	1001,26	22,34	345435	7707	140485	144549	529183
		НР - 72%; СП - 8%			571,72	10,20	197243	3519		39199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1	241-101-0104	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	м	1 345	398,00				137310		
152	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	187	1001,82	22,34	187340	4177	76251	78350	286945
		НР - 72%; СП - 8%			571,72	10,20	106912	1907		21255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1	241-101-0108	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	м	1 187	398,00				74426		
153	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	18	1319,80	22,34	23756	403	13062	7542	33802
		НР - 72%; СП - 8%			571,72	10,20	10291	184		2504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	241-101-0112	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	м	1 18	715,00				12870		
154	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	62	1474,22	22,34	91402	1385	54570	25977	126769
		НР - 72%; СП - 8%			571,72	10,20	35447	632		9390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1	241-101-0116	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	м	1 62	868,00				53816		
155	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	69	1872,40	41,73	129196	2879	76906	36561	179018
		НР - 72%; СП - 8%			716,10	19,83	49411	1368		13261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	241-101-0120	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	м	1 69	1096,00				75624		
156	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	12	4639,06	60,03	55669	720	42954	8880	69712
		НР - 72%; СП - 8%			999,56	28,16	11995	338		5164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	261-305-0213	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	м	1 12	3546,00				42552		
157	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 /76х3,5/ мм. Прокладка	мтрубопровода	12	3835,41	58,03	46025	696	29876	11338	61952
		НР - 72%; СП - 8%			1287,73	24,53	15453	294		4589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1	261-305-0106	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 12	2450,00				29400		
158	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	895	125,95	1,20	112725	1074	2380	78675	206712

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				122,09	--	109271	--		15312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,179	568,00				102		
158.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01	8,95	224,00				2005		
158.3	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,4475	483,00				216		
159	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24		132,22	1,20	3173	29	214	2110	5705
		НР - 72%; СП - 8%				122,09	--	2930	--		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0048	568,00				3		
159.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,038	0,912	224,00				204		
159.3	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,012	483,00				6		
160	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,907		85874,04	--	77888	--	2591	54214	142670
		НР - 72%; СП - 8%				83018,00	--	75297	--		10568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8	10,7026	224,00				2397		
161	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,012		89433,80	--	1073	--	77	717	1934
		НР - 72%; СП - 8%				83018,00	--	996	--		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	26,5	0,318	224,00				71		
162	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	284		400,34	0,72	113697	205	2633	79896	209081
		НР - 72%; СП - 8%				390,35	0,38	110859	108		15487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,005	1,42	568,00				807		
162.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,01	2,84	483,00				1372		
163	245-510-0204 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15**	шт.	142		9050,00	--	1285100	--	1285100	--	1387908
		СП - 8%				--	--	--	--		102808	
164	245-510-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	142		2621,00	--	372182	--	372182	--	401957
		СП - 8%				--	--	--	--		29775	
165	242-207-0901 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Тдо +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	78		2561,00	--	199758	--	199758	--	215739
		СП - 8%				--	--	--	--		15981	
166	242-207-0902 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Тдо +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	24		3573,00	--	85752	--	85752	--	92612
		СП - 8%				--	--	--	--		6860	
167	242-207-0903 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Тдо +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	20		5525,00	--	110500	--	110500	--	119340
		СП - 8%				--	--	--	--		8840	
168	242-312-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до+120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	8		82226,00	--	657808	--	657808	--	710433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52625	
169	242-312-0202 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до+120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	88648,00	--	1063776	--	1063776	--	1148878
		СП - 8%			--	--	--	--		85102	
170	242-312-0203 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до+120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	106785,00	--	1067850	--	1067850	--	1153278
		СП - 8%			--	--	--	--		85428	
171	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	мтрубопровода	263	582,39	90,08	153169	23691	18492	89022	261566
		НР - 72%; СП - 8%			422,00	48,12	110986	12656		19375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1	**261-105-0647**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**л**	**0,0143 3,7609**	**4580,00**				**17225**		
172	234-305-0302 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	49,5	360,00	--	17820	--	17820	--	19246
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
173	234-305-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	27,5	395,00	--	10862	--	10862	--	11731
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
174	234-305-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	22	478,00	--	10516	--	10516	--	11357
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
175	234-305-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 35 мм	м	19,8	1163,00	--	23027	--	23027	--	24869
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
176	234-305-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 42 мм	м	68,2	1299,00	--	88592	--	88592	--	95679
		СП - 8%			--	--	--	--		7087	
177	234-305-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 54 мм	м	75,9	1687,00	--	128043	--	128043	--	138286
		СП - 8%			--	--	--	--		10243	
178	234-305-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 63 мм	м	26,4	2256,00	--	59558	--	59558	--	64323
		СП - 8%			--	--	--	--		4765	
179	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильзы/.Прокладка	м трубопровода	45,6	3205,51	48,58	146171	2216	94454	36329	197100
		НР - 72%; СП - 8%			1085,54	20,98	49501	957		14600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1	**261-305-0105**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**1 45,6**	**2049,00**				**93434**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм /гильзы/.Прокладка**	м трубопровода	10	5646,55	84,03	56466	840	41394	10498	72321
		НР - 72%; СП - 8%			1423,17	34,90	14232	349		5357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1	261-305-0108	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	м	1 10	4095,00				40950		
181	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	314,9	537,00	--	169101	--	169101	--	182629
		СП - 8%			--	--	--	--		13528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				7371190	54560	6103046	892539	8924827
							1213584	26054	--	661099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				570548				
	Материалы		Тенге				21159				
	Всего заработная плата		Тенге					199935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				338418				
		Накладные расходы	Тенге				143953				
		Сметная прибыль	Тенге				57159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				771660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					199935			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6800642				
	Материалы		Тенге				731642				
	Всего заработная плата		Тенге					1039703			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5011827				
	Сдача и испытание		Тенге				5655				
		Накладные расходы	Тенге				748586				
		Сметная прибыль	Тенге				603940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8153168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	Тенге					1039703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8924828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					1239638			
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляция									
182	ТОО "Nettech"	**Кондиционеры Samsung AR09MSFPAWQNER**	шт	11	218583,90	--	2404423	--		--	2404423
					--	--	--	--	2404423	--	
183	ТОО "Nettech"	**Кондиционеры Samsung AR18RSFPAWQNER**	шт	4	242869,88	--	971480	--		--	971480
					--	--	--	--	971480	--	
184	ТОО "Nettech"	**Кондиционеры Samsung AR24RSFPAWQNER**	шт	20	263008,68	--	5260174	--		--	5260174
					--	--	--	--	5260174	--	
185	ТОО "Nettech"	**Напольная сплит-система (кондиционер) Gree GREE-42 GU125PHS**	шт	1	563076,80	--	563077	--		--	563077
					--	--	--	--	563077	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				9199153	--	--	--	9199153
							--	--	9199153	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				9199154				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9199154				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9199154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 11.Блочный тепловой пункт											
186	513-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 120-200 кВт**	**комплект**	**1**	**3875217,00**	**--**	**3875217**	**--**		**--**	**3875217**
					--	--	--	--	**3875217**	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				**3875217**	**--**	**--**	**--**	**3875217**
							--	--	**3875217**	--	
Стоимость оборудования			Тенге				3875217				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3875217				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				3875217				
РАЗДЕЛ 12.Распределительная гребенка											
187	242-207-0101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**2**	**27313,00**	**--**	**54626**	**--**	**54626**	**--**	**58996**
		СП - 8%			--	--	--	--		4370	
188	242-207-0601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**4**	**2420,00**	**--**	**9680**	**--**	**9680**	**--**	**10454**
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
189	242-207-0606 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**2**	**15785,00**	**--**	**31570**	**--**	**31570**	**--**	**34096**
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	
190	242-312-0206 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до+120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	**167215,00**	**--**	**167215**	**--**	**167215**	**--**	**180592**
		СП - 8%			--	--	--	--		13377	
191	242-312-0206 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Тдо +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65**	**шт.**	**1**	**167215,00**	**--**	**167215**	**--**	**167215**	**--**	**180592**
		СП - 8%			--	--	--	--		13377	
192	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**4**	**2650,74**	**--**	**10603**	**--**	**8790**	**1305**	**12861**
		НР - 72%; СП - 8%			**453,20**	**--**	**1813**	**--**		**953**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1	**261-302-0273**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1** **4**	**2179,00**				**8716**		
193	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4**	**665,93**	**--**	**2664**	**--**	**283**	**1714**	**4728**
		НР - 72%; СП - 8%			**595,18**	**--**	**2381**	**--**		**350**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1	**217-605-0203**	**Масло индустриальное ГОСТ 20799-88**	**т**	**0,00011** **0,00044**	**474618,00**				**209**		
193.2	**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,02** **0,08**	**483,00**				**39**		
194	ТОО "Виаст"	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**4**	**2813,36**	**--**	**11253**	**--**		**--**	**11253**
					--	--	--	--	**11253**	--	
195	241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**1406,00**	**--**	**2812**	**--**	**2812**	**--**	**3037**
		СП - 8%			--	--	--	--		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
197	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	мтрубопровода	4	776,40	41,73	3106	167	75	2119	5643
		НР - 72%; СП - 8%			716,10	19,83	2864	79		418	
198	241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	2	1096,00	--	2192	--	2192	--	2367
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
199	241-101-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,0 мм	м	2	1454,00	--	2908	--	2908	--	3141
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
200	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 /76х3,5/ мм. Прокладка	мтрубопровода	10	3835,41	58,03	38354	580	24897	9448	51626
		НР - 72%; СП - 8%			1287,73	24,53	12877	245		3824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1	261-305-0106	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 10	2450,00				24500		
201	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,8	537,00	--	7411	--	7411	--	8004
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	111,16	2,76	378	9	150	159	580
		НР - 72%; СП - 8%			64,49	0,38	219	1		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,000306	439993,00				135		
203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,8	90,76	1,99	617	14	347	186	868
		НР - 72%; СП - 8%			37,70	0,38	256	3		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009 0,000612	508438,00				311		
204	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3изоляции	0,17	51894,78	2327,34	8822	395	2137	4680	14582
		НР - 72%; СП - 8%			37002,55	1232,00	6290	209		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1	214-301-0205	**Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1**	кг	0,78 0,1326	1856,00				246		
204.2	214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,0265 0,004505	356123,00				1604		
204.3	217-102-0104	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	т	0,00004 0,000007	1589156,00				11		
205	234-101-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25кг/м3	м3	0,2618	10654,00	--	2789	--	2789	--	3012
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
206	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00777	419709,00	--	3261	--	3261	--	3522
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		Смесительный насосный узел теплого пола с коллектором 3х3 /4шт/									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
207	242-207-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16		4021,00	--	64336	--	64336	--	69483
		СП - 8%				--	--	--	--		5147	
208	242-404-0702 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р50553-2010 DN 20	шт.	4		16730,00	--	66920	--	66920	--	72274
		СП - 8%				--	--	--	--		5354	
209	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	4		2974,40	98,33	11898	393	1097	7549	21003
		НР - 72%; СП - 8%				2601,90	19,25	10408	77		1556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00014	0,00056	206112,00				115		
209.2	261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
209.3	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0011	0,0044	165361,00				728		
210	242-307-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN20	шт.	4		20280,00	--	81120	--	81120	--	87610
		СП - 8%				--	--	--	--		6490	
211	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12		2650,74	--	31809	--	26371	3916	38583
		НР - 72%; СП - 8%				453,20	--	5438	--		2858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	261-302-0273	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	12	2179,00				26148		
212	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12		665,93	--	7991	--	849	5142	14184
		НР - 72%; СП - 8%				595,18	--	7142	--		1051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	217-605-0203	**Масло индустриальное ГОСТ 20799-88**	т	0,00011	0,00132	474618,00				626		
212.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,24	483,00				116		
213	ТОО "Виаст"	Термометры прямые в оправе	шт	12		2813,36	--	33760	--		--	33760
						--	--	--	--	33760	--	
214	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	4		400,34	0,72	1601	3	37	1125	2944
		НР - 72%; СП - 8%				390,35	0,38	1561	2		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,005	0,02	568,00				11		
214.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,01	0,04	483,00				19		
215	245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	4		7635,00	--	30540	--	30540	--	32983
		СП - 8%				--	--	--	--		2443	
216	245-405-0909 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 20°С до 50°С	шт.	4		11387,00	--	45548	--	45548	--	49192
		СП - 8%				--	--	--	--		3644	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4		844,91	2,69	3380	10	282	2226	6054
		НР - 72%; СП - 8%				771,94	0,85	3088	3		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,09	0,36	537,00				193		
217.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
218	242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительныминиппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4		76978,00	--	307912	--	307912	--	332545
		СП - 8%				--	--	--	--		24633	
219	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4		28980,20	507,33	115921	2029	15717	71266	202161
		НР - 72%; СП - 8%				24543,87	201,11	98175	804		14975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0088	233942,00				2059		
219.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	4	1329,00				5316		
219.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	4	1406,00				5624		
220	511-401-0101 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	4		209842,00	--	839368	--		--	839368
						--	--	--	--	839368	--	
221	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления пригоризонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	4		7666,38	107,73	30666	431	4080	19003	53643
		НР - 72%; СП - 8%				6538,79	59,48	26155	238		3973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,3	1,2	1418,00				1702		
221.2	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	1	4	416,00				1664		
222	245-509-0202 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 149 мм	шт.	4		8265,00	--	33060	--	33060	--	35705
		СП - 8%				--	--	--	--		2645	
223	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4		3416,07	380,04	13664	1520	270	9112	24598
		НР - 72%; СП - 8%				2968,38	195,44	11874	782		1822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,16	568,00				91		
223.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,28	459,00				129		
224	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4		2922,00	--	11688	--	11688	--	12623
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
225	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32		2420,00	--	77440	--	77440	--	83635
		СП - 8%				--	--	--	--		6195	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смесительный насосный узел теплого пола с коллектором 4х4 /1шт/										
226	242-207-0502 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	4		4021,00	--	16084	--	16084	--	17371
		СП - 8%				--	--	--	--		1287	
227	242-404-0702 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р50553-2010 DN 20**	**шт.**	1		16730,00	--	16730	--	16730	--	18068
		СП - 8%				--	--	--	--		1338	
228	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	1		2974,40	98,33	2974	98	274	1887	5250
		НР - 72%; СП - 8%				2601,90	19,25	2602	19		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	0,00014	0,00014	206112,00				29		
228.2	261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	0,002	0,002	31711,00				63		
228.3	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	0,0011	0,0011	165361,00				182		
229	242-307-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN20**	**шт.**	1		20280,00	--	20280	--	20280	--	21902
		СП - 8%				--	--	--	--		1622	
230	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	3		2650,74	--	7952	--	6592	979	9645
		НР - 72%; СП - 8%				453,20	--	1360	--		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	261-302-0273	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	1	3	2179,00				6537		
231	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	3		665,93	--	1998	--	212	1286	3546
		НР - 72%; СП - 8%				595,18	--	1786	--		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	217-605-0203	**Масло индустриальное ГОСТ 20799-88**	**т**	0,00011	0,00033	474618,00				157		
231.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	0,02	0,06	483,00				29		
232	ТОО "Виаст"	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	3		2813,36	--	8440	--		--	8440
						--	--	--	--	8440	--	
233	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	1		400,34	0,72	400	--	10	281	736
		НР - 72%; СП - 8%				390,35	0,38	390	--		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	0,005	0,005	568,00				3		
233.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	0,01	0,01	483,00				5		
234	245-510-0206 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	1		7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%				--	--	--	--		611	
235	245-405-0909 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 20°С до 50°С**	**шт.**	1		11387,00	--	11387	--	11387	--	12298

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		911	
236	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1		844,91	2,69	845	3	70	556	1514
		НР - 72%; СП - 8%				771,94	0,85	772	1		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,**	кг	0,09	0,09	537,00				48		
236.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,02	483,00				10		
237	242-312-0503 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительныминиппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	1		76978,00	--	76978	--	76978	--	83136
		СП - 8%				--	--	--	--		6158	
238	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1		28980,20	507,33	28980	507	3929	17816	50540
		НР - 72%; СП - 8%				24543,87	201,11	24544	201		3744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0022	0,0022	233942,00				515		
238.2	241-116-0206	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	1	1	1329,00				1329		
238.3	241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	1	1406,00				1406		
239	511-401-0101 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт**	шт.	1		209842,00	--	209842	--		--	209842
						--	--	--	--	209842	--	
240	1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коллекторы системы отопления пригоризонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла**	1 узел	1		8559,86	142,83	8560	143	1171	5275	14941
		НР - 72%; СП - 8%				7246,45	79,31	7246	79		1107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	241-117-0101	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	0,4	0,4	1418,00				567		
240.2	261-301-0221	**Хомуты для крепления труб**	шт.	1	1	416,00				416		
241	245-509-0203 РСНБ РК 2015	**Коллектор для теплых полов на четыре ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 199 мм**	шт.	1		11000,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%				--	--	--	--		880	
242	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	1		3416,07	380,04	3416	380	68	2278	6149
		НР - 72%; СП - 8%				2968,38	195,44	2968	195		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,04	0,04	568,00				23		
242.2	261-201-0324	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,07	0,07	459,00				32		
243	245-405-1504 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	1		2922,00	--	2922	--	2922	--	3156
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
244	242-207-0601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	10		2420,00	--	24200	--	24200	--	26136
		СП - 8%				--	--	--	--		1936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2800344	6682	1458789	169308	3119011
							232209	2938	1102664	149360	
	Стоимость оборудования		Тенге				1102663				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1102663				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15867				
	Материалы		Тенге				2632				
	Всего заработная плата		Тенге					6978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6050				
		Накладные расходы	Тенге				5025				
		Сметная прибыль	Тенге				1671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6978			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1681813				
	Материалы		Тенге				95069				
	Всего заработная плата		Тенге					228169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1355031				
	Сдача и испытание		Тенге				5706				
		Накладные расходы	Тенге				164283				
		Сметная прибыль	Тенге				147689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1993785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					228169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3119011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					235147			
		РАЗДЕЛ 13.Теплый пол									
245	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4466	2039,53	15,08	9108541	67347	48680	6475060	16830290
		НР - 72%; СП - 8%			2013,55	0,14	8992514	625		1246688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1	241-221-0102	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	0,96 4287,36	7,00				30012		
245.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,005 22,33	836,00				18668		
246	241-201-0301 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	м	4421,34	70,00	--	309494	--	309494	--	334254
		СП - 8%			--	--	--	--		24760	
247	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм.Прокладка**	м трубопровода	114	1001,82	22,34	114207	2547	46484	47764	174929
		НР - 72%; СП - 8%			571,72	10,20	65176	1163		12958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1	241-101-0108	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	м	1 114	398,00				45372		
248	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм.Прокладка**	м трубопровода	30	1319,80	22,34	39594	670	21772	12569	56337
		НР - 72%; СП - 8%			571,72	10,20	17152	306		4173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1	241-101-0112	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	м	1 30	715,00				21450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	63	1474,22	22,34	92876	1408	55450	26396	128814
		НР - 72%; СП - 8%			571,72	10,20	36018	643		9542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1	241-101-0116	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	м	1 63	868,00				54684		
250	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	26	1872,40	41,73	48682	1085	28978	13777	67455
		НР - 72%; СП - 8%			716,10	19,83	18619	516		4997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1	241-101-0120	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	м	1 26	1096,00				28496		
251	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4699	125,95	1,20	591839	5639	12499	413065	1085296
		НР - 72%; СП - 8%			122,09	--	573701	--		80392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002 0,9398	568,00				534		
251.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01 46,99	224,00				10526		
251.3	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005 2,3495	483,00				1135		
252	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,699	85874,04	--	403522	--	13420	280873	739147
		НР - 72%; СП - 8%			83018,00	--	390102	--		54752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8 55,4482	224,00				12420		
253	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или пенополистерола. Устройство	м2 изолируемой поверхности	450	488,71	40,31	219920	18139	--	152335	402035
		НР - 72%; СП - 8%			448,40	21,77	201780	9796		29780	
254	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25кг/м3 до 34 кг/м3	м3	9,27	28681,00	--	265873	--	265873	--	287143
		СП - 8%			--	--	--	--		21270	
255	214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХТ 0,040х100 НД	м2	450	288,00	--	129600	--	129600	--	139968
		СП - 8%			--	--	--	--		10368	
256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	111,16	2,76	2668	66	1054	1121	4092
		НР - 72%; СП - 8%			64,49	0,38	1548	9		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,00216	439993,00				950		
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48	90,76	1,99	4356	95	2451	1316	6126
		НР - 72%; СП - 8%			37,70	0,38	1810	18		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009 0,00432	508438,00				2196		
258	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	132,7	537,00	--	71260	--	71260	--	76961
		СП - 8%			--	--	--	--		5701	
259	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	мтрубопровода	233	582,39	90,08	135697	20989	16382	78867	231729
		НР - 72%; СП - 8%			422,00	48,12	98326	11212		17165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259.1	261-105-С647	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143	3,3319 4580,00				15260		
260	234-305-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм** *СП - 8%*	м	125,4	478,00 --	-- --	59941 --	-- --	59941	-- 4795	64736
261	234-305-0405 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 35 мм** *СП - 8%*	м	33	1163,00 --	-- --	38379 --	-- --	38379	-- 3070	41449
262	234-305-0406 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 42 мм** *СП - 8%*	м	69,3	1299,00 --	-- --	90021 --	-- --	90021	-- 7202	97223
263	234-305-0408 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 54 мм** *СП - 8%*	м	28,6	1687,00 --	-- --	48248 --	-- --	48248	-- 3860	52108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				11774718 10396746	117985 24288	1259986 --	7503143 1542230	20820092
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1398225				
		Материалы	Тенге				33308				
		Всего заработная плата	Тенге					714601			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				632062				
		Накладные расходы	Тенге				514512				
		Сметная прибыль	Тенге				153019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2065756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					714601			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10376493				
		Материалы	Тенге				213864				
		Всего заработная плата	Тенге					9706433			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				380754				
		Накладные расходы	Тенге				6988631				
		Сметная прибыль	Тенге				1389211				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18754335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4979
		Сметная заработная плата	Тенге					9706433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				20820091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5399
		Сметная заработная плата	Тенге					10421034			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				35020622 11842539	179227 53280	8821821 14177034	8564990 2352689	45938300
		Стоимость оборудования	Тенге				14177034				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14177034				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1984640				
		Материалы	Тенге				57099				
		Всего заработная плата	Тенге					921514			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				976530				
		Накладные расходы	Тенге				663490				
		Сметная прибыль	Тенге				211849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2859979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата	Тенге					921514			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18858948				
	Материалы		Тенге				1040575				
	Всего заработная плата		Тенге					10974305			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6747612				
	Сдача и испытание		Тенге				11361				
		Накладные расходы	Тенге				7901500				
		Сметная прибыль	Тенге				2140840				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28901288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5620
		Сметная заработная плата	Тенге					10974305			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				45938301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6153
		Сметная заработная плата	Тенге					11895819			
		ОТДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 14.Электрооборудование									
264	515-301-0303 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт.	1	603186,00	--	603186	--		--	603186
					--	--	--	--	603186	--	
265	515-301-0312 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество иноминальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	1	325399,00	--	325399	--		--	325399
					--	--	--	--	325399	--	
		ЩРн-24з									
266	247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
267	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	3	3265,15	23,62	9795	71	4036	4095	15002
		НР - 72%; СП - 8%			1896,00	--	5688	--		1111	
268	247-204-0758 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
269	247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
270	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
271	Прайс-лист	**Ящик автоматический включатель резерва ЯАВР3-25-2 УХЛ3 IP31, 25А**	шт	1	49183,20	--	49183	--		--	49183
					--	--	--	--	49183	--	
		ЩРн-36з									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
273	247-204-2527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
274	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
275	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
276	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
277	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
278	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
		ЩРВ-18з									
279	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
280	247-204-2528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2794,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
281	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815,00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
282	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
283	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		ЩРн-18з									
284	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
285	247-204-2527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
286	247-204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	6	588,00	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%			--	--	--	--		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
288	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ЩРВ-18з									
289	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
290	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
291	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
		ЩРВ-24з									
292	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	5893,00	--	17679	--	17679	--	19093
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
293	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	3	2233,00	--	6699	--	6699	--	7235
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
294	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	15	5358,00	--	80370	--	80370	--	86800
		СП - 8%			--	--	--	--		6430	
		ЩРв-36з									
295	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8384,00	--	8384	--	8384	--	9055
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
296	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
297	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	6	5358,00	--	32148	--	32148	--	34720
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
298	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ЩРВ-24з									
299	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
300	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
301	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
302	247-204-2817 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА	шт.	1	5307,00	--	5307	--	5307	--	5732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
303	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
304	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ЩРв-36з									
305	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8384,00	--	8384	--	8384	--	9055
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
306	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
307	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	6	5358,00	--	32148	--	32148	--	34720
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
308	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ212002 25А	шт	1	16289,40	--	16289	--	16289	--	17592
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
309	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ312002 40А	шт	2	18329,40	--	36659	--	36659	--	39592
		СП - 8%			--	--	--	--		2933	
310	247-211-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Реле промежуточные типа МРП-4, 10 А, 24 В, АС	шт.	1	1624,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
311	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-6,3А	шт	1	7752,00	--	7752	--	7752	--	8372
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
312	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А	шт	1	6353,88	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
313	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-25А	шт	1	6353,88	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
314	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А	шт	1	5059,20	--	5059	--	5059	--	5464
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
315	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-32А	шт	3	9521,52	--	28565	--	28565	--	30850
		СП - 8%			--	--	--	--		2285	
316	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-32А	шт	6	11730,00	--	70380	--	70380	--	76010
		СП - 8%			--	--	--	--		5630	
317	515-301-0278 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5410-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемыхфидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	шт.	1	175323,00	--	175323	--		--	175323
					--	--	--	--	175323	--	
318	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-3 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
319	247-209-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 212-12 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1091,00	--	9819	--	9819	--	10605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
320	247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**48**	**476,00**	**--**	**22848**	**--**	**22848**	**--**	**24676**
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
321	247-214-0702 РСНБ РК 2015	**Вилка силовая /Электрический соединитель 220В, 32А РВШ32-002/**	**шт.**	**1**	**1052,00**	**--**	**1052**	**--**	**1052**	**--**	**1136**
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
322	247-214-0103 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20**	**шт.**	**6**	**358,00**	**--**	**2148**	**--**	**2148**	**--**	**2320**
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
323	247-202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Л48/**	**шт.**	**48**	**89,00**	**--**	**4272**	**--**	**4272**	**--**	**4614**
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
324	247-202-1202 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54**	**шт.**	**1**	**10743,00**	**--**	**10743**	**--**	**10743**	**--**	**11602**
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
325	243-903-0901 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, сосрывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб**	**шт.**	**6**	**9929,00**	**--**	**59574**	**--**	**59574**	**--**	**64340**
		СП - 8%			--	--	--	--		4766	
326	243-903-0902 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, сосрывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб**	**шт.**	**8**	**12570,00**	**--**	**100560**	**--**	**100560**	**--**	**108605**
		СП - 8%			--	--	--	--		8045	
327	243-112-0631 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 3х70+1х35 (ок)-1**	**км**	**0,012**	**1677758,00**	**--**	**20133**	**--**	**20133**	**--**	**21744**
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
328	243-112-1106 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1**	**км**	**0,07**	**957177,00**	**--**	**67002**	**--**	**67002**	**--**	**72362**
		СП - 8%			--	--	--	--		5360	
329	243-112-1107 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-1**	**км**	**0,04**	**1112736,00**	**--**	**44509**	**--**	**44509**	**--**	**48070**
		СП - 8%			--	--	--	--		3561	
330	243-202-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, маркиКВВГнг(А)-LS 4х1,5**	**км**	**0,26**	**326557,00**	**--**	**84905**	**--**	**84905**	**--**	**91697**
		СП - 8%			--	--	--	--		6792	
331	243-202-0303 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, маркиКВВГнг(А)-LS 7х1,5**	**км**	**0,003**	**483649,00**	**--**	**1451**	**--**	**1451**	**--**	**1567**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
332	243-202-0403 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, маркиКВВГнг(А)-LS 10х1,5	км	0,003	676359,00	--	2029	--	2029	--	2191
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
333	243-202-0503 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, маркиКВВГнг(А)-LS 14х1,5	км	0,005	918921,00	--	4595	--	4595	--	4963
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
334	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,04	838364,00	--	33535	--	33535	--	36218
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
335	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,12	1365139,00	--	163817	--	163817	--	176922
		СП - 8%			--	--	--	--		13105	
336	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,115	391023,00	--	44968	--	44968	--	48565
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
337	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	611828,00	--	12237	--	12237	--	13216
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
338	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,07	939402,00	--	65758	--	65758	--	71019
		СП - 8%			--	--	--	--		5261	
339	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,09	1351471,00	--	121632	--	121632	--	131363
		СП - 8%			--	--	--	--		9731	
340	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,135	2268189,00	--	306206	--	306206	--	330702
		СП - 8%			--	--	--	--		24496	
341	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1сечением 1,5 мм2	км	0,015	61691,00	--	925	--	925	--	999
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
342	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1930	72,00	--	138960	--	138960	--	150077
		СП - 8%			--	--	--	--		11117	
343	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	200	90,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	255	140,00	--	35700	--	35700	--	38556
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
345	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	122	351,00	--	42822	--	42822	--	46248
		СП - 8%			--	--	--	--		3426	
346	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	9	188,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				3103189	71	1944339	4095	3263622
							5688	--	1153091	156337	
		Стоимость оборудования	Тенге				1153091				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1153091				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1703873				
		Материалы	Тенге				4037				
		Всего заработная плата	Тенге					5688			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1694078				
		Накладные расходы	Тенге				4095				
		Сметная прибыль	Тенге				136639				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1844607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5688			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10743				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10743				
		Сметная прибыль	Тенге				859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11602				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				235482				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				235482				
		Сметная прибыль	Тенге				18839				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				254321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3263621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5688			
		РАЗДЕЛ 15.Электроосвещение									
		ЩРВ-36з									
347	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8384,00	--	8384	--	8384	--	9055
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
348	247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
349	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
350	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
		ЩРВ-24з									
351	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
352	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
353	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
354	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
		ЩРВ-9з									
355	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
356	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
357	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
358	Прайс-лист	Светильник с люминисцентными лампами ЛСО 22 236 УХЛ4	шт	89	6461,70	--	575091	--	575091	--	621098
		СП - 8%			--	--	--	--		46007	
359	Прайс-лист	Светильник с люминисцентными лампами ЛСО 22 136 УХЛ4	шт	64	5961,90	--	381562	--	381562	--	412087
		СП - 8%			--	--	--	--		30525	
360	247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	85	15653,00	--	1330505	--	1330505	--	1436945
		СП - 8%			--	--	--	--		106440	
361	247-101-0126 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ17677-82 типа ЛПО46-36-003/004 Luxe	шт.	53	8584,00	--	454952	--	454952	--	491348
		СП - 8%			--	--	--	--		36396	
362	247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	11	17423,00	--	191653	--	191653	--	206985
		СП - 8%			--	--	--	--		15332	
363	247-101-0107 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-36-001 IP65	шт.	10	9024,00	--	90240	--	90240	--	97459
		СП - 8%			--	--	--	--		7219	
364	Прайс-лист	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	102	534,13	--	54481	--	54481	--	58840
		СП - 8%			--	--	--	--		4359	
365	Прайс-лист	Светильник с энергосберагающими DS-109	шт	12	3223,20	--	38678	--	38678	--	41772
		СП - 8%			--	--	--	--		3094	
366	Прайс-лист	Светильник с энергосберагающими НПО 22-60	шт	2	1494,30	--	2989	--	2989	--	3228
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
367	Прайс-лист	Светильник указательный "Выход" со светодиодом мощ. 3,0Вт типа ССА-1001	шт	27	4246,26	--	114649	--	114649	--	123821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9172	
368	Прайс-лист	Лампа люминесцентная 220В, мощ. 36Вт L-36	шт	497	389,64	--	193651	--	193651	--	209143
		СП - 8%			--	--	--	--		15492	
369	Прайс-лист	Стартер 220В 80С-220	шт	497	55,73	--	27698	--	27698	--	29914
		СП - 8%			--	--	--	--		2216	
370	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая 220В,мощ. 23Вт E27 DELUX EL LL	шт	8	489,60	--	3917	--	3917	--	4230
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
371	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая 220В,мощ. 18Вт E27 Mini Full Spiral	шт	94	464,10	--	43625	--	43625	--	47115
		СП - 8%			--	--	--	--		3490	
372	248-306-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Блок питания CONVERSION KIT	шт.	90	14435,00	--	1299150	--	1299150	--	1403082
		СП - 8%			--	--	--	--		103932	
373	Прайс-лист	Светильник ручной переносной РВО-42	шт	2	3264,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
374	261-303-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Лампа энергосберегающая общего назначения для местного освещения 36В КЛ SP-15	шт.	2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
375	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892,00	--	25784	--	25784	--	27847
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
376	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от10 А до 16 А, IP20	шт.	66	476,00	--	31416	--	31416	--	33929
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
377	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	112	345,00	--	38640	--	38640	--	41731
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	
378	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	39	368,00	--	14352	--	14352	--	15500
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
379	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	37	396,00	--	14652	--	14652	--	15824
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
380	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Л48/	шт.	217	89,00	--	19313	--	19313	--	20858
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	
381	247-202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 /У195/	шт.	188	330,00	--	62040	--	62040	--	67003
		СП - 8%			--	--	--	--		4963	
382	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1345	72,00	--	96840	--	96840	--	104587
		СП - 8%			--	--	--	--		7747	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				5187108	--	5187108	--	5602075
							--	--	--	414967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5090268				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5090268				
		Сметная прибыль	Тенге				407220				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5497488				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				96840				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96840				
		Сметная прибыль	Тенге				7747				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				104587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5602075				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				8290297	71	7131447	4095	8865697
							5688	--	1153091	571304	
		Стоимость оборудования	Тенге				1153091				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1153091				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6794141				
		Материалы	Тенге				4037				
		Всего заработная плата	Тенге					5688			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6784346				
		Накладные расходы	Тенге				4095				
		Сметная прибыль	Тенге				543859				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7342095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5688			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10743				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10743				
		Сметная прибыль	Тенге				859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11602				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				332322				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				332322				
		Сметная прибыль	Тенге				26586				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				358908				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				8865696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5688			
		ОТДЕЛ 6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ СКЛАДА									
		РАЗДЕЛ 16.Демонтажные работы									
383	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с наружных стен**	м2	103,5	307,84	--	31861	--	--	22940	59185
		НР - 72%; СП - 8%			307,84	--	31861	--		4384	
384	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Отбивка штукатурка из цементно-песчанного раствора**	м2	7	307,84	--	2155	--	--	1552	4003
		НР - 72%; СП - 8%			307,84	--	2155	--		297	
385	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	82,24	307,84	--	25317	--	--	18228	47029
		НР - 72%; СП - 8%			307,84	--	25317	--		3484	
386	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	**Разборка стяжки из бетона В7,5 толщ.40мм**	м3	1,512	21597,76	7968,76	32656	12049	--	19573	56408
		НР - 72%; СП - 8%			13629,00	4350,50	20607	6578		4178	
387	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	5,67	1538,59	215,09	8724	1219	--	5912	15807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1323,50	124,77	7504	707		1171	
388	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	1,8	2415,45	215,09	4348	388	--	3013	7950
		НР - 72%; СП - 8%			2200,36	124,77	3961	225		589	
389	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли	65	906,85	0,46	58945	30	--	42419	109473
		НР - 72%; СП - 8%			906,39	--	58915	--		8109	
390	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	65	234,55	22,16	15246	1440	--	10355	27649
		НР - 72%; СП - 8%			212,39	8,86	13805	576		2048	
391	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ**	м3 кладки	5	33563,42	5758,95	167817	28794	--	111209	301348
		НР - 72%; СП - 8%			27804,47	3086,88	139022	15434		22322	
392	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: Балка**	м2 кровли	65	107,30	13,01	6974	846	--	4656	12561
		НР - 72%; СП - 8%			94,29	5,20	6129	338		930	
		Прочие работы									
393	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	12,95	117,00	--	1515	--		--	1636
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
394	412-101-0115 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	194,25	54,00	--	10490	--		--	11329
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				366048	44766	--	239857	654378
							309276	23858	--	48472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				366048				
	Всего заработная плата		Тенге					333134			
	Транспортные расходы		Тенге				12005				
		Накладные расходы	Тенге				239856				
		Сметная прибыль	Тенге				48472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					333134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				654376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					333134			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				366048	44766	--	239857	654378
							309276	23858	--	48472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				366048				
	Всего заработная плата		Тенге					333134			
	Транспортные расходы		Тенге				12005				
		Накладные расходы	Тенге				239856				
		Сметная прибыль	Тенге				48472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					333134			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				654376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					333134			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (склад)											
395	ТОО "Электрокомплект"	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-6,3А	шт	1	7752,00	--	7752	--	7752	--	8372
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
396	ТОО "Электрокомплект"	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	7	534,13	--	3739	--	3739	--	4038
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
397	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая 220В,мощ. 18Вт E27 Mini Full Spiral	шт	7	464,10	--	3249	--	3249	--	3509
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
398	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	4	396,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
399	247-202-0421 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышказащелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм /У994/	шт.	2	143,00	--	286	--	286	--	309
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
400	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	391023,00	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
401	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	30	72,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				30501	--	30501	--	32941
							--	--	--	2440	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				28341				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28341				
		Сметная прибыль	Тенге				2267				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				30608				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2160				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2160				
		Сметная прибыль	Тенге				173				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2333				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				32941				
ОТДЕЛ 8. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ и ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (наружное)											
		РУ-0,4кВ ТП№2-05									
402	Прайс-лист	Ящик управления наружным освещением, 16А ЯУО 9602-3474	шт	1	47564,00	--	47564	--		--	47564
					--	--	--	--	47564	--	
403	247-204-3433 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 500А 35кА	шт.	2	88008,00	--	176016	--	176016	--	190097
		СП - 8%			--	--	--	--		14081	
404	247-301-0220 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Салют, СА4-Э704 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, классточности 1	шт.	2	22187,00	--	44374	--	44374	--	47924
		СП - 8%			--	--	--	--		3550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	247-302-0117 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА	шт.	6	4201,00	--	25206	--	25206	--	27222
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
		РАЗДЕЛ 17.Сети КЛ-0,4кВ									
406	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	129	2305,00	--	297345	--	297345	--	321133
		СП - 8%			--	--	--	--		23788	
407	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16	1590,00	--	25440	--	25440	--	27475
		СП - 8%			--	--	--	--		2035	
408	243-113-0731 РСНБ РК 2015	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	км	0,202	3866963,00	--	781127	--	781127	--	843617
		СП - 8%			--	--	--	--		62490	
409	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,521	368834,00	--	192163	--	192163	--	207536
		СП - 8%			--	--	--	--		15373	
410	243-903-0902 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, сорывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	12570,00	--	50280	--	50280	--	54302
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
411	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	414	38,00	--	15732	--	15732	--	16991
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
412	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	72	63,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1366623	--	1642720	--	1821701
							--	--	47564	131417	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1023570				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1023570				
		Сметная прибыль	Тенге				81885				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1105455				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20268				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20268				
		Сметная прибыль	Тенге				1622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21890				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				322785				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				322785				
		Сметная прибыль	Тенге				25823				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				348608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1475953				
		РАЗДЕЛ 18.Опора наружного освещения									
		Опора металлическая /16шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29248	271941,00	--	79537	--	79537	--	85900
		СП - 8%			--	--	--	--		6363	
414	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912	277977,00	--	25352	--	25352	--	27380
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
415	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	16	78289,00	--	1252624	--	1252624	--	1352834
		СП - 8%			--	--	--	--		100210	
416	247-306-0306 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника кгоризонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	9254,00	--	148064	--	148064	--	159909
		СП - 8%			--	--	--	--		11845	
417	247-103-0501 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	16	30061,00	--	480976	--	480976	--	519454
		СП - 8%			--	--	--	--		38478	
418	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,176	220596,00	--	38825	--	38825	--	41931
		СП - 8%			--	--	--	--		3106	
419	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,009408	647579,00	--	6092	--	6092	--	6579
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
420	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 50 мм	м	32	148,00	--	4736	--	4736	--	5115
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
421	247-202-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка соединительная ЕКМ 1271	шт.	16	7357,00	--	117712	--	117712	--	127129
		СП - 8%			--	--	--	--		9417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				2153918	--	2153918	--	2326231
							--	--	--	172313	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2038201				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2038201				
		Сметная прибыль	Тенге				163056				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2201257				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110981				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				110981				
		Сметная прибыль	Тенге				8878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				119859				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4736				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4736				
		Сметная прибыль	Тенге				379				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2326231				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				3813701	--	3766137	--	4114991
							--	--	47564	301290	
		Стоимость оборудования	Тенге				47564				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				47564				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3307367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3307367				
		Сметная прибыль	Тенге				264588				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3571955				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131249				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131249				
		Сметная прибыль	Тенге				10500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141749				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				327521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327521				
		Сметная прибыль	Тенге				26202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				353723				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				4114991				
		ОТДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ (наружные)									
		РАЗДЕЛ 19.Водопровод									
		Колодец диам.1500мм-1шт									
422	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**22612,00**	--	**22612**	--	**22612**	--	**24421**
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
423	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**23274,00**	--	**46548**	--	**46548**	--	**50272**
		СП - 8%			--	--	--	--		3724	
424	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**20187,00**	--	**20187**	--	**20187**	--	**21802**
		СП - 8%			--	--	--	--		1615	
425	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**2572,00**	--	**2572**	--	**2572**	--	**2778**
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
426	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**4821,00**	--	**4821**	--	**4821**	--	**5207**
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
427	244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**30272,00**	--	**30272**	--	**30272**	--	**32694**
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**127012**	--	**127012**	--	**137174**
							--	--	--	10162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96740				
	Местные материалы		Тенге				96740				
		Сметная прибыль	Тенге				7740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104480				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30272				
		Сметная прибыль	Тенге				2422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				137174				
		РАЗДЕЛ 20.Канализация									
		Колодец диам.1000мм-7ШТ									
428	225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**7**	**11628,00**	--	**81396**	--	**81396**	--	**87908**
		СП - 8%			--	--	--	--		6512	
429	225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**6**	**8721,00**	--	**52326**	--	**52326**	--	**56512**
		СП - 8%			--	--	--	--		4186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	13279,00	--	13279	--	13279	--	14341
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
431	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	8169,00	--	57183	--	57183	--	61758
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	
432	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	2572,00	--	18004	--	18004	--	19444
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
433	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	30272,00	--	211904	--	211904	--	228856
		СП - 8%			--	--	--	--		16952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				434092	--	434092	--	468819
							--	--	--	34727	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				222188				
	Местные материалы		Тенге				222188				
		Сметная прибыль	Тенге				17775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239963				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				211904				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				211904				
		Сметная прибыль	Тенге				16952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				228856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				468819				
		РАЗДЕЛ 21.Жироуловитель									
434	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22612,00	--	22612	--	22612	--	24421
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
435	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23274,00	--	46548	--	46548	--	50272
		СП - 8%			--	--	--	--		3724	
436	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
437	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2572,00	--	2572	--	2572	--	2778
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
438	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4821,00	--	4821	--	4821	--	5207
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
439	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
440	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				106825	--	106825	--	115372
							--	--	--	8547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76553				
	Местные материалы		Тенге				76553				
		Сметная прибыль	Тенге				6125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82678				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30272				
		Сметная прибыль	Тенге				2422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				115372				
		РАЗДЕЛ 22.Демонтажные работы									
441	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка сгидравлическим испытанием** *НР - 72%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,01**	**349822,90** **320601,60**	**29221,30** **13049,24**	**3498** **3206**	**292** **130**	**–**	**2402** **472**	**6372**
442	**1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,066**	**43733,41** **41268,96**	**2464,45** **1316,70**	**2886** **2724**	**163** **87**	**–**	**2024** **393**	**5302**
443	**414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**0,1194**	**891,00** **–**	**–** **–**	**106** **–**	**–** **–**	**–**	**–** **9**	**115**
444	**411-102-0115 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенныхпунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	**т·км**	**1,791**	**72,00** **–**	**–** **–**	**129** **–**	**–** **–**	**–**	**–** **10**	**139**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**6619** **5930**	**455** **217**	**–** **–**	**4426** **884**	**11928**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6619				
		Всего заработная плата	Тенге					6147			
		Транспортные расходы	Тенге				235				
		Накладные расходы	Тенге				4426				
		Сметная прибыль	Тенге				884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				11929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6147			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				**674548** **5930**	**455** **217**	**667929** **–**	**4426** **54320**	**733293**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				402100				
		Всего заработная плата	Тенге					6147			
		Местные материалы	Тенге				395481				
		Транспортные расходы	Тенге				235				
		Накладные расходы	Тенге				4426				
		Сметная прибыль	Тенге				32524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				439050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6147			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				272448				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				272448				
		Сметная прибыль	Тенге				21796				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				294244				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				733294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6147			
		ОТДЕЛ 10. БЛАГОУСТРОЙСТВА. Вертикальная планировка и Покрытия									
		РАЗДЕЛ 23.Вертикальная планировка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятиерастительного грунта 30 м/**	**м3 грунта**	**336**	**30,99**	**30,99**	**10413**	**10412**	**--**	**3658**	**15196**
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,12	--	5080		1126	
446	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/**	**м3 грунта**	**336**	**53,64**	**53,64**	**18023**	**18023**	**--**	**6333**	**26305**
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,18	--	8796		1949	
447	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /для озеленениятерритории/**	**м3 грунта**	**759**	**30,99**	**30,99**	**23521**	**23521**	**--**	**8263**	**34327**
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,12	--	11476		2543	
448	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/**	**м3 грунта**	**759**	**53,64**	**53,64**	**40713**	**40713**	**--**	**14307**	**59421**
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,18	--	19871		4402	
449	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/**	**м3грунта**	**18,9**	**38,37**	**38,37**	**725**	**725**	**--**	**255**	**1058**
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,73	--	354		78	
450	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/**	**м3 грунта**	**18,9**	**60,73**	**60,73**	**1148**	**1148**	**--**	**403**	**1675**
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,64	--	560		124	
451	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/**	**м3грунта**	**21,4**	**38,37**	**38,37**	**821**	**821**	**--**	**289**	**1198**
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,73	--	401		89	
452	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/**	**м3 грунта**	**21,4**	**60,73**	**60,73**	**1300**	**1299**	**--**	**457**	**1897**
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,64	--	634		141	
453	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**145**	**260,49**	**250,05**	**37771**	**36257**	**--**	**7377**	**48760**
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	60,22	1514	8732		3612	
454	411-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	**т-км**	**2218,5**	**82,00**	**--**	**181917**	**--**		**--**	**196470**
		СП - 8%			--	--	--	--		14553	
455	1101-0105-0702 РСНБ РК 2015	**Канавы. Разработка. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60**	**1765,53**	**105,17**	**105932**	**6311**	**--**	**73303**	**193573**
		НР - 72%; СП - 8%			1660,36	36,46	99622	2188		14339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**422284**	**139230**	**--**	**114645**	**579880**
							101136	**58092**	**--**	**42956**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**422284**				
	Всего заработная плата		Тенге					**159228**			
	Транспортные расходы		Тенге				**181917**				
		Накладные расходы	Тенге				**114645**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42956**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				579885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					159228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				579885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					159228			
		РАЗДЕЛ 24.Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1									
456	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	30,616	52049,00	--	1593532	--	1593532	--	1721015
		СП - 8%			--	--	--	--		127483	
		Тип 2.Плиточное покрытие									
457	255-102-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	463	2848,00	--	1318624	--	1318624	--	1424114
		СП - 8%			--	--	--	--		105490	
458	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	3,52	52049,00	--	183212	--	183212	--	197869
		СП - 8%			--	--	--	--		14657	
		Резиновое покрытие тип 3									
459	211-201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	161,784	3136,00	--	507355	--	507355	--	547943
		СП - 8%			--	--	--	--		40588	
460	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	9,824	52049,00	--	511329	--	511329	--	552235
		СП - 8%			--	--	--	--		40906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				4114052	--	4114052	--	4443176
							--	--	--	329124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4114052				
	Местные материалы		Тенге				4114052				
		Сметная прибыль	Тенге				329124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4443176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				4443176				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				4536336	139230	4114052	114645	5023056
							101136	58092	--	372080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4536336				
	Всего заработная плата		Тенге					159228			
	Местные материалы		Тенге				4114052				
	Транспортные расходы		Тенге				181917				
		Накладные расходы	Тенге				114645				
		Сметная прибыль	Тенге				372080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5023061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					159228			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				5023061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					159228			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								139993955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35840476				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1323971			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					571838			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50978280		
		- Перевозка грузов	Тенге				441825				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16008407		
		- Накладные расходы	Тенге							26216868	
		- Сметная прибыль	Тенге							9184125	
		Строительно-монтажные работы	тенге								123 985 548,00
		Оборудование	тенге								16 008 407,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**								**139 993 955,00**
		Временное здание и сооружение 1,2%	тенге								1 487 826,58
		Итого:	тенге								141 481 781,58
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,525%	тенге								658 735,22
		Итого:	тенге								142 140 516,79
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								2 522 642,20
		Итого:	тенге								144 663 158,99
		Коэффициент понижения К=0,95	тенге								137 430 001,04
		НДС 12%	тенге								16 491 600,12
		ВСЕГО:	**тенге**								**153 921 601,16**
		удержание 30%	тенге								46 176 480,35
		удержание 5%	тенге								7 696 080,06
		Итого к оплате:	**тенге**								**100 049 040,76**

Принял (Заказчик)

образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области

Руководитель: _____ **Бекджигитова С.Б.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО ""Нур-Жол Құрылыс""

Директор _____ **Даулетбаев А.О.**

Технический надзор ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт _____ **Сейтмағанбет Н.М.**

Авторский надзор: ТОО "АСП Абу - Нур"

Инженер автороского надзора _____ **Нышанов**