Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.2004г №73

Заказчик: **ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад № 5 "Сауле" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области "**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен, Мангистауской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за январь м-ц 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
11	17	№53	23.06.2023г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном **январь** месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	431 435 949,70		385 210 669,37						46 225 280,32	431 435 949,70
В том числе за **январь** месяц		90 277 728,759	80 605 114,963						9 672 613,796	90 277 728,759
удержние 5%		4 513 886,438	4 030 255,748						483 630,690	4 513 886,438
удержание 30%		27 083 318,628	24 181 534,489						2 901 784,139	27 083 318,628
Всего к оплате:		**58 680 523,693**	**52 393 324,726**						**6 287 198,967**	**58 680 523,693**

Всего к оплате: 58 680 523,69 *(пятьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот двадцать три)* **тенге 69 тиын**

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бекджигитова С.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад №5 "Сауле" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования мангистауской области** — **070440007162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Жол Құрылыс",0, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, Баянды с. Промышленная зона 1, строение 3** — **030540000548**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 23.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
3	29.01.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен Мангистауской области			усл	1	90 277 728,76	90 277 728,76	9 672 613,80
				Итого	1	x	90 277 728,76	9 672 613,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Даулетбаев А.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.01.2024

М.П.

Форма 2

Заказчик : **ГКП на праве оперативного управления "Ясли-сад №5 "САУЛЕ" «Отдел образования по г. Жанаозен, Управления образования Мангистауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле" в городе Жанаозен, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Ясли-сад №5 Сауле"**
(наименование)

Акт №4 за январь месяц 2024 г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

Ред. 2021.1.1. Э7240

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ здания ДЕТСКОГО САДИКА										
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
		Полы										
		По типу 740										
1	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов		586,94	258,73	1,80	151859	1057	15671	97701	269525
						230,23	0,96	135131	565		19965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-401-0107	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	м3	0,0016	0,939104	16685,00				15669		
		1-этаж										
		По типу 529										
2	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия		517,15	3539,65	34,68	1830532	17932	1465008	257373	2254937
						672,13	19,09	347592	9871		167032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,005	2,58575	90,00				233		
2.2	233-101-0111	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м2	1,02	527,493	2495,00				1316095		
2.3	261-105-0402	**Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2**	кг	0,5	258,575	575,00				148681		
3	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов		514,46	417,72	1,35	214900	695	109800	75440	313567
						202,94	0,73	104405	373		23227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	233-204-0102	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	1,01	519,6046	182,00				94568		
3.2	261-105-0402	**Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2**	кг	0,0515	26,49469	575,00				15234		
		По типу 529										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	357,1		3539,65	34,68	1264010	12382	1011611	177720	1557068
						672,13	19,09	240017	6816		115338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	1,7855	90,00				161		
4.2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,02	364,242	2495,00				908784		
4.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	178,55	575,00				102666		
5	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	187,74		417,72	1,35	78423	253	40070	27530	114429
						202,94	0,73	38100	136		8476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	189,6174	182,00				34510		
5.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0515	9,66861	575,00				5559		
				2-этаж								
6	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	863,6		3539,65	34,68	3056845	29945	2446449	429793	3765569
						672,13	19,09	580451	16484		278931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	4,318	90,00				389		
6.2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,02	880,872	2495,00				2197776		
6.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	431,8	575,00				248285		
7	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	566,32		417,72	1,35	236563	765	120869	83045	345176
						202,94	0,73	114929	411		25569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	571,9832	182,00				104101		
7.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0515	29,16548	575,00				16770		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6833132	63029	5209478	1148602	8620271
								1560625	34656	–	638538	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6833132				
		Материалы	Тенге					5209479				
		Всего заработная плата	Тенге						1595281			
		Накладные расходы	Тенге					1148602				
		Сметная прибыль	Тенге					638538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8620272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									982
		Сметная заработная плата	Тенге						1595281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8620272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									982
		Сметная заработная плата	Тенге						1595281			

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

Подвал и 1-этаж

Металлические двери

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.	м2	26,04		4128,61	77,76	107509	2025	11605	68315	189890
						3605,17	38,55	93879	1004		14066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	4,6872	1712,00				8024		
8.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	10,158204	314,00				3190		
		Деревянные двери										
9	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	108,36		2511,30	123,09	272125	13338	55214	151423	457431
						1878,67	62,16	203573	6736		33884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	26,0064	1712,00				44523		
10	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях	м2	21,42		2160,06	172,53	46269	3695	8290	26068	78124
						1600,56	89,69	34284	1921		5787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,02142	50383,00				1079		
10.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	3,8556	1712,00				6601		
11	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	64		3663,00	–	234432	–	234432	–	253187
						–	–	–	–		18755	
		Двери из ПВХ										
12	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХпрофилей	м2	15,12		2417,23	284,13	36548	4296	7506	19456	60485
						1636,62	150,59	24746	2277		4480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	4,3848	1712,00				7507		
		2-этаж										
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56		4128,61	77,76	31212	587	3370	19833	55129
						3605,17	38,55	27255	291		4084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,3608	1712,00				2330		
13.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	2,949156	314,00				926		
		Деревянные двери										
14	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях	м2	58,59		2511,30	123,09	147137	7212	29853	81874	247332
						1878,67	62,16	110072	3642		18321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	14,0616	1712,00				24073		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях	м2	10,71		2160,06	172,53	23134	1848	4144	13034	39061
						1600,56	89,69	17142	961		2893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,01071	50383,00				540		
15.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,9278	1712,00				3300		
16	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	34		3663,00	--	124542	--	124542	--	134505
						--	--	--	--		9963	
		Двери из ПВХ										
17	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХпрофилей	м2	13,23		2417,23	284,13	31980	3759	6568	17024	52925
						1636,62	150,59	21653	1992		3920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	3,8367	1712,00				6568		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1054888	36760	485524	397027	1568069
								532604	18824	--	116153	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					557193				
		Материалы	Тенге					111577				
		Всего заработная плата	Тенге						428999			
		Накладные расходы	Тенге					308879				
		Сметная прибыль	Тенге					69285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					935357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									255
		Сметная заработная плата	Тенге						428999			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					497695				
		Материалы	Тенге					14975				
		Всего заработная плата	Тенге						122429			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					358974				
		Накладные расходы	Тенге					88148				
		Сметная прибыль	Тенге					46868				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					632711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						122429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1568068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									327
		Сметная заработная плата	Тенге						551428			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка										
		Потолок										
18	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2окрашиваемой поверхности	1049,3		84,83	1,25	89017	1311	9235	57019	157719
						74,78	0,69	78471	721		11683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,220353	39810,00				8772		
18.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,005	5,2465	88,00				462		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемо йповерхности	2080,2	1140,88	7,90	2373265	16434	319560	1473200	4154183
					979,36	4,25	2037271	8841		307717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069 1,435338	220158,00				316001		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2462282	17745	328795	1530219	4311902
							2115742	9562	–	319400	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2462282				
		Материалы	Тенге				328794				
		Всего заработная плата	Тенге					2125304			
		Накладные расходы	Тенге				1530219				
		Сметная прибыль	Тенге				319400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4311901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230
		Сметная заработная плата	Тенге					2125304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4311901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230
		Сметная заработная плата	Тенге					2125304			
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /Узел А,Б/									
20	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	45,6	1092,11	125,64	49800	5729	3506	31205	87485
					889,59	60,84	40565	2774		6480	
21	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	288	520,00	–	149760	–	149760	–	161741
					–	–	–	–		11981	
		Ограждение лестницы ОГ-1-1шт									
22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5	1092,11	125,64	5461	628	385	3422	9593
					889,59	60,84	4448	304		711	
23	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	36	520,00	–	18720	–	18720	–	20218
					–	–	–	–		1498	
		Пандус П-1									
24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,44	1309,85	–	13675	–	–	9846	25403
					1309,85	–	13675	–		1882	
25	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские /кл.В15/. Устройство	м3	8,4	23392,59	1643,56	196498	13806	167587	13838	227163
					1798,19	489,91	15105	4115		16827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 8,568	19274,00				165140		
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1584	24947,83	2158,43	3952	342	5	2719	7204
					22758,04	1079,38	3605	171		534	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,044352	112,00				5		
26.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1584	--				--		
27	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
			т		0,1584	296003,00	–	46887	–	46887	–	50638
						--	–	–	–		3751	
28	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит/. Устройство										
			м2 покрытия		24	6274,13	117,59	150579	2822	98753	36350	201883
						2041,83	61,75	49004	1482		14954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,312	13898,00				4336		
28.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,7344	3817,00				2803		
28.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	24,48	3739,00				91531		
		Ограждение лестницы ОГ-1-1шт										
29	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка										
			м ограждения		40	1092,11	125,64	43684	5025	3075	27372	76741
						889,59	60,84	35584	2433		5685	
30	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.		162	520,00	–	84240	–	84240	–	90979
						--	–	–	–		6739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					763256	28352	572918	124752	959048
								161986	11279	–	71042	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					510536				
		Материалы	Тенге					108170				
		Всего заработная плата	Тенге						173265			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46887				
		Местные материалы	Тенге					165140				
		Накладные расходы	Тенге					124752				
		Сметная прибыль	Тенге					50824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					686112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						173265			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					252720				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					252720				
		Сметная прибыль	Тенге					20218				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					272938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					959050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						173265			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					11113558	145886	6596715	3200600	15459290
								4370957	74321	–	1145133	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10363143				
		Материалы	Тенге					5758020				
		Всего заработная плата	Тенге						4322849			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46887				
		Местные материалы	Тенге					165140				
		Накладные расходы	Тенге					3112452				
		Сметная прибыль	Тенге					1078047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14553642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2566
		Сметная заработная плата	Тенге					4322849			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				750415				
	Материалы		Тенге				14975				
	Всего заработная плата		Тенге					122429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611694				
		Накладные расходы	Тенге				88148				
		Сметная прибыль	Тенге				67086				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				905649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					122429			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				15459291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2638
		Сметная заработная плата	Тенге					4445278			
		ОТДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 5. Трубопроводы холодной воды (В1,В2)									
31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	110	2032,81	15,08	223609	1658	461	159484	413741
					2013,55	0,14	221490	15		30647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,005	0,55	836,00			460		
32	241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**									
			м	108,9	163,00	–	17751	–	17751	–	19171
					–	–	–	–		1420	
33	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.Прокладка**	м трубопровода	105	1535,37	25,65	161214	2694	90404	49946	228053
					648,72	11,94	68116	1254		16893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	241-101-0303	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	м	1	105	849,00			89145		
34	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	94	2686,51	45,30	252532	4258	169923	57859	335222
					833,52	21,37	78351	2009		24831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	241-101-0407	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	м	1	94	1788,00			168072		
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	309	125,95	1,20	38919	371	822	27163	71368
					122,09	–	37726	–		5286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0618	568,00			35		
35.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01	3,09	224,00			692		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1545	483,00				75		
36	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,309		85874,04	–	26535	–	882	18470	48605
						83018,00	–	25653	–		3600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	3,6462	224,00				817		
37	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	48		7,00	–	336	–	336	--	363
						--	–	–	–		27	
38	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	38		10,00	–	380	–	380	--	410
						--	–	–	–		30	
39	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	47		45,00	–	2115	–	2115	--	2284
						--	–	–	–		169	
		Тепловая изоляция трубопроводов										
40	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70		582,39	90,08	40767	6305	4922	23694	69618
						422,00	48,12	29540	3368		5157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,001	4580,00				4585		
41	234-305-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	77		338,00	–	26026	–	26026	--	28108
						--	–	–	–		2082	
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	94		1242,72	1,36	116816	128	13092	74639	206771
						1102,08	0,74	103596	70		15316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	23,124	483,00				11169		
		Тепловая изоляция трубопроводов										
43	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,11		87253,93	1481,32	96852	1645	57624	27675	134490
						33858,80	770,00	37583	855		9962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	1,14552	34710,00				39761		
43.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,04329	356123,00				15417		
43.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000044	1589156,00				71		
		Водомерный узел										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, собводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24151,08	531,06	24151	531	8575	10955	37915
					15045,00	170,50	15045	170		2808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12 12	655,00				7860		
45	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656,00	–	28656	–	28656	–	30948
					–	–	–	–		2292	
46	241-101-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм /патрубок/	м	0,2	1222,00	–	244	–	244	–	264
					–	–	–	–		20	
47	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	368,00	–	736	–	736	–	795
					–	–	–	–		59	
48	241-113-0107 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	909,00	–	1818	–	1818	–	1963
					–	–	–	–		145	
49	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,5 мм	шт.	2	581,00	–	1162	–	1162	–	1255
					–	–	–	–		93	
50	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	3211,67	48,58	4496	68	2908	1115	6060
					1085,54	20,98	1520	29		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 1,4	2049,00				2869		
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,25	181,50	3,97	45	1	25	14	63
					75,40	0,77	19	–		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000045	508438,00				23		
52	242-101-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином BV-05-47, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для водыи нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	36430,00	–	72860	–	72860	–	78689
					–	–	–	–		5829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00 --	– –	12865 –	– –	12865	– 1029	13894
54	242-404-1106 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТРК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	10231,00 --	– –	10231 –	– –	10231	– 818	11049
		Фитинги									
55	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	48	12,00 --	– –	576 –	– –	576	– 46	622
56	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	14	19,00 --	– –	266 –	– –	266	– 21	287
57	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	37	16,00 --	– –	592 –	– –	592	– 47	639
58	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	74	28,00 --	– –	2072 –	– –	2072	– 166	2238
59	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	13	486,00 --	– –	6318 –	– –	6318	– 505	6823
60	241-101-0303 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 /отвод/ мм	м	10	849,00 --	– –	8490 –	– –	8490	– 679	9169
61	241-101-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 /отвод/ мм	м	3,5	1675,00 --	– –	5862 –	– –	5862	– 469	6331
62	241-113-0102 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	7	424,00 --	– –	2968 –	– –	2968	– 237	3205
63	241-113-0107 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	13	909,00 --	– –	11817 –	– –	11817	– 945	12762
		Арматура для трубопроводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	102	1498,00 --	– –	152796 –	– –	152796	-- 12224	165020
65	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	19	2009,00 --	– –	38171 –	– –	38171	-- 3054	41225
66	242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8037,00 --	– –	16074 –	– –	16074	-- 1286	17360
67	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	40	164,00 --	– –	6560 –	– –	6560	-- 525	7085
68	241-228-0103 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с наружной резьбой	шт.	40	1193,00 --	– –	47720 –	– –	47720	-- 3818	51538
69	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	40	1380,29 1347,50	0,12 –	55212 53900	5 –	1307	38808 7522	101542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,52	568,00			295		
69.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,04	459,00			477		
69.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,44	836,00			368		
70	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	8	8491,00 --	– –	67928 –	– –	67928	-- 5434	73362
71	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив сэратором	шт.	32	5313,00 --	– –	170016 –	– –	170016	-- 13601	183617
72	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 200 мм /гильзы/. Прокладка	м трубопровода	1,75	10174,96 3147,36	159,83 45,43	17806 5508	280 80	12018	4023 1746	23575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,93	1,6275	7357,00			11974		
73	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9	37943,33 1732,50	141,02 57,75	341490 15592	1269 520	324629	11601 28247	381338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.1	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	180	952,00				171360		
73.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	9	13223,00				119007		
74	248-305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	18		4643,00	–	83574	–	83574	–	90260
						–	–	–	–		6686	
75	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	9		1366,60	20,27	12299	182	173	8654	22630
						1327,10	8,47	11944	76		1676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,207	836,00				173		
76	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	9		22452,00	–	202068	–	202068	–	218233
						–	–	–	–		16165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2411791	19395	1686813	514100	3159960
								705583	8446	–	234066	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					285642				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					285642				
		Сметная прибыль	Тенге					22851				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					308493				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					307041				
		Материалы	Тенге					76547				
		Всего заработная плата	Тенге						200684			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					26026				
		Накладные расходы	Тенге					144492				
		Сметная прибыль	Тенге					36122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					487655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
		Сметная заработная плата	Тенге						200684			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1819108				
		Материалы	Тенге					611221				
		Всего заработная плата	Тенге						513345			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					687380				
		Накладные расходы	Тенге					369608				
		Сметная прибыль	Тенге					175093				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2363809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									263
		Сметная заработная плата	Тенге						513345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3159957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге						714029			
		РАЗДЕЛ 6. Трубопроводы горячей воды (Т3,Т4)										
77	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250		2194,95	18,09	548738	4523	835	391275	1015214
						2173,52	0,23	543380	58		75201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1	836,00				836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм									
			м	247,5	268,00	–	66330	–	66330	–	71636
					–	–	–	–		5306	
79	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	2403,70	21,38	336518	2993	1501	239095	621662
					2371,60	0,37	332024	52		46049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	86,1	12,00			1033		
79.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,56	836,00			468		
80	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм									
			м	138,6	421,00	–	58351	–	58351	–	63019
					–	–	–	–		4668	
81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	390	125,95	1,20	49120	468	1037	34283	90075
					122,09	–	47615	–		6672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,078	568,00			44		
81.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	3,9	224,00			874		
81.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,195	483,00			94		
82	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,39	85874,04	–	33491	–	1114	23311	61347
					83018,00	–	32377	–		4544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	4,602	224,00			1031		
83	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15									
			шт.	119	1498,00	–	178262	–	178262	–	192523
					–	–	–	–		14261	
84	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм									
			шт.	100	10,00	–	1000	–	1000	–	1080
					–	–	–	–		80	
85	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм									
			шт.	75	12,00	–	900	–	900	–	972
					–	–	–	–		72	
86	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм									
			шт.	21	42,00	–	882	–	882	–	953
					–	–	–	–		71	
87	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм									
			шт.	11	78,00	–	858	–	858	–	927
					–	–	–	–		69	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	241-601-0503 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"										
			шт.	238		1068,00	–	254184	–	254184	–	274519
						–	–	–	–		20335	
89	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм										
			шт.	65		31,00	–	2015	–	2015	–	2176
						–	–	–	–		161	
90	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм										
			шт.	10		49,00	–	490	–	490	–	529
						–	–	–	–		39	
		Тепловая изоляция трубопроводов										
91	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем										
			м3 изоляции	0,62		87253,93	1481,32	54097	918	32187	15458	75120
						33858,80	770,00	20992	477		5564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,63984	34710,00				22209		
91.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,02418	356123,00				8611		
91.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000025	1589156,00				39		
		Приборы										
92	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка										
			шт.	17		1380,29	0,12	23465	2	555	16493	43155
						1347,50	–	22908	–		3197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,221	568,00				126		
92.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,442	459,00				203		
92.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,187	836,00				156		
93	245-508-0101 РСНБ РК 2015	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs1,9 м3/ч, DN 20										
			шт.	17		23055,00	–	391935	–	391935	–	423290
						–	–	–	–		31355	
94	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка										
			шт.	19		13124,03	36,51	249357	694	157957	65572	340123
						4774,00	19,25	90706	366		25194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	1	19	8257,00				156883		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2249993	9598	1150393	785487	3278320
								1090002	953	–	242838	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					87588				
	Материалы		Тенге					33301				
	Всего заработная плата		Тенге						53846			
		Накладные расходы	Тенге					38769				
		Сметная прибыль	Тенге					10108				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					136465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						53846			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2162405				
	Материалы		Тенге					161885				
	Всего заработная плата		Тенге						1037109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					955207				
		Накладные расходы	Тенге					746718				
		Сметная прибыль	Тенге					232730				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3141853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									533
		Сметная заработная плата	Тенге						1037109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3278318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									565
		Сметная заработная плата	Тенге						1090955			
		РАЗДЕЛ 7. Канализация хозяйственно-бытовая, К1										
95	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	80		1172,47	1,61	93798	129	229	67315	174002
						1168,00	0,66	93440	53		12889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0039	0,312	224,00				70		
95.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000012	0,00096	165361,00				159		
96	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	250		1131,80	3,88	282950	969	1981	201872	523608
						1120,00	1,51	280000	377		38786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157	3,925	224,00				879		
96.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,00665	165361,00				1100		
97	241-216-0201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	20		45,00	–	900	–	900	–	972
						–	–	–	–		72	
98	241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	110		145,00	–	15950	–	15950	–	17226
						–	–	–	–		1276	
99	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	мтрубопровода	30		6599,10	53,56	197973	1607	158545	27832	243869
						1260,70	27,80	37821	834		18064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	241-502-0102	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	м	1	30	4863,00				145890		
99.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157	0,471	224,00				106		
100	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (выпуск из здания)**	м3	21		2396,24	–	50321	–	–	36231	93476
						2396,24	–	50321	–		6924	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	11,58		1250,96	–	14486	–	–	10430	26909
						1250,96	–	14486	–		1993	
		Фасонные части										
102	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 250 мм /гильзы/. Прокладка	м трубопровода	1,75		14441,56	258,76	25273	453	18250	4836	32517
						3754,08	83,79	6570	147		2409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,93	1,6275	11197,00				18223		
		Приборы										
103	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	32		4088,03	115,63	130817	3700	6997	87945	236263
						3753,75	63,31	120120	2026		17501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01152	216199,00				2491		
103.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,28	459,00				588		
103.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,152	836,00				963		
103.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	6,4	357,00				2285		
104	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3		4972,87	229,68	14919	689	1603	9365	26227
						4209,12	126,66	12627	380		1943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0003	1358578,00				408		
104.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,24	1252,00				300		
104.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,108	836,00				90		
104.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	1,2	357,00				428		
104.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00024	1176898,00				282		
105	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3		8876,00	–	26628	–	26628	–	28758
						–	–	–	–		2130	
106	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3		1372,00	–	4116	–	4116	–	4445
						–	–	–	–		329	
107	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	38		4972,87	229,68	188969	8728	20294	118627	332204
						4209,12	126,66	159947	4813		24608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0038	1358578,00				5163		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	3,04	1252,00				3806		
107.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,368	836,00				1144		
107.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	15,2	357,00				5426		
107.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00304	1176898,00				3578		
108	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм										
			комплект	38		8876,00	–	337288	–	337288	–	364271
						–	–	–	–		26983	
109	244-104-0202 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	38		1541,00	–	58558	–	58558	–	63243
						–	–	–	–		4685	
110	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка										
			комплект	8		2456,04	287,30	19648	2298	2104	11878	34048
						1905,75	156,43	15246	1251		2522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0016	187886,00				301		
110.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00056	1358578,00				761		
110.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,56	568,00				318		
110.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	1,12	459,00				514		
111	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка										
			комплект	2		3417,91	86,81	6836	174	656	4393	12128
						3003,00	47,91	6006	96		898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	261-107-0447	Каболка	т	0,00014	0,00028	1358578,00				380		
111.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,072	836,00				60		
111.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	357,00				143		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1469430	18747	654099	580724	2214166
								796584	9977	–	164012	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					428723				
		Всего заработная плата	Тенге						64807			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					363916				
		Накладные расходы	Тенге					46661				
		Сметная прибыль	Тенге					38030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					513414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						64807			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1040707				
		Материалы	Тенге					210658				
		Всего заработная плата	Тенге						741754			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					79524				
		Накладные расходы	Тенге					534063				
		Сметная прибыль	Тенге					125982				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1700752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									380
		Сметная заработная плата	Тенге						741754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2214166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					806561			
		РАЗДЕЛ 8. Бойлерная, оборудование и обвязка									
112	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**									
			комплект	1	15288,79	573,14	15289	573	46	10779	28154
					14669,68	301,44	14670	301		2085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,002	0,002	12471,00			25		
112.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	568,00			7		
112.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	459,00			11		
113	242-307-0105 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40**									
			шт.	2	5666,00	–	11332	–	11332	–	12239
					–	–	–	–		907	
114	242-207-0704 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до+150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**									
			шт.	4	6753,00	–	27012	–	27012	–	29173
					–	–	–	–		2161	
115	242-207-0705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до+150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**									
			шт.	2	12127,00	–	24254	–	24254	–	26194
					–	–	–	–		1940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				77887	573	62644	10779	95760
							14670	301	–	7093	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				77887				
		Материалы	Тенге				46				
		Всего заработная плата	Тенге					14971			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62598				
		Накладные расходы	Тенге				10779				
		Сметная прибыль	Тенге				7093				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				95759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				95759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14971			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				6209101	48313	3553949	1891090	8748206
							2606839	19677	–	648009	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				285642				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				285642				
		Сметная прибыль	Тенге				22851				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				308493				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				823352				
		Материалы	Тенге				109848				
		Всего заработная плата	Тенге					319337			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				389942				
		Накладные расходы	Тенге				229922				
		Сметная прибыль	Тенге				84260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1137534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					319337			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5100107				
		Материалы	Тенге				983810				
		Всего заработная плата	Тенге					2307179			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1784709				
		Накладные расходы	Тенге				1661168				
		Сметная прибыль	Тенге				540898				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7302173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184
		Сметная заработная плата	Тенге					2307179			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8748200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1374
		Сметная заработная плата	Тенге					2626516			
		ОТДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 9. Отопление									
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	73,2	111,16	2,76	8137	202	3214	3419	12480
					64,49	0,38	4721	28		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,006588	439993,00			2899		
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	146,4	90,76	1,99	13287	292	7476	4014	18685
					37,70	0,38	5519	56		1384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,013176	508438,00			6699		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				21424	494	10690	7433	31165
							10240	84	–	2308	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21424				
		Материалы	Тенге				10691				
		Всего заработная плата	Тенге					10324			
		Накладные расходы	Тенге				7433				
		Сметная прибыль	Тенге				2308				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					10324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				31165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					10324			
		РАЗДЕЛ 10. Вентиляция									
118	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	406	311,18	0,28	126339	114	3840	88164	231663
					301,44	0,16	122385	65		17160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004	0,1624	23567,00				3827		
119	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	226		2332,98	41,23	527253	9319	76637	321023	916138
						1952,64	20,21	441297	4568		67862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	4,52	10607,00				47944		
119.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,09718	277977,00				27014		
120	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностьюсвыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	35		11135,46	13,12	389741	459	5130	276589	719637
						10975,77	–	384152	–		53306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	5,25	587,00				3082		
120.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07	2,45	836,00				2048		
121	1120-2601-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8кВт. Установка на полу	1 сплит-система	1		11052,43	17,18	11052	17	266	7753	20310
						10768,68	–	10769	–		1504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,15	587,00				88		
121.2	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	4	30,00				120		
121.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07	0,07	836,00				59		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1054385	9909	85873	693529	1887748
								958603	4633	–	139832	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					126339				
		Материалы	Тенге					3841				
		Всего заработная плата	Тенге						122450			
		Накладные расходы	Тенге					88164				
		Сметная прибыль	Тенге					17160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					231663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						122450			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					928046				
		Материалы	Тенге					82034				
		Всего заработная плата	Тенге						840786			
		Сдача и испытание	Тенге					21458				
		Накладные расходы	Тенге					605365				
		Сметная прибыль	Тенге					122672				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1656083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									428
		Сметная заработная плата	Тенге						840786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1887746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									504
		Сметная заработная плата	Тенге						963236			

РАЗДЕЛ 11. Блочный тепловой пункт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1118-0801-0303	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг.									
	РСНБ РК 2015	Установка в тепловомпункте	теплообмени								
			к	1	14402,30	428,24	14402	429	–	10171	26538
					13974,06	151,68	13974	152		1966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14402	429	–	10171	26538
							13974	152	–	1966	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14402				
	Всего заработная плата		Тенге					14126			
	Сдача и испытание		Тенге				419				
		Накладные расходы	Тенге				10171				
		Сметная прибыль	Тенге				1966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				26539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14126			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1090211	10832	96563	711133	1945451
							982817	4869	–	144106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				147763				
	Материалы		Тенге				14532				
	Всего заработная плата		Тенге					132774			
		Накладные расходы	Тенге				95597				
		Сметная прибыль	Тенге				19468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					132774			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				942448				
	Материалы		Тенге				82034				
	Всего заработная плата		Тенге					854912			
	Сдача и испытание		Тенге				21877				
		Накладные расходы	Тенге				615536				
		Сметная прибыль	Тенге				124638				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1682622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					854912			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1945450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					987686			
		ОТДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 12. Электрооборудование									
123	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или									
	РСНБ РК 2015	распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до									
	Изм. и доп. вып. 17	1700х1100 мм. Установка наполу									
			шт.	2	30354,20	4208,86	60708	8418	36290	14280	80987
					8000,00	1916,75	16000	3834		5999	
		ЩРн-24з									
124	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и									
	РСНБ РК 2015	глубина до 600х600х350 мм. Установка									
	Изм. и доп. вып. 17										
			шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834
					4000,00	750,75	4000	751		728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									
			шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834
					4000,00	750,75	4000	751		728	
		ЩРн-36з									
126	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									
			шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834
					4000,00	750,75	4000	751		728	
127	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	3	6106,25	127,16	18319	381	6562	8292	28740
					3792,00	46,75	11376	140		2129	
128	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	6	3265,15	23,62	19591	142	8073	8191	30004
					1896,00	–	11376	–		2223	
		ЩРВ-18з									
129	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									
			шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834
					4000,00	750,75	4000	751		728	
130	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	3	6106,25	127,16	18319	381	6562	8292	28740
					3792,00	46,75	11376	140		2129	
131	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	2	3265,15	23,62	6530	47	2691	2730	10001
					1896,00	–	3792	–		741	
		ЩРн-18з									
132	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									
			шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834
					4000,00	750,75	4000	751		728	
133	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	7	6106,25	127,16	42744	890	15310	19347	67059
					3792,00	46,75	26544	327		4967	
134	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	2	3265,15	23,62	6530	47	2691	2730	10001
					1896,00	–	3792	–		741	
		ЩРВ-18з									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5684,58 4000,00	1586,22 750,75	5685 4000	1586 751	99	3421 728	9834
136	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3265,15 1896,00	23,62 –	16326 9480	118 –	6728	6826 1852	25004
		ЩРВ-24з									
137	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	3	5684,58 4000,00	1586,22 750,75	17054 12000	4758 2252	296	10262 2185	29501
138	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18	3265,15 1896,00	23,62 –	58773 34128	425 –	24220	24572 6668	90013
		ЩРв-36з									
139	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5684,58 4000,00	1586,22 750,75	5685 4000	1586 751	99	3421 728	9834
140	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	3265,15 1896,00	23,62 –	29386 17064	213 –	12109	12286 3334	45006
		ЩРВ-24з									
141	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5684,58 4000,00	1586,22 750,75	5685 4000	1586 751	99	3421 728	9834
142	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6106,25 3792,00	127,16 46,75	6106 3792	127 47	2187	2764 710	9580
143	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	3265,15 1896,00	23,62 –	19591 11376	142 –	8073	8191 2223	30004
		ЩРв-36з									
144	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5684,58 4000,00	1586,22 750,75	5685 4000	1586 751	99	3421 728	9834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	3265,15 1896,00	23,62 –	22856 13272	165 –	9419	9556 2593	35005
146	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене иликолонне	шт.	3	8472,84 5499,00	121,76 46,75	25419 16497	365 140	8557	11979 2992	40390
147	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2343,46 1925,00	392,56 187,00	2343 1925	393 187	25	1521 309	4173
148	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3265,15 1896,00	23,62 –	13061 7584	94 –	5383	5460 1482	20003
149	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	6106,25 3792,00	127,16 46,75	54956 34128	1145 421	19683	24875 6387	86218
150	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	6456,04 4000,00	2345,97 1119,25	6456 4000	2346 1119	110	3686 811	10953
151	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене иликолонне	шт.	10	5815,00 3792,00	23,62 –	58150 37920	236 –	19994	27302 6836	92289
152	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	48	311,03 276,94	0,25 0,13	14929 13293	12 6	1624	9576 1960	26465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	48,96	32,00			1567		
153	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	258,64 248,73	0,24 0,12	1552 1492	2 1	58	1075 210	2837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,1224	450,00			55		
154	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	2107,10 1925,00	98,14 46,75	12643 11550	588 280	505	8518 1693	22854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	4032,10 3850,00	98,14 46,75	32257 30800	785 374	672	22445 4376	59078
		Кабельная продукция									
156	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягиваниепервого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1936	112,85 93,20	0,98 0,47	218478 180435	1897 910	36146	130568 27924	376970
157	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м	200	133,50 111,84	1,96 0,94	26700 22368	392 188	3940	16240 3435	46376
158	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м	255	156,85 130,48	3,93 1,87	39997 33272	1002 477	5723	24299 5144	69440
159	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м	122	221,62 186,40	7,85 3,74	27038 22741	957 456	3340	16702 3499	47239
160	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	15	112,85 93,20	0,98 0,47	1693 1398	15 7	280	1012 216	2921
161	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2130	411,11 395,60	2,40 0,15	875664 842628	5111 319	27925	606922 118607	1601193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97 2066,1	10,00				20661		
161.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074 8,67762	836,00				7254		
162	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	255	518,13 504,10	2,70 0,30	132123 128546	688 76	2889	92608 17978	242709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73 186,15	12,00				2234		
162.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066 0,78183	836,00				654		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением									
			м	122	629,75	4,73	76830	577	11233	46905	133634
					532,95	1,03	65020	126		9899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,51	62,22	177,00			11013		
164	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка									
			м	9	908,18	54,30	8174	489	2820	3569	12683
					540,56	10,28	4865	93		939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2022461	47622	293009	1224370	3506576
							1681830	18679	–	259743	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				921363				
	Материалы		Тенге				249266				
	Всего заработная плата		Тенге					649002			
		Накладные расходы	Тенге				467284				
		Сметная прибыль	Тенге				111089				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1499736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					649002			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101098				
	Материалы		Тенге				43728				
	Всего заработная плата		Тенге					1051507			
		Накладные расходы	Тенге				757086				
		Сметная прибыль	Тенге				148654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2006838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					1051507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3506574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1700509			
		РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение									
		ЩРВ-36з									
165	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834
					4000,00	750,75	4000	751		728	
166	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	15	3265,15	23,62	48977	354	20183	20477	75010
					1896,00	–	28440	–		5556	
		ЩРВ-24з									
167	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834
					4000,00	750,75	4000	751		728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	11	3265,15	23,62	35917	260	14801	15016	55008
					1896,00	–	20856	–		4075	
		ЩРВ-9з									
169	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834
					4000,00	750,75	4000	751		728	
170	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	4	3265,15	23,62	13061	94	5383	5460	20003
					1896,00	–	7584	–		1482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				115010	5466	40664	51216	179523
							68880	2253	–	13297	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				115010				
		Материалы	Тенге				40660				
		Всего заработная плата	Тенге					71133			
		Накладные расходы	Тенге				51216				
		Сметная прибыль	Тенге				13297				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				179523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					71133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				179523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					71133			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2137471	53088	333673	1275586	3686099
							1750710	20932	–	273040	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1036373				
		Материалы	Тенге				289926				
		Всего заработная плата	Тенге					720135			
		Накладные расходы	Тенге				518500				
		Сметная прибыль	Тенге				124386				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1679259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					720135			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1101098				
		Материалы	Тенге				43728				
		Всего заработная плата	Тенге					1051507			
		Накладные расходы	Тенге				757086				
		Сметная прибыль	Тенге				148654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2006838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					1051507			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3686097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								969
		Сметная заработная плата	Тенге					1771642			

ОТДЕЛ 5. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ СКЛАДА

РАЗДЕЛ 14. Монтажные работы

Элементы покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом изщитов. Устройство	м2 перекрытия	39,5	2604,09 1682,04	336,43 164,63	102862 66440	13289 6503	23133	52519 12430	167811
172	261-103-0133 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	39,5	4647,00 --	– –	183556 –	– –	183556	– 14685	198241
173	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сортаГОСТ 8486-86	м3	2,961	70707,00 --	– –	209363 –	– –	209363	– 16749	226112
174	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,329	69870,00 --	– –	22987 –	– –	22987	– 1839	24826
175	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,201	69663,00 --	– –	14002 –	– –	14002	– 1120	15122
176	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,051632	807545,44 101843,77	9366,99 2478,44	41695 5258	484 128	35953	3878 3646	49219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,051632	688015,00				35524		
177	235-101-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	9,8	240,00 --	– –	2352 –	– –	2352	– 188	2540
		Парапет									
178	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,75	15864,62 10674,10	2193,51 666,29	59492 40028	8226 2499	11238	30619 7209	97320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24 0,9	12471,00				11224		
179	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	9,8684211	-484,82 -484,82	– –	-4784 -4784	– –	–	-3445 -658	-8887
180	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,425	55773,00 --	– –	79477 –	– –	79477	– 6358	85835
181	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0225	409963,92 110651,16	3309,76 1299,38	9224 2490	74 29	6660	1814 883	11921

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,0225	296003,00				6660		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					720226	22073	588721	85385	870060
								109432	9159	–	64449	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					720226				
		Материалы	Тенге					76984				
		Всего заработная плата	Тенге						118591			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					432260				
		Местные материалы	Тенге					79477				
		Накладные расходы	Тенге					85385				
		Сметная прибыль	Тенге					64449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					870060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						118591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					870060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						118591			

РАЗДЕЛ 15. Кровля

		Устройство крыши										
182	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слой	м2 изолируемой поверхности	39,5		832,50	35,15	32884	1388	20936	7920	44069
						267,35	11,14	10560	440		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2,2	86,9	175,00				15208		
182.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1	39,5	145,00				5728		
183	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	39,5		813,10	149,80	32118	5917	11310	12049	47700
						376,98	46,68	14891	1844		3533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	1,2087	2043,00				2469		
183.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	0,60435	13898,00				8399		
184	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять накаждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	39,5		444,83	55,64	17571	2198	13999	1503	20600
						34,79	18,05	1374	713		1526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0255	1,00725	13898,00				13999		
185	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,634		127637,18	2174,55	80922	1379	54890	18227	107081
						38884,95	1045,00	24653	663		7932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,024092	216199,00				5209		
185.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,10144	69870,00				7088		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
185.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,52622	69663,00				36658		
186	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,634	9459,76	90,54	5997	57	5006	694	7226
						1473,77	46,06	934	29		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,004248	1148617,00				4879		
187	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1,93	107592,65	2042,51	207654	3942	144751	43871	271647
						30549,75	1020,94	58961	1970		20122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,02	1,9686	70372,00				138534		
188	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,93	9459,76	90,54	18257	175	15238	2112	21999
						1473,77	46,06	2844	89		1630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,012931	1148617,00				14853		
189	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,08	128019,97	1691,63	10242	135	6886	2369	13620
						40261,50	866,25	3221	69		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,0744	70707,00				5261		
189.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,0096	69663,00				669		
190	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,08	9459,76	90,54	757	8	631	88	912
						1473,77	46,06	118	4		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000536	1148617,00				616		
191	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство подеревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		65	6133,99	142,10	398709	9236	179461	153545	596434
						3230,96	49,91	210012	3244		44180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	71,89	2167,00				155786		
191.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,026	384947,00				10009		
191.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,00689	1589156,00				10949		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/										
			м3	0,51		51175,00	–	26099	–	26099	–	28187
						–	–	–	–		2088	
193	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	65		331,63	4,20	21556	273	17652	2715	26212
						55,87	2,14	3631	139		1942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,01495	1148617,00				17172		
194	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сортаГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/										
			м3	0,08		69870,00	–	5590	–	5590	–	6037
						–	–	–	–		447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					858356	24708	502449	245093	1191724
								331199	9204	–	88276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					858356				
	Материалы		Тенге					470757				
	Всего заработная плата		Тенге						340403			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31689				
		Накладные расходы	Тенге					245093				
		Сметная прибыль	Тенге					88276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1191725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	Тенге						340403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					1191725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	Тенге						340403			
		РАЗДЕЛ 16. Полы										
		По типу 400										
195	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,756		26285,82	9,00	19872	7	15162	3386	25119
						6220,90	–	4703	–		1861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,77112	17397,00				13415		
196	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,8		916,75	45,81	34653	1732	11240	16307	55037
						573,57	25,59	21681	967		4077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,77112	14422,00				11121		
197	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37,8		2109,83	114,11	79752	4313	33015	31145	119769
						1122,33	22,05	42424	833		8872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
197.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	42,336	259,00				10965		
197.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,130788	129322,00				16914		
198	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями толщина слоя 5/20/ мм										
			м2 стяжки		37,8	1259,48	22,65	47608	856	23918	16647	69396
						604,07	7,60	22834	287		5140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0016	0,06048	90,00				5		
198.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0068	0,25704	90,00				23		
198.3	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	211,68	58,00				12277		
198.4	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	120,96	96,00				11612		
199	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109										
			м2 стяжки		37,8	2261,87	61,11	85499	2310	62545	15480	109057
						546,14	22,65	20644	856		8078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,018	0,6804	90,00				61		
199.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	28,5	1077,3	58,00				62483		
200	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит/. Устройство										
			м2 покрытия		37,8	6274,13	117,59	237162	4445	155536	57251	317966
						2041,83	61,75	77181	2334		23553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,4914	13898,00				6829		
200.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,15668	3817,00				4415		
200.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	38,556	3739,00				144161		
201	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА										
			м2 поверхности облицовки		4,34	8195,41	31,63	35568	137	17453	12999	52452
						4142,30	17,53	17978	76		3885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	4,34	3739,00				16227		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					540114	13800	318869	153215	748796
								207445	5353	–	55466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					540114				
	Материалы		Тенге					318868				
	Всего заработная плата		Тенге						212798			
		Накладные расходы	Тенге					153215				
		Сметная прибыль	Тенге					55466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					748795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					212798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				748795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					212798			

РАЗДЕЛ 17. Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна									
202	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,8	4740,23	278,65	8532	501	3513	3443	12933
					2509,90	146,75	4518	264		958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,14 2,052	1712,00				3513		
203	223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,8	26088,00	–	46958	–	46958	–	50715
					–	–	–	–		3757	
204	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	3,5	1409,96	8,15	4935	28	3532	1001	6411
					392,82	4,41	1375	15		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566 1,981	1712,00				3391		
205	223-501-0114 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,5	1616,00	–	5656	–	5656	–	6108
					–	–	–	–		452	
		Металлические двери									
206	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	4128,61	77,76	7803	147	842	4958	13782
					3605,17	38,55	6814	73		1021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18 0,3402	1712,00				582		
206.2	217-101-0401	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,3901 0,737289	314,00				232		
207	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,89	40727,00	–	76974	–	76974	–	83132
					–	–	–	–		6158	
		Деревянные двери									
208	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях**	м2	3,78	2511,30	123,09	9493	465	1927	5282	15957
					1878,67	62,16	7101	235		1182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24 0,9072	1712,00				1553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистымпластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	5812,00	–	21969	–	21969	--	23727
					--	–	–	–		1758	
210	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3663,00	–	7326	–	7326	--	7912
					--	–	–	–		586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				189646	1141	168697	14684	220677
							19808	587	–	16347	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				97543				
		Материалы	Тенге				8970				
		Всего заработная плата	Тенге					13508			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				74583				
		Накладные расходы	Тенге				9726				
		Сметная прибыль	Тенге				8582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13508			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				92103				
		Материалы	Тенге				842				
		Всего заработная плата	Тенге					6887			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84300				
		Накладные расходы	Тенге				4958				
		Сметная прибыль	Тенге				7765				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				220677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20395			
		РАЗДЕЛ 18. Внутренняя отделка									
		Потолок									
211	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	37,8	3407,15	21,55	128790	815	51416	55393	198918
					2025,38	9,94	76559	376		14735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	67,284	60,00			4037		
57.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м2	1,03	38,934	516,00			20090		
57.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	3,402	836,00			2844		
57.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,8634	108,23652	146,00			15803		
212	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	37,8	1084,31	4,59	40987	173	8145	23570	69722
					864,26	1,78	32669	67		5165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	79,2288	86,00			6814		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемойповерхности		37,8	1140,88	7,90	43125	299	5806	26770	75487
						979,36	4,25	37020	161		5592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,026082	220158,00				5742		
		Стены или перегородки										
214	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,8	2119,70	133,93	217905	13767	41070	125671	371062
						1586,26	111,63	163068	11475		27486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	1,92236	17747,00				34116		
214.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0554	5,69512	1187,00				6760		
215	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухимисмесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		102,8	1565,74	10,81	160958	1112	42746	84633	265239
						1139,11	4,34	117100	446		19647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	430,9376	86,00				37061		
216	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		102,8	927,35	7,45	95332	765	14435	57992	165590
						779,49	4,01	80132	412		12266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,064764	220158,00				14258		
217	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		8,1	4613,02	71,56	37365	579	6223	22248	64382
						3773,23	41,51	30563	336		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,3483	17453,00				6079		
218	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемойповерхности		8,1	927,35	7,45	7512	61	1137	4569	13048
						779,49	4,01	6314	33		966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,005103	220158,00				1123		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					731974	17571	170978	400846	1223448
								543425	13306	–	90626	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					731974				
		Материалы	Тенге					170977				
		Всего заработная плата	Тенге						556731			
		Накладные расходы	Тенге					400846				
		Сметная прибыль	Тенге					90626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1223446				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
		Сметная заработная плата	Тенге						556731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					1223446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
		Сметная заработная плата	Тенге						556731			
		РАЗДЕЛ 19. Наружняя отделка										
		Цоколь										
219	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7		1742,10	53,78	12195	377	2350	7061	20796
						1352,60	48,36	9468	339		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0189	0,1323	17747,00				2348		
220	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	м2 фасада	7		526,09	5,49	3683	38	1879	1286	5367
						252,33	2,89	1766	20		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-107-0327	**Стекло жидкое калийное**	т	0,000532	0,003724	402709,00				1500		
60.2	261-201-0333	**Краска силикатная ГОСТ 18958-73**	кг	0,45	3,15	96,00				302		
		Наружная отделка										
221	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,5		1742,10	53,78	180307	5566	34747	104399	307483
						1352,60	48,36	139994	5006		22777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0189	1,95615	17747,00				34716		
222	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм**	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "Аспол"	103,5		1761,97	14,71	182364	1523	49598	95069	299627
						1268,05	7,70	131243	797		22195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	232-503-0503	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	3	310,5	117,00				36329		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
223	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	103,5		219,21	2,30	22688	238	8967	9797	35084
						130,27	1,20	13483	124		2599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	39,33	228,00				8967		
224	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	8,2		828,29	0,94	6792	8	975	4182	11852
						708,40	–	5809	–		878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0067	0,05494	17747,00				975		
225	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная /откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	1,64		219,21	2,30	360	4	142	155	556
						130,27	1,20	214	2		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	0,6232	228,00				142		
		Отмостка										
226	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
			м2 покрытия	43,05		5808,97	441,11	250076	18990	191921	33902	306696
						909,77	183,98	39165	7920		22718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	1,58424	3250,00				5149		
226.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	2,56578	2608,00				6692		
226.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	1,06764	166454,00				177713		
227	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,305		26285,82	9,00	113160	39	86340	19282	143038
						6220,90	–	26781	–		10595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,3911	17397,00				76392		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					771625	26783	376919	275133	1130499
								367923	14208	–	83741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					771625				
	Материалы		Тенге					376920				
	Всего заработная плата		Тенге						382131			
		Накладные расходы	Тенге					275133				
		Сметная прибыль	Тенге					83741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1130499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						382131			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1130499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					382131			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				3811941	106076	2126633	1174356	5385204
							1579232	51817	–	398905	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3719838				
		Материалы	Тенге				1423476				
		Всего заработная плата	Тенге					1624162			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				538532				
		Местные материалы	Тенге				79477				
		Накладные расходы	Тенге				1169398				
		Сметная прибыль	Тенге				391140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5280376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								909
		Сметная заработная плата	Тенге					1624162			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				92103				
		Материалы	Тенге				842				
		Всего заработная плата	Тенге					6887			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84300				
		Накладные расходы	Тенге				4958				
		Сметная прибыль	Тенге				7765				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6887			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				5385202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					1631049			
		ОТДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
228	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	1		3265,15	23,62	3265	24	1345	1365	5001
						1896,00	–	1896	–		370	
229	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальнымиусловиями среды**									
			шт.	7		768,90	4,72	5382	33	479	3518	9612
						695,73	2,34	4870	16		712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1	261-404-0531	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0204	0,1428	951,00				136		
229.2	261-303-0101	**Держатель светильника**	10 шт.	0,102	0,714	460,00				328		
230	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**									
			шт.	4		258,64	0,24	1035	–	40	717	1892
						248,73	0,12	995	–		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1	261-107-0224	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,0204	0,0816	450,00				37		
231	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава**									
			м	30		112,85	0,98	3386	29	561	2023	5842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					93,20	0,47	2796	14		433	
232	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением									
			м	30	411,11	2,40	12333	72	393	8548	22552
					395,60	0,15	11868	4		1671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	29,1	10,00			291		
232.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,12222	836,00			102		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				25401	158	2818	16171	44899
							22425	34	--	3326	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6651				
	Материалы		Тенге				1906				
	Всего заработная плата		Тенге					4706			
		Накладные расходы	Тенге				3388				
		Сметная прибыль	Тенге				803				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4706			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18750				
	Материалы		Тенге				911				
	Всего заработная плата		Тенге					17753			
		Накладные расходы	Тенге				12783				
		Сметная прибыль	Тенге				2523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17753			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				44898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22459			
		ОТДЕЛ 7. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ и ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		РУ-0,4кВ ТП№2-05									
233	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									
			шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834
					4000,00	750,75	4000	751		728	
234	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	2	12706,48	137,69	25413	276	7649	12659	41117
					8744,00	46,75	17488	94		3046	
235	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
			шт.	2	1865,05	98,14	3730	197	53	2573	6807
					1740,00	46,75	3480	94		504	
236	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования									
			шт.	6	5220,00	481,44	31320	2888	5332	17579	52811
					3850,00	219,24	23100	1315		3912	
		РАЗДЕЛ 20. Сети КЛ-0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3									
			м3грунта	106,29	347,38	347,38	36923	36923	–	5265	45563
					–	68,80	–	7313		3375	
238	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2									
			м3 грунта	70,86	40,49	40,49	2869	2869	–	946	4121
					–	18,55	–	1314		305	
239	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели									
			м кабеля	494	605,22	489,72	298979	241921	–	124054	456876
					115,50	233,28	57057	115240		33843	
240	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301									
			мкабеля	193	178,84	140,34	34516	27086	–	14639	53088
					38,50	66,85	7430	12902		3932	
241	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,145	213295,84	–	30928	–	419	21966	57126
					210406,00	–	30509	–		4232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08 0,0116	34153,00				396		
242	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	440	441,50	181,89	194260	80032	21058	89303	306248
					211,75	70,14	93170	30862		22685	
243	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	138	537,30	258,44	74147	35665	6604	33544	116306
					231,00	106,60	31878	14711		8615	
244	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			м кабеля	81	409,49	172,07	33169	13938	3639	15110	52141
					192,50	66,59	15592	5394		3862	
245	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			м кабеля	64	762,68	352,01	48812	22529	2875	23319	77902
					365,75	140,31	23408	8980		5770	
246	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования									
			шт.	4	4032,10	98,14	16128	393	335	11223	29539
					3850,00	46,75	15400	187		2188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, примененкоэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
			км кабеля	0,486	35794,43	22961,33	17396	11159	–	6698	26022
					12833,10	6309,60	6237	3066		1928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				788127	472515	50881	398470	1380400
							280681	199969	–	102251	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				717407				
		Материалы	Тенге				34513				
		Всего заработная плата	Тенге					441514			
		Накладные расходы	Тенге				317890				
		Сметная прибыль	Тенге				82823				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1118120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					441514			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				70720				
		Материалы	Тенге				419				
		Всего заработная плата	Тенге					39136			
		Накладные расходы	Тенге				28177				
		Сметная прибыль	Тенге				7912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					39136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1224929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					480650			
		РАЗДЕЛ 21.Опора наружного освещения									
		Опора металлическая /16шт/									
248	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
			м3	8	20136,00	–	161088	–	161088	–	173975
					–	–	–	–		12887	
249	212-101-2101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
			м3	0,224	21429,00	–	4800	–	4800	–	5184
					–	–	–	–		384	
250	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,38368	21547,70	1726,74	8267	662	12	5705	15090
					19789,60	863,50	7593	331		1118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,10743	112,00			12		
251	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерныхболтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля									
			опора	16	33588,50	10998,32	537416	175973	15651	308104	913162
					21612,00	5133,15	345792	82130		67642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	0,224	69870,00			15651		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка									
			светильник	16	6784,18	3335,63	108547	53370	312	57465	179293
					3429,06	1559,25	54865	24948		13281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01 0,16	1607,00				257		
253	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава									
			м	176	112,85	0,98	19862	173	3286	11870	34270
					93,20	0,47	16403	83		2539	
254	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола									
			м	32	433,14	33,07	13860	1058	1469	8515	24165
					354,16	15,43	11333	494		1790	
		Заземление									
255	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
			м	40	337,16	19,31	13486	773	783	8778	24045
					298,24	6,54	11930	262		1781	
256	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,00896	277157,00	–	2483	–	2483	–	2682
					–	–	–	–		199	
257	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	16	5265,57	217,62	84249	3482	53925	20349	112966
					1677,60	88,82	26842	1421		8368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				954058	235491	243809	420786	1484832
							474758	109669	–	109989	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				131457				
		Материалы	Тенге				59465				
		Всего заработная плата	Тенге					68768			
		Накладные расходы	Тенге				49512				
		Сметная прибыль	Тенге				14478				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				195447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					68768			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				822601				
		Материалы	Тенге				15975				
		Всего заработная плата	Тенге					515659			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2483				
		Местные материалы	Тенге				165888				
		Накладные расходы	Тенге				371274				
		Сметная прибыль	Тенге				95511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1289386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					515659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1484833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					584427			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1808333	712953	291872	803085	2820333
							803507	311892	–	208914	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				915012				
	Материалы		Тенге				107111				
	Всего заработная плата		Тенге					560604			
		Накладные расходы	Тенге				403634				
		Сметная прибыль	Тенге				105491				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1424137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					560604			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				893321				
	Материалы		Тенге				16394				
	Всего заработная плата		Тенге					554795			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2483				
	Местные материалы		Тенге				165888				
		Накладные расходы	Тенге				399451				
		Сметная прибыль	Тенге				103423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					554795			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				2820332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					1115399			

ОТДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 22.Водопровод

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=2,085м, колодцы диам. 1500 мм-1шт

258	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
			м3 грунта	21,0585	282,26	282,26	5944	5944	–	972	7469
					–	64,08	–	1349		553	
259	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2									
			м3 грунта	0,631755	2875,49	–	1817	–	–	1308	3375
					2875,49	–	1817	–		250	
260	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
			м3	1,8728434	1250,96	–	2343	–	–	1687	4352
					1250,96	–	2343	–		322	
261	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
			м3	14,97525	40,49	40,49	606	607	–	200	871
					–	18,55	–	278		65	
262	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,97525	213,17	91,24	3192	1367	–	1859	5456
					121,93	50,53	1826	757		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	14,97525	109,11 13,77	86,34 23,48	1634 206	1293 352	135	402 163	2198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 1,497525	90,00				135		
264	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3	3,2104067	34,72 --	34,72 15,90	111 --	111 51	--	37 12	160
		Водопровод В1									
265	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	424234,50 328107,00	94283,14 34380,25	4242 3281	943 344	18	2610 548	7400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 0,08	224,00				18		
266	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10,1	538,00 --	-- --	5434 --	-- --	5434	-- 435	5869
267	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	85874,04 83018,00	-- --	859 830	-- --	29	598 117	1573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8 0,118	224,00				26		
268	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1691,90 1501,28	36,03 19,25	1692 1501	36 19	155	1095 223	3010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05 0,05	446,00				22		
268.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008 0,0008	165361,00				132		
269	242-101-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином BV-05-47, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	36430,00 --	-- --	36430 --	-- --	36430	-- 2914	39344
270	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм /гильза/. Укладка	км трубопровода	0,0004	827920,56 551106,00	275998,22 105219,62	331 220	110 42	1	189 42	562
271	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	0,4	10004,00 --	-- --	4002 --	-- --	4002	-- 320	4322
272	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	2290,64 2070,90	126,81 19,25	2291 2071	127 19	93	1505 304	4100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044 0,00044	211214,00				93		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
273	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /+ свободный/	шт.	2		5107,00 --	-- --	10214 --	-- --	10214	-- 817	11031
274	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1		789,48 736,32	32,04 --	789 736	32 --	21	530 106	1425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211214,00				21		
275	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /+ свободный/	шт.	2		1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
276	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0099		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	13017 7123	5708 2140	186	6670 1575	21261
277	241-114-0136 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1		1502,00 --	-- --	1502 --	-- --	1502	-- 120	1622
278	241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1		8006,00 --	-- --	8006 --	-- --	8006	-- 640	8646
279	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В 7,5/. Устройство	м3	0,09		26707,63 6233,08	1165,66 523,72	2404 561	105 47	1738	438 227	3069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0918	17397,00				1597		
280	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		278979,74 139800,00	58100,68 24367,75	279 140	58 24	81	118 32	429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,21	263,00				55		
280.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0053	4019,00				21		
281	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		6158,79 2841,80	2683,23 1063,12	6159 2842	2683 1063	634	2812 718	9688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,018	5867,00				106		
281.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211214,00				21		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
281.3	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4	0,4	1213,00				485		
		Колодец диам.1500мм-1шт										
282	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборногожелезобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,56	28779,77	11158,59	44896	17407	4338	22762	73070
						14840,50	5424,65	23151	8462		5413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,20748	17397,00				3610		
283	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т		0,0129	584919,00	--	7545	--	7545	--	8149
						--	--	--	--		604	
284	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/ Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,3741	181,50	3,97	68	1	39	21	96
						75,40	0,77	28	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000067	508438,00				34		
285	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3 подстилающего слоя		0,801	25472,60	7,20	20404	6	16065	3120	25406
						5409,48	--	4333	--		1882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,81702	17397,00				14214		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					189613	36538	100068	48933	257627
								53009	14947	--	19085	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					113078				
	Материалы		Тенге					23530				
	Всего заработная плата		Тенге						67956			
		Накладные расходы	Тенге					48933				
		Сметная прибыль	Тенге					12963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					174974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						67956			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7545				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7545				
		Сметная прибыль	Тенге					604				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8149				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					68990				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68990				
		Сметная прибыль	Тенге					5518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					74508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					257631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						67956			

РАЗДЕЛ 23. Канализация

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,283м, диам.1000-7шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	85,52478	282,26 --	282,26 64,08	24140 --	24140 5480	--	3946 2247	30333
287	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	2,5657434	2875,49 2875,49	-- --	7378 7378	-- --	--	5312 1015	13705
288	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,361664	1250,96 1250,96	-- --	20468 20468	-- --	--	14737 2816	38021
289	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	57,70428	40,49 --	40,49 18,55	2336 --	2336 1070	--	771 249	3355
290	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,70428	213,17 121,93	91,24 50,53	12301 7036	5265 2916	--	7165 1557	21023
291	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	57,70428	109,11 13,77	86,34 23,48	6296 795	4982 1355	519	1548 627	8471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 5,770428	90,00				519		
292	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3	4,858836	34,72 --	34,72 15,90	169 --	168 77	--	56 18	243
		Канализация К1									
293	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	мтрубопровода	66	2051,51 124,79	21,74 10,28	135400 8236	1434 678	125730	6419 11345	153164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN /OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	1,02 67,32	1836,00				123600		
293.2	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,015 0,99	2113,00				2092		
		Колодец диам.1000мм-7ШТ									
294	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,73	47158,33 24548,13	12827,06 6142,95	317376 165209	86326 41342	65841	148717 37287	503380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41 2,7593	19274,00				53183		
294.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017 0,011441	903027,00				10332		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1421053	14994,10 9103,50	2396,16 693,00	2131 1294	340 98	497	1002 251	3384
296	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,05396	55773,00 --	-- --	3010 --	-- --	3010	-- 241	3251
297	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3 подстилающего слоя	5,607	25472,60 5409,48	7,20 --	142825 30331	40 --	112454	21838 13173	177836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 5,71914	17397,00				99496		
298	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МН-1/. Установка	т стальных элементов	0,0092	792388,07 88559,80	7493,59 1982,75	7290 815	69 18	6406	600 631	8521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,0092	688015,00				6330		
		Жироуловитель									
299	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,67	37782,90 17089,35	8642,66 4211,35	63097 28539	14433 7033	20125	25612 7097	95806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52 0,8684	19274,00				16738		
299.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019 0,003173	903027,00				2865		
300	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка деревянной крышки	м2	0,18	455,02 299,87	155,15 77,80	82 54	28 14	--	49 10	141
301	215-202-0302 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 ммдо 150 мм, толщиной от 100 мм до 125мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0216	70707,00 --	-- --	1527 --	-- --	1527	-- 122	1649
302	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	76751,18 68781,60	6845,70 3657,50	154 138	13 7	3	104 21	279
303	241-201-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	2	2211,00 --	-- --	4422 --	-- --	4422	-- 354	4776
304	241-208-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Колено полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1772,00 --	-- --	1772 --	-- --	1772	-- 142	1914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	241-208-0410 РСНБ РК 2015 прим.	Колено полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	5004,00 --	-- --	5004 --	-- --	5004	-- 400	5404
306	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,4	27002,41 6233,08	1165,66 523,72	10801 2493	466 209	7842	1946 1020	13767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,408	17686,00			7216		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				767979 272786	140040 60297	355152 --	239822 80623	1088423
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				756781				
		Материалы	Тенге				339414				
		Всего заработная плата	Тенге					333083			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1527				
		Местные материалы	Тенге				3010				
		Накладные расходы	Тенге				239822				
		Сметная прибыль	Тенге				79727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1076330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					333083			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11198				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11198				
		Сметная прибыль	Тенге				896				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1088424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					333083			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				957592 325795	176578 75244	455220 --	288755 99708	1346050
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				869859				
		Материалы	Тенге				362944				
		Всего заработная плата	Тенге					401039			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1527				
		Местные материалы	Тенге				3010				
		Накладные расходы	Тенге				288755				
		Сметная прибыль	Тенге				92690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1251304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					401039			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7545				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7545				
		Сметная прибыль	Тенге				604				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8149				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				80188				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80188				
		Сметная прибыль	Тенге				6414				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				86602				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				1346055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					401039			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 9. БЛАГОУСТРОЙСТВА. Вертикальная планировка и Покрытия										
		Резиновое покрытие тип 3										
307	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3материала основания в плотном теле	128,4		2068,86 313,63	1748,93 514,50	265642 40270	224563 66062	809	76559 27376	369577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	8,988	90,00				809		
308	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3материала основания в плотном теле	80,25		3189,16 205,49	1207,15 346,47	255930 16491	96874 27804	142565	31892 23026	310848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	97,905	1451,00				142060		
308.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	5,6175	90,00				506		
309	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1605		832,77 498,76	36,65 20,47	1336596 800510	58823 32854	477263	600022 154929	2091548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	32,742	14422,00				472205		
310	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1605		343,59 24,64	24,74 13,54	551462 39547	39708 21732	472207	44121 47647	643229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	32,742	14422,00				472205		
311	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1605		9725,53 946,04	28,69 11,74	15609476 1518394	46048 18843	14045034	1106811 1337303	18053589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
311.1	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	1637,1	5171,00				8465444		
311.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	1637,1	3373,00				5521938		
312	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные 100/20/8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	614		1828,38 1104,24	37,05 17,54	1122625 678003	22749 10770	421873	495917 129483	1748025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,032	19,648	19274,00				378696		
		РАЗДЕЛ 24. МАФ										
313	8601-0106-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Ручеек"	комплект	8		1781215,00 98419,00	3006,00 1372,00	14249720 787352	24048 10976	13438320	683360 1194648	16127728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "ПесочницаДомик"									
			комплект	8	315355,00	641,00	2522840	5128	2270432	193456	2933600
					30910,00	250,00	247280	2000		217304	
		Пожарный щит									
315	Прайс-лист	Щит пожарный									
			шт	1	28443,77	--	28444	--	28444	--	30720
					--	--	--	--		2276	
316	Прайс-лист	Ведро пожарное									
			шт	2	4275,70	--	8551	--	8551	--	9235
					--	--	--	--		684	
317	Прайс-лист	Лопата железная									
			шт	1	4709,23	--	4709	--	4709	--	5086
					--	--	--	--		377	
318	248-305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от + 5 С до + 50 С									
			шт.	1	7380,00	--	7380	--	7380	--	7970
					--	--	--	--		590	
319	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный 2х2									
			т	0,0034	402954,00	--	1370	--	1370	--	1480
					--	--	--	--		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				16823014	29176	31318957	3232138	42332635
							1034632	12976	--	3135753	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				49084				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49084				
		Сметная прибыль	Тенге				3927				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				53011				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16773930				
		Материалы	Тенге				15708752				
		Всего заработная плата	Тенге					1047608			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1370				
		Накладные расходы	Тенге				876816				
		Сметная прибыль	Тенге				1412062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19062808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					1047608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				19115819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					1047608			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				35964745	517941	31318957	3232138	42332635
							4127847	191041	--	3135753	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				49084				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49084				
		Сметная прибыль	Тенге				3927				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				53011				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35915661				
		Материалы	Тенге				31268504				
		Всего заработная плата	Тенге					4318888			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1370				
		Накладные расходы	Тенге				3232138				
		Сметная прибыль	Тенге				3131826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42279625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2715
		Сметная заработная плата	Тенге					4318888			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				42332636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2715
		Сметная заработная плата	Тенге					4318888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81768161**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16570129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1771825			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					749827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44776379		
		- Накладные расходы	Тенге							12592914	
		- Сметная прибыль	Тенге							6056894	
		Строительно-монтажные работы	тенге								**81 768 161,00**
		Оборудование	тенге								-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**								**81 768 161,00**
		Временное здание и сооружение 1,2%	тенге								981 217,93
		Итого:	тенге								82 749 378,93
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,525%	тенге								434 434,24
		Итого:	тенге								83 183 813,17
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								1 663 676,26
		Итого:	тенге								84 847 489,43
		Коэффициент понижения К=0,95	тенге								80 605 114,96
		НДС 12%	тенге								9 672 613,80
		ВСЕГО	**тенге**								**90 277 728,76**
		удержание 30%	тенге								27 083 318,63
		удержание 5%	тенге								4 513 886,44
		Итого к оплате:	**тенге**								**58 680 523,69**

Принял (Заказчик)

ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад № 5 "Сауле" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области

Руководитель: _____ **Бекджигитова С.Б.**

Технический надзор ТОО "Туран құрылыс"

Эксперт _____ **Сейтмаганбет Н.М.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Құрылыс"

Директор _____ **Даулетбаев А.О.**

Авторский надзор: ТОО "АСП Абу - Нур"

Инженер авторского надзора _____ **Нышанова А.С**