*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. И. Алтынсарина, дом № 31, корпус 57е**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**920940000559**

Договор (контракт) Доп.соглашение №230125/02 от 08.02.2024г., к договору №230125/00 от 18.09.2023г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 43 | 29.08.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы на «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный, г. Актобе» | | | Работа | 1 | 82 093 509,80 | 82 093 509,80 | 8 795 733,19 |
| | | | | Итого | 1 | x | 82 093 509,80 | 8 795 733,19 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Алинуров К.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**

Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный г.Актобе**

Утверждена
**приказом** Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2024 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 230125/00 | 18.09.2023г. | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из гр 3 | | | | | | | |
| | | | С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г) | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Всего по стройке (с учетом Протокола сглашения): | 448903 494,98 | | | | | | | | | |
| Итого за отчетный месяц: За выполненные работы | | 73297 777 | | | | | | | 8795 733 | 82093 509,80 |
| **Итого** | | | | | | | | | | **82093 509,80** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Производственный кооператив "Ерзат"**

**Председатель, Аликулов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**И.О. Руководитель, Жантурин Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212**
**Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор**

**ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Цены региона — Актюбинская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230125/00 от 18.09.2023г.**

# Акт приемки выполненных работ №30

**за август месяц 2024 г.**

Архитектурные решения (АР) (Локальная смета № 02-01-02)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 4 Полы (лист 8)** | | | | | | | | | | | |
| **4.2 Тип II** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1111-0101-3602 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94%** | м2 покрытия | 71,26 | 957,86<br>548,70 | 29,06<br>14,34 | 68 257<br>39 100 | 2 071<br>1 022 | 27 086<br>- | 37 715,00<br>8 478,00 | 114 450,00 |
| **4.3 Тип II*** | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1111-0101-3602 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94%** | м2 покрытия | 3,66 | 957,86<br>548,70 | 29,06<br>14,34 | 3 506<br>2 008 | 106<br>52 | 1 391<br>- | 1 936,00<br>435,00 | 5 877,00 |
| **4.6 Тип IV** | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1111-0101-0401 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 814,26 | 2 267,07<br>916,41 | 113,63<br>16,56 | 1 845 984<br>746 196 | 92 524<br>13 484 | 1 007 264<br>- | 714 099,00<br>204 807,00 | 2 764 890,00 |
| 76 | 1111-0101-0402 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 814,26 | 1 366,52<br>552,93 | 56,16<br>9,44 | 1 112 703<br>450 229 | 45 729<br>7 687 | 616 745<br>- | 430 441,00<br>123 452,00 | 1 666 596,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1111-0101-0902 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. | м2 изолируемой поверхности | 814,26 | 816,90<br>92,83 | 34,89<br>16,15 | 665 169<br>75 588 | 28 410<br>13 150 | 561 172<br>- | 83 414,00<br>59 887,00 | 808 470,00 |
| 78 | 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94% | м2 пола | 814,26 | 2 582,10<br>487,20 | 15,11<br>7,42 | 2 102 501<br>396 707 | 12 303<br>6 042 | 1 693 490<br>- | 378 584,00<br>198 487,00 | 2 679 572,00 |
| 79 | 1111-0101-3303 | Покрытия из брусков. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 814,26 | 5 947,32<br>941,12 | 85,59<br>41,33 | 4 842 665<br>766 316 | 69 693<br>33 653 | 4 006 656<br>- | 751 971,00<br>447 571,00 | 6 042 207,00 |
| 80 | 1115-0403-0303 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 814,26 | 968,80<br>775,73 | 4,97<br>2,29 | 788 855<br>631 646 | 4 047<br>1 865 | 153 162<br>- | 506 809,00<br>103 653,00 | 1 399 317,00 |
| 4.7 Тип V | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или | м2 изолируемой поверхности | 89,09 | 465,30<br>420,98 | 44,32<br>20,43 | 41 454<br>37 505 | 3 948<br>1 820 | -<br>- | 36 966,00<br>6 274,00 | 84 694,00 |
| 85 | 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 89,09 | 257,26<br>52,21 | 0,81<br>0,36 | 22 919<br>4 651 | 72<br>32 | 18 196<br>- | 4 402,00<br>2 186,00 | 29 507,00 |
| 90 | 1111-0101-3602 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94% | м2 покрытия | 89,09 | 957,86<br>548,70 | 29,06<br>14,34 | 85 336<br>48 884 | 2 589<br>1 278 | 33 863<br>- | 47 152,00<br>10 599,00 | 143 087,00 |
| 4.8 Плинтуса | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих | м плинтусов | 248,70 | 295,10<br>116,57 | 2,97<br>1,17 | 73 391<br>28 991 | 739<br>291 | 43 662<br>- | 27 525,00<br>8 073,00 | 108 989,00 |
| 93 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94% | м плинтусов | 139,50 | 2 350,09<br>420,02 | 2,44<br>1,08 | 327 838<br>58 593 | 340<br>151 | 268 904<br>- | 55 219,00<br>30 644,00 | 413 701,00 |
| 94 | 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94% | м | 39,50 | 2 410,08<br>375,29 | 16,68<br>6,10 | 95 198<br>14 824 | 659<br>241 | 79 715<br>- | 14 161,00<br>8 749,00 | 118 108,00 |
| 4.9 Утепление керамзитом | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94% | м3 изоляции | 71,55 | 7 492,83<br>5 204,89 | 2 287,94<br>760,25 | 536 112<br>372 410 | 163 702<br>54 396 | -<br>- | 401 198,00<br>74 985,00 | 1 012 295,00 |
| Итого по разделу 4 | | | | | | | 17 391 760,00 | | | | | |
| Раздел 5 Проемы (лист 11) | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 Двери | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в м2 | | 24,93 | 2 565,62 | 248,39 | 63 956 | 6 192 | 22 540 | 34 384,00 | 106 207,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | каменных стенах. Установка | | | 1 413,01 | 119,54 | 35 224 | 2 980 | - | 7 867,00 | | |
| 116 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка | м2 | 24,57 | 2 376,14<br>1 620,62 | 118,62<br>49,35 | 58 382<br>39 819 | 2 914<br>1 213 | 15 649<br>- | 36 929,00<br>7 625,00 | 102 936,00 | |
| 120 | 1110-0107-0107 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. | м2 | 3,78 | 2 039,04<br>1 381,27 | 163,81<br>71,21 | 7 708<br>5 221 | 619<br>269 | 1 867<br>- | 4 941,00<br>1 012,00 | 13 661,00 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | **222 804,00** | | | | | | |
| | | **Раздел 8 Наружная отделка (лист 4)** | | | | | | | | | | |
| | | **8.1 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 176 | 1115-0109-0501 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой профилированным листом и | м2 поверхности облицовки | 364,80 | 4 928,45<br>2 719,22 | 17,04<br>3,52 | 1 797 899<br>991 971 | 6 216<br>1 284 | 799 711<br>- | 794 604,00<br>207 400,00 | 2 799 903,00 | |
| 177 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П | 1 м3 | 38,30 | 49 780,00<br>- | -<br>- | 1 906 773<br>- | -<br>- | 1 906 773<br>- | -<br>152 542,00 | 2 059 315,00 | |
| 178 | 224-103-0222 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля | 1 м2 | 419,52 | 4 418,00<br>- | -<br>- | 1 853 439<br>- | -<br>- | 1 853 439<br>- | -<br>148 275,00 | 2 001 714,00 | |
| 179 | 1115-0109-0401 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из | м2 поверхности облицовки | 364,80 | 171,72<br>47,04 | 0,28<br>0,14 | 62 643<br>17 452 | 102<br>51 | 45 089<br>- | 14 002,00<br>8 132,00 | 82 777,00 | |
| 180 | 1115-0109-0502 | Цоколь. Устройство с облицовкой профилированными листами | м2 поверхности облицовки | 40,00 | 3 534,89<br>1 775,72 | 10,89<br>2,19 | 141 396<br>71 029 | 436<br>88 | 69 931<br>- | 56 894,00<br>15 863,00 | 214 153,00 | |
| 181 | 224-103-0222 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля | 1 м2 | 46,00 | 4 418,00<br>- | -<br>- | 203 228<br>- | -<br>- | 203 228<br>- | -<br>16 258,00 | 219 486,00 | |
| | | **Итого по разделу 8** | | | | **7 377 348,00** | | | | | | |
| | | **Раздел 9 Главный вход К-1 (лист 13-14, 18)** | | | | | | | | | | |
| | | **9.2 Пандус** | | | | | | | | | | |
| 187 | 1111-0101-0201 | Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,42 | 15 060,36<br>4 150,42 | 1 457,43<br>542,11 | 6 325<br>1 743 | 612<br>228 | 3 970<br>- | 1 853,00<br>654,00 | 8 832,00 | |
| 188 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную НР=72% | м3 грунта | 2,04 | 1 129,70<br>1 129,70 | -<br>- | 2 305<br>2 305 | -<br>- | -<br>- | 1 660,00<br>317,00 | 4 282,00 | |
| 189 | 1106-0401-0101 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 3,40 | 32 990,40 | 1 947,04 | 112 167 | 6 620 | 88 259 | 17 123,00 | 139 633,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР=91% | | | 5 084,71 | 449,42 | 17 288 | 1 528 | - | 10 343,00 | |
| 190 | 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91% | м3 | 1,14 | 24 901,12<br>1 551,52 | 1 790,81<br>388,94 | 28 437<br>1 772 | 2 045<br>444 | 24 620<br>- | 2 017,00<br>2 436,00 | 32 890,00 |
| 191 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 поверхности | 19,64 | 1 185,84<br>398,87 | 28,63<br>3,82 | 23 290<br>7 834 | 562<br>75 | 14 894<br>- | 7 355,00<br>2 452,00 | 33 097,00 |
| 192 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 8,16 | 5 871,66<br>1 439,51 | 187,66<br>81,14 | 47 913<br>11 746 | 1 531<br>662 | 34 635<br>- | 11 664,00<br>4 766,00 | 64 343,00 |
| 193 | 1107-0519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118% | м ограждения | 41,16 | 984,19<br>767,90 | 119,35<br>48,30 | 40 509<br>31 607 | 4 912<br>1 988 | 3 990<br>- | 39 642,00<br>6 412,00 | 86 563,00 |
| 194 | 1109-0701-0127 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок | т конструкций | 0,16 | 252 055,23<br>229 237,20 | 15 679,72<br>3 924,57 | 40 969<br>37 260 | 2 549<br>638 | 1 160<br>- | 26 150,00<br>5 370,00 | 72 489,00 |
| 195 | 241-102-0107 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 | 1 м | 17,44 | 585,00<br>- | -<br>- | 10 202<br>- | -<br>- | 10 202<br>- | -<br>816,00 | 11 018,00 |
| 196 | 241-102-0135 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 | 1 м | 41,16 | 1 528,00<br>- | -<br>- | 62 892<br>- | -<br>- | 62 892<br>- | -<br>5 031,00 | 67 923,00 |
| 197 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% | т | 0,01 | 349 629,92<br>347 691,96 | 1 937,96<br>810,59 | 3 077<br>3 060 | 17<br>7 | -<br>- | 2 791,00<br>469,00 | 6 337,00 |
| 198 | 214-102-0102 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 | 1 т | 0,00432 | 478 354,00<br>- | -<br>- | 2 066<br>- | -<br>- | 2 066<br>- | -<br>165,00 | 2 231,00 |
| 199 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591- | 1 т | 0,00448 | 383 478,00<br>- | -<br>- | 1 718<br>- | -<br>- | 1 718<br>- | -<br>137,00 | 1 855,00 |
| 200 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 9,57 | 111,47<br>60,57 | 3,15<br>0,36 | 1 067<br>580 | 30<br>3 | 457<br>- | 402,00<br>118,00 | 1 587,00 |
| 201 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 9,57 | 187,19<br>70,76 | 4,57<br>0,72 | 1 791<br>677 | 44<br>7 | 1 070<br>- | 472,00<br>181,00 | 2 444,00 |
| 9.3 Козырек | | | | | | | | | | | |
| 202 | 1110-0110-0101 | Каркас из брусьев. Установка НР=90% | м3 | 0,92 | 144 447,85<br>75 973,95 | 1 940,78<br>783,30 | 132 314<br>69 592 | 1 778<br>718 | 60 944<br>- | 63 279,00<br>15 647,00 | 211 240,00 |
| 203 | 214-201-0202 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ | 1 т | 0,05 | 462 977,00<br>- | -<br>- | 21 760<br>- | -<br>- | 21 760<br>- | -<br>1 741,00 | 23 501,00 |
| 204 | 1110-0114-0502 | Обрешетка толщиной 25 мм. Устройство НР=90% | м2 покрытия | 26,17 | 916,86 | 45,51 | 23 994 | 1 191 | 13 317 | 8 978,00 | 35 610,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Устройство НР=90% | м2 покрытия | 20,17 | 362,49 | 18,67 | 9 486 | 489 | - | 2 638,00 | 35 616,00 |
| 205 | 215-204-0403 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 | 1 м3 | 0,16 | 93 036,00<br>- | -<br>- | 14 949<br>- | -<br>- | 14 949<br>- | -<br>1 196,00 | 16 145,00 |
| 206 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. | м2 кровли | 26,17 | 1 089,40<br>976,83 | 29,99<br>11,38 | 28 510<br>25 564 | 785<br>298 | 2 161<br>- | 23 793,00<br>4 184,00 | 56 487,00 |
| 207 | 224-102-0708 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1- | 1 м2 | 30,10 | 3 915,00<br>- | -<br>- | 117 824<br>- | -<br>- | 117 824<br>- | -<br>9 426,00 | 127 250,00 |
| 208 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69% | т конструкций | 0,11 | 38 360,65<br>10 142,65 | 16 944,24<br>5 027,18 | 4 090<br>1 081 | 1 806<br>536 | 1 202<br>- | 1 116,00<br>416,00 | 5 622,00 |
| 209 | 241-108-0135 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром | 1 м | 15,94 | 6 084,00<br>- | -<br>- | 96 979<br>- | -<br>- | 96 979<br>- | -<br>7 758,00 | 104 737,00 |
| 210 | 214-201-0202 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ | 1 т | 0,01 | 462 977,00<br>- | -<br>- | 5 671<br>- | -<br>- | 5 671<br>- | -<br>454,00 | 6 125,00 |
| 211 | 1110-0104-0206 | Потолки. Подшивка оцинкованным профлистом по дереву НР=90% | м2 потолков | 25,10 | 391,87<br>365,39 | 4,73<br>2,10 | 9 836<br>9 171 | 119<br>53 | 546<br>- | 8 302,00<br>1 451,00 | 19 589,00 |
| 212 | 214-204-0206 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1- | 1 м2 | 28,87 | 2 322,00<br>- | -<br>- | 67 025<br>- | -<br>- | 67 025<br>- | -<br>5 362,00 | 72 387,00 |
| 213 | 1112-0101-2201 | Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство горизонтальных | м желоба | 12,00 | 1 491,98<br>1 137,73 | 5,65<br>1,91 | 17 904<br>13 653 | 68<br>23 | 4 183<br>- | 12 582,00<br>2 439,00 | 32 925,00 |
| 214 | 1112-0101-2202 | Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных | м водосточной трубы | 12,00 | 576,13<br>497,30 | 5,63<br>2,10 | 6 914<br>5 968 | 68<br>25 | 878<br>- | 5 514,00<br>994,00 | 13 422,00 |
| 215 | 224-106-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием | 1 м | 12,00 | 2 557,00<br>- | -<br>- | 30 684<br>- | -<br>- | 30 684<br>- | -<br>2 455,00 | 33 139,00 |
| 216 | 224-106-0109 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с | 1 шт. | 2,00 | 1 424,00<br>- | -<br>- | 2 848<br>- | -<br>- | 2 848<br>- | -<br>228,00 | 3 076,00 |
| 217 | 224-106-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с | 1 шт. | 24,00 | 1 717,00<br>- | -<br>- | 41 208<br>- | -<br>- | 41 208<br>- | -<br>3 297,00 | 44 505,00 |
| 218 | 224-106-0204 | Воронка водосборная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием | 1 шт. | 1,00 | 6 484,00<br>- | -<br>- | 6 484<br>- | -<br>- | 6 484<br>- | -<br>519,00 | 7 003,00 |
| 219 | 224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием | 1 шт. | 1,00 | 3 680,00<br>- | -<br>- | 3 680<br>- | -<br>- | 3 680<br>- | -<br>294,00 | 3 974,00 |
| 220 | 224-106-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с | 1 шт. | 1,00 | 3 330,00 | | 3 330 | - | 3 330 | - | 3 598,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полимерным покрытием | 1 шт. | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 266,00 | |
| 221 | 224-204-0105 | Слив (наконечник) трубы водосточной диаметром 75 мм | 1 шт. | 1,00 | 1 038,00 | - | 1 038 | - | 1 038 | - | 1 121,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 83,00 | |
| 222 | 224-106-0105 | Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным | 1 шт. | 1,00 | 5 986,00 | - | 5 986 | - | 5 986 | - | 6 465,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 479,00 | |
| 223 | 224-106-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием | 1 м | 4,00 | 3 310,00 | - | 13 240 | - | 13 240 | - | 14 299,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 059,00 | |
| 224 | 224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с | 1 шт. | 4,00 | 1 426,00 | - | 5 704 | - | 5 704 | - | 6 160,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 456,00 | |
| 225 | 214-201-0202 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ | 1 т | 0,05 | 462 977,00 | - | 24 538 | - | 24 538 | - | 26 501,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 963,00 | |
| 226 | 1109-0501-0101 | Парапет. Облицовка стальным профилированным листом НР=69% | м2 | 10,65 | 542,08 | 17,15 | 5 773 | 183 | 197 | 3 773,00 | 10 310,00 |
| | | | | | 506,46 | 6,91 | 5 394 | 74 | - | 764,00 | |
| 227 | 214-204-0206 | Профилированный лист оцинкованный высотой | 1 м2 | 12,25 | 2 322,00 | - | 28 439 | - | 28 439 | - | 30 714,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 275,00 | |
| 228 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,92 | 11 757,49 | 86,08 | 10 817 | 79 | 9 568 | 1 084,00 | 12 853,00 |
| | | | | | 1 271,86 | 36,57 | 1 170 | 34 | - | 952,00 | |
| 229 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90% | м2 обработанной поверхности | 51,27 | 100,80 | 4,00 | 21 015 | 205 | 18 339 | 2 302,00 | 25 182,00 |
| | | | | | 48,19 | 1,70 | 2 471 | 87 | - | 1 865,00 | |
| 230 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 10,07 | 111,47 | 3,15 | 1 122 | 32 | 481 | 424,00 | 1 670,00 |
| | | | | | 60,57 | 0,36 | 610 | 4 | - | 124,00 | |
| 231 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 10,07 | 187,19 | 4,57 | 1 885 | 46 | 1 126 | 496,00 | 2 571,00 |
| | | | | | 70,76 | 0,72 | 712 | 7 | - | 190,00 | |
| | Итого по разделу 9 | | | | 1 493 703,00 | | | | | | |
| | Раздел 10 Входы К-2, К-3, К-4 (лист 15-17) | | | | | | | | | | |
| | 10.1 Крыльцо и козырек К-2 | | | | | | | | | | |
| 238 | 1107-0519-0202 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка | м | 3,00 | 21 809,63 | 5,52 | 65 429 | 17 | 59 565 | 6 901,00 | 78 116,00 |
| | | | | | 1 949,18 | - | 5 848 | - | - | 5 786,00 | |
| 239 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для | т конструкций | 0,09 | 125 652,40 | 28 400,26 | 11 488 | 2 597 | 308 | 6 447,00 | 19 370,00 |
| | | | | | 93 884,36 | 8 306,78 | 8 584 | 759 | - | 1 435,00 | |
| 240 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663- | 1 т | 0,02 | 430 960,00 | - | 6 982 | - | 6 982 | - | 7 541,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 | т т | 0,02 | - | - | - | - | - | 559,00 | | |
| 241 | 214-205-0202 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами | 1 т | 0,08 | 417 640,00<br>- | -<br>- | 31 419<br>- | -<br>- | 31 419<br>- | -<br>2 514,00 | 33 933,00 | |
| 242 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69% | т конструкций | 0,18 | 38 360,65<br>10 142,65 | 16 944,24<br>5 027,18 | 7 017<br>1 855 | 3 099<br>920 | 2 062<br>- | 1 915,00<br>714,00 | 9 646,00 | |
| 243 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 | 1 т | 0,18 | 430 960,00<br>- | -<br>- | 78 831<br>- | -<br>- | 78 831<br>- | -<br>6 306,00 | 85 137,00 | |
| 244 | 1109-0401-0201 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 1,90 | 903,92<br>526,75 | 218,78<br>70,51 | 1 717<br>1 001 | 416<br>134 | 301<br>- | 783,00<br>200,00 | 2 700,00 | |
| 245 | 224-103-0222 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля | 1 м2 | 2,19 | 4 418,00<br>- | -<br>- | 9 653<br>- | -<br>- | 9 653<br>- | -<br>772,00 | 10 425,00 | |
| 246 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 8,55 | 111,47<br>60,57 | 3,15<br>0,36 | 953<br>518 | 27<br>3 | 408<br>- | 359,00<br>105,00 | 1 417,00 | |
| 247 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 8,55 | 187,19<br>70,76 | 4,57<br>0,72 | 1 600<br>605 | 39<br>6 | 956<br>- | 422,00<br>162,00 | 2 184,00 | |
| 10.2 Крыльцо и козырек К-3 | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 1107-0519-0202 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка | м | 4,50 | 21 809,63<br>1 949,18 | 5,52<br>- | 98 143<br>8 771 | 25<br>- | 09 347<br>- | 10 350,00<br>8 679,00 | 117 172,00 | |
| 255 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для | т конструкций | 0,13 | 125 652,40<br>93 884,36 | 28 400,26<br>8 306,78 | 15 882<br>11 867 | 3 590<br>1 050 | 426<br>- | 8 913,00<br>1 984,00 | 26 779,00 | |
| 256 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 | 1 т | 0,04 | 430 960,00<br>- | -<br>- | 18 277<br>- | -<br>- | 18 277<br>- | -<br>1 462,00 | 19 739,00 | |
| 257 | 214-205-0202 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами | 1 т | 0,08 | 417 640,00<br>- | -<br>- | 35 078<br>- | -<br>- | 35 078<br>- | -<br>2 806,00 | 37 884,00 | |
| 258 | 1109-0401-0201 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 3,32 | 903,92<br>526,75 | 218,78<br>70,51 | 3 001<br>1 749 | 726<br>234 | 526<br>- | 1 368,00<br>350,00 | 4 719,00 | |
| 259 | 224-103-0222 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля | 1 м2 | 3,82 | 4 418,00<br>- | -<br>- | 16 868<br>- | -<br>- | 16 868<br>- | -<br>1 349,00 | 18 217,00 | |
| 260 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 4,78 | 111,47<br>60,57 | 3,15<br>0,36 | 532<br>289 | 15<br>2 | 228<br>- | 201,00<br>59,00 | 792,00 | |
| 261 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска | м2 | 4,78 | 187,19 | 4,57 | 894 | 22 | 534 | 235,00 | 1 219,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | эмалями ПФ-115 за 2 раза | | | 70,76 | 0,72 | 338 | 3 | - | 90,00 | |
| 10.3 Крыльцо и козырек К-4 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 1111-0101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 4,56 | 3 287,90<br>371,42 | 236,78<br>69,08 | 14 993<br>1 694 | 1 080<br>315 | 12 219<br>- | 1 888,00<br>1 350,00 | 18 231,00 |
| 263 | 1106-0101-0115 | Площадка и лестница железобетонные плоские. Устройство НР=91% | м3 | 0,84 | 28 930,16<br>2 863,12 | 2 543,68<br>557,82 | 24 301<br>2 405 | 2 137<br>469 | 19 760<br>- | 2 615,00<br>2 153,00 | 29 069,00 |
| 264 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 | 1 т | 0,02 | 354 275,00<br>- | -<br>- | 8 379<br>- | -<br>- | 8 379<br>- | -<br>670,00 | 9 049,00 |
| 265 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 поверхности | 1,66 | 1 185,84<br>398,87 | 28,63<br>3,82 | 1 968<br>662 | 48<br>6 | 1 259<br>- | 621,00<br>207,00 | 2 796,00 |
| 266 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 5,00 | 5 871,66<br>1 439,51 | 187,66<br>81,14 | 29 358<br>7 198 | 938<br>406 | 21 222<br>- | 7 148,00<br>2 920,00 | 39 426,00 |
| 267 | 1115-0106-0201 | Облицовка наружная по бетонной поверхности крыльца фасадными керамическими | м2 поверхности облицовки | 3,00 | 4 971,32<br>4 463,39 | 37,70<br>20,30 | 14 914<br>13 390 | 113<br>61 | 1 411<br>- | 10 761,00<br>2 054,00 | 27 729,00 |
| 268 | 1107-0519-0202 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка | м | 4,42 | 21 809,63<br>1 949,18 | 5,52<br>- | 96 486<br>8 623 | 24<br>- | 87 838<br>- | 10 175,00<br>8 533,00 | 115 194,00 |
| 269 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для | т конструкций | 0,13 | 125 652,40<br>93 884,36 | 28 400,26<br>8 306,78 | 15 882<br>11 867 | 3 590<br>1 050 | 426<br>- | 8 913,00<br>1 984,00 | 26 779,00 |
| 270 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 | 1 т | 0,04 | 430 960,00<br>- | -<br>- | 18 277<br>- | -<br>- | 18 277<br>- | -<br>1 462,00 | 19 739,00 |
| 271 | 214-205-0202 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами | 1 т | 0,08 | 417 640,00<br>- | -<br>- | 35 078<br>- | -<br>- | 35 078<br>- | -<br>2 806,00 | 37 884,00 |
| 272 | 1109-0401-0201 | Покрытие кровельное из профилированного листа при | м2 покрытия | 3,32 | 903,92<br>526,75 | 218,78<br>70,51 | 3 001<br>1 749 | 726<br>234 | 526<br>- | 1 368,00<br>350,00 | 4 719,00 |
| 273 | 224-103-0222 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля | 1 м2 | 3,82 | 4 418,00<br>- | -<br>- | 16 868<br>- | -<br>- | 16 868<br>- | -<br>1 349,00 | 18 217,00 |
| 274 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 4,78 | 111,47<br>60,57 | 3,15<br>0,36 | 532<br>289 | 15<br>2 | 228<br>- | 201,00<br>59,00 | 792,00 |
| 275 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,78 | 187,19<br>70,76 | 4,57<br>0,72 | 894<br>338 | 22<br>3 | 534<br>- | 235,00<br>90,00 | 1 219,00 |
| Итого по разделу 10 | | | | | 827 833,00 | | | | | | |

## Раздел 11 Разные работы (лист 8, 2, 21)

### 11.1 Воздухозаборная шахта (лист 2)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% | м3 основания | 0,09 | 8 738,36<br>1 247,31 | 2 592,55<br>1 061,40 | 786<br>112 | 233<br>96 | 441<br>- | 193,00<br>78,00 | 1 057,00 |
| 277 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% | м3 подстилающего слоя | 0,10 | 32 009,05<br>5 080,45 | 11,09<br>- | 3 201<br>508 | 1<br>- | 2 692<br>- | 478,00<br>294,00 | 3 973,00 |
| 278 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% | м3 кладки | 2,60 | 46 700,22<br>9 215,79 | 4 402,41<br>1 023,93 | 121 421<br>23 961 | 11 446<br>2 662 | 86 013<br>- | 24 759,00<br>11 694,00 | 157 874,00 |
| 279 | 1109-0501-0202 | Части опорные каркасов (водозаборная решетка) одноэтажных | т | 0,02 | 4 303,25<br>3 300,54 | 625,77<br>1,91 | 74<br>56 | 11<br>- | 6<br>- | 39,00<br>9,00 | 122,00 |
| 280 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535- | 1 т | 0,02 | 463 375,00<br>- | -<br>- | 7 924<br>- | -<br>- | 7 924<br>- | -<br>634,00 | 8 558,00 |
| 281 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 1,48 | 111,47<br>60,57 | 3,15<br>0,36 | 165<br>90 | 5<br>1 | 71<br>- | 63,00<br>18,00 | 246,00 |
| 282 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,48 | 187,19<br>70,76 | 4,57<br>0,72 | 277<br>105 | 7<br>1 | 165<br>- | 73,00<br>28,00 | 378,00 |

### 11.2 Решетки на радиаторы (лист 8)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 1110-0404-0101 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним | м2 стен (за вычетом проемов) | 142,80 | 3 260,47<br>1 386,39 | 19,96<br>7,89 | 465 595<br>197 976 | 2 850<br>1 127 | 264 768<br>- | 179 193,00<br>51 583,00 | 696 371,00 |
| 284 | 261-102-0379 | Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава | 1 т | 0,14 | 2 641 701,00<br>- | -<br>- | 359 271<br>- | -<br>- | 359 271<br>- | -<br>28 742,00 | 388 013,00 |
| 285 | 261-102-0380 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных | 1 м | 408,00 | 355,00<br>- | -<br>- | 144 840<br>- | -<br>- | 144 840<br>- | -<br>11 587,00 | 156 427,00 |
| 286 | 232-101-0102 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм Коб =1,05 | 1 м2 | 128,52 | 741,00<br>- | -<br>- | 95 233<br>- | -<br>- | 95 233<br>- | -<br>7 619,00 | 102 852,00 |
| 287 | 232-101-0102 | Лист гипсокартонный обычный (перфорированный) ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | 1 м2 | 21,42 | 741,00<br>- | -<br>- | 15 872<br>- | -<br>- | 15 872<br>- | -<br>1 270,00 | 17 142,00 |
| 288 | 261-107-0991 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным | 1 шт. | 544,00 | 5,00<br>- | -<br>- | 2 720<br>- | -<br>- | 2 720<br>- | -<br>218,00 | 2 938,00 |
| 289 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | 1 т | 0,01 | 2 200 599,00<br>- | -<br>- | 17 407<br>- | -<br>- | 17 407<br>- | -<br>1 393,00 | 18 800,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 1115-0206-0208 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. | м2 отделываемой поверхности | 142,80 | 574,11<br>399,14 | 2,30<br>0,74 | 81 983<br>56 997 | 328<br>106 | 24 657<br>- | 45 682,00<br>10 213,00 | 137 878,00 |
| 291 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 окрашиваемой поверхности | 142,80 | 902,18<br>636,36 | 6,60<br>3,01 | 128 831<br>90 872 | 942<br>430 | 37 017<br>- | 73 042,00<br>16 150,00 | 218 023,00 |
| **11.3 Заградительная сетка на окна (лист 21)** | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 1107-0107-0102 | Конструкции стальные для крепления заградительной сетки. Установка НР=118% | т стальных элементов | 0,13 | 46 953,99<br>37 434,31 | 6 772,11<br>1 910,31 | 6 243<br>4 977 | 900<br>254 | 365<br>- | 6 173,00<br>993,00 | 13 409,00 |
| 293 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | 1 т | 0,11 | 565 637,00<br>- | -<br>- | 59 545<br>- | -<br>- | 59 545<br>- | -<br>4 764,00 | 64 309,00 |
| 294 | 261-107-0982 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 1 т | 0,00 | 694 126,00<br>- | -<br>- | 1 402<br>- | -<br>- | 1 402<br>- | -<br>112,00 | 1 514,00 |
| 295 | 217-103-0104 | Анкер забиваемый размерами 12 мм х 130 мм | 1000 шт. | 0,11 | 51 266,00<br>- | -<br>- | 5 639<br>- | -<br>- | 5 639<br>- | -<br>451,00 | 6 090,00 |
| 296 | 261-301-0220 | Хомутики для труб | 100 шт. | 0,03 | 5 399,00<br>- | -<br>- | 161<br>- | -<br>- | 161<br>- | -<br>13,00 | 174,00 |
| 297 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 | 1 т | 0,01 | 399 352,00<br>- | -<br>- | 3 351<br>- | -<br>- | 3 351<br>- | -<br>268,00 | 3 619,00 |
| 298 | 291-002-0001 | Заградительная сетка на окна толщиной 2,6 мм, ячейка 40х40 мм (кпл) | 1 м2 | 157,40 | 867,00<br>- | -<br>- | 136 466<br>- | -<br>- | 136 466<br>- | -<br>10 917,26 | 147 383,00 |
| **11.4 Вентканалы (лист 6)** | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- | м2 оштукатуриваемой | 4,32 | 1 537,48<br>1 079,72 | 97,30<br>80,49 | 6 642<br>4 664 | 420<br>348 | 1 557<br>- | 4 010,00<br>852,00 | 11 504,00 |
| 300 | 1115-0203-0201 | Стены зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или | м2 оштукатуриваемой | 11,30 | 1 537,48<br>1 079,72 | 97,30<br>80,49 | 17 374<br>12 201 | 1 099<br>910 | 4 073<br>- | 10 489,00<br>2 229,00 | 30 092,00 |
| 301 | 1115-0402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 11,30 | 725,68<br>159,02 | 4,51<br>1,99 | 8 200<br>1 797 | 51<br>22 | 6 352<br>- | 1 455,00<br>772,00 | 10 427,00 |
| **Итого по разделу 11** | | | | | **2 199 173,0** | | | | | | |
| **Итого по смете** | | | | | **29 512 621,0** | | | | | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 442 689 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9 %) | 269 598 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **604 498** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **30 829 406** |
| **Оборудование** | **0** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах с Иинф = 1,079** | 33 264 929 |
| **Итого с учетом скидки 5%** | 31 601 683 |
| НДС (12 %) | 3 792 202 |
| **Итого по акту (за минусом АВР26)** | **23 355 027** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Производственный кооператив "Ерзат"**

**Председатель, Аликулов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**И.о. руководителя, Жантурин Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212**
**Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор**

**ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230125/00 от 18.09.2023г.**

# Акт приемки выполненных работ №31

**за август месяц 2024 г.**

Пожарная сигнализация (Локальная смета № 02-01-07)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Пожарная сигнализация (спецификация** | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1310-0701-0701** | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61%** | шт. | 1,00 | 5 973,33<br>5 926,27 | 7,62<br>1,67 | 5 973<br>5 926 | 8<br>2 | 39<br>- | 3 616<br>767 | 10 356 |
| **2** | **291-007-0001** | **Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели с GSM сигнализацией Гранит-5А (кпл)** | 1 шт | 1,00 | 36 246,00<br>- | -<br>- | 36 246<br>- | -<br>- | 36 246<br>- | -<br>2 900 | 39 146 |
| **3** | **1310-0701-0202** | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%** | шт. | 32,00 | 3 785,72<br>3 717,36 | 2,59<br>- | 121 143<br>118 956 | 83<br>- | 2 105<br>- | 72 563<br>15 497 | 209 203 |
| **4** | **248-302-0201** | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141** | 1 шт. | 32,00 | 2 334,00<br>- | -<br>- | 74 688<br>- | -<br>- | 74 688<br>- | -<br>5 975 | 80 663 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1310-0701-0201 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 6,00 | 1 901,38<br>1 858,68 | 0,97<br>- | 11 408<br>11 152 | 6<br>- | 250<br>- | 6 803<br>1 457 | 19 668 |
| 6 | 248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | 1 шт. | 6,00 | 1 153,00<br>- | -<br>- | 6 918<br>- | -<br>- | 6 918<br>- | -<br>553 | 7 471 |
| 7 | 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 4,00 | 3 785,72<br>3 717,36 | 2,59<br>- | 15 143<br>14 869 | 10<br>- | 263<br>- | 9 070<br>1 937 | 26 150 |
| 8 | 291-007-0002 | Извещатель пожарный дымовой оптический линейный ИПДЛ-52 СМД, 8-60м (кпл) | 1 шт | 4,00 | 66 027,00<br>- | -<br>- | 264 108<br>- | -<br>- | 264 108<br>- | -<br>21 129 | 285 237 |
| 9 | 291-007-0003 | Защитный кожух для ИПДЛ-52 СМД (маленький) (кпл) | 1 шт | 4,00 | 6 102,00<br>- | -<br>- | 24 408<br>- | -<br>- | 24 408<br>- | -<br>1 953 | 26 361 |
| 10 | 1310-0202-0206 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1,00 | 25 028,77<br>19 994,04 | 3 081,67<br>817,82 | 25 029<br>19 994 | 3 082<br>818 | 1 953<br>- | 12 695<br>3 018 | 40 742 |
| 11 | 248-306-0305 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | 1 шт. | 1,00 | 20 353,00<br>- | -<br>- | 20 353<br>- | -<br>- | 20 353<br>- | -<br>1 628 | 21 981 |
| 12 | 1308-0105-0101 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 1,00 | 4 068,21<br>3 717,36 | -<br>- | 4 068<br>3 717 | -<br>- | 351<br>- | 2 676<br>540 | 7 284 |
| 13 | 291-007-0004 | Аккумулятор 12В, 18А/ч, 12-18 (кпл) | 1 шт | 1,00 | 33 035,00<br>- | -<br>- | 33 035<br>- | -<br>- | 33 035<br>- | -<br>2 643 | 35 678 |
| 14 | 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61% | шт. | 1,00 | 959,03<br>947,70 | -<br>- | 959<br>948 | -<br>- | 11<br>- | 578<br>123 | 1 660 |
| 15 | 248-306-0101 | Разветвительная коробка типа УК-2П | 1 шт. | 1,00 | 203,00<br>- | -<br>- | 203<br>- | -<br>- | 203<br>- | -<br>16 | 219 |
| 16 | 1310-0104-0206 | Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 2,00 | 3 112,56<br>3 112,56 | -<br>- | 6 225<br>6 225 | -<br>- | -<br>- | 3 797<br>802 | 10 824 |
| 17 | 291-007-0010 | Блок реле внешний БРВ (кпл) | 1 шт | 2,00 | 3 502,00 | - | 7 004 | - | 7 004 | - | 7 564 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 шт. | 2,00 | - | - | - | - | - | 560 | | |
| **1.2 Световое и звуковое оповещение о пожаре (СОУЭ)** | | | | | | | | | | | | |
| **18** | **1310-0701-0601** | **Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж** | шт. | 12,00 | 1 054,03<br>1 040,01 | 5,88<br>1,86 | 12 648<br>12 480 | 71<br>22 | 98<br>- | 7 626<br>1 622 | 21 896 |
| **19** | **248-304-0101** | **Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"** | 1 шт. | 6,00 | 1 126,00<br>- | -<br>- | 6 756<br>- | -<br>- | 6 756<br>- | -<br>540 | 7 296 |
| **20** | **248-304-0302** | **Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7** | 1 шт. | 6,00 | 2 520,00<br>- | -<br>- | 15 120<br>- | -<br>- | 15 120<br>- | -<br>1 210 | 16 330 |
| **1.3 Кабели и провода** | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **1121-0301-0101** | **Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%** | м | 199,00 | 510,61<br>461,66 | 3,23<br>0,44 | 101 611<br>91 870 | 643<br>88 | 9 098<br>- | 66 210<br>13 426 | 181 247 |
| **22** | **1308-0201-0901** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%** | м кабеля | 317,00 | 427,73<br>185,87 | 184,56<br>64,30 | 135 590<br>58 921 | 58 506<br>20 383 | 18 164<br>- | 57 099<br>15 415 | 208 104 |
| **23** | **243-305-0301** | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 Коб =1,02** | 1 км | 0,40 | 105 729,00<br>- | -<br>- | 42 814<br>- | -<br>- | 42 814<br>- | -<br>3 425 | 46 239 |
| **24** | **243-305-0304** | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 Коб =1,02** | 1 км | 0,12 | 266 097,00<br>- | -<br>- | 32 299<br>- | -<br>- | 32 299<br>- | -<br>2 584 | 34 883 |
| **25** | **243-106-0501** | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02** | 1 км | 0,01 | 372 858,00<br>- | -<br>- | 2 662<br>- | -<br>- | 2 662<br>- | -<br>213 | 2 875 |
| **1.4 Кабеленесущие системы** | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **1121-0102-0101** | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%** | м | 240,00 | 362,71<br>347,24 | 4,20<br>0,06 | 87 050<br>83 338 | 1 008<br>14 | 2 705<br>- | 60 013<br>11 765 | 158 828 |
| **27** | **243-907-0102** | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм** | 1 м | 240,00 | 98,00<br>- | -<br>- | 23 520<br>- | -<br>- | 23 520<br>- | -<br>1 882 | 25 402 |
| **28** | **1308-0206-2101** | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72%** | м | 77,00 | 1 064,37<br>522,10 | 68,44<br>9,93 | 81 956<br>40 202 | 5 270<br>765 | 36 485<br>- | 29 496<br>8 916 | 120 368 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 243-904-0106 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 | 1 м | 77,00 | 337,00<br>- | -<br>- | 25 949<br>- | -<br>- | 25 949<br>- | -<br>2 076 | 28 025 |
| 1.5 Запас извещателей пожарной сигнализации | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 5,00 | 3 785,72<br>3 717,36 | 2,59<br>- | 18 929<br>18 587 | 13<br>- | 329<br>- | 11 338<br>2 421 | 32 688 |
| 31 | 248-302-0201 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | 1 шт. | 4,00 | 2 334,00<br>- | -<br>- | 9 336<br>- | -<br>- | 9 336<br>- | -<br>747 | 10 083 |
| 32 | 291-007-0002 | Извещатель пожарный дымовой оптический линейный ИПДЛ-52 СМД, 8-60м (кпл) | 1 шт | 1,00 | 66 027,00<br>- | -<br>- | 66 027<br>- | -<br>- | 66 027<br>- | -<br>5 282 | 71 309 |
| 33 | 1310-0701-0201 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1,00 | 1 901,38<br>1 858,68 | 0,97<br>- | 1 901<br>1 859 | 1<br>- | 42<br>- | 1 134<br>243 | 3 278 |
| 34 | 248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | 1 шт. | 1,00 | 1 153,00<br>- | -<br>- | 1 153<br>- | -<br>- | 1 153<br>- | -<br>92 | 1 245 |
| | Итого по разделу 1 | | | | 1 800 303 | | | | | | |
| Раздел 2 Охранная сигнализация (спецификация | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Охранная сигнализация | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1310-0701-0701 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1,00 | 5 973,33<br>5 926,27 | 7,62<br>1,67 | 5 973<br>5 926 | 8<br>2 | 39<br>- | 3 616<br>767 | 10 356 |
| 36 | 248-303-0201 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2 | 1 шт. | 1,00 | 32 750,00<br>- | -<br>- | 32 750<br>- | -<br>- | 32 750<br>- | -<br>2 620 | 35 370 |
| 37 | 1310-0202-0206 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1,00 | 25 028,77<br>19 994,04 | 3 081,67<br>817,82 | 25 029<br>19 994 | 3 082<br>818 | 1 953<br>- | 12 695<br>3 018 | 40 742 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 248-306-0305 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | 1 шт. | 1,00 | 20 353,00 | - | 20 353 | - | 20 353 | - | 21 981 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 628 | |
| 39 | 1308-0105-0101 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 1,00 | 4 068,21 | - | 4 068 | - | 351 | 2 676 | 7 284 |
| | | | | | 3 717,36 | - | 3 717 | - | - | 540 | |
| 40 | 291-007-0004 | Аккумулятор 12В, 18А/ч, 12-18 (кпл) | 1 шт | 1,00 | 33 035,00 | - | 33 035 | - | 33 035 | - | 35 678 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 643 | |
| 41 | 1310-0701-0204 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 19,00 | 2 008,68 | - | 38 165 | - | 2 850 | 21 542 | 64 484 |
| | | | | | 1 858,68 | - | 35 315 | - | - | 4 777 | |
| 42 | 248-301-0106 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели СН 03 G | 1 шт. | 19,00 | 561,00 | - | 10 659 | - | 10 659 | - | 11 512 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 853 | |
| 43 | 1310-0701-0205 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 12,00 | 1 999,63 | - | 23 996 | - | 1 691 | 13 605 | 40 609 |
| | | | | | 1 858,68 | - | 22 304 | - | - | 3 008 | |
| 44 | 248-301-0402 | Извещатель акустический модели BG-2000 | 1 шт. | 10,00 | 5 787,00 | - | 57 870 | - | 57 870 | - | 62 500 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 4 630 | |
| 45 | 248-301-0501 | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-201 PET | 1 шт. | 2,00 | 5 256,00 | - | 10 512 | - | 10 512 | - | 11 353 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 841 | |
| 2.2 Кабели и провода | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных | м кабеля | 135,00 | 427,73 | 184,56 | 57 744 | 24 916 | 7 736 | 24 317 | 88 626 |
| | | | | | 185,87 | 64,30 | 25 092 | 8 681 | - | 6 565 | |
| 47 | 243-303-0411 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки | 1 км | 0,14 | 47 824,00 | - | 6 585 | - | 6 585 | - | 7 112 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 527 | |
| 2.3 Кабеленесущие системы | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61% | шт. | 1,00 | 959,03 | - | 959 | - | 11 | 578 | 1 660 |
| | | | | | 947,70 | - | 948 | - | - | 123 | |
| 49 | 248-306-0101 | Разветвительная коробка типа УК-2П | 1 шт. | 1,00 | 203,00 | - | 203 | - | 203 | - | 219 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 16 | |
| 50 | 1121-0102-0101 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. | м | 124,00 | 362,71 | 4,20 | 44 976 | 521 | 1 397 | 31 007 | 82 062 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Прокладка НР=72% | м | 124,00 | 347,24 | 0,06 | 43 058 | 7 | - | 6 079 | |
| 51 | 243-907-0102 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | 1 м | 124,00 | 98,00<br>- | -<br>- | 12 152<br>- | -<br>- | 12 152<br>- | -<br>972 | 13 124 |
| 52 | 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72% | м | 11,00 | 1 064,37<br>522,10 | 68,44<br>9,93 | 11 708<br>5 743 | 753<br>109 | 5 212<br>- | 4 213<br>1 274 | 17 195 |
| 53 | 243-904-0106 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 | 1 м | 11,00 | 337,00<br>- | -<br>- | 3 707<br>- | -<br>- | 3 707<br>- | -<br>297 | 4 004 |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **555 871** | | | | | | |
| **Раздел 3 Пожарная сигнализация котельной** | | | | | | | | | | | |
| **3.1 Оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1310-0701-0701 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1,00 | 5 973,33<br>5 926,27 | 7,62<br>1,67 | 5 973<br>5 926 | 8<br>2 | 39<br>- | 3 616<br>767 | 10 356 |
| 55 | 248-303-0214 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 02 | 1 шт. | 1,00 | 83 044,00<br>- | -<br>- | 83 044<br>- | -<br>- | 83 044<br>- | -<br>6 644 | 89 688 |
| 56 | 1308-0105-0101 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 1,00 | 4 068,21<br>3 717,36 | -<br>- | 4 068<br>3 717 | -<br>- | 351<br>- | 2 676<br>540 | 7 284 |
| 57 | 291-007-0005 | Аккумуляторная батарея ТР 12В-2,3Ач (кпл) | 1 шт | 1,00 | 5 813,00<br>- | -<br>- | 5 813<br>- | -<br>- | 5 813<br>- | -<br>465 | 6 278 |
| 58 | 1310-0701-0203 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 3,00 | 4 861,82<br>4 793,04 | 3,08<br>- | 14 585<br>14 379 | 9<br>- | 197<br>- | 8 771<br>1 868 | 25 224 |
| 59 | 291-007-0006 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный Uпит.=4-27В, IP67, 0ExialICT6, Iпотр.деж.реж.=70мкА (на один ввод) ИП 212 "Дымфикс" (1кВ) (кпл) | 1 шт | 1,00 | 68 167,00<br>- | -<br>- | 68 167<br>- | -<br>- | 68 167<br>- | -<br>5 453 | 73 620 |
| 60 | 291-007-0007 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный Uпит.=4-27В, IP67, 0ExialICT6, Iпотр.деж.реж.=70мкА (на два | 1 шт | 1,00 | 66 664,00 | - | 66 664 | - | 66 664 | - | 71 997 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ввода) ИП 212 "Дымфикс" (2кВ) (кпл) | 1 шт | 1,00 | - | - | - | - | - | 5 333 | | |
| 61 | 248-302-0605 | Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение модели ИП 535 "Гарант" | 1 шт. | 1,00 | 39 152,00<br>- | -<br>- | 39 152<br>- | -<br>- | 39 152<br>- | -<br>3 132 | 42 284 | |
| 62 | 1310-0701-0601 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 3,00 | 1 054,03<br>1 040,01 | 5,88<br>1,86 | 3 162<br>3 120 | 18<br>6 | 24<br>- | 1 907<br>406 | 5 475 | |
| 63 | 291-007-0008 | Извещатель пожарный взрывозащищенный световое табло "Шыгу/Выход" Unum.=12-30В, 150мА, OExmbibIIBT4Gb Сфера В3 (комп.1) (кпл) | 1 шт | 1,00 | 96 467,00<br>- | -<br>- | 96 467<br>- | -<br>- | 96 467<br>- | -<br>7 717 | 104 184 | |
| 64 | 291-007-0009 | Извещатель пожарный взрывозащищенный световое табло "Шыгу/Выход" Unum.=12-30В, 200мА, OExmbibIIBT4GbX Орбита В3 С3 (кпл) | 1 шт | 2,00 | 53 732,00<br>- | -<br>- | 107 464<br>- | -<br>- | 107 464<br>- | -<br>8 597 | 116 061 | |
| 3.2 Кабели и провода | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 86,00 | 427,73<br>185,87 | 184,56<br>64,30 | 36 785<br>15 985 | 15 872<br>5 530 | 4 928<br>- | 15 491<br>4 182 | 56 458 | |
| 66 | 1121-0301-0101 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72% | м | 154,00 | 510,61<br>461,66 | 3,23<br>0,44 | 78 634<br>71 096 | 497<br>68 | 7 041<br>- | 51 238<br>10 390 | 140 262 | |
| 67 | 243-305-0301 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 Коб =1,02 | 1 км | 0,16 | 105 729,00<br>- | -<br>- | 16 824<br>- | -<br>- | 16 824<br>- | -<br>1 346 | 18 170 | |
| 68 | 243-305-0304 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 Коб =1,02 | 1 км | 0,08 | 266 097,00<br>- | -<br>- | 21 442<br>- | -<br>- | 21 442<br>- | -<br>1 715 | 23 157 | |
| 69 | 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 | 1 км | 0,01 | 372 858,00 | - | 1 902 | - | 1 902 | - | 2 054 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,01 | - | - | - | - | - | 152 | | |
| 3.3 Кабеленесущие системы | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1121-0102-0101 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72% | м | 18,00 | 362,71<br>347,24 | 4,20<br>0,06 | 6 529<br>6 250 | 76<br>1 | 203<br>- | 4 501<br>882 | 11 912 | |
| 71 | 243-907-0104 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | 1 м | 18,00 | 122,00<br>- | -<br>- | 2 196<br>- | -<br>- | 2 196<br>- | -<br>176 | 2 372 | |
| 72 | 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72% | м | 26,00 | 1 064,37<br>522,10 | 68,44<br>9,93 | 27 674<br>13 575 | 1 779<br>258 | 12 320<br>- | 9 960<br>3 011 | 40 645 | |
| 73 | 243-904-0102 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 | 1 м | 26,00 | 224,00<br>- | -<br>- | 5 824<br>- | -<br>- | 5 824<br>- | -<br>466 | 6 290 | |
| 74 | 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72% | м | 42,00 | 1 064,37<br>522,10 | 68,44<br>9,93 | 44 704<br>21 928 | 2 874<br>417 | 19 901<br>- | 16 088<br>4 863 | 65 655 | |
| 75 | 243-904-0106 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 | 1 м | 42,00 | 337,00<br>- | -<br>- | 14 154<br>- | -<br>- | 14 154<br>- | -<br>1 132 | 15 286 | |
| 3.4 Дополнительное оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1116-0602-0301 | Регулятор. Установка на резьбовом соединении НР=98% Коб =2 | шт. | 2,00 | 919,76<br>831,30 | -<br>0,80 | 1 840<br>1 663 | -<br>2 | 177<br>- | 1 632<br>278 | 3 750 | |
| 77 | 291-006-0003 | Сигнализатор контроля предельно-допустимой концентрации СО (кпл) | 1 шт | 1,00 | 126 589,29<br>- | -<br>- | 126 589<br>- | -<br>- | 126 589<br>- | -<br>10 127 | 136 716 | |
| 78 | 291-006-0003 | Сигнализатор залива пола водой (кпл) | 1 шт | 1,00 | 6 830,36<br>- | -<br>- | 6 830<br>- | -<br>- | 6 830<br>- | -<br>546 | 7 376 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **1 082 554** |
| **Итого по смете** | **3 438 728** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 51 581 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9 %) | 31 413 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **70 434** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **3 592 156** |

| | |
|---|---|
| **Оборудование** | **0** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах с Иинф = 1,079** | 3 875 936 |
| **Итого с учетом скидки 5%** | 3 682 140 |
| НДС (12 %) | 441 857 |
| **Итого по акту** | **4 123 996** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Производственный кооператив "Ерзат"**

**Председатель, Аликулов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**И.о. руководителя, Жантурин Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212**
**Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор**

**ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230125/00 от 18.09.2023г.**

# Акт приемки выполненных работ №32

**за август месяц 2024 г.**

Система связи (Локальная смета № 02-01-09)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Оборудование (спецификация лист 1)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0501 | **Прибор или аппарат. Установка НР=72%** | шт. | 5,00 | 1 931,04<br>1 931,04 | -<br>- | 9 655<br>9 655 | -<br>- | -<br>- | 6 952<br>1 329 | 17 936 |
| 2 | 291-008-0017 | **Оптический терминал, poyter, wifi. Echolife HG8245 (кпл)** | 1 шт | 5,00 | 42 325,00<br>- | -<br>- | 211 625<br>- | -<br>- | 211 625<br>- | -<br>16 930 | 228 555 |
| 3 | 1308-0305-0106 | **Розетка неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72%** | шт. | 5,00 | 660,62<br>637,24 | 5,49<br>1,80 | 3 303<br>3 186 | 27<br>9 | 89<br>- | 2 300<br>448 | 6 051 |
| 4 | 291-008-0018 | **Абонентская оптическая розетка настенная 8686 (кпл)** | 1 шт | 5,00 | 4 073,00<br>- | -<br>- | 20 365<br>- | -<br>- | 20 365<br>- | -<br>1 629 | 21 994 |
| 5 | 1310-0203-0101 | **Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР=61%** | шт. | 5,00 | 1 569,21<br>1 338,25 | -<br>- | 7 846<br>6 691 | -<br>- | 1 155<br>- | 4 082<br>954 | 12 882 |
| 6 | 248-201-0101 | **Аппарат телефонный модели KX-TS2350** | 1 шт. | 5,00 | 8 752,00<br>- | -<br>- | 43 760<br>- | -<br>- | 43 760<br>- | -<br>3 501 | 47 261 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 291-008-0019 | Оптический коннектор SC/APC (кпл) | 1 шт | 10,00 | 1 459,00<br>- | -<br>- | 14 590<br>- | -<br>- | 14 590<br>- | -<br>1 167 | 15 757 |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **350 436** | | | | | | |
| **Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция (спецификация лист 1)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 105,00 | 427,73<br>185,87 | 184,56<br>64,30 | 44 912<br>19 516 | 19 379<br>6 752 | 6 017<br>- | 18 913<br>5 106 | 68 931 |
| 9 | 1121-0301-0101 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72% | м | 78,00 | 510,61<br>461,66 | 3,23<br>0,44 | 39 828<br>36 009 | 252<br>34 | 3 566<br>- | 25 951<br>5 262 | 71 041 |
| 10 | 291-008-0020 | Оптический G.657A DROP 9/125 SC/APC-SC/APC Коб =1,02 (кпл) | 1 м | 186,66 | 161,00<br>- | -<br>- | 30 052<br>- | -<br>- | 30 052<br>- | -<br>2 404 | 32 456 |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **172 428** | | | | | | |
| **Раздел 3 Кабеленесущие системы (спецификация лист 1)** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1121-0102-0101 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72% | м | 102,00 | 362,71<br>347,24 | 4,20<br>0,06 | 36 996<br>35 418 | 428<br>6 | 1 150<br>- | 25 505<br>5 000 | 67 501 |
| 12 | 243-907-0102 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | 1 м | 102,00 | 98,00<br>- | -<br>- | 9 996<br>- | -<br>- | 9 996<br>- | -<br>800 | 10 796 |
| 13 | 1121-0101-0202 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72% | м | 3,00 | 540,59<br>521,97 | 4,29<br>0,27 | 1 622<br>1 566 | 13<br>1 | 43<br>- | 1 128<br>220 | 2 970 |
| 14 | 241-207-0204 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | 1 м | 3,00 | 172,00<br>- | -<br>- | 516<br>- | -<br>- | 516<br>- | -<br>41 | 557 |
| 15 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,09 | 300,00<br>- | -<br>- | 27<br>- | -<br>- | 27<br>- | -<br>2 | 29 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **81 853** | | | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | **604 717** | | | | | | |

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230125/00 от 18.09.2023г.**

# Акт приемки выполненных работ №33

**за август месяц 2024 г.**

Технологическое оборудование (Локальная смета № 02-01-11)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Гардероб (спецификация лист 1)** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **591-009-0001** | **Вешалка напольная 2-х сторонняя на 48 крючков. Габ.2400х450х1800 мм (кпл)** | 1 шт | 1,00 | 65 648,00<br>- | -<br>- | 65 648<br>- | -<br>- | -<br>65 648 | -<br>- | 65 648 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | **65 648** | | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | 65 648 | | | | | | |
| **Раздел 2 Инвентарная (спецификация лист 1)** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **591-009-0002** | **Тележка двухведерная для уборки помещений (кпл)** | 1 шт | 1,00 | 71 382,14<br>- | -<br>- | 71 382<br>- | -<br>- | -<br>71 382 | -<br>- | 71 382 |
| **3** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф для одежды 600х450х1800мм** | 1 шт. | 1,00 | 45 201,00<br>- | -<br>- | 45 201<br>- | -<br>- | -<br>45 201 | -<br>- | 45 201 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | | | | | **116 583** | | | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | 116 583 | | | | | | | |
| **Раздел 3 Раздевалка (спецификация лист 1)** | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800x450x1800мм** | 1 шт. | 32,00 | 54 241,00 | - | 1 735 712 | - | - | - | 1 735 712 |
| | | | | | - | - | - | - | 1 735 712 | - | |
| **5** | **591-009-0005** | **Скамья для переодевания, 1200x320x320 мм (кпл)** | 1 шт | 16,00 | 26 312,00 | - | 420 992 | - | - | - | 420 992 |
| | | | | | - | - | - | - | 420 992 | - | |
| **6** | **591-009-0006** | **Сушка для волос (кпл)** | 1 шт | 3,00 | 9 216,00 | - | 27 648 | - | - | - | 27 648 |
| | | | | | - | - | - | - | 27 648 | - | |
| **Итого по разделу 3** | | | | | **2 184 352** | | | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | 2 184 352 | | | | | | | |
| **Раздел 4 Методический кабинет (спецификация лист 1)** | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **521-402-0301-0012** | **Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | 1 шт. | 1,00 | 126 795,00 | - | 126 795 | - | - | - | 126 795 |
| | | | | | - | - | - | - | 126 795 | - | |
| **8** | **522-101-1206-0001** | **Стол однотумбовый 1200*650*750** | 1 шт. | 1,00 | 41 657,00 | - | 41 657 | - | - | - | 41 657 |
| | | | | | - | - | - | - | 41 657 | - | |
| **9** | **522-101-1227-0001** | **Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q** | 1 шт. | 1,00 | 31 220,00 | - | 31 220 | - | - | - | 31 220 |
| | | | | | - | - | - | - | 31 220 | - | |
| **10** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800x450x1800мм** | 1 шт. | 1,00 | 54 241,00 | - | 54 241 | - | - | - | 54 241 |
| | | | | | - | - | - | - | 54 241 | - | |
| **11** | **521-103-0301-0001** | **Шкаф для документов 1000*340*1200** | 1 шт. | 1,00 | 39 538,00 | - | 39 538 | - | - | - | 39 538 |
| | | | | | - | - | - | - | 39 538 | - | |
| **12** | **521-103-0301-0002** | **Шкаф для документов 800*450*2000** | 1 шт. | 1,00 | 83 000,00 | - | 83 000 | - | - | - | 83 000 |
| | | | | | - | - | - | - | 83 000 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 521-402-0301-0010 | Кресло для отдыха. Длина: 1350 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух | 1 шт. | 2,00 | 93 768,00 | - | 187 536 | - | - | - | 187 536 |
| | | | | | - | - | - | - | 187 536 | - | |
| 14 | 522-101-1217-0032 | Стол журнальный 1000х500х750 мм | 1 шт. | 1,00 | 22 600,00 | - | 22 600 | - | - | - | 22 600 |
| | | | | | - | - | - | - | 22 600 | - | |

**Итого по разделу 4** **586 587**

- оборудование, тенге 586 587

**Раздел 5 Комната мед.сестры (спецификация лист 1-2)**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 522-101-1206-0001 | Стол однотумбовый 1200*650*750 | 1 шт. | 1,00 | 41 657,00 | - | 41 657 | - | - | - | 41 657 |
| | | | | | - | - | - | - | 41 657 | - | |
| 16 | 522-101-1227-0001 | Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q | 1 шт. | 1,00 | 31 220,00 | - | 31 220 | - | - | - | 31 220 |
| | | | | | - | - | - | - | 31 220 | - | |
| 17 | 521-301-2602-0001 | Стул "Визитер" с пюпитром | 1 шт. | 4,00 | 20 271,00 | - | 81 084 | - | - | - | 81 084 |
| | | | | | - | - | - | - | 81 084 | - | |
| 18 | 522-101-1229-0005 | Шкаф для одежды 600х450х1800мм | 1 шт. | 1,00 | 45 201,00 | - | 45 201 | - | - | - | 45 201 |
| | | | | | - | - | - | - | 45 201 | - | |
| 19 | 522-101-1233-0004 | Шкаф для учебно наглядных пособий 800х400х2050 мм | 1 шт. | 1,00 | 81 362,00 | - | 81 362 | - | - | - | 81 362 |
| | | | | | - | - | - | - | 81 362 | - | |
| 20 | 521-108-0507-0003 | Стеллаж металлический 1800*1000*500 мм | 1 шт. | 1,00 | 32 054,00 | - | 32 054 | - | - | - | 32 054 |
| | | | | | - | - | - | - | 32 054 | - | |
| 21 | 591-009-0018 | Набор врачебного приема (лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр медицинский, тонометр, фонендоскоп, шпатель медицинский) (кпл) | 1 шт | 1,00 | 79 639,34 | - | 79 639 | - | - | - | 79 639 |
| | | | | | - | - | - | - | 79 639 | - | |
| 22 | 591-009-0037 | Облучатель бактерицидный ОБНП1х15-01 (кпл) | 1 шт | 1,00 | 10 950,00 | - | 10 950 | - | - | - | 10 950 |
| | | | | | - | - | - | - | 10 950 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 5** | | | | | **403 167** | | | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | 403 167 | | | | | | | |
| **Раздел 6 Универсальный игровой зал (спецификация лист 2)** | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 522-101-1052-0001 | Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой | 1 шт. | 2,00 | 474 400,00 | - | 948 800 | - | - | - | 948 800 |
| | | | | | - | - | - | - | 948 800 | - | |
| 24 | 522-101-1053-0001 | Стойка волейбольная универсальная | 1 шт. | 1,00 | 48 300,00 | - | 48 300 | - | - | - | 48 300 |
| | | | | | - | - | - | - | 48 300 | - | |
| 25 | 522-101-1046-0002 | Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм | 1 шт. | 1,00 | 4 600,00 | - | 4 600 | - | - | - | 4 600 |
| | | | | | - | - | - | - | 4 600 | - | |
| 26 | 591-009-0022 | Антенна волейбольная (кпл) | 1 шт | 2,00 | 11 132,00 | - | 22 264 | - | - | - | 22 264 |
| | | | | | - | - | - | - | 22 264 | - | |
| 27 | 522-101-1016-0001 | Мяч баскетбольный Spalding TF1000 | 1 шт. | 10,00 | 8 000,00 | - | 80 000 | - | - | - | 80 000 |
| | | | | | - | - | - | - | 80 000 | - | |
| 28 | 522-101-1017-0001 | Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W | 1 шт. | 10,00 | 6 800,00 | - | 68 000 | - | - | - | 68 000 |
| | | | | | - | - | - | - | 68 000 | - | |
| 29 | 522-101-1003-0007 | Скамья гимнастическая 200x24x30см | 1 шт. | 12,00 | 20 593,00 | - | 247 116 | - | - | - | 247 116 |
| | | | | | - | - | - | - | 247 116 | - | |
| 30 | 522-101-1008-0002 | Свисток FOX | 1 шт. | 5,00 | 500,00 | - | 2 500 | - | - | - | 2 500 |
| | | | | | - | - | - | - | 2 500 | - | |
| 31 | 591-009-0030 | Секундамер (кпл) | 1 шт | 2,00 | 6 578,00 | - | 13 156 | - | - | - | 13 156 |
| | | | | | - | - | - | - | 13 156 | - | |
| **Итого по разделу 6** | | | | | **1 434 736** | | | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | 1 434 736 | | | | | | | |
| **Раздел 7 Кладовая спортивного инвентаря (спецификация лист 3)** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 522-101-1036 | Корзина для мячей переносная | 1 шт. | 4,00 | 36 000,00 | - | 144 000 | - | - | - | 144 000 |
| | | | | | - | - | - | - | 144 000 | - | |
| 33 | 591-009-0032 | Стеллаж для хранения спортивного инвентаря (кпл) | 1 шт | 2,00 | 118 404,00 | - | 236 808 | - | - | - | 236 808 |
| | | | | | - | - | - | - | 236 808 | - | |
| 34 | 522-101-1063-0002 | Гимнастические маты 200см x 100см x 10см | 1 шт | 8,00 | 24 900,00 | - | 199 200 | - | - | - | 199 200 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - | 199 200 | - | |

**Итого по разделу 7** **580 008**

- оборудование, тенге 580 008

## Раздел 8 Тренерская (спецификация лист 3)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 522-101-1206-0001 | **Стол однотумбовый 1200*650*750** | 1 шт. | 1,00 | 41 657,00 | - | 41 657 | - | - | - | 41 657 |
| | | | | | - | - | - | - | 41 657 | - | |
| 36 | 522-101-1227-0001 | **Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q** | 1 шт. | 1,00 | 31 220,00 | - | 31 220 | - | - | - | 31 220 |
| | | | | | - | - | - | - | 31 220 | - | |
| 37 | 522-101-1229-0004 | **Шкаф для одежды 800x450x1800мм** | 1 шт. | 1,00 | 54 241,00 | - | 54 241 | - | - | - | 54 241 |
| | | | | | - | - | - | - | 54 241 | - | |
| 38 | 521-402-0301-0010 | **Диван, модель Браво "2". Длина: 1350 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | 1 шт. | 1,00 | 93 768,00 | - | 93 768 | - | - | - | 93 768 |
| | | | | | - | - | - | - | 93 768 | - | |

**Итого по разделу 8** **220 886**

- оборудование, тенге 220 886

## Раздел 9 Помещение персонала (спецификация лист 3)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 522-101-1206-0001 | **Стол однотумбовый 1200*650*750** | 1 шт. | 1,00 | 41 657,00 | - | 41 657 | - | - | - | 41 657 |
| | | | | | - | - | - | - | 41 657 | - | |
| 40 | 522-101-1227-0001 | **Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q** | 1 шт. | 1,00 | 31 220,00 | - | 31 220 | - | - | - | 31 220 |
| | | | | | - | - | - | - | 31 220 | - | |
| 41 | 522-101-1229-0004 | **Шкаф для одежды 800x450x1800мм** | 1 шт. | 1,00 | 54 241,00 | - | 54 241 | - | - | - | 54 241 |
| | | | | | - | - | - | - | 54 241 | - | |
| 42 | 521-402-0301-0010 | **Диван, модель Браво "2". Длина: 1350 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | 1 шт. | 1,00 | 93 768,00 | - | 93 768 | - | - | - | 93 768 |
| | | | | | - | - | - | - | 93 768 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 9** | | | | | **220 886** | | | | | | |
| - оборудование, тенге | | | | | 220 886 | | | | | | |
| **Раздел 10 Вестибюль (спецификация лист 3)** | | | | | | | | | | | |
| 43 | 522-101-1206-0001 | **Стол однотумбовый 1200*650*750** | 1 шт. | 1,00 | 41 657,00 | - | 41 657 | - | - | - | 41 657 |
| | | | | | - | - | - | - | 41 657 | - | |
| 44 | 522-101-1227-0001 | **Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q** | 1 шт. | 1,00 | 31 220,00 | - | 31 220 | - | - | - | 31 220 |
| | | | | | - | - | - | - | 31 220 | - | |
| **Итого по разделу 10** | | | | | **72 877** | | | | | | |
| - оборудование, тенге | | | | | 72 877 | | | | | | |
| **Раздел 11 Разное (спецификация лист 3)** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 591-009-0034 | **Травмобезопасное поворотное зеркало,размеры:ВхШ:680х680мм (кпл)** | 1 шт | 2,00 | 96 140,00 | - | 192 280 | - | - | - | 192 280 |
| | | | | | - | - | - | - | 192 280 | - | |
| 46 | 591-009-0035 | **Кнопка вызова для инвалидов (звонок в комплекте с приемником) (кпл)** | 1 комплект | 2,00 | 10 120,00 | - | 20 240 | - | - | - | 20 240 |
| | | | | | - | - | - | - | 20 240 | - | |
| 47 | 591-009-0036 | **Табличка на шрифте Брайля "Кнопка вызова помощи" (кпл)** | 1 комплект | 2,00 | 8 096,00 | - | 16 192 | - | - | - | 16 192 |
| | | | | | - | - | - | - | 16 192 | - | |
| **Итого по разделу 11** | | | | | **228 712** | | | | | | |
| - оборудование, тенге | | | | | 228 712 | | | | | | |
| **Итого по смете** | | | | | **6 114 442** | | | | | | |
| - оборудование, тенге | | | | | 6 114 442 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 0 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9 %) | 0 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **0** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **0** |
| **Оборудование** | **6 114 442** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих и прогнозных ценах с Иинф = 1,079** | 6 597 483 |
| **Итого с учетом скидки 5%** | 6 267 609 |
| НДС (12 %) | 752 113 |
| **Итого по акту** | **7 019 722** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Производственный кооператив "Ерзат"**

**Председатель, Аликулов К.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**И.о. руководителя, Жантурин Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212**
**Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор**

**ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230125/00 от 18.09.2023г.**

# Акт приемки выполненных работ №34

**за август месяц 2024 г.**

Электроснабжение 0,4 кВ (Локальная смета № 04-01-01)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 2 Дизель генераторная подстанция (лист 7,8, спецификация лист1)** | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Установка ДГУ** | | | | | | | | | | | |
| **27** | **1101-0104-0101** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%** | м3 грунта | 0,72 | 66,72 | 66,72 | 48 | 48 | - | 10,00 | 63,00 |
| | | | | | - | 18,80 | - | 14 | - | 5,00 | |
| **28** | **1108-0101-0201** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%** | м3 основания | 1,58 | 9 704,98 | 1 496,14 | 15 285 | 2 356 | 11 126 | 2 532,00 | 19 242,00 |
| | | | | | 1 144,59 | 583,83 | 1 803 | 920 | - | 1 425,00 | |
| **29** | **1106-0101-0102** | **Фундаменты общего назначения бетонные под оборудование объемом до 3 м3. Устройство НР=91%** | м3 | 1,80 | 34 347,88 | 2 623,24 | 61 757 | 4 717 | 44 358 | 12 454,00 | 80 148,00 |
| | | | | | 7 053,84 | 557,98 | 12 683 | 1 003 | - | 5 937,00 | |
| **30** | **1108-0101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%** | м2 поверхности | 1,44 | 1 185,84 | 28,63 | 1 708 | 41 | 1 092 | 539,00 | 2 427,00 |
| | | | | | 398,87 | 3,82 | 574 | 6 | - | 180,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1308-0301-0937 | Агрегат пятимашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР=72% | шт. | 1,00 | 98 373,14<br>50 207,04 | 38 095,60<br>16 729,78 | 98 373<br>50 207 | 38 096<br>16 730 | 10 071<br>- | 48 195,00<br>11 726,00 | 158 294,00 |
| 32 | 584-001-0001 | Дизельный генераторная установка TTD 22TS STAMU 10кВт с АВР в заводском кожухе (кпл) | 1 комплект | 2,00 | 3 948 607,14<br>- | -<br>- | 7 897 214<br>- | -<br>- | -<br>7 897 214 | -<br>- | 7 897 214,00 |
| 2.2 Ограждение ДГУ | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1107-0111-0111 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка НР=118% | м оград | 13,00 | 4 563,15<br>2 671,66 | 1 546,23<br>576,08 | 59 321<br>34 732 | 20 101<br>7 489 | 4 488<br>- | 49 821,00<br>8 731,00 | 117 873,00 |
| 34 | 1107-0111-0209 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118% | шт. | 1,00 | 1 233,92<br>1 135,65 | 43,32<br>6,50 | 1 234<br>1 136 | 43<br>7 | 55<br>- | 1 349,00<br>207,00 | 2 790,00 |
| 35 | 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление НР=69% | т конструкций | 0,52 | 235 094,55<br>173 838,21 | 54 118,03<br>18 936,76 | 121 450<br>89 805 | 27 957<br>9 783 | 3 688<br>- | 68 716,00<br>15 213,00 | 205 379,00 |
| 36 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 | 1 т | 0,24 | 463 375,00<br>- | -<br>- | 110 056<br>- | -<br>- | 110 056<br>- | -<br>8 804,00 | 118 860,00 |
| 37 | 224-102-0904 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм Коб =1,15 | 1 м2 | 13,80 | 3 371,00<br>- | -<br>- | 46 520<br>- | -<br>- | 46 520<br>- | -<br>3 722,00 | 50 242,00 |
| 38 | 214-401-0208 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм Коб =1,1 | 1 м2 | 17,33 | 952,00<br>- | -<br>- | 16 493<br>- | -<br>- | 16 493<br>- | -<br>1 319,00 | 17 812,00 |
| 39 | 241-102-0101 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм | 1 м | 4,80 | 536,00<br>- | -<br>- | 2 573<br>- | -<br>- | 2 573<br>- | -<br>206,00 | 2 779,00 |
| 40 | 214-206-0201 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | 1 т | 0,01 | 398 384,00<br>- | -<br>- | 2 868<br>- | -<br>- | 2 868<br>- | -<br>229,00 | 3 097,00 |
| 41 | 223-502-0902 | Ручка раздельная | 1 пара | 2,00 | 3 246,00<br>- | -<br>- | 6 492<br>- | -<br>- | 6 492<br>- | -<br>519,00 | 7 011,00 |
| 42 | 261-107-0997 | Петля накладная | 1 шт | 2,00 | 389,00 | - | 778 | - | 778 | - | 840,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 шт. | 2,00 | - | - | - | - | - | 62,00 | | |
| 43 | 241-102-0151 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм** | 1 м | 35,60 | 2 431,00<br>- | -<br>- | 86 544<br>- | -<br>- | 86 544<br>- | -<br>6 923,00 | 93 467,00 | |
| 44 | 214-208-0103 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** | 1 т | 0,00 | 578 162,00<br>- | -<br>- | 2 573<br>- | -<br>- | 2 573<br>- | -<br>206,00 | 2 779,00 | |
| 45 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%** | м2 | 24,67 | 111,47<br>60,57 | 3,15<br>0,36 | 2 750<br>1 494 | 78<br>9 | 1 178<br>- | 1 037,00<br>303,00 | 4 090,00 | |
| 46 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2** | м2 | 24,67 | 187,19<br>70,76 | 4,57<br>0,72 | 4 617<br>1 745 | 113<br>18 | 2 759<br>- | 1 216,00<br>467,00 | 6 300,00 | |
| **2.3 Знак информационный** | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1127-0902-0201 | **Знаки информационные. Установка. НР=108%** | шт. | 1,00 | 1 103,66<br>1 103,66 | -<br>- | 1 104<br>1 104 | -<br>- | -<br>- | 1 192,00<br>184,00 | 2 480,00 | |
| 48 | 261-401-0327 | **Знаки информационные СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ!** | 100 шт. | 0,00 | 152 037,00<br>- | -<br>- | 15<br>- | -<br>- | 15<br>- | -<br>1,00 | 16,00 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **8 793 203,00** |
| - оборудование, тенге | 7 897 214,29 |
| **Итого по смете** | **8 793 203,00** |
| - оборудование, тенге | 7 897 214,29 |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 13 440 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9 %) | 8 185 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **18 352** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **935 966** |
| **Оборудование** | **7 897 214** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах с Иинф = 1,079** | 9 531 001 |

| | |
|---|---|
| **Итого с учетом скидки 5%** | 9 054 451 |
| НДС (12 %) | 1 086 534 |
| **Итого по акту** | **10 140 985** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Производственный кооператив "Ерзат"**

**Председатель, Аликулов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**И.о. руководителя, Жантурин Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212**
**Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор**

**ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230125/00 от 18.09.2023г.**

# Акт приемки выполненных работ №35

**за август месяц 2024 г.**

Наружные сети связи (Локальная смета № 05-01-01)

| № п/п | Ширф норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Оборудование связи** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0408-0504 | **Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж** | шт. | 1,00 | 6 433,94<br>6 225,12 | - | 6 434<br>6 225 | - | 209<br>- | 3 797<br>818 | 11 049 |
| 2 | 295-001-0001 | **Коробка распределительная этажная IP43 КРЭ-16 (кпл)** | 1 комплект | 1,00 | 33 535,00<br>- | - | 33 535<br>- | - | 33 535<br>- | -<br>2 683 | 36 218 |
| 3 | 1310-0906-0301 | **Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон** | 4 стыка | 4,00 | 20 004,20<br>13 272,71 | 6 724,41<br>1 245,32 | 80 017<br>53 091 | 26 898<br>4 981 | 28<br>- | 35 424<br>9 235 | 124 676 |
| 4 | 1310-0904-0508 | **Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе** | муфта | 1,00 | 435 465,51<br>92 419,06 | 336 277,07<br>100 238,61 | 435 466<br>92 419 | 336 277<br>100 239 | 6 769<br>- | 117 521<br>44 239 | 597 226 |
| 5 | 295-001-0002 | **Оптическая муфта MO- FOSK-A8S (кпл)** | 1 комплект | 1,00 | 64 481,00<br>- | - | 64 481<br>- | - | 64 481<br>- | -<br>5 158 | 69 639 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **838 808** | | | | | |

## Раздел 2 Воздушные линии связи

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1101-0203-0503 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. | яма | 4,00 | 696,99<br>117,27 | 579,72<br>259,85 | 2 788<br>469 | 2 319<br>1 039 | -<br>- | 1 086<br>310 | 4 184 |
| 7 | 1134-0203-0101 | Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации | опора | 3,00 | 6 888,49<br>5 795,80 | 1 013,32<br>343,86 | 20 665<br>17 387 | 3 040<br>1 032 | 238<br>- | 13 998<br>2 773 | 37 436 |
| 8 | 1134-0203-0501 | Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры НР=76% | подпора | 1,00 | 8 793,03<br>6 002,79 | 1 001,20<br>343,86 | 8 793<br>6 003 | 1 001<br>344 | 1 789<br>- | 4 824<br>1 089 | 14 706 |
| 9 | 215-101-0403 | Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород ГОСТ 9463-2016 | 1 м3 | 0,84 | 84 086,00<br>- | -<br>- | 70 632<br>- | -<br>- | 70 632<br>- | -<br>5 651 | 76 283 |
| 10 | 1134-0203-0401 | Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных | приставка | 4,00 | 4 342,14<br>3 040,86 | 1 001,20<br>343,86 | 17 369<br>12 163 | 4 005<br>1 375 | 1 200<br>- | 10 289<br>2 213 | 29 871 |
| 11 | 225-204-0803 | Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК | 1 шт. | 4,00 | 17 571,00<br>- | -<br>- | 70 284<br>- | -<br>- | 70 284<br>- | -<br>5 623 | 75 907 |
| 12 | 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72% | м | 17,00 | 766,62<br>522,10 | 68,44<br>9,93 | 13 033<br>8 876 | 1 163<br>169 | 2 993<br>- | 6 512<br>1 564 | 21 109 |
| 13 | 243-904-0107 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32 | 1 м | 17,00 | 535,00<br>- | -<br>- | 9 095<br>- | -<br>- | 9 095<br>- | -<br>728 | 9 823 |
| 14 | 295-001-0003 | Узел крепления поддерживающий УК-П-01Б (кпл) | 1 шт | 3,00 | 902,00<br>- | -<br>- | 2 706<br>- | -<br>- | 2 706<br>- | -<br>216 | 2 922 |
| 15 | 252-207-1802 | Лента крепления типа С201 бандажная стальная | 1 м | 50,00 | 647,00<br>- | -<br>- | 32 350<br>- | -<br>- | 32 350<br>- | -<br>2 588 | 34 938 |
| 16 | 252-207-0801 | Скрепа для ленты типа С20 | 1 шт. | 6,00 | 99,00<br>- | -<br>- | 594<br>- | -<br>- | 594<br>- | -<br>48 | 642 |
| 17 | 252-207-1101 | Зажим анкерный типа РА 07-520 | 1 шт. | 2,00 | 3 315,00<br>- | -<br>- | 6 630<br>- | -<br>- | 6 630<br>- | -<br>530 | 7 160 |
| 18 | 295-001-0004 | Промежуточный зажим ЗП-8-2 (кпл) | 1 комплект | 2,00 | 273,00<br>- | -<br>- | 546<br>- | -<br>- | 546<br>- | -<br>44 | 590 |
| 19 | 295-001-0005 | Узел крепления малый УК-ОК-02 (кпл) | 1 шт | 1,00 | 301,00<br>- | -<br>- | 301<br>- | -<br>- | 301<br>- | -<br>24 | 325 |

**Итого по разделу 2** **315 896**

## Раздел 3 Кабели и провода

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1133-0204-0104 | Провода изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 0,42 | 110 559,58<br>92 851,75 | 875,83<br>349,39 | 46 214<br>38 812 | 366<br>146 | 7 036<br>- | 31 166<br>6 190 | 83 570 |
| 21 | 243-501-0132 | Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-48- | 1 км | 0,43 | 487 535,00<br>- | -<br>- | 207 865<br>- | -<br>- | 207 865<br>- | -<br>16 629 | 224 494 |
| 22 | 1310-0904-0708 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на | кабель (строительная длина) | 1,00 | 162 476,07<br>53 379,97 | 109 096,10<br>20 203,85 | 162 476<br>53 380 | 109 096<br>20 204 | -<br>- | 44 886<br>16 589 | 223 951 |
| 23 | 1310-0904-0202 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому | м кабеля | 751,00 | 485,38<br>387,42 | 96,73<br>60,78 | 364 520<br>290 952 | 72 644<br>45 646 | 924<br>- | 205 325<br>45 588 | 615 433 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **1 147 448** | | | | | | |

## Раздел 4 Заземление оборудования связи

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1308-0208-0101 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж | шт. | 3,00 | 7 527,95<br>1 620,32 | 253,77<br>85,77 | 22 584<br>4 861 | 761<br>257 | 16 962<br>- | 3 685<br>2 102 | 28 371 |
| 25 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с | м3 грунта | 1,96 | 1 821,93<br>1 821,93 | -<br>- | 3 571<br>3 571 | -<br>- | -<br>- | 2 571<br>491 | 6 633 |
| 26 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 1,96 | 1 129,70<br>1 129,70 | -<br>- | 2 214<br>2 214 | -<br>- | -<br>- | 1 594<br>305 | 4 113 |
| 27 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 14,00 | 967,49<br>252,05 | 32,05<br>9,93 | 13 545<br>3 529 | 449<br>139 | 9 567<br>- | 2 641<br>1 295 | 17 481 |
| 28 | 1308-0208-0210 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода | м | 3,00 | 780,87<br>702,14 | 5,41<br>1,36 | 2 343<br>2 106 | 16<br>4 | 220<br>- | 1 519<br>309 | 4 171 |
| 29 | 243-142-0311 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до | 1 км | 0,00 | 409 238,00<br>- | -<br>- | 1 252<br>- | -<br>- | 1 252<br>- | -<br>100 | 1 352 |
| 30 | 261-404-0475 | Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2 ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 1,00 | 83,00<br>- | -<br>- | 83<br>- | -<br>- | 83<br>- | -<br>7 | 90 |
| | **Итого по разделу 4** | | | | **62 211** | | | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | **2 364 363** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 35 465 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9 %) | 21 598 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **48 429** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **2 469 855** |
| **Оборудование** | **0** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах с Иинф = 1,079** | 2 664 974 |
| **Итого с учетом скидки 5%** | 2 531 725 |
| НДС (12 %) | 303 807 |
| **Итого по акту** | **2 835 532** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Производственный кооператив "Ерзат"**

**Председатель, Аликулов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**И.о. руководителя, Жантурин Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212 Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор**

**ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230125/00 от 18.09.2023г.**

# Акт приемки выполненных работ №36

**за август месяц 2024 г.**

Благоустройство и озеленение территории (Локальная смета № 07-01-02)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0101 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка Устройство НР=108%** | м3 материала основания в плотном теле | 252,88 | 8 667,62<br>203,80 | 1 407,67<br>329,93 | 2 191 868<br>51 537 | 355 972<br>83 433 | 1 784 359<br>- | 145 768<br>187 011 | 2 524 647 |
| 2 | 1127-0403-0301 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство** | м2 основания | 2 528,80 | 1 122,51<br>48,42 | 232,87<br>71,99 | 2 838 603<br>122 444 | 588 882<br>182 048 | 2 127 277<br>- | 328 851<br>253 396 | 3 420 850 |
| 3 | 1127-0602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%** | т | 2,02 | 202 822,81<br>- | 3 016,20<br>1 324,30 | 410 319<br>- | 6 102<br>2 679 | 404 217<br>- | 2 893<br>33 057 | 446 269 |
| 4 | 1127-0602-0704 | **Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** | м2 покрытия | 2 528,80 | 2 767,22<br>90,17 | 195,83<br>59,13 | 6 997 746<br>228 022 | 495 215<br>149 528 | 6 274 509<br>- | 407 754<br>592 440 | 7 997 940 |
| 5 | 1127-0602-0301 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных** | м2 покрытия | 2 528,80 | 2 339,36<br>32,17 | 247,59<br>33,88 | 5 915 774<br>81 351 | 626 106<br>85 676 | 5 208 316<br>- | 180 389<br>487 693 | 6 583 856 |
| **Итого по разделу 1** | | | | | **20 973 562** | | | | | | |

## Раздел 2 Покрытие из тротуарной плитки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1127-0701-0201 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. | м2 покрытия | 533,44 | 1 119,53<br>381,67 | 206,76<br>60,63 | 597 202<br>203 598 | 110 294<br>32 342 | 283 310<br>- | 254 815<br>68 161 | 920 178 |
| 7 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108% | м3 материала основания в плотном теле | 26,67 | 8 667,62<br>203,80 | 1 407,67<br>329,93 | 231 183<br>5 436 | 37 545<br>8 800 | 188 202<br>- | 15 375<br>19 725 | 266 283 |
| 8 | 1147-0301-0101 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88% | м2 | 533,44 | 2 896,48<br>2 328,67 | 246,85<br>95,70 | 1 545 098<br>1 242 206 | 131 680<br>51 050 | 171 213<br>- | 1 138 065<br>214 653 | 2 897 816 |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **4 084 277** | | | | | | |

## Раздел 3 Бортовой камень

### 3.1 Бортовой камень Бр.100.30.15

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108% | м бортового камня | 443,10 | 2 647,19<br>1 096,31 | 43,84<br>17,41 | 1 172 970<br>485 775 | 19 426<br>7 714 | 667 769<br>- | 532 968<br>136 475 | 1 842 413 |

### 3.2 Бортовой камень Бр.100.20.8

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108% | м бортового камня | 129,00 | 2 450,56<br>1 096,31 | 43,84<br>17,41 | 316 122<br>141 424 | 5 655<br>2 246 | 169 043<br>- | 155 164<br>37 703 | 508 989 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **2 351 402** | | | | | | |

## Раздел 4 Озеленение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1147-0102-0101 | Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. | яма | 3,00 | 493,61<br>388,21 | 105,40<br>38,21 | 1 481<br>1 165 | 316<br>115 | -<br>- | 1 126<br>209 | 2 816 |
| 15 | 1147-0105-0101 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м | шт. | 3,00 | 1 936,35<br>1 568,36 | 217,58<br>51,58 | 5 809<br>4 705 | 653<br>155 | 451<br>- | 4 277<br>807 | 10 893 |
| 16 | 254-102-3201 | Тополь пирамидальный Н свыше 1,5 м до 2 м | 1 шт. | 3,00 | 1 109,00<br>- | -<br>- | 3 327<br>- | -<br>- | 3 327<br>- | -<br>266 | 3 593 |
| 17 | 1147-0106-0101 | Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка | яма | 13,00 | 345,45<br>266,39 | 79,06<br>28,65 | 4 491<br>3 463 | 1 028<br>372 | -<br>- | 3 375<br>629 | 8 495 |
| 18 | 1147-0107-0101 | Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям | шт. | 13,00 | 377,90 | 88,64 | 4 913 | 1 152 | 38 | 3 516 | 9 103 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,5х0,5 м НР=88% | шт. | | 286,34 | 21,01 | 3 722 | 273 | - | 674 | |
| 19 | 254-104-0401 | Сирень с оголённой корневой системой | 1 шт. | 13,00 | 632,00<br>- | -<br>- | 8 216<br>- | -<br>- | 8 216<br>- | -<br>657 | 8 873 |
| | Итого по разделу 4 | | | | 43 773 | | | | | | |
| | Раздел 5 Малые архитектурные формы | | | | | | | | | | |
| 20 | 8601-0302-0307 | Скамья без спинки НР=91% | шт. | 2,00 | 67 305,00<br>2 118,00 | 127,00<br>- | 134 610<br>4 236 | 254<br>- | 130 120<br>- | 3 855<br>11 077 | 149 542 |
| 21 | 8601-0303-0201 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0% | шт. | 2,00 | 21 908,00<br>- | -<br>- | 43 816<br>- | -<br>- | 43 816<br>- | -<br>3 505 | 47 321 |
| 22 | 8601-0307-0107 | Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР=91% | шт. | 1,00 | 137 854,00<br>4 870,00 | 264,00<br>- | 137 854<br>4 870 | 264<br>- | 132 720<br>- | 4 432<br>11 383 | 153 669 |
| 23 | 222-509-1501 | Металлический мусоросборник | 1 комплект | 3,00 | 141 236,00<br>- | -<br>- | 423 708<br>- | -<br>- | 423 708<br>- | -<br>33 897 | 457 605 |
| | Итого по разделу 5 | | | | 808 137 | | | | | | |
| | Итого по смете | | | | 28 261 151 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 423 917 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9 %) | 258 166 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **578 865** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **29 522 099** |
| **Оборудование** | **0** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах с Иинф = 1,079** | 31 854 344 |
| **Итого с учетом скидки 5%** | 30 261 627 |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 3 631 395 |
| **Итого по акту** | **33 893 022** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Производственный кооператив "Ерзат"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Председатель, Аликулов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**И.о. руководителя, Жантурин Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212**
**Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор**

**ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер)