Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№ 80. "27" 11 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел образования Панфиловского района», 40900, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева, 22,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) от «27.11.2020» 2020г. ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» генеральный директор Кереев Кайрат Нургабылович дествующий на основании Устава. адрес:Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Каратальская-143,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «27.11.2020» ТОО «УКС» эксперт Кожмамбетов Кайрат Байдаулетович №KZ26VJE00037171 от 25.04.2018г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «27.11.2020» ТОО «RB Engineering Group» Мусин Мереке Рауанұлы,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы Нагарашы в с.Нагарашы Панфиловского района Алматинской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Талдинский сельски округ, с.Нагараши Б., ул.Момышулы 12,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "01" 10 2003 года №19;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "01" 10 2003 года Талдынский сельский округ №19;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 13.05.2020г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «RB Engineering Group» №54,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел образования Панфиловского района», от 13.05.2019г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05.2020г.;

месяц, год

окончание работ 11.2020г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	учен.	310		310	
Площадь участка	м2	2,0743		2,0743	
Общая площадь здания	м2	3268		3268	
Строительный объем	м3	17176		17176	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Существующее здание имеет простую форму в плане. Габаритные размеры по наружному обводу стен составляют 68,6х51,3м. Подвальные помещения отсутствуют. Конструктивная схема –стеновая, с продольными несущими стенами с усилением. Фундаменты - ленточные, из сборных бетонных блоков. Наружные стены - кирпичные, толщиной 510 мм с усилением. Цоколь - кирпичный, толщиной 510 мм и высотой 500 мм. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм с усилением. Перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм с усилением. Лестничная клетка - лестничные площадки и марши сборные железобетонные. Перемычки - сборные железобетонные. Перекрытия и покрытие помещений, кроме актового зала - сборные железобетонные многопустотные плиты. Покрытие спортивного зала - из железобетонных ребристых плит по металлическим фермам. Кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке. Полы в учебных кабинетах – линолеум, в фойе и коридоре – керамогранитная плитка по бетонной стяжке, в санузлах - керамическая плитка по бетонной стяжке. Окна из ПВХ, двери - деревянные. Наружная отделка –кирпич с расшивкой швов, утепление минераловатной плиткой, отделка из мюнхенской декоративной штукатурки. Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка стен с водоэмульсионной окраской и кирпичных перегородок. Потолки окрашены водоэмульсией и общиты армстронгом. В санузлах стены облицованы керамической плиткой на высоту 1,8м, выше - масляная окраска. Отмостка здания –бетонная;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 677038,543 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 538905,192 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 65593,507 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 609334688,59 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ - тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 65593,507 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы Нагарашы в с.Нагарашы Панфиловского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Кастеев Турархан Бахышович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
эксперт Кожмамбетов Кайрат Байдаулетович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Джаксылыкбаев Максат Талгатович

Мусин Мереке Рауанұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Кереев Кайрат Нургабылович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)
«Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы Нагарашы в с.Нагарашы Панфиловского района Алматинской области»

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы Нагарашы в с.Нагарашы Панфиловского района Алматинской области	3			2370,75	17176	3268				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
бетон	кирпич	Скатная из металлочерепицы	Блочно-модульная кательная на жидком топливе	От сущ.транформатора	центральное		центральная	

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы

2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2,0743гА	2370,75м2	2370,75м2				

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7106м2				3819м2					

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		бетонный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		из кирпича с сейсмоусилением
	2) перегородки		из кирпича с сейсмоусилением
3	Перекрытия	чердачное	плита бетонная
		междуэтажное	плита бетонная
4	Крыша		Деревянная конструкция
5	Полы	1-го этажа	керамогранитная плитка
		последующих этажей	керамогранитная плитка
6	Проемы	окна	ПВХ
		двери	деревянные
7	Отделочные	внутренние	Улучшенная штукатурка с

	работы			водоэмульсионной окраской, краска эмалированная
		наружные		Декоративная штукатурка с водоэмульсионной окраской
8	Горячее водоснабжение			из кательной
9	Водопровод			центральный
10	Канализация			септик
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	блочно-модульная кательная на жидком топливе
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
	надворный санблок
Площадь (м 2)	77,32
Высота строения (м)	3,9
Объем строения (м 3)	129,6
Фундамент	бетонный
Стены	кирпич

Перекрытия	деревяныое									
Крыша	из профилированного листа									
Полы	Бетон									
Окна										
Двери	деревянные									
Внутренняя отделка	декоративная штукатурка									
Наружная отделка	декоративная штукатурка									
Печи										

Заказчик

Кастеев Турархан Бахышович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Мусин Мереке Рауанулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" 11 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» адрес:Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Каратальская-143,

наименование организации, юридический адрес

в лице генеральный директор Кереев Кайрат Нургабылович дествующий на основании Устава.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы Нагарашы в с.Нагарашы Панфиловского района Алматинской области» Алматинская область, Панфиловский район, Талдинский сельски округ, с.Нагараши Б., ул.Момышулы 12

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел образования Панфиловского района» руководитель Кастеев Турархан Бахышович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Отсутствует;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «RB Engineering Group» №54

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования Панфиловского района» от 13.05.2019года.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	учен.	310		310	
Площадь участка	м2	2,0743		2,0743	
Общая площадь здания	м2	3268		3268	
Строительный объем	м3	17176		17176	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	3268	3268
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	17176	17176
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Существующее здание имеет простую форму в плане. Габаритные размеры по наружному обводу стен составляют 68,6х51,3м. Подвальные помещения отсутствуют. Конструктивная схема –стеновая, с продольными несущими стенами с усилением. Фундаменты - ленточные, из сборных бетонных блоков.

Наружные стены - кирпичные, толщиной 510 мм с усилением. Цоколь - кирпичный, толщиной 510 мм и высотой 500 мм. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм с усилением. Перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм с усилением. Лестничная клетка - лестничные площадки и марши сборные железобетонные. Перемычки - сборные железобетонные. Перекрытия и покрытие помещений, кроме актового зала - сборные железобетонные многопустотные плиты. Покрытие спортивного зала - из железобетонных ребристых плит по металлическим фермам. Кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке. Полы в учебных кабинетах – линолеум, в фойе и коридоре – керамогранитная плитка по бетонной стяжке, в санузлах - керамическая плитка по бетонной стяжке. Окна из ПВХ, двери - деревянные. Наружная отделка –кирпич с расшивкой швов, утепление минераловатной плиткой, отделка из мюнхенской декоративной штукатурки. Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка стен с водоэмульсионной окраской и кирпичных перегородок. Потолки окрашены водоэмульсией и общиты армстронгом. В санузлах стены облицованы керамической плиткой на высоту 1,8м, выше - масляная окраска. Отмостка здания –бетонная.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05.2020;
месяц, год
окончание работ 11.2020;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,5;
фактически, месяц: 6,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Районное ГКП на ПХВ «Панфилов су құбыры» акимата Панфиловского района Арсаламов Айдос Айтбекович ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Жаркент РЭС Сарсембаев Берик Тахтабекович ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ГУ «Отдел занятости и социальных программ» Кибраева Гульнар Мукатаевна ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы Нагарашы в с.Нагарашы Панфиловского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» генеральный директор

Кереев Кайрат Нургабылович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"27" 11 2020 года

Авторский надзор ТОО «RB Engineering Group» директор Джаксылыкбаев Максат Талгатович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Мусин Мереке Рауанұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании приказа от 12.05.2020 №10
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы Нагарашы в с.Нагарашы Панфиловского района Алматинской области» по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Талдинский сельски округ, с.Нагараши Б., ул.Момышулы 12
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел образования Панфиловского района» Кастеев Турархан Бахышович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» лицензия:17004018, от 06.03.2017г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Кереев Кайрат Нургабылович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 05.2020 г.;
месяц, год
окончание работ 11.2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6,5
по норме или по проекту организации строительства 6,5 месяц;
фактически 6,5 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «RB Engineering Group» №54 ,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Отдел образования Панфиловского района» от 13.05.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «RB Engineering Group» Джаксылыкбаев Максат Талгатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Мусин Мереке Рауанұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"27" 11 20 года

Технический надзор ТОО «УКС» в лице директора Чормаков Данияр Аманжолович Алматинская область г.Талдыкорган, Талдыкорган Г.А., ул.Тауелсиздик, 75

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперт Кожмамбетов Кайрат Байдаулетович №KZ26VJE00037171 от 25.04.2018г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора от 28.04.2020 №159

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы Нагарашы в с.Нагарашы Панфиловского района Алматинской области»,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел образования Панфиловского района» Кастеев Турархан Бахышович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» лицензия:17004018, от 06.03.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Кереев Кайрат Нургабылович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 05.2020 г.;

месяц, год

окончание работ: 11.2020г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6,5 месяцев

по норме или по проекту организации строительства 6,5 месяцев; фактически 6,5 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 677038,543 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 538905,192 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 65593,507 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 609334688,59 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ - тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 65593,507 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «RB Engineering Group» №54

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) «Отдел образования Панфиловского района», от 13.05.2019г..

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация ТОО «УКС» в лице директора Чормаков Данияр Аманжолович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору в лице Кожмамбетов Кайрат Байдаулетович №KZ26VJE00037171 от 25.04.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)