Заказчик: **АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-19 "Алматы-Коктал-Байсерке-Междуреченское-Екатеринбург-Алматы» км 22+800-52 (29,2 км)**

Справка № 3 от 15 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчика		Подрядчика	Номер		Дата	наименование	код	наименование		код
			№ 19-04-25/3		19.04.2019г.	РБ				

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в сметных базисных ценах) 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не облагаемых НДС	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	654 567 200,00									
В том числе: в текущем месяце	314 076 570,04	280 425 508,96							33 651 061,08	314 076 570,04
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств (5%)	32 728 359,99	14 021 275,44							1 682 553,06	15 703 828,50
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	621 838 840,01	266 404 233,52							31 968 508,02	298 372 741,54

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Кобыландин Ж.Н.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК" ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

214000
Форма 2

Акт выполненных работ за июль 2019 года

на **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-19 "Алматы-Коктал-Байсерке-Междуреченское-Екатеринбург-Алматы» км 22+800-52 (29,2 км)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка существующего дорожного покрытия									
1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	20432,3	94,01	91,02	1920787	1859817	337	219208	2311195
					2,97	6,97	60633	142338		171200	
2	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /сфрезерованный материал на укрепление обочин/**	т	1941,0685	59,00	--	114523	--		--	123685
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		--	--	--	--		9162	
							2035310	1859817	337	219208	2434880
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				60633	142338	--	180362	
		Материалы	Тенге				2035310				
		Всего заработная плата	Тенге				337				
		Транспортные расходы	Тенге					202970			
		Накладные расходы	Тенге				114523				
		Сметная прибыль	Тенге				219208				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				180361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2434880				
		Сметная заработная плата	Тенге								131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					202970			
							2434880				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-				-			131
		Сметная заработная плата	Тенге					202970			
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	5109,9142	1357,36	1049,82	6936003	5364501	352486	3073696	10810475
					238,56	318,40	1219016	1626999		800776	
4	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	5161,013342	11751,42	--	60649235	--	60649235	--	65501174
					--	--	--	--		4851939	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	35,0067	1712,74	1712,74	59957	59957	--	32125	99449
					--	849,70	--	29745		7367	
6	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	36,056901	89554,00	--	3229040	--	3229040	--	3487363
					--	--	--	--		258323	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	116689	143,99	93,64	16801715	10926501	1072295	8745797	27591313
					41,16	28,24	4802919	3295041		2043801	
8	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	11272,1574	11922,78	--	134395453	--	134395453	--	145147089
					--	--	--	--		10751636	
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5 см	м2 покрытия	116689	0,13	0,02	15385	2520	--	13894	31622
					0,11	--	12865	--		2342	
10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 К=2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2823,8738	11922,78	--	33668426	--	33668426	--	36361900
					--	--	--	--		2693474	
11	3201-0202-0102 РСНБ РК 2015 т.ч п.1,4	Доставка разогретой битумной эмульсии автогудронатором на объект	маш.-ч	21,5530575	6833,00	6833,00	147272	147272		63150	227256
					--	2930,00	--	63150		16834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				255902487	16500753	233366935	11928662	289257641
							6034800	5014936	--	21426492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				255902487				
	Материалы		Тенге				1424780				
	Всего заработная плата		Тенге					11049736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63878275				
	Местные материалы		Тенге				168063879				
		Накладные расходы	Тенге				11928663				
		Сметная прибыль	Тенге				21426492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				289257642				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7857
		Сметная заработная плата	Тенге					11049736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				289257642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7857
		Сметная заработная плата	Тенге					11049736			
12	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка и нарезка корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	55334	6,31	6,31	348949	348949	--	69024	451410
					--	1,73	--	95866		33438	
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2766,7	68,96	68,96	190789	190789	--	53848	264208
					--	27,03	--	74790		19571	
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 4 проходов**	м3 уплотненного грунта	2766,7	19,88	19,88	54991	54991	--	11994	72344
					--	6,02	--	16659		5359	
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление ПГС и сфрезерованным материалом толщиной до 8 см**	м2 покрытия обочин	55334	166,94	136,90	9237675	7575458	11620	4230399	14545519
					29,83	40,96	1650597	2266439		1077446	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1213,5	1213,60	--	1472704	--	1472704	--	1590520
					--	--	--	--		117816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11305107	8170187	1484324	4365265	16924001
							1650597	2453754	--	1253630	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11305107				
	Материалы		Тенге				11620				
	Всего заработная плата		Тенге					4104350			
	Местные материалы		Тенге				1472704				
		Накладные расходы	Тенге				4365265				
		Сметная прибыль	Тенге				1253630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16924002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3434
		Сметная заработная плата	Тенге					4104350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16924002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3434
		Сметная заработная плата	Тенге					4104350			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								308616523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7746030				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26530757			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7611027			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						234851596		

- Перевозка грузов	Тенге	-			114523	-			
- Накладные расходы	Тенге							16513135	
- Сметная прибыль	Тенге							22860484	
ИТОГО по смете	Тенге				308616523				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				6 172 330,46				
ИТОГО					314 788 853,46				
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					330 495 591,00				
С тендерной скидкой					280 425 508,96				
НДС 12%					33 651 061,08				
ВСЕГО по смете					314 076 570,04				

Заказчик:
Зам.директора Алматинского АО "НК"КазАвтоЖол"
Мусин.ров К.Ж._____
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"КазАвтоЖол"
Атыкапов Е._____
Должность.Фамилия И.О., подпись

Гл.специалист АФ РГП на ПВХ "Национальный центр качества дорожных активов"
Воробьев В._____
Должность.Фамилия И.О., подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
Досаев С.Т._____
Должность.Фамилия И.О., подпись

Заказчик: **АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-19 "Алматы-Коктал-Байсерке-Междуреченское-Екатеринбург-Алматы» км 22+800-52 (29,2 км)**

Справка №4 от 19 августа 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчика		Подрядчика	Номер		Дата	наименование	код	наименование		код
			№ 19-04-25/3		19.04.2019г.	РБ				

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в сметных базисных ценах) 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не облагаемых НДС	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	676 162 502,40									
В том числе: В текущем месяце	21 595 302,40	19 281 520,00							2 313 782,40	21 595 302,40
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств (5%)	33 808 125,12	964 076,01							115 689,12	1 079 765,13
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	642 354 377,28	18 317 443,99							2 198 093,28	20 515 537,27

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Кобыландин Ж.Н.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК" ҚазАвтоЖол" Форма 2
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Акт выполненных работ за август 2019 года

на **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-19 "Алматы-Коктал-Байсерке-Междуреченское-Екатеринбург-Алматы» км 22+800-52 (29,2 км)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Уреплление обочин									
1	1101-0203-0102	**Площади. Планировка и нарезка корыта**	спланировани	55334	6,31	6,31	348949	348949	--	69024	451410
					--	1,73	--	95866		33438	
2	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2766,7	68,96	68,96	190789	190789	--	53848	264208
					--	27,03	--	74790		19571	
3	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 4 проходов**	м3 уплотненного грунта	2766,7	19,88	19,88	54991	54991	--	11994	72344
					--	6,02	--	16659		5359	
4	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление ПГС и сфрезерованным материалом толщиной до 8 см**	м2 покрытия обочин	55334	166,94	136,90	9237675	7575458	11620	4230399	14545519
					29,83	40,96	1650597	2266439		1077446	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1213,5	1213,60	--	1472704	--	1472704	--	1590520
					--	--	--	--		117816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11305107	8170187	1484324	4365265	16924001

							1650597	2453754	--	1253630	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11305107				
	Материалы		Тенге				11620				
	Всего заработная плата		Тенге					4104350			
	Местные материалы		Тенге				1472704				
		Накладные расходы	Тенге				4365265				
		Сметная прибыль	Тенге				1253630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16924002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3434
		Сметная заработная плата	Тенге					4104350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16924002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3434
		Сметная заработная плата	Тенге					4104350			

РАЗДЕЛ 2. Обстановка дороги

6	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Километровые столбы. Установка**	шт.	29	4426,62	717,59	128372	20810	12349	110463	257942
					3283,20	243,72	95213	7068		19107	
7	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	шт.	29	3383,67	--	98126	--	98126	--	105977
					--	--	--	--		7850	
8	2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	29	2751,41	--	79791	--	79791	--	86174
					--	--	--	--		6383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				306289	20810	190266	110463	450093
							95213	7068	--	33340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				306289				
	Материалы		Тенге				12349				
	Всего заработная плата		Тенге					102281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177917				
		Накладные расходы	Тенге				110463				
		Сметная прибыль	Тенге				33340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				450093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					102281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				450093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					102281			

РАЗДЕЛ 3. Разметка

9	1127-0903-0101	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,12 м,**	км линии	55,62	12305,68	9165,50	684442	509785	27323	311475	1075590

		ПР - 108%,СД - 8%			2648,94	2536	147334	141069		79673	
10	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	2803,248	502,63	--	1408997	--	1408997	--	1521716
		СП - 8%			--	--	--	--		112720	
11	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	840,9744	315,97	--	265723	--	265723	--	286980
		СП - 8%			--	--	--	--		21258	
12	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	28,2	17583,29	9165,50	495849	258467	162682	157922	706072
		ПР - 108%,СП - 8%			2648,94	2536,30	74700	71524		52302	
13	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	355,32	502,63	--	178594	--	178594	--	192882
		СП - 8%			--	--	--	--		14288	
14	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянныесветоотражающие для дорожной разметки из пластикаразмерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	106,596	315,97	--	33681	--	33681	--	36376
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
15	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	22	307,43	28,94	6763	637	--	6617	14451
		ПР - 108%,СП - 8%			278,49	--	6127	--		1070	
16	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметкиАК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	18,018	502,63	--	9056	--	9056	--	9781
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
17	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	5,676	316,00	--	1794	--	1794	--	1937
					--	--	--	--		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3084899	768889	2087850	476014	3845785
							228161	212593	--	284873	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3084899				
	Материалы		Тенге				190004				
	Всего заработная плата		Тенге					440754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1897845				
		Накладные расходы	Тенге				476014				
		Сметная прибыль	Тенге				284873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3845786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					440754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3845786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431

	Сметная заработная плата	Тенге				-	440754			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21219880**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1973970				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8959886			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2673414			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3762440		
	- Накладные расходы	Тенге							4951742	
	- Сметная прибыль	Тенге							1571843	
	- Сметная прибыль	Тенге							22860484	
	ИТОГО по смете	Тенге				**21 219 880,00**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				424 397,60				
	ИТОГО					21 644 277,60				
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					22 724 242,74				
	С тендерной скидкой					19 281 520,00				
	НДС 12%					2 313 782,40				
	ВСЕГО по смете					21 595 302,40				

Заказчик:
Заместитель директора Алматинского АО "НК"КазАвтоЖол"

Искендиров К.Р._____
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т._____
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Принял:
Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"КазАвтоЖол"
Атыканов Е._____
Должность.Фамилия И.О., подпись

Гл.специалист АФ РГП на ПВХ "Национальный центр качества дорожных активов"
Воробьев В._____
Должность.Фамилия И.О., подпись