Форма №3-КС Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г. №178

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, МИКРОРАЙОН Самал-2, 66. БИН 060640006615

Наименование объекта: "Строительство 3 спортивных зала в г.Атырау.Корректировка"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирование				Организационно-правовая форм	
		номер	дата	номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№61	15.04.2025	№3	14.08.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов	ед изм	стоимость ед.работ	сумма аванса	из них: сумма погашения до текущий месяца	из них: сумма погашения за текущий месяц	остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 3 спортивных зала в г.Атырау.Корректировка	тенге	1 095 954 301,37	49 650 000,00	40 020 000	9 630 000	0	0	165 500 000	32 100 000	22 470 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

_____ **Кусайнов Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор

ТОО "ETALON PROJECT Group"

_____ **Сагындыков Р.Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор

ТОО "Aspan Engineering Group"

_____ **Лебаев Ж.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ **Талипов Г.Ш.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, МИКРОРАЙОН Самал-2, 66. БИН 060640006615**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Aspan Engineering Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "ТОО "ETALON PROJECT Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3 спортивных зала в г.Атырау.Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : Дополнительное соглашение №3 от 14.08.2025г к договору №61 от 15.04.2025г

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э2603: Общестроительные работы по чертежам марки-АС [2-1-1]				
1	41	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(бетон В15)**	$м^2$	116,35	3 324,0	386 747,0
2	42	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(добавить до 20мм)**	$м^2$	116,35	1 048,0	121 935,0
3	43	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	116,35	11 254,0	1 309 403,0
4	44	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	116,35	1 404,0	163 355,0
5	45	234-104-0109 *РСНБ РК 2022*	**Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 250, толщиной 50 мм**	$м^3$	5,8175	42 845,0	249 251,0
6	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	М2	116,35	2 359,0	274 470,0
7	51	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(бетон В15)**	$м^2$	160,61	3 324,0	533 868,0
8	52	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(добавить до 20мм)**	$м^2$	160,61	1 048,0	168 319,0
9	53	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	160,61	11 254,0	1 807 505,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	54	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	160,61	1 404,0	225 496,0
11	55	234-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 250, толщиной 50 мм	$м^3$	8,0305	42 845,0	344 067,0
12	56	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	160,61	2 359,0	378 879,0
13	59	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	67,32	11 254,0	757 619,0
14	60	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	67,32	1 404,0	94 517,0
15	61	234-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 250, толщиной 50 мм	$м^3$	3,366	42 845,0	144 216,0
16	62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	67,32	2 359,0	158 808,0
17	67	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	209,1	11 254,0	2 353 211,0
18	68	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	209,1	1 404,0	293 576,0
19	69	234-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 250, толщиной 50 мм	$м^3$	10,455	42 845,0	447 944,0
20	70	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	209,1	2 359,0	493 267,0
			ИТОГО по смете Э2603: Общестроительные работы по чертежам марки-АС [2-1-1]				10 706 453,0
			Смета Э2663: Электрооборудование и Электроосвещение [2-1-7]				
21	37	1308-0206-1201 *РСНБ РК 2022*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1 155	1 233,0	1 424 115,0
22	38	243-123-3801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	90	426,0	38 340,0
23	39	243-123-3802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	645	624,0	402 480,0
24	40	243-123-3803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	305	604,0	184 220,0
25	41	243-123-4001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	115	501,0	57 615,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	42	243-123-4002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	40	717,0	28 680,0
27	43	243-123-5201 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	35	771,0	26 985,0
28	44	243-123-3203 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	200	1 355,0	271 000,0
29	45	243-123-3204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	30	1 973,0	59 190,0
30	46	1308-0206-1201 *РСНБ РК 2022*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	162	1 233,0	199 746,0
31	47	243-123-3801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	85	426,0	36 210,0
32	48	243-123-5201 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	35	771,0	26 985,0
33	49	243-123-3202 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	42	880,0	36 960,0
34	50	1308-0401-0410 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	30	2 745,0	82 350,0
35	51	243-116-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х1,5 (ок)-0,66	м	30	663,0	19 890,0
36	52	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1 400	1 364,0	1 909 600,0
37	53	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 000	54,0	54 000,0
38	54	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	400	78,0	31 200,0
39	55	261-301-0220 *РСНБ РК 2022*	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,14	5 399,0	756,0
40	56	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	1 814,0	54 420,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	57	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	30	65,0	1 950,0
42	64	1308-0305-0910 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	21 308,0	42 616,0
43	65	КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ. ТОО "КазСвет Group"	Щит рабочего освещения ЩО,в комплекте	комплект	1	55 662,5	55 662,0
44	66	КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ. ТОО "КазСвет Group"	Щит рабочего освещения ЩОА,в комплекте	комплект	1	43 392,86	43 393,0
			ИТОГО по смете Э2663: Электрооборудование и Электроосвещение [2-1-7]				5 088 363,0
			Смета Э2783: Конструкция металлические [2-1-12]				
45	25	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,54727	105 824,0	163 738,0
46	30	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,79264	105 824,0	295 528,0
47	34	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,44136	105 824,0	258 354,0
48	38	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,47776	105 824,0	262 206,0
49	39	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	1,667927	649 369,0	1 083 100,0
50	42	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,37416	105 824,0	357 067,0
51	43	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	3,08172	649 369,0	2 001 173,0
52	46	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,08172	105 824,0	326 120,0
53	47	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	1,45708	649 369,0	946 183,0
54	51	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,45708	105 824,0	154 194,0
55	52	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	1,39326	649 369,0	904 740,0
56	56	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,39326	105 824,0	147 440,0
57	57	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	1,051908	649 369,0	683 077,0
58	73	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	2,5288	294 423,0	744 537,0
			ИТОГО по смете Э2783: Конструкция металлические [2-1-12]				8 327 457,0
			Смета Э2763: Генплан [7-1]				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	1	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж бетонной подпорной стены. Разборка	$м^3$	4,5	69 620,0	313 290,0
			ИТОГО по смете Э2763: Генплан [7-1]				313 290,0
			Итого по суммарной смете				24 435 563,0
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				99 055,0
			Всего по акту				24 435 563
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				24 435 563
			Оборудование				99 055
			Всего прямые затраты				24 336 508
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%				1 606 210
			Итого				26 041 773
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				1 297 136
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непреведенные работы и затраты-2%				520 835
			Итого				27 859 744
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %				13 023 316
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 55 %				16 222 311
			Итого				29 245 627
			Понижающий коэффициент К=0,98				28 660 714
		Налоговый кодекс I	Налог на добавленную стоимость - 12 %				3 439 286
			Всего к оплате				32 100 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
_____ Кусайнов Н.М.

Руководитель отдела строительства
_____ Тілепберген Д.Н

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ETALON PROJECT Group"
_____ Сагындыков Р.Ш

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
«Aspan Engineering Group»
_____ Кайролла І.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Vek-Stroy-Com"
_____ Талипов Г.Ш.