Форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, МИКРОРАЙОН Самал-2, 66. БИН 060640006615

Наименование объекта: "Строительство 3 спортивных зала в г.Атырау.Корректировка"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2025 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирование				Организационно-правовая форм	
		номер	дата	номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№61	15.04.2025								

Наименование пусковых комплексов, объектов	ед изм	стоимость ед.работ	сумма аванса	из них: сумма погашения до текущий месяца	из них: сумма погашения за текущий месяц	остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 3 спортивных зала в г.Атырау.Корректировка	тенге	1 095 954 301,37	49 650 000,00	8 192 075	31 827 926	9 630 000	0	133 400 000	106 093 085	74 265 159

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

_____ **Кусайнов Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор

ТОО "ETALON PROJECT Group"

_____ **Сагындыков Р.Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор

ТОО "Aspan Engineering Group"

_____ **Лебаев Ж.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ **Талипов Г.Ш.**

Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, МИКРОРАЙОН Самал-2, 66. БИН 060640006615**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Aspan Engineering Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "ТОО "ETALON PROJECT Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3 спортивных зала в г.Атырау.Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№61** от **15.04.2025г**

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э2603: Общестроительные работы по чертежам марки-АС [2-1-1]				
1	3	6105-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	124,39	24 914,0	3 099 052,0
2	4	6105-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	505,89	5 854,0	2 961 480,0
3	5	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	31,08352	76 075,0	2 364 679,0
4	78	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности-1,2эт.	1 717,71	8 539,0	14 667 526,0
5	79	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1 717,71	1 071,0	1 839 667,0
			ИТОГО по смете Э2603: Общестроительные работы по чертежам марки-АС [2-1-1]				24 932 404,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э2613: Водопровод и канализация [2-1-2]				
6	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	127	787,0	99 949,0
7	2	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	127	136,0	17 272,0
8	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	29	1 256,0	36 424,0
9	4	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	29	207,0	6 003,0
10	5	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	34	1 378,0	46 852,0
11	6	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	34	335,0	11 390,0
12	7	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	12	1 503,0	18 036,0
13	8	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	12	531,0	6 372,0
14	9	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	16	1 630,0	26 080,0
15	10	241-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	16	827,0	13 232,0
16	11	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2 986,0	29 860,0
17	12	241-205-1306 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	57,2	1 313,0	75 104,0
18	13	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3 441,0	55 056,0
19	14	241-205-1307 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	16	1 839,0	29 424,0
20	15	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	31,5	3 528,0	111 132,0
21	16	241-205-1309 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х10,0 мм	м	31,5	3 964,0	124 866,0
22	28	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	71	1 931,0	137 101,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	29	234-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	14	220,0	3 080,0
24	30	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	4	238,0	952,0
25	31	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	17	341,0	5 797,0
26	32	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	6	383,0	2 298,0
27	33	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	8	570,0	4 560,0
28	34	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	8	815,0	6 520,0
29	35	234-303-0224 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	14	1 581,0	22 134,0
30	80	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	132	787,0	103 884,0
31	81	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	222	189,0	41 958,0
32	82	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	16	1 256,0	20 096,0
33	83	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	16	282,0	4 512,0
34	84	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	45	1 378,0	62 010,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	85	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	45	468,0	21 060,0
36	86	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	16	1 503,0	24 048,0
37	87	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	16	765,0	12 240,0
38	88	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	21	1 630,0	34 230,0
39	89	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	21	1 245,0	26 145,0
40	90	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2 986,0	26 874,0
41	91	241-205-2306 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	9	1 968,0	17 712,0
42	92	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3 441,0	27 528,0
43	93	241-205-2307 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	8	2 468,0	19 744,0
44	94	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	31,5	3 528,0	111 132,0
45	95	241-205-2309 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х15,1 мм	м	31,5	5 308,0	167 202,0
46	103	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	105	1 931,0	202 755,0
47	104	234-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	17	220,0	3 740,0
48	105	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	20	238,0	4 760,0
49	106	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	8	295,0	2 360,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	107	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	23	341,0	7 843,0
51	108	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	8	383,0	3 064,0
52	109	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	25	570,0	14 250,0
53	110	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	4	815,0	3 260,0
54	113	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45	708,0	31 860,0
55	117	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	140	3 523,0	493 220,0
56	118	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	140	307,0	42 980,0
57	119	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	122	3 389,0	413 458,0
58	120	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	122	1 111,0	135 542,0
59	121	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	782,0	3 910,0
60	122	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	6	335,0	2 010,0
61	123	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	52,0	156,0
62	124	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	128,0	384,0
			ИТОГО по смете Э2613: Водопровод и канализация [2-1-2]				**2 975 421,0**
			Смета Э2623: Отопление и вентиляция [2-1-3]				
63	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	65,791614	787,0	51 778,0
64	2	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	70	189,0	13 230,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	140	1 256,0	175 840,0
66	4	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	140	282,0	39 480,0
67	5	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	75	1 378,0	103 350,0
68	6	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	75	468,0	35 100,0
69	7	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	30	1 503,0	45 090,0
70	8	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	30	765,0	22 950,0
71	9	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	470	1 630,0	766 100,0
72	10	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	470	1 245,0	585 150,0
73	11	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 63 мм	м	130	1 630,0	211 900,0
74	12	241-205-2306 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	130	1 968,0	255 840,0
75	13	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	36	3 825,0	137 700,0
76	14	245-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 400 мм	комплект	2	14 335,0	28 670,0
77	15	245-104-0531 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	12	24 057,0	288 684,0
78	16	245-104-0532 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	17	27 014,0	459 238,0
79	17	245-104-0534 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	5	32 505,0	162 525,0
80	18	245-104-1432 *СпрСЦ 09.2024*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 7467 Вт	комплект	1	201 145,0	201 145,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	20	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	комплект	244	800,0	195 200,0
82	21	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	61	4 549,0	277 489,0
83	22	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 $м^3$/ч, DN 15	шт.	61	38 487,0	2 347 707,0
84	23	245-510-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	61	3 360,0	204 960,0
85	24	245-507-0136 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 3/4", Qmax 0,46 $м^3$/ч, DN 20	шт.	61	31 623,0	1 929 003,0
86	25	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	845	1 931,0	1 631 695,0
87	26	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	140	294,0	41 160,0
88	27	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	75	341,0	25 575,0
89	28	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	30	383,0	11 490,0
90	29	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	470	570,0	267 900,0
91	30	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	130	700,0	91 000,0
92	31	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	330	708,0	233 640,0
93	45	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095,0	26 095,0
			ИТОГО по смете Э2623: Отопление и вентиляция [2-1-3]				10 866 684,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э2783: Конструкция металлические [2-1-12]				
94	17	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	т конструкций	1,28907	649 369,0	837 082,0
95	18	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,92757	371 983,0	345 040,0
96	19	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм**	т	0,3615	2 647 152,0	956 945,0
97	20	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,28907	75 216,0	96 959,0
98	21	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	т конструкций	1,54727	649 369,0	1 004 749,0
99	22	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	1,4287	369 090,0	527 319,0
100	23	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,10266	371 983,0	38 188,0
101	24	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм**	т	0,01591	2 647 152,0	42 116,0
102	26	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	т конструкций	2,79264	649 369,0	1 813 454,0
103	27	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	2,59658	369 090,0	958 372,0
104	28	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,16424	371 983,0	61 094,0
105	29	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм**	т	0,03182	2 647 152,0	84 232,0
106	31	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	т конструкций	2,44136	649 369,0	1 585 344,0
107	32	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	2,40954	369 090,0	889 337,0
108	33	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм**	т	0,03182	2 647 152,0	84 232,0
109	35	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	т конструкций	2,47776	649 369,0	1 608 981,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	36	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,44594	369 090,0	902 772,0
111	37	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,03182	2 647 152,0	84 232,0
112	39	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	1,706233	649 369,0	1 107 975,0
113	40	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	3,34234	369 090,0	1 233 624,0
114	41	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,03182	2 647 152,0	84 232,0
115	44	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	3,0499	369 090,0	1 125 688,0
116	45	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,03182	2 647 152,0	84 232,0
117	48	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,35025	369 090,0	498 364,0
118	49	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09092	371 983,0	33 821,0
119	50	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,01591	2 647 152,0	42 116,0
120	53	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,29523	369 090,0	478 056,0
121	54	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08212	371 983,0	30 547,0
122	55	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,01591	2 647 152,0	42 116,0
123	58	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,20171	369 090,0	443 539,0
124	59	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,01591	2 647 152,0	42 116,0
125	62	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,21923	369 090,0	450 006,0
126	63	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,01591	2 647 152,0	42 116,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	66	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,66496	369 090,0	614 520,0
128	67	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,01591	2 647 152,0	42 116,0
129	70	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,51884	369 090,0	560 589,0
130	71	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,01591	2 647 152,0	42 116,0
131	74	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	2,5288	372 677,0	942 426,0
132	76	214-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш	т	6,5649	449 510,0	2 950 988,0
133	77	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	14,3934	557 434,0	8 023 371,0
134	79	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	19,8374	410 570,0	8 144 641,0
135	80	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2784	378 059,0	105 252,0
136	82	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1503	378 059,0	434 881,0
137	83	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,6529	372 677,0	243 321,0
138	84	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	5,8851	371 983,0	2 189 157,0
			ИТОГО по смете Э2783: Конструкция металлические [2-1-12]				41 952 374,0
			Итого по суммарной смете				80 726 883,0
			Всего по акту				80 726 883
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				80 726 883
			Оборудование				
			Всего прямые затраты				80 726 883
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%				5 327 974
			Итого				86 054 857

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.01-08-	**Сметная прибыль 5%**				**4 302 743**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непреведенные работы и затраты-2%**				**1 721 097**
			Итого				**92 078 697**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %				**43 043 108**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 55 %				**53 616 044**
			Итого				**96 659 152**
			Понижающий коэффициент К=0,98				**94 725 969**
		Налоговый кодекс I	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**11 367 116**
			Всего к оплате				**106 093 085**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Бисен Т.А.

Руководитель отдела строительства

Тілепберген Д.Н

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ETALON PROJECT Group"

Сагындыков Р.Ш

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
«Aspan Engineering Group»

Кайрулина И.Г

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Талипов Г.Ш.