Заказчик: **АО "НК" КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1", БИН 991040001212, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ84856000004360474, АО "Банк ЦентрКредит**

Наименование строительства и его адрес:

"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-6" Кокпек-Кеген- граница РК (Тюп)" (с обходом Кегенского перевала) км 53-68 Алматинской области (остаточные объемы работ)

Справка № 2 от 22 октября 2022года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчика		Подрядчика	Номер		Дата	наименование	код	наименование		код
			№090140000306/221088/00		07.09.2022 г.					
			№090140000306/221088/02		20.10.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в сметных базисных ценах) 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не облагаемых НДС	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	313 904 336,36									
В том числе: в текущем месяце	113 898 362,49	101 694 966,51							12 203 395,98	113 898 362,49
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	15 695 216,82	5 084 748,33							610 169,80	5 694 918,13
Удержание штрафных санкций										
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	298 209 119,54	96 610 218,18							11 593 226,18	108 203 444,36

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Акылаев Н.Д.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор Досаев С.Т.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

PDF Compressor Free Version

Заказчик. АО "НК" КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-6" Кокпек-Кеген- граница РК (Тюп)" (с обходом Кегенского перевала) км 53-68 Алматинской области (остаточные объемы работ)
Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"

А К Т выполненных работ от 22 октября 2022 года
на "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-6 "Кокпек-Кеген- граница РК (Тюп)" (с обходом Кегенского перевала) км 53-68 Алматинской области (остаточные объемы работ)

№	Наименование работ	ед.изм.	План по Договору		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дорожная одежда								
1	Розлив вяжущих материалов	т	55,473	8 965 148,66	55,473	8 965 148,66	100%	16,933	2 736 590,09
2	Устройство покрытия толщиной 6 см из холодных асфальтобетонных смесей тип Бх	м2	80000	248 282 216,08	80000	248 282 216,08	100%	24467	75 934 012,26
	Итого по разделу			**257 247 364,74**		**257 247 364,74**			**78 670 602,35**
	Площадка отдыха								
1	Устройство покрытия толщиной 6 см из холодных асфальтобетонных смесей тип Бх	м2	886	2 085 597	886	2 085 597,28	100%	886	2 085 597,28
2	Контейнер для мусора	шт	1	137 700	1	137 700,00	100%	1	137 700,00
	Итого по разделу			**2 223 297,28**		**2 223 297,28**			**2 223 297,28**
	Наружное освещение								
1	Подвеска провода воздушной линии электропередач	км	0,0886667	82 693,91	0,0886667	82 693,91		0,0886667	82 693,91
1	Установка шкафа управления уличным освещением на полу	шт.	1	31 803,08	1	31 803,08		1	31 803,08

PDF Compressor Free Version

3	Монтаж вертикального заземлителя из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	14	91 474,65	14	91 474,65		14	91 474,65
4	Монтаж горизонтального заземлителя из стали полосовой сечением 160 мм2.	м	30	27 099,26	30	27 099,26		30	27 099,26
	Итого по разделу			**233 070,90**		**233 070,90**			**233 070,90**
	Укрепление обочин								
1	Планировка площади механизированным	м2	40984	393 318,53	40984	393 318,53		40984	393 318,53
2	Укрепление обочин толщиной 10 см	м2	40984	17 300 511,55	40984	17 300 511,55		40984	17 300 511,55
	Итого по разделу			**17 693 830,08**		**17 693 830,08**			**17 693 830,08**
	Дорожная разметка								
1	Нанесение сплошной разметки на проезжей части краской, ширина линии 0,15 м	км	37	2 589 776,58	37	2 589 776,58		37	2 589 776,58
2	Нанесение пунктирной разметки на проезжей части краской, ширина линии 0,15 м и шагом 1:3	км	8	284 389,32	8	284 389,32		8	284 389,32
	Итого по разделу			**2 874 165,90**		**2 874 165,90**			**2 874 165,90**
	Итого			**280 271 728,89**		**280 271 728,89**			**101 694 966,51**
	НДС			**33 632 607,47**		**33 632 607,47**			**12 203 395,98**
	Всего с учетом НДС			**313 904 336,36**		**313 904 336,36**			**113 898 362,49**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора_____Бердтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____Матышин П.Л.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1""

Директор_____Досаев С.Т

Главный специалист Оэ и БД АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____Шатурбаев Д.Т.

PDF Compressor Free Version

Реестр к акту от 22 октября 2022 г.

Проект: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-6" Кокпек-Кеген- граница РК (Тюп)" (с обходом Кегенского перевала) км 53-68 Алматинской области (остаточные объемы работ)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текуший год	Факт по текущему году	%	выполнено в текущем акте
1	Устройство покрытия толщ.6 из холодных а/б смесей	км	10,0	10,0	100%	3,0

Заместитель директора АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" Калтаев Ж.К.

Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.

PDF Compressor Free Version