СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от улицы Тулеметова(сущ.км.690+650) до пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак (сущ.км.693+250) ". 1-ая очередь строительства

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	14 503 562	16 243 989	14 503 562	16 243 989
2					
	Итого затраты подрядчика	**14 503 562**	**16 243 989**	**14 503 562**	**16 243 989**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ Ракитский Е.

Форма 2

Генподрядчик ТОО "Отау-Строй
Подрядчик ТОО "СМК и Ж7"
Объект Стройка: Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от улицы Тулеметова(сущ.км.690+650) до пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак (сущ.км.693+250) ". 1-ая очередь строительства

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ЛС-02-02									
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	1127-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Парапеты железобетонные. Устройство	м	153	1458,81	--	223197	--	77692	157146	410771
					951,02	--	145505	--		30427	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.18	м бортового камня	100	1342,72	--	134272	--	62378	77646	228871
					718,94	--	71894	--		16953	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см	м3 материала основания в плотном теле	1164,384654	135,81	--	158130	--	2363	168228	352467
					133,78	--	155767	--		26109	
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	995,6001248	8,71	--	8669	--	67	6193	16051
					8,64	--	8602	--		1189	
5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 26см (ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 - ГПС 69%, ЩЕБНЯ 31%)	м2 основания или покрытия	3573,737	710,74	--	2539984	--	2389384	162648	2918842
					42,14	--	150600	--		216211	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,7л/м2	т	2,00771	122565,88	--	246077	--	246077	--	265763
					--	--	--	--		19686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщина 6 см. Устройство, ВЕРХНЕГО СЛОЯ ТОЛЩ.Н=8см	м2	2868	1174,92	--	3369660	--	3241822	138065	3788344
					44,57	--	127838	--		280618	
8	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩ.Н=7см	м2 покрытия	2868	80,71	--	231471	--	102651	139126	400244
					44,92	--	128820	--		29648	
9	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	2868	0,54	--	1544	--	--	1668	3469
					0,54	--	1544	--		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6913005	--	6122434	850720	8384822
							790570	--	--	621098	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6913005				
	Материалы		Тенге				6122434				
	Всего заработная плата		Тенге					790570			
		Накладные расходы	Тенге				850720				
		Сметная прибыль	Тенге				621098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8384822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1111
		Сметная заработная плата	Тенге					790570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8384822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1111
		Сметная заработная плата	Тенге					790570			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГПС									
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см	м3 материала основания в плотном теле	310,628172	135,81	--	42185	--	630	44879	94029
					133,78	--	41555	--		6965	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	385,1789333	1438,00	--	553887	--	553887	--	598198
					--	--	--	--		44311	
12	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	465,942258	204,00	--	95052	--		--	102656
					--	--	--	--		7604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				691125	--	554517	44879	794883
							41555	--	--	58880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				691125				
	Материалы		Тенге				631				
	Всего заработная плата		Тенге					41555			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				553887				
	Транспортные расходы		Тенге				95052				
		Накладные расходы	Тенге				44879				
		Сметная прибыль	Тенге				58880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				794884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					41555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				794884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					41555			

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЛС-02-03

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДЮКЕРА ДИАМ - 0,7 М НА ПК194+82

13	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	24	9,57	--	230	--	--	165	427
					9,57	--	230	--		32	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	1872,02	--	1872	--	--	1348	3477
					1872,02	--	1872	--		258	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6	79,38	--	476	--	--	343	885
					79,38	--	476	--		66	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6	11,87	--	71	--	17	39	119
					8,97	--	54	--		9	
17	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком ИЗ ПГС. Устройство	м3 подушки	6,6	3450,02	--	22770	--	10440	10357	35778
					1868,22	--	12330	--		2650	
18	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	13,14	3533,92	--	46436	--	24375	18531	70164
					1678,90	--	22061	--		5197	
19	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,032	1728361,26	--	55308	--	2948	51836	115715
					1636250,00	--	52360	--		8572	
20	1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ПОРТАЛЬНОЙ СТЕНКИ ИЗ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ	м3 конструкции	4,2	48567,56	--	203984	--	176674	24852	247143
					6502,36	--	27310	--		18307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,102102	18296,81	--	1868	--	75	1631	3779
					17556,00	--	1793	--		280	
22	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,4	3770,67	--	299391	--	243044	47332	374461
					709,67	--	56347	--		27738	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0049	52865,24	--	259	--	19	165	458
					48883,40	--	240	--		34	
24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,1421	907,84	--	129	--	27	82	227
					717,71	--	102	--		17	
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
25	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	8	9,57	--	77	--	--	55	142
					9,57	--	77	--		11	
26	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см, ТОЛЩ. 8 см ИЗ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ	м2 укрепляемой поверхности	1,2	3228,17	--	3874	--	2514	979	5241
					1133,38	--	1360	--		388	
27	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	1,2	-544,42	--	-653	--	-483	-122	-838
					-141,58	--	-170	--		-62	
28	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0026688	17998,12	--	48	--	1	43	98
					17707,12	--	47	--		7	
29	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0026688	55127,80	--	147	--	1	123	292
					54788,80	--	146	--		22	
30	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	92978,94	--	18596	--	14037	4103	24514
					22792,50	--	4559	--		1816	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ОБРАБОТКА БИТУМОМ	м2 поверхности	2	833,54	--	1667	--	1143	487	2326
					261,82	--	524	--		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 м	м3 грунта	31	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
33	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	31	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	79,38	--	2143	--	--	1543	3981
					79,38	--	2143	--		295	
35	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27	11,87	--	320	--	78	174	534
					8,97	--	242	--		40	
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ									
36	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3	9,57	--	29	--	--	21	53
					9,57	--	29	--		4	
37	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство, ИЗ ПГС	м3 подушки	0,3	3450,02	--	1035	--	475	471	1626
					1868,22	--	560	--		120	
38	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство КОЛОДЦА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В20 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство	м3 конструкции	0,748	25358,86	--	18968	--	15320	3320	24071
					4876,77	--	3648	--		1783	
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0291944	17998,12	--	525	--	8	470	1076
					17707,12	--	517	--		80	
40	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0291944	18296,81	--	534	--	21	466	1081
					17556,00	--	513	--		80	
41	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,039315	52865,24	--	2078	--	156	1326	3677
					48883,40	--	1922	--		272	
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,140135	907,84	--	1035	--	217	655	1825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					717,71	--	818	--		135	
43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,15	814,54	--	937	--	--	674	1740
					814,54	--	937	--		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				684154	--	491107	171469	924072
							193045	--	--	68452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				681817				
	Материалы		Тенге				490933				
	Всего заработная плата		Тенге					190884			
		Накладные расходы	Тенге				169978				
		Сметная прибыль	Тенге				68144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				919938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					190884			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2337				
	Материалы		Тенге				176				
	Всего заработная плата		Тенге					2161			
		Накладные расходы	Тенге				1491				
		Сметная прибыль	Тенге				306				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				924074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					193045			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ Б-3									
44	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	100,2	9,57	--	959	--	--	690	1781
					9,57	--	959	--		132	
45	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения ИЗ ПРИРОДНОЙ ПГС. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	9,42	2844,81	--	26798	--	17094	8830	38479
					1030,12	--	9704	--		2850	
46	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах ВЕС 0,43 т ИЗ БЕТОНА КЛ.В22,5 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	16,97	6831,99	--	115939	--	5102	100861	234144
					6531,32	--	110837	--		17344	
47	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ Б-3, L-2,01 м	м3	16,97	42170,00	--	715625	--	715625	--	772875
					--	--	--	--		57250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1137-0401-0106 РСНБ РК 2015	Лотки акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ	м3 конструкции	2	31748,16	--	63496	--	51168	11219	80692
					6164,15	--	12328	--		5977	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,12	814,54	--	40825	--	--	29394	75836
					814,54	--	40825	--		5617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				963642	--	788989	150994	1203807
							174652	--	--	89170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				963642				
	Материалы		Тенге				73365				
	Всего заработная плата		Тенге					174652			
	Местные материалы		Тенге				715625				
		Накладные расходы	Тенге				150994				
		Сметная прибыль	Тенге				89171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1203807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					174652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1203807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					174652			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА. ЛС 01-03									
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
50	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	89,08	7,63	--	680	--	--	489	1262
					7,63	--	680	--		94	
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,8	1872,02	--	12730	--	--	9165	23647
					1872,02	--	12730	--		1752	
52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,8	4534,16	--	30832	--	24153	6613	40440
					982,26	--	6679	--		2996	
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,6	814,54	--	11078	--	--	7976	20578
					814,54	--	11078	--		1524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,48	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,48	79,38	--	5992	--	--	4314	11130
					79,38	--	5992	--		824	
56	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75,48	11,87	--	896	--	219	487	1494
					8,97	--	677	--		111	
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16	1560,02	--	24960	--	--	17971	46366
					1560,02	--	24960	--		3435	
58	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,041	213596,94	--	8757	--	2	8668	18819
					213547,00	--	8755	--		1394	
59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	476,93	--	1431	--	--	1416	3075
					476,93	--	1431	--		228	
60	1124-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления. ПЕРЕВРЕЗКА В СУЩ.ГАЗОПРОВОД D=63мм	врезка	2	5580,31	--	11161	--	2709	8367	21090
					4225,98	--	8452	--		1562	
61	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,039	8360,10	--	326	--	--	235	606
					8360,10	--	326	--		45	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63x5,8 В ФУТЛЯРЕ ПЭ 100 SDR11 d110X10 ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ-37м /1 шт/-8353.16 СБ									
62	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	231541,88	--	8567	--	4	8478	18408
					231442,00	--	8563	--		1364	
63	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37	1212,15	--	44849	--	5689	38768	90307
					1058,38	--	39160	--		6689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	-79,93	--	-2957	--	-15	-2883	-6307
					-79,51	--	-2942	--		-467	
65	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	206425,32	--	310	--	--	306	665
					206389,00	--	310	--		49	
66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	-79,93	--	-120	--	-1	-117	-256
					-79,51	--	-119	--		-19	
67	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,5	521,43	--	782	--	19	748	1653
					508,82	--	763	--		122	
68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	476,93	--	954	--	--	944	2050
					476,93	--	954	--		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				161227	--	32779	111945	295027
							128448	--	--	21855	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				326				
	Всего заработная плата		Тенге					326			
		Накладные расходы	Тенге				235				
		Сметная прибыль	Тенге				45				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					326			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163196				
	Материалы		Тенге				32776				
	Всего заработная плата		Тенге					130420			
		Накладные расходы	Тенге				113965				
		Сметная прибыль	Тенге				22173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					130420			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-2295				
	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					-2298			
		Накладные расходы	Тенге				-2252				
		Сметная прибыль	Тенге				-364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-2298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				295028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					128448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕНОС ЛИНИИ СВЯЗИ.ЛС 01-04									
69	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	323,495	9,57 9,57	– –	3096 3096	– –	–	2229 426	5751
70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,005	1872,02 1872,02	– –	18730 18730	– –	–	13485 2577	34792
71	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	294,45	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	294,45	79,38 79,38	– –	23373 23373	– –	–	16829 3216	43419
73	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	294,45	11,87 8,97	– –	3494 2640	– –	854	1901 432	5827
74	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,05	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
75	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,722	138494,40 136990,00	– –	99993 98907	– –	1086	75169 14013	189175
76	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	2,731	153344,21 119586,00	– –	418783 326589	– –	92194	235144 52314	706242
77	1310-0902-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Муфта прямая на кабеле, емкость до 20х2. Монтаж в котлованах	шт.	3	7481,33 5760,00	– –	22444 17280	– –	5164	12442 2791	37676
78	1310-0902-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Муфта прямая на кабеле, емкость до 30х2. Монтаж в котлованах	шт.	2	8756,04 6912,00	– –	17512 13824	– –	3688	9953 2197	29663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1310-0902-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Муфта прямая на кабеле, емкость до 50х2. Монтаж в котлованах	шт.	1	11326,52	--	11327	--	2111	6636	19399
					9216,00	--	9216	--		1437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				618752	--	105097	373788	1071944
							513655	--	--	79403	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				470066				
	Материалы		Тенге				103156				
	Всего заработная плата		Тенге					366909			
		Накладные расходы	Тенге				264175				
		Сметная прибыль	Тенге				58739				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				792980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					366909			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148686				
	Материалы		Тенге				1940				
	Всего заработная плата		Тенге					146746			
		Накладные расходы	Тенге				109613				
		Сметная прибыль	Тенге				20664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				278964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					146746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1071943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
		Сметная заработная плата	Тенге					513655			
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛЗ-10кВ.ЛС 01-06									
		П10/0,38-3 - 33 шт									
80	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	4006,44	--	24039	--	4008	16025	43268
					3338,46	--	20031	--		3205	
		УП10/0,38-3 - 5 шт									
81	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	7192,16	--	21576	--	2003	15658	40213
					6524,18	--	19573	--		2979	
		ОА10/0,38-3 - 5 шт									
82	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	7192,16	--	35961	--	3340	26097	67022
					6524,18	--	32621	--		4965	
83	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	10486,98	--	41948	--	2672	31421	79238
					9819,00	--	39276	--		5869	
		П10-2 - 12 шт									
84	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	4006,44	--	32052	--	5344	21366	57691
					3338,46	--	26708	--		4273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП10-1 - 14 шт									
85	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	7192,16	--	79114	--	7348	57413	147449
					6524,18	--	71766	--		10922	
		ОА10-1 - 8 шт									
86	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	7192,16	--	57537	--	5344	41755	107235
					6524,18	--	52193	--		7943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				292226	--	30059	209735	542116
							262167	--	--	40156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292226				
	Материалы		Тенге				30059				
	Всего заработная плата		Тенге					262167			
		Накладные расходы	Тенге				209734				
		Сметная прибыль	Тенге				40157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				542117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					262167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				542117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					262167			
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕНОС ВОДОПРОВОДА. СМЕТА 01-02									
		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОЖУХОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ ВОДОПРОВОД									
87	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	178	6,36	--	1131	--	--	815	2102
					6,36	--	1131	--		156	
88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39	1560,02	--	60841	--	--	43805	113018
					1560,02	--	60841	--		8372	
89	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	814,54	--	32581	--	--	23459	60523
					814,54	--	32581	--		4483	
90	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	170	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	170	79,38	--	13495	--	--	9716	25068
					79,38	--	13495	--		1857	
92	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	170	11,87	--	2017	--	493	1098	3364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8,97	--	1524	--		249	
93	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
94	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,071	761345,51	--	54056	--	4853	48711	110988
					693000,00	--	49203	--		8221	
95	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,025	986801,78	--	24670	--	1914	22529	50975
					910250,00	--	22756	--		3776	
96	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	192	384,88	--	73897	--	--	50989	134877
					384,88	--	73897	--		9991	
97	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	71	1635,83	--	116144	--	35390	79946	211778
					1137,38	--	80754	--		15687	
98	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	1876,95	--	46924	--	15574	31037	84197
					1254,00	--	31350	--		6237	
99	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка. СВАРКА ФУТЛЯРА ИЗ 2-ПОЛОВИНОК	м реза	192	384,88	--	73897	--	--	50989	134877
					384,88	--	73897	--		9991	
100	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,071	2890186,45	--	205203	--	182534	22442	245857
					319282,00	--	22669	--		18212	
101	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	3723314,93	--	93083	--	84911	8090	109267
					326882,00	--	8172	--		8094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				797939	--	325669	393626	1286891
							472271	--	--	95326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				650145				
	Материалы		Тенге				325669				
	Всего заработная плата		Тенге					324477			
		Накладные расходы	Тенге				291647				
		Сметная прибыль	Тенге				75343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1017136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					324477			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147794				
	Всего заработная плата		Тенге					147794			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				101978				
		Сметная прибыль	Тенге				19982				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				269753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					147794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1286890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					472271			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14503562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2576364				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8450651		
		- Перевозка грузов	Тенге				95052				
		- Накладные расходы	Тенге							2307156	
		- Сметная прибыль	Тенге							1074340	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**14503562**	
		НДС (12%)	**Тенге**		12%					**1740427**	
		Стоимость строительства	**Тенге**							**16 243 989**	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ **Ракитский Е.**