Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области** ИИН/БИН **050140006685**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №14/25 от 04.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
55	20.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км			тенге	1	491 145 000,00	491 145 000,00	52 622 678,57
				Итого	1	x	491 145 000,00	52 622 678,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / / Едигенов Е.С

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 20.11.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/2025** от **04.03.2025 г.** доп.соглашение **№2 от 06.11.2025 г.**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2025 (месяц, год)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	15 350	301	4620317
2	2	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	26 862,31	285	7655758
3	3	6201-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уступы по откосам насыпей, группа грунта 2	м^3	5 173	5 321	27526384
4	4	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	45 499	115	5232385
5	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	45 499	258	11738742
6	6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	45 499	251	11420249
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	45 499	340	15469660
8	8	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	184 062	304	55954970
9	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	182 240	115	20957600
10	12	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	182 240	258	47017920
11	13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	182 240	251	45742240
12	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	182 240	340	61961600

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	15	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (верх основной площадки)	$м^2$ спланированной площади	32 643	168	5484083
14	16	6101-0109-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	$м^2$	31 505	644	20289471
			ИТОГО по смете 2-1-1				341 071 379
			ИТОГО по Актам:				**341 071 379,16**
			прочие затраты				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,9%	**10,9%**		**37 176 780,33**	**378 248 159,49**
			ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				**-**
			Сметная прибыль - 5%	**5%**			**18 912 407,97**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**			**11 347 444,78**
			Итого с 5% и 3%:				**408 508 012,25**
			В том числе коэффициенты по годам к - 1,07347300000305		**1,073473**		**438 522 321,43**
			НДС 12%	**12%**			**52 622 678,57**
			Итого с НДС 12%				**491 145 000,00**

Принял:

Хайтоллаев Е.Н. _____

и.о. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Маратов Н.М. _____

Начальник отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Шарипов Ж.Г. _____

Представитель технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс"

Утеулиев Н.С. _____

Представитель авторского надзора
ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"

Сдал:

Едигенов Е.С. _____

Директора филиала ТОО "Казаждорстрой" в г. Атырау
Доверенность №12-1

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "BI Astana Roads"

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"

Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за Ноябрь 2025 г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
050140006685	050640000298			№14/2025	04.03.2025				
				Доп.согл. №1	05.06.2025				
				Доп.согл. №2	06.11.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**4 368 000 000,00**	**491 145 000,00**	**-**				**52 622 678,57**	**491 145 000,00**

Итого к оплате: 491 145 000,00 (Четыреста девяносто один миллион сто сорок пять тысяч) тенге 0 тиын.

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

и.о. Руководителя _____ **Хайноллаев Е.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директора Филиала _____ **Едигенов Е.С.**

Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Р Е Е С Т Р

выполненных работ по объекту:

Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)

за ноябрь месяц 2025 г.

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ 2025 год, тенге							
		С начала года, в тенге	**За май 2025 г.**	**За июнь 2025 г.**	**За июль 2025 г.**	**За август 2025 г.**	**За сентябрь 2025 г.**	**За октябрь 2025 г.**	**За ноябрь 2025 г.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**4 368 000 000,0**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**	**524 415 332,47**	**491 145 000,00**
	Итого:	**4 368 000 000,0**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**	**524 415 332,47**	**491 145 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
и.о. Руководителя _____Хайноллаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директор филиала _____Едигенов Е.С.
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"
Руководитель проекта _____Едигенов Е.С.

"BI Astana Roads"
Руководитель проекта _____Едигенов Е.С.