Генподрядчик : ТОО "Синдикат Групп"

Субподрядчик : ТОО "НұрТұрсын"

Договор субподряда №02/1 от 25.09.2023 г.

Форма2-В

Наименование стройки - Подключение вновь вводимого КХ "Акбас" Абиевой А.Х. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС"

А К Т

выполненных работ за октябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квар тала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Комплектное оборудования											
1	1308-0101-2604 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	1	47369,65				--		47370
2	1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВА. Монтаж оборудования	шт	1	52234,60	--		--	--		52235
		итого по разделу 1									99605
РАЗДЕЛ 4.Стальные конструкции											
3	252-207-0526-РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	12	25999,00						1724
4	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладная ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	17	2459,00						41803
5	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладная ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	10	1081,00						10810

6	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладная ОГ 8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	4708,00							4708
7	252-207-3937 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	77032,00							77032
8	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	13161							26322
9	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2259							4518
10	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	1723							5169
11	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1933							3866
12	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	11382							45528
13	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное, для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут Т.П.3.407.1-143	шт	102	1502							153204
14	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное, для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут Т.П.3.407.1-143	шт	7	967							6769
15	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное, для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут Т.П.3.407.1-143	шт	2	1072							2144
16	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	9	966							8694
		итого по разделу 4										392291
РАЗДЕЛ 6. Устроиство заземлении												

17	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	34	283,31						9633
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34	34,10						1159
19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из руглых стали диаметром 16мм. Монтаж оборудования	шт	38	3592,07						136499
20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования	м	10	654,26						6543
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								153834
		Итого:									645730
		НДС	12%								1491000
		Всего к оплате									**2136730**

Принял (ГЕНПОДРЯДЧИК)

ТОО "Синдикат Групп"

Руководитель

Дауренбаев Д.К.

СДАЛ (СУБПОДРЯДЧИК)

ТОО "НурТурсын"

Руководитель

Турсынмуратов Т.А.