Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» июля 2017 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Балхаш", 100300, Республика Казахстан, г. Балхаш ул. Уалиханова, 5**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «NURASYL и К» , Рамазан Тұрар Азаматұлы, договор №14 от 1 марта 2017г., адрес: г.Балхаш ул. Братьев Мусиных дом № 46 , БИН 110240022882 организации;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ ТОО «Өрақ», руководитель Казкенов Амангельды Булатович, договор №16 от 2 мая 2017 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 31.12.2015г. №10-0005/16, Абеуов Мурат Медетович, приказ о назначении ГИПа №2 от 21.06.2015г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция скотомогильника города Балхаш;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г. Балхаш, возле аэропорта**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю – **постановление акимата г.Балхаш от 10 сентября 2015г. №34/14, акт выбора земельного участка №0117246 от 7 октября 2015 года.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий ;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Антика", ГСЛ №12019308 выдана 14 декабря 2012г., заключение госэкспертизы №10-0005/16 от 31 декабря 2015г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства г. Балхаш"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017 г.** ;

месяц, год

окончание работ **июль 2017 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;
фактически, месяц:___;

3. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию скотомогильник имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	га	0,065	
Биотермическая яма из двух колодцев глубиной 6,2м	размер	2,65 х 3,0 м	
Люк размером 1,2 х1,2 м Навес из профлиста размером Ограждение из профлиста	шт м пм	2 6,2 х 6,61 102	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок под строительство скотомогильника расположен в г.Балхаше юго-западнее Аэропорта. На участке с размерами 24,0 х27,0 м расположены биотермическая яма с навесом и площадкой для разделки трупов. Территория имеет глухое ограждение высотой 2,35м. По периметру территории скотомогильника с внутренней стороны забора выкапывается траншея (водосборная канава) глубиной 1,0м шириной-по дну 1,5м с устройством вала из внутреннего грунта. Через траншею перекидывается мостик.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **10243534** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **8867000** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8867** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **8867** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция скотомогильника города Балхаш;
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик **Мусин С.К.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Казкенов А.Б.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Абеуов М.М.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Рамазан Т.А.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

пронумеровано прошнуро-
вано 3 листа