Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Тарадая, дом № 6** — **220740037762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 30.09.22г(Пождепо Сатпаев, 1 765 626 690,46)

Номер документа	Дата составления
62	01.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	107 692 223,58	107 692 223,58	11 538 452,53
				Итого	1	x	107 692 223,58	11 538 452,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.12.2025

М.П.

Конурчинов Д.С.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь №22 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код
			№ 2	от 30.09.2022							
			Доп соглашение №№220008/09	от 25.02.2025							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период декабрь 2025 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	1 669 459 304,21	767 304 755,36	96 153 771,06							11 538 452,53	107 692 223,58
удержание резерва 5%	83 473 041,87	38 365 237,78	4 807 688,55							576 922,63	5 384 611.18
Итого:	1 585 986 262,34	728 939 517,58	91 346 082,50							10 961 529,90	102 307 612,40

Заказчик:

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" — Байыров Е.А. — БИН 220740037762

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлық Астана" — Мукашев И.С. — БИН 060940004614

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" — Мырзабеков Е.Т. — БИН 061240011957

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ульгау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ф-2 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №220008/09 от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №22

за **Декабрь 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000										
			Осмотровая канава ОС-1 /лист КЖ1-21/										
1	105	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0153	1217878,60 134597,12	2324,48 1071,10	18634,00 2059,00	35,00 16,00	16539,00	1889,00 1642,00	22165,00	
2	106	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,5049	254,22 93,56	5,10 0,96	128,00 47,00	2,00 0,00	79,00	33,00 13,00	174,00	
3	107	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16344	139082,15 70659,34	42661,62 15891,02	22732,00 11549,00	6972,00 2597,00	4210,00	9761,00 2599,00	35092,00	
4	112	1109-0306-0501 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	20,8	341,28 307,65	4,36 1,26	7099,00 6399,00	90,00 26,00	609,00	4434,00 927,00	12455,00	
			Осмотровая канава ОС-2 /лист КЖ1-22/										
5	125	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02321	1217878,60 134597,12	2324,48 1071,10	28267,00 3124,00	54,00 25,00	25089,00	2865,00 2491,00	33623,00	
6	126	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,76593	254,22 93,56	5,10 0,96	195,00 72,00	4,00 1,00	119,00	50,00 20,00	265,00	
7	127	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16344	139082,15 70659,34	42661,62 15891,02	22732,00 11549,00	6972,00 2597,00	4210,00	9761,00 2599,00	35092,00	
8	132	1109-0306-0501 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	32,8	341,28 307,65	4,36 1,26	11194,00 10091,00	143,00 41,00	960,00	6991,00 1455,00	19640,00	
			Итого по разделу 1: 02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000					110981,00 44890,00	14272,00 5303,00	51815,00 0,00	35784,00 11741,00	158506,00	
			Раздел 2: 02-01-03 Конструкции металлические										
			Тамбур в осях "8"-"10"-"Л"-"Н" /лист КМ-14/										
9	29	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,2072486	80138,73 42297,81	14282,97 4020,22	16609,00 8766,00	2960,00 833,00	4882,00	6624,00 1859,00	25092,00	
10	30	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,18542	524803,00		97309,00		97309,00	7785,00	105094,00	
11	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0036	477959,00		1721,00		1721,00	138,00	1859,00	
12	32	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0138	387146,00		5343,00		5343,00	427,00	5770,00	
13	33	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,1812142	145,76 80,02	3,44 0,48	755,00 415,00	17,00 2,00	323,00	288,00 83,00	1126,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	10,3624283	127,11 46,78	2,55 0,48	1317,00 485,00	26,00 5,00	806,00	338,00 132,00	1787,00	
15	35	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,000912	312680,71 273835,52	2336,87 801,23	285,00 250,00	2,00 1,00	33,00	228,00 41,00	554,00	
16	36	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,912	1609,00		1467,00		1467,00		1584,00	
17	37	222-509-1701 РСНБ РК 2022	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0000091	760150,00		7,00		7,00	117,00 1,00	8,00	
			Пожарная лестница и выход из подвала по оси "Л" /лист КМ-18,19/										
18	47	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,8195159	80138,73 42297,81	14282,97 4020,22	145814,00 76962,00	25988,00 7315,00	42864,00	58151,00 16317,00	220282,00	
19	55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	43,7	145,76 80,02	3,44 0,48	6370,00 3497,00	150,00 21,00	2723,00	2427,00 704,00	9501,00	
20	56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	87,4	127,11 46,78	2,55 0,48	11109,00 4089,00	223,00 42,00	6798,00	2850,00 1117,00	15076,00	
			Несущие элементы парапета по осям "Б" и "В" /лист КМ-23/										
21	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	189,2022738	127,11 46,78	2,55 0,48	24050,00 8851,00	483,00 91,00	14716,00	6170,00 2418,00	32638,00	
			Итого по разделу 2: 02-01-03 Конструкции металлические					312156,00 103315,00	29849,00 8310,00	178992,00 0,00	77076,00 31139,00	420371,00	
			Раздел 3: 02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения выше отм.0,000										
			Внутренние стены, перегородки /лист АР2-2,3,4/										
22	83	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые. Укладка	м ходов	60	331,64 71,22	8,67 3,89	19898,00 4273,00	520,00 233,00	15105,00	4056,00 1916,00	25870,00	
			Кровля галерен /лист АР2-11/										
23	96	1110-0103-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	15	4454,64 2309,88	23,92 10,42	66820,00 34648,00	359,00 156,00	31813,00	31324,00 7851,00	105995,00	
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										
24	102	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокассетами и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	399,13	5256,48 3595,37	20,54 4,64	2098019,00 1435020,00	8198,00 1852,00	654804,00	1149498,00 259802,00	3507319,00	
25	105	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	169,13	12815,00		2167401,00		2167401,00	173392,00	2340793,00	
26	106	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	217,98	10499,50 4372,79	39,34 11,60	2288681,00 953181,00	8576,00 2529,00	1326925,00	764567,00 244260,00	3297508,00	
			Полы на отм.0,000 /лист АР2-14/										
			Тип К1										
27	141	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	22,12	6721,08 2845,69	32,23 13,88	148670,00 62947,00	713,00 307,00	85011,00	59459,00 16650,00	224779,00	
			Тип Н										
28	143	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	829,45	1299,77 612,58	43,55 25,40	1078094,00 508104,00	36123,00 21068,00	533867,00	497421,00 126043,00	1701558,00	
29	144	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	1658,9	175,67 7,37	7,64 4,20	291419,00 12226,00	12674,00 6967,00	266519,00	18049,00 24751,00	334219,00	
30	147	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	829,45	1299,77 612,58	43,55 25,40	1078094,00 508104,00	36123,00 21068,00	533867,00	497421,00 126043,00	1701558,00	
			Полы на отм.+3,300 /лист АР2-15/										
			Тип К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	189	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	12,38	6721,08	32,23	83207,00	399,00	47578,00	33277,00	125803,00	
						2845,69	13,88	35230,00	172,00		9319,00		
			Подиум /лист АР2-16/										
32	197	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,686	64406,73	1926,20	44183,00	1321,00	11364,00	28909,00	78939,00	
						45914,40	908,81	31497,00	623,00		5847,00		
33	198	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,686	12963,05	74,43	8893,00	51,00	6009,00	2571,00	12381,00	
						4129,08	34,62	2833,00	24,00		917,00		
34	200	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	4,08	3463,05	29,10	14129,00	119,00	10819,00	2924,00	18417,00	
						782,22	14,14	3191,00	58,00		1364,00		
35	201	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м² покрытия	18,7	7199,94	81,28	134639,00	1520,00	110639,00	21860,00	169019,00	
						1202,14	41,48	22480,00	776,00		12520,00		
			Ограждение лестниц Ол-1-6 /лист АР2-26,27/										
36	237	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,21369	223228,11	2603,65	47702,00	556,00	5782,00	28675,00	82487,00	
						193566,24	912,42	41363,00	195,00		6110,00		
37	241	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	7,65	6721,08	32,23	51416,00	246,00	29400,00	20563,00	77737,00	
						2845,69	13,88	21770,00	106,00		5758,00		
			Люк ЛК-1, Стремянка СТ-1 /лист АР2-28/										
38	244	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные. пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04838	139082,15	42661,62	6729,00	2064,00	1246,00	2889,00	10387,00	
						70659,34	15891,02	3418,00	769,00		769,00		
39	245	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,04838	1063547,00		51454,00		51454,00		55570,00	
											4116,00		
40	246	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,2	145,76	3,44	175,00	5,00	75,00	67,00	261,00	
						80,02	0,48	96,00	1,00		19,00		
41	247	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,4	127,11	2,55	305,00	6,00	187,00	78,00	414,00	
						46,78	0,48	112,00	1,00		31,00		
			Пандус П-1 3шт./лист АР2-28-31/										
42	252	1106-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	19,26	11045,13	3001,17	213834,00	58103,00	123828,00	54925,00	290260,00	
						1647,91	1402,64	31904,00	27155,00		21501,00		
43	253	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,21	41148,84	3029,77	49790,00	3666,00	41547,00	4977,00	59148,00	
						3783,06	737,15	4578,00	892,00		4381,00		
44		218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0363	7094,00		258,00		258,00		279,00	
											21,00		
45	254	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,065491	405165,00		26535,00		26535,00		28658,00	
											2123,00		
46	255	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	51,2	1278,38	44,80	65453,00	2293,00	31473,00	31007,00	104177,00	
						618,87	25,40	31686,00	1300,00		7717,00		
47	256	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	51,2	168,71	7,64	8638,00	391,00	7855,00	570,00	9945,00	
						7,65	4,20	392,00	215,00		737,00		
48	257	1111-0101-2103 РСНБ РК 2022	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м² покрытия	51,2	3037,20	262,19	155505,00	13424,00	77019,00	72037,00	245745,00	
						1270,73	226,05	65061,00	11574,00		18203,00		
49	258	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	51,2	1278,38	44,80	65453,00	2293,00	31473,00	31007,00	104177,00	
						618,87	25,40	31686,00	1300,00		7717,00		
50	260	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,06668	223228,11	2603,65	14929,00	174,00	1810,00	8975,00	25816,00	
						193566,24	912,42	12946,00	61,00		1912,00		
			Крыльцо К-5,6 /лист АР2-32/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	268	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,857	145,76 80,02	3,44 0,48	1437,00 789,00	34,00 5,00	614,00	547,00 159,00	2143,00	
52	269	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	19,714	127,11 46,78	2,55 0,48	2506,00 922,00	50,00 9,00	1533,00	643,00 252,00	3401,00	
53	270	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,045536	1702042,93 76813,18	3570,25 1340,93	77504,00 3498,00	163,00 61,00	73844,00	3239,00 6459,00	87202,00	
54	271	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,096	214563,11 45914,40	1926,20 908,81	20598,00 4408,00	185,00 87,00	16005,00	4046,00 1971,00	26615,00	
55	272	1110-0114-0506 *РСНБ РК 2022*	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м² покрытия	8	8445,04 522,75	104,95 47,50	67560,00 4182,00	840,00 380,00	62539,00	4106,00 5733,00	77399,00	
56	273	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	8	1148,06 696,24	266,40 93,17	9184,00 5570,00	2131,00 745,00	1483,00	4358,00 1083,00	14625,00	
57	274	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	9,2	3408,34 2347,87	13,01 2,90	31357,00 21600,00	120,00 27,00	9637,00	17302,00 3893,00	52552,00	
58	276	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м²	9,2	12815,00		117898,00		117898,00	9432,00	127330,00	
59	277	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,4	5348,63 2054,26	25,34 6,82	12837,00 4930,00	60,00 16,00	7846,00	4551,00 1391,00	18779,00	
			Устройство козырька и перекрытие приямка П1 /лист АР2-33/										
60	278	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,23122	80138,73 42297,81	14282,97 4020,22	18530,00 9780,00	3303,00 930,00	5447,00	7390,00 2074,00	27994,00	
61	279	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23122	1041284,00		240766,00		240766,00	19261,00	260027,00	
62	280	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	5,7805	145,76 80,02	3,44 0,48	843,00 463,00	20,00 3,00	360,00	321,00 93,00	1257,00	
63	281	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,561	127,11 46,78	2,55 0,48	1470,00 541,00	30,00 6,00	899,00	377,00 148,00	1995,00	
64	282	1106-0301-0403 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные со сваями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,001216	1929282,21 275835,52	2336,87 801,23	2346,00 333,00	3,00 1,00	2010,00	304,00 212,00	2862,00	
65	283	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	1,9	1148,06 696,24	266,40 93,17	2181,00 1323,00	506,00 177,00	352,00	1035,00 257,00	3473,00	
			Учебная башня /лист АР2-37-44/										
			Кровля парапета										
66	308	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	18	1653,78 393,10	91,81 24,24	29768,00 7076,00	1652,00 436,00	21040,00	6911,00 2934,00	39613,00	
67	310	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18	1244,23 618,87	44,80 25,40	22396,00 11140,00	806,00 457,00	10450,00	10901,00 2664,00	35961,00	
68	311	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	18	3772,18 1211,32	123,51 21,90	67899,00 21804,00	2223,00 394,00	43872,00	20866,00 7104,00	95866,00	
69	312	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	18	2273,17 730,87	61,62 12,48	40917,00 13156,00	1110,00 225,00	26652,00	12578,00 4280,00	57775,00	
70	322	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,57776	127,11 46,78	2,55 0,48	201,00 74,00	4,00 1,00	123,00	51,00 20,00	272,00	
71	327	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		41,76	1269,70	29,10	53073,00	1215,00	19142,00	29930,00	89589,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² обшивки стен (за вычетом проемов)		782,22	14,14	32666,00	590,00		6636,00		
72	328	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,458864	161672,00		74185,00		74185,00	5935,00	80120,00	
73	329	215-203-0901 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м. любой ширины. толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,17	137428,00		23363,00		23363,00	1869,00	25232,00	
74	330	215-204-2401 *РСНБ РК 2022*	Доска шпунтовая. толщиной 60 мм. 1 сорта	м²	1,04	308040,00		320362,00		320362,00	25629,00	345991,00	
75	331	1110-0116-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Антисептирование водными растворами	м² стен (за вычетом проемов)	83,52	313,04 126,07	6,10 2,85	26145,00 10529,00	509,00 238,00	15106,00	9691,00 2867,00	38703,00	
			Итого по разделу 3: 02-01-04 Архитектурные решения					11545599,00	204881,00	7327188,00	3506253,00	16255995,00	
								4013530,00	104190,00	0,00	1204143,00		
			Раздел 4: 02-01-05 Водопровод и канализация										
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
76	33	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили. задвижки. затворы. клапаны обратные. краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	46	4966,48 3228,59	152,94 23,89	228458,00 148515,00	7035,00 1099,00	72908,00	146622,00 30006,00	405086,00	
77	40	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	28406,76 716,77	0,00 0,00	170441,00 4301,00	0,00 0,00	166140,00	4215,00 13972,00	188628,00	
			Водопровод горячее водоснабжение Т3, Т4										
78	73	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	59	4966,48 3228,59	152,94 23,89	293022,00 190487,00	9024,00 1410,00	93512,00	188058,00 38486,00	519566,00	
			Водомерный узел Т3										
79	82	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм. диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	36334,23 18668,72	786,20 211,62	36334,00 18669,00	787,00 212,00	16879,00	18503,00 4387,00	59224,00	
			Водомерный узел Т4										
80	88	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм. диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	36334,23 18668,72	786,20 211,62	36334,00 18669,00	787,00 212,00	16879,00	18503,00 4387,00	59224,00	
			Водопровод противопожарный В2										
81	109	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	18	60929,68 2150,32	204,45 71,68	1096734,00 38706,00	3680,00 1290,00	1054348,00	39196,00 90874,00	1226804,00	
82	113	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	113,8	145,76 80,02	3,44 0,48	16587,00 9106,00	392,00 55,00	7090,00	6320,00 1832,00	24739,00	
83	114	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	113,8	127,11 46,78	2,55 0,48	14465,00 5324,00	291,00 55,00	8851,00	3711,00 1454,00	19630,00	
84	115	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем. масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40 30459,04	712,17 249,61	40286,00 30459,00	713,00 250,00	9115,00	30094,00 5630,00	76010,00	
85	117	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	66047,08 2715,56	211,77 25,24	132094,00 5431,00	423,00 50,00	126240,00	5427,00 11002,00	148523,00	
86	118	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	37150,68 1810,37	112,90 0,00	297205,00 14483,00	903,00 0,00	281819,00	14338,00 24924,00	336467,00	
87	119	1116-0601-0204 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1	15560,82 9290,43	606,72 235,51	15561,00 9290,00	607,00 236,00	5664,00	9335,00 1992,00	26888,00	
88	125	1116-0401-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	7	10146,00 2447,33	185,69 54,34	71022,00 17131,00	1299,00 380,00	52591,00	17161,00 7055,00	95238,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	126	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение восьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	7165395,99 625909,76	308269,43 72037,84	50158,00 4381,00	2158,00 504,00	43619,00	4837,00 4400,00	59395,00	
			Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В0										
90	136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	21,8	145,76 80,02	3,44 0,48	3178,00 1744,00	75,00 10,00	1358,00	1211,00 351,00	4740,00	
91	137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	21,8	127,11 46,78	2,55 0,48	2771,00 1020,00	55,00 10,00	1696,00	711,00 279,00	3761,00	
			Канализация бытовая К1										
92	142	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1465,08 1449,17	2,30 0,82	73254,00 72459,00	115,00 41,00	681,00	71050,00 11545,00	155849,00	
93	144	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	50	339,00		16950,00		16950,00	1356,00	18306,00	
94	146	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	62,00		3720,00		3720,00	298,00	4018,00	
95	147	261-107-0990 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	409189,00		2864,00		2864,00	229,00	3093,00	
96	148	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	1145,05 553,22	129,58 63,11	19466,00 9405,00	2203,00 1073,00	7858,00	7963,00 2194,00	29623,00	
97	149	234-303-0226 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	11	1890,00		20790,00		20790,00	1663,00	22453,00	
98	150	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	7,7	672,00		5174,00		5174,00	414,00	5588,00	
99	162	1116-0801-0103 РСНБ РК 2022	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	1	5325,91 1757,84	0,00 0,00	5326,00 1758,00	0,00 0,00	3568,00	1723,00 564,00	7613,00	
100	163	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	164,00		1312,00		1312,00	105,00	1417,00	
101	164	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	64,00		256,00		256,00	20,00	276,00	
102	165	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	428,00		856,00		856,00	68,00	924,00	
103	166	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	355,00		6390,00		6390,00	511,00	6901,00	
104	167	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	124,00		2480,00		2480,00	198,00	2678,00	
105	168	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	107,00		642,00		642,00	51,00	693,00	
106	169	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176,00		1232,00		1232,00	99,00	1331,00	
107	170	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	483,00		1932,00		1932,00	155,00	2087,00	
108	171	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	359,00		1436,00		1436,00	115,00	1551,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	172	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	144,00		2592,00		2592,00	207,00	2799,00	
110	173	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	596,00		2384,00		2384,00	191,00	2575,00	
111	174	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483,00		966,00		966,00	77,00	1043,00	
112	175	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	166,00		664,00		664,00	53,00	717,00	
113	176	241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	256,00		256,00		256,00	20,00	276,00	
			Канализация бытовая К3										
114	202	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1465,08 1449,17	2,30 0,82	43952,00 43475,00	69,00 25,00	408,00	42630,00 6927,00	93509,00	
115	203	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	30	339,00		10170,00		10170,00	814,00	10984,00	
116	204	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	62,00		1736,00		1736,00	139,00	1875,00	
117	205	261-107-0990 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002225	409189,00		910,00		910,00	73,00	983,00	
118	206	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	1445,05 553,22	129,58 63,16	4580,00 2213,00	518,00 252,00	1849,00	1874,00 526,00	6970,00	
119	207	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равна 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	4,4	636,00		2798,00		2798,00	224,00	3022,00	
120	218	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	64,00		256,00		256,00	20,00	276,00	
121	219	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	107,00		214,00		214,00	17,00	231,00	
122	220	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124,00		1240,00		1240,00	99,00	1339,00	
123	221	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	166,00		1826,00		1826,00	146,00	1972,00	
124	222	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483,00		966,00		966,00	77,00	1043,00	
125	223	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	31189,93 1099,05	59,03 29,89	124760,00 4396,00	237,00 120,00	120127,00	4425,00 10335,00	139520,00	
126	224	241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	31	330,00		10230,00		10230,00	818,00	11048,00	
127	225	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,04	48687,83 10355,86	2071,24 505,33	1948,00 414,00	83,00 20,00	1450,00	395,00 187,00	2530,00	
			Канализация напорная К4н, К3н										
128	238	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		4	4966,48	152,94	19866,00	612,00	6340,00	12750,00	35225,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	239	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт. шт.	8	3228,59 5015,53	23,89 201,99	12914,00 40124,00	96,00 1616,00	12680,00	2609,00 25687,00	71076,00	
130	247	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	9,2	3228,59 983,50	47,78 1,30	25829,00 9048,00	382,00 16,00	1842,00	5265,00 5759,00	15992,00	
131	248	1122-0601-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,068	781,50 1455630,51	0,92 30369,45	7190,00 98983,00	8,00 2065,00	77305,00	1185,00 19427,00	127883,00	
132	249	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,7	288422,40 708,00	151,47 1204,00	19613,00 1204,00	10,00	1204,00	9473,00 96,00	1300,00	
			Водоснабжение оборотное А4; В5										
133	255	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	14893,36 1672,47	58,02 21,98	178720,00 20070,00	696,00 264,00	157954,00	19927,00 15892,00	214539,00	
134	256	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м³. Установка	бак	1	9134,94 7918,54	1107,45 404,30	9135,00 7919,00	1107,00 404,00	109,00	8156,00 1383,00	18674,00	
135	257	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	6334,55 1766,01	136,79 43,31	9502,00 2649,00	205,00 65,00	6648,00	2660,00 973,00	13135,00	
136	258	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2557,29 1347,04	77,67 26,04	38359,00 20206,00	1165,00 391,00	16989,00	20184,00 4683,00	63226,00	
137	259	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	7	859,00		6013,00		6013,00		6494,00	
138	260	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	5	519,00		2595,00		2595,00	481,00	2803,00	
139	261	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	3	536,00		1608,00		1608,00	208,00	1737,00	
140	262	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	5015,53 3228,59	201,99 47,78	5016,00 3229,00	202,00 48,00	1585,00	129,00 3211,00 658,00	8885,00	
141	263	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	4966,48 3228,59	152,94 23,89	14899,00 9686,00	459,00 72,00	4755,00	9562,00 1957,00	26418,00	
142	269	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	3,7	983,50 781,50	1,80 0,92	3639,00 2892,00	6,00 3,00	741,00	2316,00 476,00	6431,00	
143	270	1122-0601-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	1455630,51 288422,40	30369,45 151,47	21834,00 4326,00	455,00 2,00	17053,00	4285,00 2090,00	28209,00	
144	271	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708,00		1416,00		1416,00	113,00	1529,00	
145	272	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	6	1133,00		6798,00		6798,00	544,00	7342,00	
146	273	261-107-0990 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000475	409189,00		194,00		194,00	16,00	210,00	
147	274	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	1145,05 553,22	129,58 63,11	1145,00 553,00	129,00 63,00	462,00	468,00 129,00	1742,00	
148	275	234-303-0226 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, Тот -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 2000 СТ РК 3364-2019, без 9 мм диаметром 114 мм	м	1,1	1890,00		2079,00		2079,00	166,00	2245,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	276	1116-0401-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	8	10146,00	185,69	81168,00	1486,00	60104,00	19613,00	108843,00	
						2447,33	54,34	19579,00	435,00		8062,00		
150	286	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приклоненные с ограждениями	т	0,0221	1063547,00		23504,00		23504,00		25384,00	
											1880,00		
151	287	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	0,37	59049,58	4982,94	21848,00	1844,00	15500,00	4655,00	28623,00	
						12174,98	1353,12	4505,00	501,00		2120,00		
			Итого по разделу 4: 02-01-05 Водопровод и канализация					347987,5,00	43517,00	2623370,00	796962,00	4618981,00	
								812996,00	10048,00	0,00	342144,00		
			Раздел 5: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение										
152	6	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
153	16	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
154	23	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
155	30	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
156	38	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
157	47	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
158	52	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
159	61	247-204-2914 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	1	5709,00		5709,00		5709,00		6166,00	
											457,00		
160	62	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
161	69	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
162	74	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
163	79	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
164	85	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
165	99	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
166	106	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	112	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47 5103,38	1541,37 596,67	22913,00 5103,00	1542,00 597,00	16269,00	4104,00 2161,00	29178,00	
168	154	1308-0206-3001 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	268	5685,06 4973,09	711,97 325,18	1523596,00 1332788,00	190808,00 87148,00		1022353,00 203675,00	2749624,00	
169	155	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	130	145,00		18850,00		18850,00	1508,00	20358,00	
170	156	247-202-0422 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	105	404,00		42420,00		42420,00	3394,00	45814,00	
171	157	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	30	847,00		25410,00		25410,00	2033,00	27443,00	
172	158	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	3	36332,00		108996,00		108996,00	8720,00	117716,00	
			Кабельная защита										
173	184	243-907-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	54	1651,00		89154,00		89154,00	7132,00	96286,00	
174	205	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	28	873,84 309,33	93,79 32,82	24468,00 8661,00	2626,00 919,00	13180,00	6898,00 2509,00	33875,00	
175	206	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	846,06 428,39	35,08 11,34	42303,00 21415,00	1754,00 567,00	19134,00	15827,00 4651,00	62781,00	
176	207	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46,8	3453,34 1347,04	77,67 26,04	161646,00 63041,00	3635,00 1219,00	94940,00	61975,00 17967,00	242558,00	
			Итого по разделу 5: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение					2386217,00	221953,00	661828,00	1169613,00	3840291,00	
			Раздел 6: 02-02-01 Конструкции железобетонные					1502450,00	96808,00	0,00	284461,00		
			Земляные работы										
177	5	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,005	70,17 0,00	70,17 23,78	1,00 0,00	0,00 0,00			1,00	
178	6	1101-0104-0409 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,005	30,39 0,00	30,39 10,30	1,00 0,00	0,00 0,00			1,00	
179	7	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,005	350,50 190,86	159,64 78,89	2,00 1,00	0,00 0,00		1,00	3,00	
			Фундаменты /лист КЖ3-2/										
180	12	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,003	254,22 93,56	5,10 0,96	1,00 0,00	0,00 0,00			1,00	
			Тамбур /лист КЖ3-28/										
181	53	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,8165	80138,73 42297,81	14282,97 4020,22	65433,00 34536,00	11663,00 3283,00	19235,00	26095,00 7322,00	98850,00	
182	61	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	20,4	145,76 80,02	3,44 0,48	2974,00 1632,00	70,00 10,00	1271,00	1133,00 328,00	4435,00	
183	62	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	40,8	127,11 46,78	2,55 0,48	5186,00 1909,00	104,00 20,00	3173,00	1330,00 521,00	7037,00	
184	63	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	214563,11 45914,40	4926,20 908,81	42913,00 9183,00	385,00 182,00	33345,00	8428,00 4107,00	55448,00	
185	64	1112-0103-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		4,4	2259,19	88,30	9940,00	389,00	5143,00	4150,00	15217,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² утепляемого покрытия		1002,02	23,12	4409,00	102,00		1127,00		
186	65	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,6798	60560,00		41169,00		41169,00		44462,00	
											3293,00		
187	66	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	11,5	1148,06	266,40	13203,00	3063,00	2132,00	6264,00	21024,00	
						696,24	93,17	8007,00	1071,00		1557,00		
188	67	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м²	25,1	1185,51	4,21	29764,00	105,00	11481,00	14579,00	47890,00	
						724,20	1,84	18177,00	46,00		3547,00		
189	68	222-528-0104 РСНБ РК 2022	/Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL. ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м/Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов. тип облицовки: металлокассета	м²	25,1	6421,00		161167,00		161167,00		174060,00	
											12893,00		
190	69	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м²	25,1	12815,00		321657,00		321657,00		347390,00	
											25733,00		
			Вход в подвал /лист ЮКЗ-31/										
191	70	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,5842	80138,73	14282,97	46817,00	8344,00	13763,00	18671,00	70727,00	
						42297,81	4020,22	24710,00	2349,00		5239,00		
192	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	14,605	145,76	3,44	2129,00	50,00	910,00	811,00	3175,00	
						80,02	0,48	1169,00	7,00		235,00		
193	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	29,21	127,11	2,55	3713,00	74,00	2272,00	953,00	5039,00	
						46,78	0,48	1366,00	14,00		373,00		
194	78	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	11,04	1148,06	266,40	12675,00	2941,00	2047,00	6013,00	20153,00	
						696,24	93,17	7686,00	1029,00		1495,00		
			Итого по разделу 6: 02-02-01 Конструкции железобетонные					758745,00	27188,00	618765,00	88428,00	914943,00	
								112785,00	8113,00	0,00	67770,00		
			Раздел 7: 02-02-02 Архитектурные решения										
			Отделочные работы /лист АР3-2/										
195	4	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	349,35	529,68	4,75	185044,00	1659,00	67334,00	93497,00	300823,00	
						332,19	2,35	116051,00	821,00		22282,00		
196	5	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	885,8	492,75	4,26	436478,00	3773,00	169019,00	212441,00	700836,00	
						297,68	2,11	263685,00	1869,00		51917,00		
			Наружная отделка /лист АР3-5/										
197	19	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	8,93	6111,88	20,54	54579,00	183,00	22289,00	25718,00	86721,00	
						3595,37	4,64	32107,00	41,00		6424,00		
198	20	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	1,4288	25919,00		37033,00		37033,00		39996,00	
											2963,00		
199	22	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м²	8,93	12815,00		114438,00		114438,00		123593,00	
											9155,00		
200	26	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	6,72	10499,50	39,34	70557,00	264,00	40907,00	23570,00	101657,00	
						4372,79	11,60	29385,00	78,00		7530,00		
			Короб для инженерного оборудования /лист АР3-6/										
201	31	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,08251	80138,73	14282,97	6612,00	1179,00	1944,00	2637,00	9989,00	
						42297,81	4020,22	3490,00	332,00		740,00		
202	32	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08251	477969,00		39436,00		39436,00		42591,00	
											3155,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	33	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Гкухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	13,778	3637,62 1832,14	23,91 10,42	50119,00 25243,00	330,00 144,00	24546,00	22848,00 5837,00	78804,00	
204	34	1111-0101-3408 *РСНБ РК 2022*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	13,778	8677,32 539,28	102,80 47,13	119556,00 7430,00	1416,00 649,00	110710,00	7595,00 10172,00	137323,00	
			Полы на отм.0.000 /лист АР3-8/										
			Тип А										
205	40	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,5	4172,08 555,36	2,94 1,43	77183,00 10274,00	54,00 26,00	66855,00	9683,00 6949,00	93815,00	
			Люк-лаз /лист АР3-9/										
206	72	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка	м ходов	24,26	331,64 71,22	8,67 3,89	8046,00 1728,00	210,00 94,00	6107,00	1640,00 775,00	10461,00	
			Ограждение лестницы /лист АР3-16-17/										
207	110	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,64823	223228,11 193566,24	2603,65 912,42	144703,00 125475,00	1687,00 591,00	17540,00	86986,00 18535,00	250224,00	
			Итого по разделу 7: 02-02-02 Архитектурные решения					1343784,00 614868,00	10755,00 4645,00	718158,00 0,00	486615,00 146434,00	1976833,00	
			Раздел 8: 04-04-01 Наружное освещение										
208	1	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47 5103,38	1541,37 596,67	22913,00 5103,00	1542,00 597,00	16269,00	4104,00 2161,00	29178,00	
209	17	1133-0303-0211 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2. глубина бурения 2 м	опора	32	6952,85 1640,91	5311,94 2560,51	222491,00 52509,00	169982,00 81937,00		107557,00 26404,00	356452,00	
210	18	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	23,104	37030,52 3127,89	39,65 0,00	855553,00 72267,00	916,00 0,00	782370,00	57813,00 73069,00	986435,00	
211	20	1133-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,592	126733,01 66917,76	59815,35 22571,99	75026,00 39615,00	35411,00 13363,00		42382,00 9393,00	126801,00	
212	23	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	32	3594,82 3256,58	311,00 151,47	115034,00 104211,00	9952,00 4847,00	872,00	87246,00 16182,00	218462,00	
213	28	252-207-2614 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL29.8	шт.	96	6355,00		610080,00		610080,00	48806,00	658886,00	
214	29	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	1007,60 927,99	6,29 1,79	1511,00 1392,00	10,00 3,00	110,00	1004,00 201,00	2716,00	
215	30	243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,0015	422280,00		633,00		633,00	51,00	684,00	
			Итого по разделу 8: 04-04-01 Наружное освещение					1903241,00 275097,00	217813,00 100747,00	1410334,00 0,00	300106,00 176267,00	2379614,00	
			Раздел 9: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2)										
			04-04-01 Наружное освещение.										
216	7	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	19	17551,36 8541,44	8041,81 4024,82	333476,00 162287,00	152795,00 76472,00	18394,00	171906,00 40431,00	545813,00	
			07-01-01 Генеральный план										
			Покрытия, проезды, тротуары, площадки										
			За границами участка										
			Тип 2										
217	21	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	25,39	1850,91 63,97	439,75 136,23	46995,00 1624,00	11165,00 3459,00	34205,00	5490,00 4199,00	56684,00	
218	22	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 20 см		25,39	-498,61	-87,28	-12660,00	-2216,00	-10444,00	-761,00	-14495,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² основания		0,00	-27,76	0,00	-705,00		-1074,00		
219	23	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		1,2695	9295,11	1824,82	11800,00	2316,00	9142,00	967,00	13788,00	
				м³ материала основания в плотном теле		269,34	435,94	342,00	553,00		1021,00		
220	24	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		25,39	2306,31	232,51	58557,00	5904,00	733,00	50419,00	117694,00	
				м² покрытия		2044,93	67,62	51921,00	1717,00		8738,00		
221	25	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 (т.60-80 мм)		25,39	4465,00		113366,00		113366,00		122435,00	
				м²							9069,00		
			Итого по разделу 9: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2)					551534,00	169964,00	165396,00	228021,00	841919,00	
			Раздел 10: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)					216174,00	81496,00	0,00	62364,00		
			02-01-05 Водопровод и канализация.										
222	20	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		100	1426,16	5,62	142616,00	562,00	3092,00	136367,00	301302,00	
				м трубопровода		1389,62	1,88	138962,00	188,00		22319,00		
223	21	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		65	1465,08	2,30	95230,00	149,00	885,00	92364,00	202602,00	
				м трубопровода		1449,17	0,82	94196,00	53,00		15008,00		
			Канализация бытовая К3										
224	36	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		58	1426,16	5,62	82717,00	326,00	1793,00	79093,00	174755,00	
				м трубопровода		1389,62	1,88	80598,00	109,00		12945,00		
225	37	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,3 мм		58	1934,00		112172,00		112172,00		121146,00	
				м							8974,00		
226	38	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		12	1465,08	2,30	17581,00	28,00	163,00	17062,00	37404,00	
				м трубопровода		1449,17	0,82	17390,00	10,00		2771,00		
227	39	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм		12	339,00		4068,00		4068,00		4393,00	
				м							325,00		
228	40	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм. с уплотнительной резинкой		12	428,00		5136,00		5136,00		5547,00	
				шт.							411,00		
229	41	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм. с уплотнительной резинкой		7	124,00		868,00		868,00		937,00	
				шт.							69,00		
230	42	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		6	166,00		996,00		996,00		1076,00	
				шт.							80,00		
231	43	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой		3	483,00		1449,00		1449,00		1565,00	
				шт.							116,00		
232	44	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		2	166,00		332,00		332,00		359,00	
				шт.							27,00		
233	45	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		1	483,00		483,00		483,00		522,00	
				шт.							39,00		
234	46	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		5	164,00		820,00		820,00		886,00	
				шт.							66,00		
235	47	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		5	64,00		320,00		320,00		346,00	
				шт.							26,00		
236	48	241-219-0104 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм		2	509,00		1018,00		1018,00		1099,00	
				шт.							81,00		
237	49	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1	812,00		812,00		812,00		877,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							65,00		
			Канализация напорная К4п. К3н										
238	50	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1465,08	2,30	7325,00	11,00	68,00	7105,00	15584,00	
						1449,17	0,82	7246,00	4,00		1154,00		
239	51	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	5	339,00		1695,00		1695,00		1831,00	
											136,00		
			02-02-04 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Водопровод и канализация										
			Счетчик холодной воды /лист ВК-6/										
240	78	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	1022,78	49,06	2046,00	98,00	50,00	1906,00	4268,00	
						948,73	23,89	1897,00	48,00		316,00		
241	80	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	18629,48	269,87	37259,00	539,00	33144,00	3679,00	44213,00	
						1787,55	89,65	3575,00	179,00		3275,00		
242	82	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	4966,48	152,94	9933,00	306,00	3170,00	6375,00	17613,00	
						3228,59	23,89	6457,00	48,00		1305,00		
			Счетчик горячей воды /лист ВК-6/										
243	88	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	1022,78	49,06	2046,00	98,00	50,00	1906,00	4268,00	
						948,73	23,89	1897,00	48,00		316,00		
244	89	244-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 90°С	шт.	2	8570,00		17140,00		17140,00		18511,00	
											1371,00		
245	90	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	18629,48	269,87	37259,00	539,00	33144,00	3679,00	44213,00	
						1787,55	89,65	3575,00	179,00		3275,00		
246	92	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	4966,48	152,94	9933,00	306,00	3170,00	6375,00	17613,00	
						3228,59	23,89	6457,00	48,00		1305,00		
			Итого по разделу 10: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)					591254,00	2962,00	226038,00	355901,00	1022930,00	
			Раздел 11: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 4)					362250,00	914,00	0,00	75775,00		
			02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Полы на отм.0.000 /лист АР2-14/										
			Тип М										
247	10	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	10,13	6721,08	32,23	68085,00	327,00	38931,00	27229,00	102939,00	
						2845,69	13,88	28827,00	141,00		7625,00		
			Тип М1										
248	14	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	51,29	6721,08	32,23	344724,00	1653,00	197116,00	137868,00	521200,00	
						2845,69	13,88	145955,00	712,00		38608,00		
			02-02-02 Архитектурные решения										
			Отмостка										
249	35	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	10,88095	32297,13	1975,16	351423,00	21492,00	303954,00	28172,00	409963,00	
						2387,45	457,69	25978,00	4980,00		30368,00		
			03-01-02 Архитектурные решения										
			Отмостка /лист АР4-12/										
250	36	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5,056	32297,13	1975,16	163294,00	9986,00	141237,00	13090,00	190495,00	
						2387,45	457,69	12071,00	2314,00		14111,00		
			Итого по разделу 11: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 4)					927526,00	33458,00	681238,00	206369,00	1224597,00	
								212831,00	8147,00	0,00	90712,00		
			Отдел 3: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 6)										
			Раздел 12: Архитектурные решения										
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Отделка помещений на отм.0,000 /лист АР2-1.3/										
251	1	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		553,77	2049,62	128,91	1135018,00	71387,00	273064,00	679598,00	1959787,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² оштукатуриваемой поверхности		1427,61	106,41	790568,00	58927,00		145171,00		
252	2	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		30,99	5449,51	68,46	168880,00	2122,00	40573,00	101970,00	292518,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		4071,82	41,20	126186,00	1277,00		21668,00		
253	3	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		720,622	1300,62	7,19	937255,00	5182,00	438585,00	396371,00	1440314,00	
				м² отделываемой поверхности		684,81	2,74	493489,00	1975,00		106688,00		
254	5	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		196,648	7348,62	31,03	1445091,00	6102,00	559760,00	706120,00	2323307,00	
				м² поверхности облицовки		4471,08	17,40	879229,00	3422,00		172096,00		
255	10	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		40	3650,27	23,91	146011,00	957,00	71769,00	66332,00	229331,00	
				м² стен (за вычетом проемов)		1832,14	10,42	73286,00	417,00		16988,00		
			Отделка помещений на отм.+3.300 /лист АР2-1,3/										
256	11	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		128,42	2049,62	128,91	263212,00	16554,00	63324,00	157600,00	454477,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1427,61	106,41	183334,00	13665,00		33665,00		
257	12	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		111,1	1300,62	7,19	144499,00	798,00	67618,00	61109,00	222056,00	
				м² отделываемой поверхности		684,81	2,74	76052,00	304,00		16448,00		
258	14	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		77,59	7348,62	31,03	570179,00	2408,00	220861,00	278609,00	916691,00	
				м² поверхности облицовки		4471,08	17,40	346911,00	1350,00		67903,00		
			Внутренние стены, перегородки /лист АР2-2,3,4/										
259	16	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,0716	80138,73	14282,97	85877,00	15306,00	25245,00	34248,00	129735,00	
						42297,81	4020,22	45326,00	4308,00		9610,00		
260	17	214-205-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм х4	т	1,0716	441382,00		472985,00		472985,00	37839,00	510824,00	
261	18	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	36,48	145,76	3,44	5317,00	126,00	2273,00	2026,00	7930,00	
						80,02	0,48	2919,00	18,00		587,00		
262	19	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	36,48	127,11	2,55	4637,00	94,00	2857,00	1190,00	6293,00	
						46,78	0,48	1707,00	18,00		466,00		
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										
263	23	1132-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	94,76	5348,63	25,34	506836,00	2401,00	309773,00	179683,00	741441,00	
						2054,26	6,82	194662,00	646,00		54922,00		
264	24	1115-0108-1808 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м²	42,87	1185,81	4,21	50836,00	181,00	19609,00	24900,00	81795,00	
						724,20	1,84	31046,00	79,00		6059,00		
265	25	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м²	42,87	6421,00		275268,00		275268,00		297189,00	
											22021,00		
			Ограждение лестницы Л1-1-6 /лист АР2-26,27/										
266	27	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	17,482	18400,00		321669,00		321669,00		347403,00	
											25734,00		
			Крыльца К-1-4 /лист АР2-28-31/										
267	30	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит гранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	19,35	22768,30	227,08	440567,00	4394,00	399355,00	36560,00	515297,00	
						1902,70	107,28	36817,00	2076,00		38170,00		
			Пандус П-1 8шт./лист АР2-28-31/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
268	31	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехгигельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6,4	18400,00		117760,00		117760,00		127181,00	
											9421,00		
			Крыльцо К-5,6 /лист АР2-32/										
269	32	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^3$	9,2	3070,00		28244,00		28244,00		30504,00	
											2260,00		
			Устройство козырька и перекрытие приямка П1 /лист АР2-33/										
270	33	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1195	80138,73	14282,97	9577,00	1706,00	2815,00	3819,00	14468,00	
						42297,81	4020,22	5055,00	480,00		1072,00		
271	34	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1195	1041284,00		124433,00		124433,00		134388,00	
											9955,00		
272	35	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,9875	145,76	3,44	435,00	10,00	186,00	166,00	649,00	
						80,02	0,48	239,00	1,00		48,00		
273	36	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,975	127,11	2,55	759,00	15,00	465,00	195,00	1030,00	
						46,78	0,48	280,00	3,00		76,00		
274	37	1106-0301-0403 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0012	1929282,21	2336,87	2315,00	3,00	1984,00	300,00	2824,00	
						273835,52	801,23	329,00	1,00		209,00		
275	38	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	1,9	1148,06	266,40	2181,00	506,00	352,00	1035,00	3473,00	
						696,24	93,17	1323,00	177,00		257,00		
			Устройство парапета по осям "Б2 и "Н" /лист АР2-33/										
276	39	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (бордюмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	61,78	5321,37	25,34	328754,00	1565,00	200277,00	117147,00	481573,00	
						2054,26	6,82	126912,00	421,00		35672,00		
277	40	1115-0108-1808 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	112	1185,81	4,21	132811,00	471,00	51229,00	65053,00	213693,00	
						724,20	1,84	81110,00	206,00		15829,00		
278	41	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	/Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м/Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	112	6421,00		719152,00		719152,00		776684,00	
											57532,00		
279	42	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	112	12815,00		1435280,00		1435280,00		1550102,00	
											114822,00		
280	43	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	150	2049,62	128,91	307443,00	19337,00	73965,00	184083,00	530849,00	
						1427,61	106,41	214141,00	15962,00		39323,00		
			Учебная башня /лист АР2-37-44/										
			Кровля парапета										
281	46	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	18	1334,40	43,55	24019,00	784,00	12209,00	10795,00	37599,00	
						612,58	25,40	11026,00	457,00		2785,00		
282	47	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	108	184,32	7,64	19907,00	826,00	18285,00	1175,00	22769,00	
						7,37	4,20	796,00	454,00		1687,00		
283	48	1106-1501-0110 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	$м^3$	0,9	21457,85	1980,39	19312,00	1782,00	13280,00	4576,00	25799,00	
						4721,84	866,02	4250,00	779,00		1911,00		
			Итого по разделу 12: Фундаменты-01-04 Архитектурные решения					10246519,00	155017,00	6364484,00	3114660,00	14430073,00	
								3727023,00	107423,00	0,00	1068894,00		
			Раздел 13: 02-01-05 Отопление и вентиляция										
			Вентиляция -35°С										
			У1.1-У16,2										
284	51	Прайс *ТОО «Datemark»*	Воздушная завеса WING W200 AC	шт.	32	384287,52		12297201,00				12297201,00	
										12297201,00			
285	52	Прайс *ТОО «Datemark»*	Настенный контроллер WING/VOLCANO		32	23770,36		760652,00				760652,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286	53	Прайс ТОО «Domotrik»	Монтажные крепления WING II 150/200	шт.	32	19242,67		615765,00		760652,00		615765,00	
			Итого по разделу 13: 02-01-05 Отопление и вентиляция	шт.				615765,00		615765,00			
								13673618,00	0,00	0,00	0,00	13673618,00	
			Раздел 14: 02-01-08 Пожарная сигнализация					0,00	0,00	13673618,00	0,00		
287	58	СТИРАЙС-ЛИСТ	Пульт контроля и управления С 2000 М	шт.	1	76937,14		76937,00		76937,00		83092,00	
288	59	СТИРАЙС-ЛИСТ	Блок индикации С 2000 БКИ	шт.	3	53458,93		53459,00		53459,00	6155,00	57736,00	
289	60	СТИРАЙС-ЛИСТ	Исполнительное реле С 2000 СПИ	шт.	1	25135,71		25136,00		25136,00	4277,00	27147,00	
290	61	248-303-0221 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	3	37999,00		113997,00		113997,00	2011,00	123117,00	
291		217-701-0106 РСНБ РК 2022	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	505727,00		111,00		111,00	9120,00	120,00	
292	64	СТИРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	3	8925,00		26775,00		26775,00	9,00	28917,00	
293	66	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	94	5809,00		546046,00		546046,00	2142,00	589730,00	
294	67	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	90	2260,00		203400,00		203400,00	43684,00	219672,00	
295	68	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	17	2277,00		38709,00		38709,00	16272,00	41806,00	
296	70	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	17	3196,00		54332,00		54332,00	3097,00	58679,00	
297	71	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	17	1763,00		29971,00		29971,00	4347,00	32369,00	
298		247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,06	3479,00		209,00		209,00	2398,00	226,00	
299	73	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	18030,00		54090,00		54090,00	17,00	58417,00	
300	75	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	2	94708,00		189416,00		189416,00	4327,00	204569,00	
301	76	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	650	246,00		159900,00		159900,00	15153,00	172692,00	
			Итого по разделу 14: 02-01-08 Пожарная сигнализация					1572488,00	0,00	1572488,00	12792,00	1698289,00	
			Раздел 15: 02-01-09 Система связи					0,00	0,00	0,00	125801,00		
			Видеонаблюдение										
302	78	243-304-0131 СкрСЦ 01.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки PacLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,51 PVC	км	3,2	287898,00		921274,00		921274,00	73702,00	994976,00	
303	80	243-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба гофрированная диаметром 20 мм	м	1545	164,00		253380,00		253380,00	20270,00	273650,00	
304	82	Прайс-лист	Видеокамера уличная IP 2mp IPCHFW1230S1P	шт.	24	21037,50		504900,00		504900,00		504900,00	
305	84	Прайс-лист	Видеокамера купольная IP 2mp IPCHDW1230T1P	шт.	31	20354,46		630988,00		630988,00		630988,00	
306	86	СТИРАЙС-ЛИСТ	64-х канальный IP-видеорегистратор Hikvision DS-8664NX1	шт.	2	658901,79		1317804,00		1317804,00		1423228,00	
307	87	СТИРАЙС-ЛИСТ	Жесткий диск HDD 8 TB Western Digital	шт.	4	77410,71		309643,00		309643,00	105424,00	334414,00	
308	89	СТИРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор Switch 8 ports Grandstream GWN7701P	шт.	8	22130,36		177043,00		177043,00	24771,00	191206,00	
309	90	СТИРАЙС-ЛИСТ	Switch 16 port TP-Link TL-SG1016PE		2	79778,57		159557,00		159557,00	14163,00	172322,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	92	СТПРАЙС-ЛИСТ	AE-LED32-LY монитор Aerision	шт.	2	81417,86		162836,00		162836,00	12765,00	175863,00	
311	94	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф серверный 6U	шт.	3	28414,29		85243,00		85243,00	13027,00	92062,00	
312	95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф уличный	шт.	3	18032,14		54096,00		54096,00	6819,00	58424,00	
313	97	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ-45 UTP5e	шт.	100	63,75		6375,00		6375,00	4328,00	6885,00	
314	99	СТПРАЙС-ЛИСТ	Распределительная Коробка 100x100	шт	40	591,96		23678,00		23678,00	510,00	25572,00	
			Итого по разделу 15: 02-01-09 Система связи								1894,00		
			Раздел 16: Система звукового оповещения					4606817,00	0,00	3470929,00	0,00	4884490,00	
								0,00	0,00	1135888,00	277673,00		
315	101	СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель миксшерный. цифровой с Mp3, тюнером, Bluetooth, 240Вт ITC TI-240DTB	шт	1	243816,43		243816,00		243816,00		263321,00	
316	102	СТПРАЙС-ЛИСТ	Динамик настенный. 3Вт-6Вт-10Вт ITC T-604	шт	20	15846,43		316929,00		316929,00	19505,00	342283,00	
317	103	СТПРАЙС-ЛИСТ	Профессиональный конференц микрофон ITC TS-338	шт	1	32585,36		32585,00		32585,00	15354,00	35192,00	
318	105	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2	км	0,5	108789,00		54395,00		54395,00	2607,00	58747,00	
319	107	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	120	246,00		29520,00		29520,00	4352,00	31882,00	
			Итого по разделу 16: Система звукового оповещения					677245,00	0,00	677245,00	2362,00	731425,00	
			Раздел 17: Структурированные кабельные сети (СКС)					0,00	0,00	0,00	54180,00		
320	109	243-304-0131 *СборСЦ 03.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки FarLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	4	287898,00		1151592,00		1151592,00	92127,00	1243719,00	
321	111	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	50	1173,00		58650,00		58650,00	4692,00	63342,00	
322	112	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	300	246,00		73800,00		73800,00	5904,00	79704,00	
323	114	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор Switch 24 ports Mikrotic CSS326	шт.	1	154639,29		154639,00		154639,00	12371,00	167010,00	
324	115	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор Switch 24 ports TP-Link TLSG1024	шт.	1	109558,93		109559,00		109559,00	8765,00	118324,00	
325	116	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор Switch 8 ports Grandstream GWN 7701P	шт.	1	26319,64		26320,00		26320,00	2106,00	28426,00	
326	117	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор Switch 16 port TP-Link SG-1016	шт.	1	79232,14		79232,00		79232,00	6339,00	85571,00	
327	119	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф 24U в сборе	шт.	1	145714,29		145714,00		145714,00	11657,00	157371,00	
328	120	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф 9U в сборе	шт.	1	54642,86		54643,00		54643,00	4371,00	59014,00	
329	122	СТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания 2000 ВА/1200 Вт INT-2000VA	шт.	1	132600,00		132600,00		132600,00	10608,00	143208,00	
330	124	Прайс-лист	Базовый блок IP-ATC Grandstream UCM6301	шт.	1	287007,06		287007,00		287007,00		287007,00	
331	126	Прайс-лист	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт.	22	31510,71		693236,00		693236,00		693236,00	
332	128	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сетевой фильтр , для шкафов и стоек 19" SHIP 700506102	шт.	1	23041,07		23041,00		23041,00	1843,00	24884,00	
333	130	СТПРАЙС-ЛИСТ	Patch panel 24-port , RJ-45, 19", 1U, Cat. 5e SHIP P197-24	шт.	2	21401,79		42804,00		42804,00	3424,00	46228,00	
334	132	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч-корд UTP, категория 5e, PVC standart, 1м	шт.	36	1188,48		41597,00		41597,00	3328,00	44925,00	
335	134	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ-45 UTP5e	шт.	200	59,20		11840,00		11840,00	948,00	12788,00	
336	136	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный органайзер SHIP J606-4	шт.	2	8105,36		16211,00		16211,00		17508,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машины / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машины / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
337	138	СТПРАЙС-ЛИСТ	SHIP A Розетка 1-port RJ-45	шт.	44	8988,75		395505,00		395505,00	1297,00	427145,00	
			Итого по разделу 17: Структурированные кабельные сети (СКС)	шт				3497990,00	0,00	2517747,00	31640,00	3699410,00	
			Раздел 18: Часофикация					0,00	0,00	980243,00	0,00		
338	139	Прайс ТОО «АЛДЕН СБ»	Часовая станция «Standing» GPRS	шт.	1	193807,04		193807,00		193807,00	201420,00	193807,00	
339	140	Прайс ТОО «АЛДЕН СБ»	Часы вторичные «Standing» 73	шт.	13	57010,71		741139,00		741139,00		741139,00	
340	142	Прайс ТОО «АЯДЕН СБ»	Блок гальванической развязки «Standing»	шт.	13	14158,96		184066,00		184066,00		184066,00	
341	144	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,5	108789,00		54395,00		54395,00	4352,00	58747,00	
342	146	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	130	246,00		31980,00		31980,00	2558,00	34538,00	
			Итого по разделу 18. Часофикация					1205387,00	0,00	86375,00	0,00	1212297,00	
			Раздел 19: Управление клапанов ДУ и отключения приточно-вытяжной вентиляции					0,00	0,00	1119012,00	6910,00		
343	148	СТПРАЙС-ЛИСТ	Исполнительное реле С 2000 СПТ	шт.	3	25135,71		75407,00		75407,00	6033,00	81440,00	
344	149	СТПРАЙС-ЛИСТ	Промежуточное реле УК-ВК	шт.	12	8925,00		107100,00		107100,00	8568,00	115668,00	
345	151	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	1,5	108789,00		163184,00		163184,00	13055,00	176239,00	
346	153	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба гофрированная диаметром 20 мм	м	721	164,00		118244,00		118244,00	9460,00	127704,00	
			Итого по разделу 19: Управление клапанов ДУ и отключения приточно-вытяжной вентиляции					463935,00	0,00	463935,00	0,00	501051,00	
								0,00	0,00	0,00	37116,00		
			Раздел 20: 02-02-02 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Архитектурные решения										
			Наружная отделка /лист АР3-5/										
347	154	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	8,93	3070,00		27415,00		27415,00	2193,00	29608,00	
			Люк-лаз /лист АР3-9/										
348	155	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Люки и двери/блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	0,54	51209,00		27653,00		27653,00	2212,00	29865,00	
			Ограждение лестницы /лист АР3-16-17/										
349	156	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,55	18400,00		194120,00		194120,00	15530,00	209650,00	
350	157	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	16,74	4263,74	33,01	71375,00	218,00	31854,00	31482,00	111086,00	
						2347,87	2,90	39303,00	49,00		8229,00		
351	158	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	18,414	3070,00		56531,00		56531,00	4522,00	61053,00	
			Итого по разделу 20: 02-02-02 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Архитектурные решения					377094,00	218,00	337573,00	31482,00	441262,00	
								39303,00	49,00	0,00	32686,00		
			Раздел 21: 07-01-01 Генеральный план										
			Покрытия, проезды, тротуары, площадки										
			Тип 3										
352	159	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		15,123	148,17	148,17	2241,00	2241,00		541,00	3005,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	160	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ уплотненного грунта	30,246	0,00 9295,11 269,34	49,72 1824,82 435,94	0,00 281140,00 8146,00	752,00 55193,00 13185,00	217800,00	223,00 23038,00 24334,00	328512,00	
354	161	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	153,23	1850,91 63,97	439,75 136,23	283615,00 9802,00	67383,00 20875,00	206430,00	33131,00 25340,00	342086,00	
355	162	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	756,15	99,73 0,00	17,46 5,55	75411,00 0,00	13203,00 4197,00	62208,00	4529,00 6397,00	86337,00	
356	163	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	409	2970,57 42,52	292,17 44,77	1214963,00 17391,00	119498,00 18311,00	1078075,00	38556,00 100283,00	1353802,00	
			Отмостка										
357	164	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	133,23	2010,62 627,56	165,88 64,63	267875,00 83610,00	22101,00 8611,00	162165,00	86687,00 28365,00	382927,00	
358	165	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	133,23	2715,22 253,17	91,64 53,21	361749,00 33730,00	12209,00 7089,00	315810,00	38370,00 32010,00	437129,00	
			Итого по разделу 21: 07-01-01 Генеральный план					2486994,00 152679,00	291828,00 73020,00	2042488,00 0,00	224852,00 216952,00	2928798,00	
			Раздел 22: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2) во Включаемых работах №6										
			07-01-01 Генеральный план										
			В границах участка										
359	166	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Беговая дорожка/Покрытия спортивные толщиной 12 мм.	м² покрытия	409	12547,42 1240,40	40,57 15,40	5131895,00 507324,00	16594,00 6299,00	4607978,00	554710,00 454927,00	6141532,00	
			За границами участка										
			Тип 2										
360	167	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	10,2	148,17 0,00	148,17 49,72	1511,00 0,00	1511,00 507,00		365,00 150,00	2026,00	
361	168	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	7,14	10679,53 269,34	1899,12 454,37	76252,00 1923,00	13495,00 3244,00	60833,00	5581,00 6547,00	88380,00	
362	169	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	102	1350,91 63,97	439,75 136,23	138793,00 6525,00	44854,00 13895,00	137413,00	22054,00 16868,00	227715,00	
363	170	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 20 см	м² основания	102	-498,61 0,00	-87,28 -27,76	-50850,00 0,00	-8903,00 -2832,00	-41956,00	-3058,00 -4314,00	-58230,00	
364	171	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	5,1	9295,11 269,34	1824,82 435,94	47405,00 1374,00	9306,00 2223,00	36725,00	3885,00 4103,00	55393,00	
365	172	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	102	2306,31 2044,93	232,51 67,62	235244,00 208583,00	23716,00 6897,00	2945,00	202552,00 35024,00	472820,00	
366	173	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 (т.60-80 мм)	м²	102	4465,00		455430,00		455430,00	36434,00	491864,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
367	174	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установки при других видах покрытий	м бортового камня	65,1	3623,84 1447,82	52,34 23,01	235912,00 94253,00	3407,00 1498,00	138252,00	103411,00 27146,00	366469,00	
368	175	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,072	67195,00		72033,00		72033,00		77796,00	
			Итого по разделу 22: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2)					6393617,06 819982,00	103980,00 31731,00	5469653,00 0,00	889509,00 582648,00	7865765,00	
			Итого по отделу ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 6)					45201704,00 4738987,00	551043,00 212223,00	23002917,00 16908761,00	4260494,00 2604280,00	52066478,00	
			ИТОГО по акту					69112616,00 13010173,00	1527655,00 642944,00	37666039,00 16908761,00	11511612,00 5097230,00	85721458,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							16908761,00		68812697,00	
			Временные здания и сооружения 2,4%									1651504,73	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									2078693,95	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									1450857,91	
			ИТОГО									90902514,59	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									101214495,85	
			СКИДКА (5%)									5060724,79	
			ИТОГО с учетом скидки									96153771,06	
			НДС 12%									11538452,53	
			ИТОГО с учетом скидки									107692223,58	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нуралем-Курылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т., аттестат №KZ71VJE00078944
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 220740037762
(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Байыров Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.