Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «DS Corporation»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	111240017175			№ 136	06.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)	100 409 578,00	100 409 578,00	89 651 408,93				10 758 169,07	100 409 578,00

Подрядчик:

ТОО «DS Corporation»

БИН 111240017175

Директор _____ **Темірбек Н.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Експерт"
БИН 200140007499

Директор _____ **Шакибаев Е.Е.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

БИН 060140005897

Вр.и.о.руководителя _____ **Турткараев С.Н**

Заказчик:	ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 65
Подрядчик:	ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1
Наименование стройки:	«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»
Наименование объекта:	Строительство пятиэтажного жилого дома №7
Договор:	№136 от 06.11.2024 г.

РЕЕСТР №1

актов выполненных работ за ноябрь 2024 года

№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4
1	1-1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений	79 201
2	2-01-01-01	Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ	27 002 905
3	2-01-01-02	Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр	13 234 845
4	1	Корректировочная локальная смета №1	15 652 528
5	2-01-02-03	Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП	33 583 785
6	2-01-02-04	Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр	5 498 237
7	2-01-03-05	Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ	3 441 661
8	2-01-03-06	Отделочные работы. Секция Ск51-Тр	1 916 416
		ИТОГО:	**100 409 578**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «DS Corporation»

БИН 111240017175

Директор _____ **Темірбек Н.С.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Вр.и.о.руководителя _____ Турткараев С. Н.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на № 1-1 Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2023 т.1601-0204-20 п.7 к=1,4 прим.п.4	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии, м50: 1 категории сложности	км хода	0,45946	149 957	68899	
			Всего по акту				**68 899**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**1 378**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**70 277**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**8 433**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**38 652**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**23 637**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**70 722**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			**0,999894849**	**70 715**	
			НДС (12 %)			**12%**	**8 486**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**79 201**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Туртказраев С.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Шилоквостов Д.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Д.С

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-01-01 Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-Гр.1 работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**3161565**	
1	1	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	222.9	341	76 009	
2	2	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	990.5	430	425 915	
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	491.9	473	232 669	

4	4	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	128,3	8 204	1 052 573	
5	5	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /погрузка грунта разработанного вручную/	$м^3$ грунта	128,3	473	60 686	
6	6	412-101-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	20 526,7608	64	1 313 713	
		Раздел 2.	**Фундаменты (КР19)**				**13707037**	
			ФБС					
7	18	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	125	5 286	660 750	
8	19	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	173	5 810	1 005 130	
9	20	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	99	7 785	770 715	
10	21	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	12 672	354 816	
11	22	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	150,555	40 947	6 164 776	Казахстан
			Труба					
12	25	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11864	325 502	38 618	
13	26	241-102-0172 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	2	5 230	10 460	
14	27	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	2,4	17 486	41 966	
			ФБС по оси 12/Г в сопряжении секций					
15	28	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	5 286	26 430	
16	29	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	5 810	46 480	
17	30	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	12 672	177 408	
18	31	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	15,238	40 947	623 950	Казахстан
			Деталь усиления пола под перегородки тлщ.90 мм L-35,18 м(КР-21)					
19	34	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,90498	22 367	87 343	
20	35	212-101-0314 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	3,9830796	24 990	99 537	Казахстан
21	36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0224448	66 564	1 494	
22	37	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0224448	386 972	8 686	

			4	5	6	7	8	9
			Изоляция фундаментов					
23	38	6111-0401-0103 ЕСЦРСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	232	5 010	1 162 320	
24	39	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	533,6	435	232 116	
25	40	6111-0401-0107 ЕСЦРСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	519,3	4 225	2 194 042	
		Раздел 3.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5)**				**4197204**	
26	74	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	475,4961	8 827	4 197 204	Казахстан
			Всего по акту				**21 065 806**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**1 327 146**	
			Итого				**22 392 952**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**1 119 648**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**447 859**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**23 960 458**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**2 875 255**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**13 178 252**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**8 058 765**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**24 112 272**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			**0,999894849**	**24 109 736**	
			НДС (12 %)			**12%**	**2 893 168**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**27 002 905**	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Туртказараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Шилохвостов Д.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Таугенидзе, 65, тел: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-01-01 Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
							1660618	
1	1	6101-0101-0110 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	123,72	341	42 189	
2	2	6101-0101-0210 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	515,76	430	221 777	
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	259,27	473	122 635	
4	4	6101-0201-0201 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	67,62	8 204	554 754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /погрузка грунта разработанного вручную/	м³ грунта	67,67	473	31 984	
6	6	412-101-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т км	10 738,7316	64	687 279	
		Раздел 2.	**Фундаменты (КР19)**				**6301554**	
			ФБС					
7	14	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	40	5 286	211 440	
8	15	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	51	5 810	296 310	
9	16	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	61	7 785	474 885	
10	17	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	27	12 672	342 144	
11	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	77,14	40 947	3 158 652	Казахстан
			Труба					
12	21	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11864	325 502	38 618	
13	22	241-102-0172 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	2	5 230	10 460	
14	23	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	2,4	17 486	41 966	
			Деталь усиления пола под перегородки тлщ.90 мм L-10,33 м(КР-24)					
15	24	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м³	1,14663	22 367	25 647	
16	25	212-101-0314 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	1,1695626	24 990	29 227	Казахстан
17	26	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0065905	66 564	439	
18	27	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0065905	386 972	2 550	
			Изоляция фундаментов					
19	28	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	127	5 010	636 270	
20	29	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	292,1	435	127 064	
21	30	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	214,41	4 225	905 882	
		Раздел 3.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5)**				**2362742**	
22	56	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	267,6721	8 827	2 362 742	Казахстан
			Всего по акту				**10 324 914**	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты) 6,3%		6,3%	650 470	
			Итого			10 975 384	
			Сметная прибыль 5%		5%	548 769	
			Непредвиденные работы и затраты-2%		2%	219 508	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			11 743 660	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000		1,000	1 409 239	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000		1,000	6 459 013	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192		1,0192	3 949 816	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)			11 818 068	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491		0,999894849	11 816 826	
			НДС (12 %)		12%	1 418 019	
			Всего с учетом НДС (12 %)			13 234 845	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Шилохвастов Д.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Таугелендик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на № 1 Корректировочная локальная смета работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Фундамент монолитный ленточный (Секция Ск52-ТрII. Секция Ск51-Тр)**				**11407296**	
1	21	6111-0403-0203 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	1 100	335	368 500	
2	22	6103-0101-0105 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	160,9	20 924	3 366 672	
3	23	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	163,3135	31 055	5 071 701	Казахстан
4	24	6103-0703-0201 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	6,4993827	85 829	557 836	
5	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,4993827	314 274	2 042 587	
		Раздел 2.	**Заделка между ФБС из кирпичной кладки**				**803728**	
6	26	6105-0201-0301 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	10,29	35 063	360 798	
7	27	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,4696	17 801	43 961	Казахстан
8	28	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,9102	102 033	398 969	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего по акту				12 211 034	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты) 6,3%			6,3%	769 298	
			Итого				12 980 319	
			Сметная прибыль 5%			5%	649 016	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	259 606	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				13 888 941	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	1 666 673	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	7 638 917	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	4 671 351	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				13 976 941	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	13 975 471	
			НДС (12 %)			12%	1 677 057	
			Всего с учетом НДС (12 %)				15 652 528	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000775
_____ Шолдаевостов Д.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома №7

(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.11.2024 г.

Акт выполненных работ №5

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5)**				**26 199 755**	
1	45	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	2 968,1381	8 827	26 199 755	Казахстан
			Всего по акту				**26 199 755**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**1 650 585**	
			Итого				**27 850 340**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**1 392 517**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**557 007**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**29 799 863**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**3 575 984**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**16 389 925**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**10 022 767**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**29 988 675**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			**0,999894849**	**29 985 522**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12 %)			12%	3 598 363	
			Всего с учетом НДС (12 %)				33 583 785	

Принял
Заказчик:
Врио руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Туртказараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Шилтабосов Д.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Таугелинские, 65, тел.: 33454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5)**				**4289346**	
1	39	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	485,9348	8 827	4 289 346	Казахстан
			Всего по акту				**4 289 346**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**270 229**	
			Итого				**4 559 575**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**227 979**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**91 191**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 878 745**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**585 449**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**2 683 310**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**1 640 898**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**4 909 657**	

			С понижающим коэффициентом = 0,999989491			0,999989491	4 909 141	
			НДС (12 %)			12%	589 097	
			Всего с учетом НДС (12 %)				5 498 237	

Принял
Заказчик:
Врио.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

_____ Туртказраев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

_____ Темірбек Н.С

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

_____ Шидлохвостов Д.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №7

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-Тр.I работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Полы (АР-5)**				**2 684 947**	
			Помещения подвала					
1	140	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	473	402	190 146	
2	141	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	24,123	6 112	147 440	Казахстан
3	142	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	23,65	15 922	376 555	
4	143	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,488	2 043	54 115	Казахстан
5	144	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	473	335	158 455	
6	145	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	37,84	46 465	1 758 236	
			Всего по акту				**2 684 947**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	169 152	
			Итого				2 854 099	
			Сметная прибыль 5%			5%	142 705	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	57 082	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3 053 886	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	366 466	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	1 679 637	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	1 027 132	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				3 073 235	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	3 072 912	
			НДС (12 %)			12%	368 749	
			Всего с учетом НДС (12 %)				3 441 661	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Шидахвостов Д.С.

Технический надзор:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Акт выполненных работ №8

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	Полы (АР 16)				1 495 056	
			Помещения подвала					
1	135	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^3$ площади уплотнения	263,38	402	105 879	
2	136	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	13,43238	6 112	82 099	Казахстан
3	137	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	13,169	15 922	209 677	
4	138	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,74928	2 043	30 133	Казахстан
5	139	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	263,38	335	88 232	
6	140	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	21,0704	46 465	979 036	
			Всего по акту				**1 495 056**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	94 189	
			Итого				1 589 245	
			Сметная прибыль 5%			5%	79 462	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	31 785	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 700 492	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	204 059	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	935 270	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	571 937	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				1 711 866	
			С понижающим коэффициентом к-0,99989489				1 711 866	
			НДС (12 %)			12%	205 424	
			Всего с учетом НДС (12 %)				1 917 291	

Директор
ТОО "Институт
Агропромпроект"
БИН 981240000225
_____ Турткараев С.Н

Главный
инженер
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Тесорев И.Г

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000225
_____ Шыдыбаев Д.С.

Технический надзор:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

СОГЛАСОВАНО:
ТОО «DS Corporation»
Директор _____

УТВЕРЖДАЮ
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Вр.и.о.руководителя _____ **Туртказиев С.Н**

Наименование стройки - Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Форма 4

Наименование объекта - Строительство пятиэтажного жилого дома №7

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП. Секция Ск51-Тр

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП64-24КР. РП64-24АР Ск52-ТрЛ

Сметная стоимость

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г. **13 755,221** тыс.тенге

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 730 876**
		Отдел 1.	**ИСКЛЮЧИТЬ**				**-12211023**
		Раздел 1.	**Фундаменты (КР19). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**-9213536**
			Фундаментные плиты ФЛ				
1	9	**6104-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**-32**	**7 977**	**-255 264**
2	10	**6104-0101-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**-32**	**11 740**	**-375 680**
3	11	**6104-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**-20**	**17 510**	**-350 200**
4	12	**221-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**$м^3$**	**69,21**	**-91 549**	**-6 336 106**
5	13	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**-1,21**	**20 924**	**-25 318**
6	14	**212-101-0614** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**1,22815**	**-27 377**	**-33 623**
			ФЛ по оси 12/Г в сопряжении секций				

1	2	3	4	5	6	7	8
7	15	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	-1	11 740	-11 740
8	16	6104-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	-7	17 510	-122 570
9	17	221-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	15,59	-91 549	-1 427 249
			ФБС				
10	23	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	-5,71	20 924	-119 476
11	24	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,79565	-24 990	-144 833
			ФБС по оси 12/Г в сопряжении секций				
12	32	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	-0,1	20 924	-2 092
13	33	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,37555	-24 990	-9 385
		Раздел 2.	**Фундаменты (КР13). Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-2997487
			Фундаментные плиты ФЛ				
14	9	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	-9	7 977	-71 793
15	10	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	-27	11 740	-316 980
16	11	221-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	25,5	-91 549	-2 334 500
17	12	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	-0,95	20 924	-19 878
18	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,71535	-27 377	-46 961
			ФБС				
19	19	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	-4,48	20 924	-93 740
20	20	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	4,5472	-24 990	-113 635
		Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				22941899
		Раздел 3.	**Фундамент монолитный ленточный (Секция Ск52-ТрП. Секция Ск51-Тр)**				22138171
21		6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	1 100	335	368 500
22		6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	232	20 924	4 854 368
23		212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	235,48	31 055	7 312 831

1	2	3	4	5	6	7	8
24		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	24	85 829	2 059 896
25		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	24	314 274	7 542 576
		Раздел 4.	Заделка между ФБС из кирпичной кладки				803728
26		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	10,29	35 063	360 798
27		212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,4696	17 801	43 961
28		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,9102	102 033	398 969
			Всего по акту				10 730 876
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	676 045
			Итого				11 406 921
			Сметная прибыль 5%			5%	570 346
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	228 138
			Итого с непредвиденными работами и затратами				12 205 406
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	1 464 649
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	6 712 973
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	4 105 117
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				12 282 739
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	12 281 448
			НДС (12 %)			12%	1 473 774
			Всего с учетом НДС (12 %)				13 755 221

Составил: Ахметжанова Э.Б.

Проверил:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ. Секция Ск51-Тр

Объект «Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ОТДЕЛ 1.ИСКЛЮЧИТЬ		
	РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (КР19). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
	Фундаментные плиты ФЛ		
1	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**- 32**
2	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**- 32**
3	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**- 20**
4	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**- 1,21**
	ФЛ по оси 12/Г в сопряжении секций		
5	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**- 1**
6	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**- 7**
	ФБС		
7	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**- 5,71**
	ФБС по оси 12/Г в сопряжении секций		
8	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**- 0,1**
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (КР13). Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
	Фундаментные плиты ФЛ		
9	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**- 9**
10	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**- 27**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство ФБС	$м^3$	- 0,95
12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	- 4,48
	ОТДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ		
	РАЗДЕЛ 3. Фундамент монолитный ленточный (Секция Ск52-ТрП. Секция Ск51-Тр)		
13	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	1100
14	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	232
15	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	24
	РАЗДЕЛ 4. Заделка между ФБС из кирпичной кладки		
16	Кладка стены внутренней	$м^3$	10,29

Подрядчик:
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Директор_____ Темірбек Н.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
и.о. руководителя _____ Турмагамбетов С.Н.

Эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт_____ Шилохвостов Д.С.
БИН 981240000725

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
Эксперт_____ Джармухамедов А.С.
БИН 200440007499